



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						

0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E GERENTE: OTACÍLIO VIANA DE
ÁLCOOL ALBUQUERQUE

Objetivo: Oferecer melhor infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível

2787 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%) **32239 - BR**

Físico	100,0	74,0	42,5 %	100,0	74,0	74,0 %
Financeiro	47.310.657	47.310.657	100,0 %	53.900.183	47.310.657	87,8 %

Comentários:

As obras realizadas nesta ação visam dotar as instalações operacionais de condições de atender à demanda do mercado nacional de distribuição, através da automação de terminais e bases, obras em instalações industriais, bem como modernização das Unidades de Abastecimento de Aeronaves (UAA's). Atrasos no cronograma das obras de automação de terminais e bases implicaram na realização parcial da verba prevista para este fim. Um dos benefícios diretos dos investimentos nesta ação é otimizar a rede de instalações operacionais da BR.

2797 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%) **32239 - BR**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	152,0	152,0 %
Financeiro	173.972.675	173.972.675	100,0 %	138.250.131	173.972.675	125,8 %

Comentários:

Os investimentos desta ação visam manter a infra-estrutura varejista de distribuição em condições de atender às demandas do mercado interno. A intensificação da concorrência vem determinando por parte da Cia. aceleração no andamento de algumas obras, principalmente, a instalação de equipamentos para atender às grandes redes revendedoras. Outro fator que impulsionou os investimentos foram as manutenções realizadas nas instalações de gás natural veicular (GNV). Além disso, em 2002 foram modernizados (implantação da nova imagem da BR) aproximadamente 700 postos de serviços, consumindo grande parte da verba alocada para este projeto, contribuindo para a realização superior à prevista. Os investimentos propiciaram maior grau de fidelização dos clientes, fortalecendo o processo de parceria, possibilitando a melhoria do atendimento e da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela BR à sociedade.

2799 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%) **32239 - BR**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	246,0	246,0 %
Financeiro	84.792.960	84.792.960	100,0 %	80.010.986	84.792.960	106,0 %

Comentários:

Os investimentos nesta ação têm por objetivo manter de forma adequada e eficiente a rede de atendimento aos grandes clientes. A destacar a construção de infra-estrutura para abastecimento de combustíveis aos empreendimentos destinados à geração de energia. Adicionalmente foi efetuada em 2002 através a implantação das Centrais Avançadas de Inspeção e Serviços (CAIS) e sistemas de Controle Total de Frotas (CTF), proporcionando maior fidelização de empresas transportadoras. Os investimentos nesta ação proporcionaram à BR venda de volumes maiores de produtos com a disponibilização de novos serviços.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		
2809 (A) MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA INDUSTRIAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)						32239 - BR
Físico	26,0	26,0	100,0 %	100,0	26,0	26,0 %
Financeiro	8.944.927	8.944.927	100,0 %	11.926.569	8.944.927	75,0 %

Comentários:

Foram realizados investimentos nesta ação com o objetivo de garantir e aprimorar os níveis de segurança, proteção ambiental e saúde nos sistemas de distribuição de derivados de petróleo. A não realização da totalidade dos investimentos ocorreu em virtude de atrasos em algumas obras de reformas de postos e instalações operacionais, o que estará sendo concluído no início do próximo período, não tendo afetado o nível de qualidade das operações no que se refere a saúde, segurança e meio ambiente.

3336 (P) IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BUNKER

Produto/Unidade de Medida: ESTABELECIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)						32230 - PETROBRAS
Físico	54,0	39,0	72,2 %	5,0	9,0	180,0 %
Financeiro	80.917.439	18.164.067	22,4 %	2.327.043	1.432.530	61,6 %

Comentários:

Não foi possível implantar o total dos investimentos em facilidades para o fornecimento de bunker devido a cancelamento de licitações.

3347 (P) AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA (UNIDADE)						32239 - BR
Físico	61,0	29,0	47,5 %	3,0	0,0	0,0 %
Financeiro	105.523.119	26.294.639	24,9 %	4.635.860	2.906.857	62,7 %

Comentários:

Por força da reorientação da demanda prioritária de derivados, os investimento foram deslocados para a região centro-oeste. (previsto: R\$ 4,6 milhões / realizado: R\$ 2,9 milhões) - foram realizadas obras para instalação da base de alto taquari no mato grosso do sul. A realização parcial dos investimentos foi devido ao atraso na liberação das licenças operacionais, estaduais e de corpo de bombeiros, o que impactou o cronograma da obra. A conclusão das instalações da base de alto taquari está prevista para o 1º semestre de 2003, tendo sido já concluído 75% das obras. Com a entrada da base em operação, a BR terá uma redução nos custos de transferências.

3348 (P) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: POSTO IMPLANTADO (UNIDADE)						32239 - BR
Físico	182,0	97,0	53,3 %	75,0	69,0	92,0 %
Financeiro	428.303.301	77.702.302	18,1 %	30.907.271	30.888.584	99,9 %

Comentários:

A realização não alcançou a programação física inicial, tendo sido executado somente 1 posto, em grande parte devido à priorização na manutenção da infra-estrutura (Ação 2797) com a substituição da Nova Imagem. O projeto encontra-se em fase de operação e terá continuidade nos períodos subsequentes.

Foram realizados investimentos na compra de equipamentos, aquisição de imóveis, terrenos bem como realizadas obras para a construção de postos próprios de serviços, já com a implantação da nova imagem BR. Visando atender à forte pressão da concorrência foram efetuados investimentos, também, na ampliação das instalações de GNV (gás natural veicular). No entanto, a realização não alcançou a programação física inicial, tendo sido ampliados e modernizados 12 postos, em grande parte devido à priorização na manutenção da infra-estrutura (Ação 2797) com a substituição da Nova Imagem. O benefício alcançado através deste projeto reflete-se na ampliação do



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						

número de postos revendedores ativos e aumento da receita de postos próprios. O projeto encontra-se em fase de operação e terá continuidade nos períodos subsequentes.

Foram realizados investimentos na compra de equipamentos, aquisição de imóveis, terrenos bem como realizadas obras para a construção de postos próprios de serviços, já com a implantação da nova imagem BR. Visando atender à forte pressão da concorrência foram efetuados investimentos, também, na ampliação das instalações de GNV (gás natural veicular). No entanto, a realização não alcançou a programação física inicial, tendo sido ampliados e modernizados 29 postos, em grande parte devido à priorização na manutenção da infra-estrutura (Ação 2797) com a substituição da Nova Imagem. O benefício alcançado através deste projeto reflete-se na ampliação do número de postos revendedores ativos e aumento da receita de postos próprios. O projeto encontra-se em fase de operação e terá continuidade nos períodos subsequentes.

Foram realizados investimentos na compra de equipamentos, aquisição de imóveis, terrenos bem como realizadas obras para a construção de postos próprios de serviços, já com a implantação da nova imagem BR. Visando atender à forte pressão da concorrência foram efetuados investimentos, também, na ampliação das instalações de GNV (gás natural veicular). A realização superou a programação física inicial, tendo sido ampliados e modernizados 24 postos. O benefício alcançado através deste projeto reflete-se na ampliação do número de postos revendedores ativos e aumento da receita de postos próprios. O projeto encontra-se em fase de operação e terá continuidade nos períodos subsequentes.

A realização não alcançou a programação física inicial, tendo sido executado somente 3 postos, em grande parte devido à priorização na manutenção da infra-estrutura (Ação 2797) com a substituição da Nova Imagem. O projeto encontra-se em fase de operação e terá continuidade nos períodos subsequentes.

3351 (P) AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

Produto/Unidade de Medida: UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)

32239 - BR

Físico	4,0	3,0	75,0 %	1,0	1,0	100,0 %
Financeiro	37.338.025	14.861.074	39,8 %	5.356.032	5.311.152	99,2 %

Comentários:

Houve ampliação da rede de distribuição de gás canalizado nos segmentos residencial e comercial, por meio de criação de novos ramais de gasoduto. A obra, no entanto, está em andamento e terá continuidade no próximo período.