



Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL GERENTE: WONG LOON						
Objetivo: Ampliar a infra-estrutura para transporte dutoviário de petróleo, gás natural e derivados, visando o atendimento do mercado						
<hr/>						
1027 (P) IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - ILHA D'ÁGUA (RJ) DE 15 KM						
Produto/Unidade de Medida:	OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)			32230 - PETROBRAS		
Físico	63,0	63,0	100,0 %	76,0	42,0	55,3 %
Financeiro	41.804.864	41.804.864	100,0 %	28.000.000	34.109.728	121,8 %
<hr/>						
1045 (P) IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA DE DUTOS E TERMINAIS						
Produto/Unidade de Medida:	INFRA-ESTRUTURA MODERNIZADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)			32274 - TRANSPETRO		
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
<hr/>						
1123 (P) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECUPERADORA DE LÍQUIDOS EM CABIÚNAS (RJ)						
Produto/Unidade de Medida:	UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)			32230 - PETROBRAS		
Físico	61,0	61,0	100,0 %	25,0	16,0	63,8 %
Financeiro	13.072.233	13.072.233	100,0 %	6.260.000	6.243.303	99,7 %
<hr/>						
1131 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI - MANAUS (AM) DE 420 KM						
Produto/Unidade de Medida:	GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)			32230 - PETROBRAS		
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
<hr/>						
1173 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO NORDESTE						
Produto/Unidade de Medida:	CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)			32230 - PETROBRAS		
Físico	10,3	10,3	100,0 %	1,0	10,1	1.010,0 %
Financeiro	553.443	553.443	100,0 %	2.056.426	18.275	0,9 %
<hr/>						



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
1219 (P) IMPLANTAÇÃO DE ETANODUTO CABIÚNAS - REFINARIA DUQUE DE CAXIAS (RJ) DE 183 KM						
Produto/Unidade de Medida: ETANODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	43,0	43,0	100,0 %	10,0	5,0	50,0 %
Financeiro	3.431.984	3.431.984	100,0 %	2.170.000	1.962.677	90,4 %
Comentários:						
1) Duto de cerca de 200 km;						
2) Atualmente operando a 50% (55 m3/h) da capacidade total de projeto (110 m3/h);						
3) Iniciou a operação em 25/09/02 e teve sua primeira partida pelo CCO em 10/10/02;						
4) Recebe cerca de 55m3/h de LGN, proveniente da URL U206 (4,5 milhões m3/dia de GN, oriundos do GASCAB I, GASCAB II e Enchova); e						
5) Em julho/03, está prevista a inauguração da URL U207, que também utilizar-se-á deste duto para enviar LGN para REDUC.						
3103 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE COMPRESSÃO DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITÓRIA (ES) DE 1 PARA 1,45 MILHÃO DE M3/DIA						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	95,0	95,0	100,0 %	6,0	95,0	1.583,3 %
Financeiro	739.965	739.965	100,0 %	684.311	739.965	108,1 %
3109 (P) IMPLANTAÇÃO DE DUTO DE GLP URUCU - COARI (AM) DE 280 KM						
Produto/Unidade de Medida: DUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
3111 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO CAMPINAS - CUBATÃO (SP) DE 145 KM						
Produto/Unidade de Medida: GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	6,9	6,9	100,0 %	5,0	6,7	133,0 %
Financeiro	3.061.424	3.061.424	100,0 %	2.260.701	2.220.543	98,2 %
3165 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA (1.500 M3) E PROCESSAMENTO (1.000 M3/DIA) DE GÁS NATURAL DE CABIÚNAS (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		
3352 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL PARA 44 MILHÕES DE M3/DIA						
Produto/Unidade de Medida:	CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32271 - TBG
Físico	99,6	48,6	48,8 %	22,0	39,6	180,0 %
Financeiro	540.708.933	540.708.933	100,0 %	507.722.508	497.872.044	98,1 %
3441 (P) IMPLANTAÇÃO DE OLEODUTO BARRA DO FURADO (RJ) - CAMPOS ELÍSIOS (RJ) - REFINARIA DO VALE DO PARAÍBA (SP) DE 480 KM						
Produto/Unidade de Medida:	OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32230 - PETROBRAS
Físico	34,0	1,0	2,9 %	2,0	1,0	50,0 %
Financeiro	203.399.160	4.149.160	2,0 %	2.906.957	4.149.160	142,7 %
4107 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E GÁS NATURAL						
Produto/Unidade de Medida:	INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%)					32230 - PETROBRAS
Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	37,9	37,9 %
Financeiro	473.115.940	473.115.940	100,0 %	90.328.246	91.169.600	100,9 %
4451 (A) MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO (%)					32230 - PETROBRAS
Físico	99,7	99,7	100,0 %	100,0	99,7	99,7 %
Financeiro	361.404.798	361.404.798	100,0 %	289.300.000	361.404.798	124,9 %
5159 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO SUDESTE						
Produto/Unidade de Medida:	CAPACIDADE AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32230 - PETROBRAS
Físico	20,2	20,2	100,0 %	7,0	17,1	244,6 %
Financeiro	14.202.676	14.202.676	100,0 %	3.526.038	4.357.173	123,6 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
5161 (P) IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO SÃO CARLOS (SP) - CONGONHAS (MG) DE 480 KM						
Produto/Unidade de Medida: GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	7,8	7,8	100,0 %	1,0	7,5	753,0 %
Financeiro	6.140.260	6.140.260	100,0 %	5.073.548	5.324.859	105,0 %
5882 (P) IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GASODUTO						
Produto/Unidade de Medida: ESTADO APOIADO (UNIDADE)						32230 - PETROBRAS
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
7993 (P) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PARA TRATAMENTO DE ÓLEO DE 300.000 BARRIS/DIA NO TERMINAL DA BAÍA DA ILHA GRANDE (RJ)						
Produto/Unidade de Medida: UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32230 - PETROBRAS
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %