



Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
--------------------	-------------------------	---------------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	------------

0290 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS

GERENTE: KENSAKU SAITO

Objetivo: Atender ao mercado de transporte marítimo para movimentação de petróleo e derivados

1061 (P) MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NAVIOS

Produto/Unidade de Medida: NAVIO MODERNIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32274 - TRANSPETRO

Físico	21,0	21,0	100,0 %	38,0	21,0	55,3 %
Financeiro	20.536.359	20.536.359	100,0 %	18.891.000	20.535.558	108,7 %

Comentários:

Inicialmente (LOA), previa-se uma execução física, em 2002, de 38%, porém, com o Crédito Extraordinário solicitado, passou-se a prever o atingimento de 50% de execução física.

No segundo semestre de 2002, foi concluída a obra de conversão do navio Avaré em FSO (Floating Storage and Offloading) para operar para o consórcio formado pelas empresas Petrobras, Queiroz Galvão, Coplex e Starfish, que exploram os campos de Coral e Estrela do Mar, localizados na Bacia de Santos.

Encontra-se em execução, para conclusão em 2003, a obra de modernização do rebocador oceânico Tangará, o qual está sendo convertido em 'supply boat' para utilização pela Petrobras em suas operações na Bacia de Campos.

A realização física em 2002 foi de 54,3% do projeto, e não de 21%, como consta acima. O percentual de realização, em relação ao previsto, foi superior a 100%.

1063 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA FROTA DE NAVIOS EM 380 MIL TPB

Produto/Unidade de Medida: CONSTRUCAO DE NAVIO FISCALIZADA (%)

32274 - TRANSPETRO

Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %

Comentários:

No segundo semestre, dentro do Programa Navega Brasil, foi aprovada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a concessão de financiamento à Transpetro para a aquisição de 4 (quatro) navios a serem construídos pelo Estaleiro Ilha S.A. – EISA, sendo 2 navios suezmax (130.000 tpb) e 2 panamax (65.000) tpb.

No entanto, não foi ainda viabilizada a concessão de financiamento, pelo BNDES, ao EISA, para a construção dos navios, o que inviabilizou a assinatura dos contratos de encomenda e o início das obras.

Em vista do cancelamento do crédito, a meta física deveria haver sido revista para 0% em 2002.

1065 (P) AQUISIÇÃO DE NAVIOS DA PETROBRAS

Produto/Unidade de Medida: NAVIO ADQUIRIDO (UNIDADE)

32274 - TRANSPETRO

Físico	52,0	52,0	100,0 %	27,0	24,0	88,9 %
Financeiro	996.255.388	996.255.388	100,0 %	745.720.688	717.376.538	96,2 %

Comentários:

Inicialmente, era prevista a transferência, em 2002, de 20 navios para a Transpetro (LOA). Na revisão orçamentária de maio/2002, solicitamos crédito suplementar para a transferência de mais 7 navios, totalizando uma previsão de transferência de 27 navios ao longo de 2002.

Realização: a Transpetro recebeu 24 navios da Petrobras em 2002, os quais, somados aos navios transferidos ao longo de 2001, passaram a fazer parte de seu ativo, que, em 31/12/2002, totalizava 48 navios próprios. Esses navios foram transferidos em duas etapas: 18 navios em 20/03/2002 e 6 navios em 23/12/2002.

Três navios, cuja transferência para a Transpetro era prevista, permaneceram no ativo da Petrobras, para atender a regulamentação de afretamento de navios de terceiros expedida pela ANTAq, mantendo a Petrobras em condições de afretar navios para atender a suas necessidades.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		
1839 (P) AQUISIÇÃO DE NAVIOS						
Produto/Unidade de Medida:	NAVIO ADQUIRIDO (UNIDADE)					32275 - FIC
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %

Comentários:

Na revisão orçamentária, foi solicitado o cancelamento dos recursos previstos para esse ano, pois decidiu-se optar pelo afretamento a casco nu e não pela aquisição de embarcação. A meta física prevista passou a ser 0 (zero).