



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
0297 ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS						
GERENTE: JOSÉ ANTONIO MUNIZ LOPES						
Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia						
1167 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM						
Produto/Unidade de Medida:	REDE AMPLIADA (KM)					32277 - CEAM
Físico	621,6	621,6	100,0 %	453,0	472,6	104,3 %
Financeiro	22.958.721	22.958.721	100,0 %	18.837.264	16.746.281	88,9 %
1183 (P) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEAM DE 71,2 KW						
Produto/Unidade de Medida:	PARQUE DE GERACAO REVITALIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32277 - CEAM
Físico	85,5	85,5	100,0 %	60,0	8,5	14,2 %
Financeiro	30.473.085	30.473.085	100,0 %	19.057.400	7.688.328	40,3 %
1721 (P) IMPLANTAÇÃO DE 12,7 KM DE OLEODUTOS NAS USINAS TERMOELÉTRICAS DE BARREIRINHA, BOCA DO ACRE, CODAJÁS, PARINTINS E SÃO PAULO DE OLIVENÇA (AM)						
Produto/Unidade de Medida:	OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32277 - CEAM
Físico	5,2	5,2	100,0 %	100,0	5,2	5,2 %
Financeiro	12.994	12.994	100,0 %	317.500	12.994	4,1 %
1879 (P) RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DE RONDÔNIA (ACRÉSCIMO DE 18 MW)						
Produto/Unidade de Medida:	UNIDADE RECAPACITADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32224 - ELETRONORTE
Físico	5,2	5,2	100,0 %	4,0	5,2	128,9 %
Financeiro	467.223	467.223	100,0 %	500.000	467.223	93,4 %
1881 (P) RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DO ACRE						
Produto/Unidade de Medida:	UNIDADE RECAPACITADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32224 - ELETRONORTE
Físico	0,1	0,1	100,0 %	7,0	0,1	1,1 %
Financeiro	279.532	279.532	100,0 %	800.000	279.532	34,9 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
1897 (P) EXPANSÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO PARÁ ASSOCIADO À UHE TUCURUÍ (ACRÉSCIMO DE 1.200 MVA/351 MVAR NAS SUBESTAÇÕES)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32224 - ELETRONORTE
Físico	29,4	29,4	100,0 %	19,0	29,4	154,7 %
Financeiro	52.406.104	52.406.104	100,0 %	53.000.000	52.406.104	98,9 %
1907 () ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE NO ESTADO DO PARÁ, COM 11.000 MW DE CAPACIDADE INSTALADA						
Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%)						32224 - ELETRONORTE
Físico	24,5	24,5	100,0 %	25,0	24,5	98,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	100.000	0	0,0 %
2009 (A) MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM						
Produto/Unidade de Medida: PARQUE MANTIDO (%)						32277 - CEAM
Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	60,0	60,0 %
Financeiro	17.943.320	17.943.320	100,0 %	3.243.979	1.987.400	61,3 %
2206 (A) MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM						
Produto/Unidade de Medida: REDE ELETRICA MANTIDA (%)						32277 - CEAM
Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	100.000	0	0,0 %
2208 (A) MANUTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM						
Produto/Unidade de Medida: REDE ELETRICA MANTIDA (%)						32277 - CEAM
Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	5.699.420	0	0,0 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

2218 (A) MANUTENÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS

Produto/Unidade de Medida: REDE MANTIDA (UNIDADE)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	3.934.084	0	0,0 %

2224 (A) MANUTENÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS

Produto/Unidade de Medida: REDE ELETRICA MANTIDA (%)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	767.800	0	0,0 %

2775 (A) MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

Produto/Unidade de Medida: PARQUE DE GERACAO MANTIDO (%)

32270 - CERON

Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	100,0	100,0 %
Financeiro	900.000	900.000	100,0 %	1.000.000	900.000	90,0 %

3219 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELETRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE

Produto/Unidade de Medida: USINA CONECTADA (UNIDADE)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	0,0	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	100.000	0	0,0 %

Comentários:

Ação em análise pela Eletronorte. Sua abrangência refere-se à cidade de Manaus.

3225 (P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE CARIRI A ITACOATIARA E RIO PRETO DA EVA (AM)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	1,6	1,6	100,0 %	13,0	1,6	12,2 %
Financeiro	6.303.445	6.303.445	100,0 %	6.394.418	6.303.445	98,6 %

Comentários:

A diferença entre realizado físico e financeiro, deve-se à necessidade de suplementação de verba que não foi autorizada.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
3242 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ACRE - RONDÔNIA (1.342 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 1.664 MVA/402 MVAR)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32224 - ELETRONORTE
Físico	91,5	37,2	40,7 %	16,0	22,5	140,6 %
Financeiro	359.368.422	288.613.832	80,3 %	73.000.000	70.085.422	96,0 %
3259 (P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE DE IRANDUBA À MANACAPURU E NOVO AIRÃO (AM)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	16,2	16,2	100,0 %	59,0	16,2	27,5 %
Financeiro	8.897.511	8.897.511	100,0 %	11.060.100	8.897.511	80,4 %
Comentários:						
A diferença entre físico e financeiro deve-se a pedido de suplementação de verba não atendida.						
3261 (P) TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL						
Produto/Unidade de Medida: USINA ADAPTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	0,0	0,0	100,0 %	1,0	0,0	1,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	40.000	0	0,0 %
Comentários:						
Em fase de estudos e projetos.						
3263 (P) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Produto/Unidade de Medida: PARQUE DE GERACAO REVITALIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	98,0	98,0	100,0 %	96,0	98,0	102,1 %
Financeiro	17.625.474	17.625.474	100,0 %	17.676.500	17.625.474	99,7 %
3267 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA						
Produto/Unidade de Medida: PARQUE AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)						32277 - CEAM
Físico	7,7	7,7	100,0 %	14,0	7,7	54,9 %
Financeiro	11.465.226	11.465.226	100,0 %	28.752.600	11.465.226	39,9 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
3273 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE						
Produto/Unidade de Medida: USINA CONECTADA (UNIDADE)						32277 - CEAM
Físico	0,0	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Comentários:						
Ação não implantada no exercício de 2002. Sua abrangência refere-se ao estado do Amazonas.						
3367 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE						
Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM)						32267 - ELETROACRE
Físico	264,4	182,4	69,0 %	110,0	29,4	26,7 %
Financeiro	22.598.891	15.921.740	70,5 %	8.953.811	3.414.722	38,1 %
3381 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM RONDÔNIA (622 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 13,8 KV)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32270 - CERON
Físico	74,4	32,4	43,5 %	18,0	13,4	74,4 %
Financeiro	26.098.676	10.961.338	42,0 %	12.281.240	6.629.916	54,0 %
3398 (P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MANAUS (313,3 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 645,3 MVA)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	89,4	41,2	46,1 %	34,0	37,0	108,8 %
Financeiro	38.632.674	27.437.023	71,0 %	4.096.536	3.523.230	86,0 %
3404 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA						
Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM)						32270 - CERON
Físico	86,0	44,0	51,2 %	43,0	17,0	39,5 %
Financeiro	32.058.393	16.438.720	51,3 %	16.044.560	6.272.953	39,1 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
3410 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS						
Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	919,6	301,6	32,8 %	147,0	135,6	92,2 %
Financeiro	120.079.060	38.046.168	31,7 %	16.435.326	15.998.370	97,3 %
3427 (P) ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA						
Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%)						32223 - ELETROBRAS
Físico	43,2	22,2	51,4 %	34,0	8,2	24,1 %
Financeiro	45.048.347	23.223.677	51,6 %	36.576.992	8.261.347	22,6 %
4462 (A) MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (6.525 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 14.294 MVA DE SUBESTAÇÕES)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)						32224 - ELETRONORTE
Físico	80,0	80,0	100,0 %	100,0	80,0	80,0 %
Financeiro	2.076.949	2.076.949	100,0 %	2.500.000	2.076.949	83,1 %
4467 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (5.071,62 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)						32224 - ELETRONORTE
Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	77,7	77,7 %
Financeiro	37.187.249	5.859.842	15,8 %	3.500.000	2.683.149	76,7 %
4468 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (663,2 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)						
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)						32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	50,4	50,4 %
Financeiro	3.114.462	3.114.462	100,0 %	3.733.720	1.799.408	48,2 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2002 (B)	% (B/A)	LOA 2002 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2002 (D)	% (D/C)
Ação:						
5111 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE GERADORA DAS UTEs PIMENTA BUENO, VILHENA E COLORADO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DESATIVADAS						
Produto/Unidade de Medida:	USINA AMPLIADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32270 - CERON
Físico	1,0	0,0	0,0 %	80,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	200.000	0	0,0 %

Comentários:

Ação não realizada.

5113 (P) RECAPACITAÇÃO DA PCH RIO VERMELHO

Produto/Unidade de Medida:	USINA RECAPACITADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32270 - CERON
Físico	2,0	1,0	50,0 %	20,0	0,0	0,0 %
Financeiro	820.532	820.532	100,0 %	50.000	0	0,0 %

Comentários:

Obra não iniciada.