



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

0352 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO ALIMENTAR

GERENTE: GILTON SABACK MALTEZ

Objetivo: Contribuir para a produção e o abastecimento de alimentos e atenuar as oscilações de preços recebidos pelos produtores rurais

1265 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **22208 - CEASA/MG**

Físico	10,0	10,0	100,0 %	94,0	0,0	0,0 %
Financeiro	28.800	28.800	100,0 %	515.000	0	0,0 %

1805 (P) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **22209 - CASEMG**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	470.000	0	0,0 %

Comentários:

Projeto não implementado por falta de recursos.

1817 (P) OBRAS DE APOIO AOS SERVIÇOS DA COMERCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES ATACADISTAS

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) **22208 - CEASA/MG**

Físico	6,3	6,3	100,0 %	100,0	6,3	6,3 %
Financeiro	125.938	125.938	100,0 %	1.790.000	125.938	7,0 %

Comentários:

O atraso na realização de algumas obras provocou grande impacto dos resultados das metas físicas e financeiras.

2693 (A) MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TÉCNICO-OPERACIONAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%) **22209 - CASEMG**

Físico	22,6	22,6	100,0 %	100,0	22,6	22,6 %
Financeiro	279.407	279.407	100,0 %	1.150.000	279.407	24,3 %

Comentários:

Embora as receitas operacionais tenham apresentado tendência de alta durante parte do ano de 2002, os investimentos na atividade mantiveram-se aquém de suas necessidades, muito embora o cronograma de execução das manutenções e adequações não tenha comprometido o desempenho operacional da Companhia.

Independente da demanda reprimida por estes serviços, a reforma administrativa que incrementou a utilização de técnicos da Companhia nessa atividade possibilitou o atingimento da quase totalidade dos serviços previstos para o período em análise.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		
2695 (A) MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL						
Produto/Unidade de Medida:	INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%)					22208 - CEASA/MG
Físico	2,2	2,2	100,0 %	100,0	2,2	2,2 %
Financeiro	2.596.706	2.596.706	100,0 %	3.623.000	2.596.706	71,7 %

Comentários:

A mudança do perfil das principais ações que compõe a principal estrutura refletiu diretamente na alteração das metas físicas.

4105 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL

Produto/Unidade de Medida:	INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%)					22212 - CEAGESP
Físico	100,0	100,0	100,0 %	100,0	10,3	10,3 %
Financeiro	4.690.609	3.002.452	64,0 %	4.231.000	405.609	9,6 %

Comentários:

Meta física não atingida em função da contenção de despesas.