



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

7006 LUZ NO CAMPOGERENTE: FERNANDO LUIZ RESTUM
PERTUSIER**Objetivo:** Suprir de energia elétrica as áreas rurais não-atendidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida no campo

1169 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMAZONAS

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32277 - CEAM**

Físico	2.844,0	0,0	0,0 %	20,0	0,0	0,0 %
Financeiro	14.588.064	0	0,0 %	100.000	0	0,0 %

1329 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALAGOAS

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32268 - CEAL**

Físico	1.684,0	120,0	7,1 %	1.970,0	0,0	0,0 %
Financeiro	18.729.417	7.966.082	42,5 %	13.561.125	7.136.542	52,6 %

3369 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32267 - ELETROACRE**

Físico	527,0	527,0	100,0 %	647,0	0,0	0,0 %
Financeiro	7.190.330	7.190.330	100,0 %	6.628.136	1.788.254	27,0 %

Comentários:

A Empresa apresenta um avanço físico do Programa Luz no Campo de 21% da meta de consumidores à serem ligados, recebeu de recursos 46% do valor do financiamento, e efetuou despesas da ordem de 50% do valor global do Programa. Não é possível lançar os resultados do Programa devido às unidades de medida estarem em desacordo com as reais controladas pelo Programa. O avanço financeiro apresenta descasamento do físico devido, já estarem contratadas obras para ligação de mais 1000 consumidores.

3401 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA (RR)

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32272 - BOVESIA**

Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %

3405 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32270 - CERON**

Físico	43,0	10,0	23,3 %	30,0	0,0	0,0 %
Financeiro	14.766.534	10.566.419	71,6 %	10.000.000	7.283.794	72,8 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

Comentários:

A Empresa apresenta um avanço físico do Programa Luz no Campo de 13% da meta de consumidores à serem ligados, recebeu de recursos 10% do valor do financiamento, e efetuou despesas da ordem de 15% do valor global do Programa. Não é possível lançar os resultados do Programa devido às unidades de medida estarem em desacordo com as reais controladas pelo Programa.

3413 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	6,0	4,0	66,7 %	2,0	0,0	0,0 %
Financeiro	255.450	170.084	66,6 %	76.750	0	0,0 %