



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
-----------	-------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	---------

Ação:

39000 Ministério dos Transportes

0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS

GERENTE: ROBERTO ZAIDAN

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região que abrange os Estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás

5730 (P) ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS

Produto: TRECHO ADEQUADO Unidade de Medida: KM

Físico	357,3	0,0	0,0 %
Financeiro	337.561.810	0	0,0 %

0107 (P) BR-153/GO - Entroncamento GO-431 - Entroncamento BR-060 (Contorno de Anápolis)

Físico	23,0	0,0	0,0 %
Financeiro	22.000.000	7.974.069	36,2 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	3.477.027	862.369	24,8 %

Comentários:

5344 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO Unidade de Medida: KM

Físico	1.936,0	0,0	0,0 %
Financeiro	199.380.158	0	0,0 %

0004 (P) Construção da Ferrovia Norte-Sul - Trecho Darcinópolis - Araguaína - no Estado do Tocantins

Físico	15,0	4,0	26,7 %
Financeiro	33.449.626	10.000.711	29,9 %

Comentários:

0003 (P) Imperatriz (MA) - Senador Canedo (GO) - Ferrovia Norte Sul

Físico	14,0	0,0	0,0 %
Financeiro	27.450.000	27.200.040	99,1 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	3.074	3.074	100,0 %

Comentários:

0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE

GERENTE: IRANI DUTRA DE SIQUEIRA

Objetivo: Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil

1418 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-156 NO ESTADO DO AMAPÁ

Produto: Trecho pavimentado Unidade de Medida: km

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Físico	17,0	0,0	0,0 %
Financeiro	10.000.000	0	0,0 %

0101 (P) Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa)

Físico	47,0	17,0	36,2 %
Financeiro	28.319.279	10.000.000	35,3 %

Comentários:

1428 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-317 NO ESTADO DO AMAZONAS

Produto: Trecho pavimentado Unidade de Medida: km

Físico	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0	0	0,0 %

0101 (P) Boca do Acre - Divisa AM/AC

Físico	30,0	1,0	3,3 %
Financeiro	12.000.000	0	0,0 %

Comentários:

1422 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO ACRE

Produto: Trecho pavimentado Unidade de Medida: km

Físico	5,0	0,0	0,0 %
Financeiro	25.000.000	0	0,0 %

0101 (P) Sena Madureira - Rio Liberdade

Físico	176,0	5,0	2,8 %
Financeiro	28.811.500	25.000.000	86,8 %

Comentários:

0230 CORREDOR LESTE

GERENTE: CARLOS ALBERTO LA SELVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica que engloba os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

1304 (P) ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-050 NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: Trecho adequado Unidade de Medida: km

Físico	4,4	0,0	0,0 %
Financeiro	10.647.478	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

0101	(P)	Divisa GO/MG - Divisa MG/SP				
			Físico	19,0	4,4	23,2 %
			Financeiro	14.175.000	10.647.478	75,1 %

Comentários:

1336 (P) DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-381 NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto:	Trecho duplicado	Unidade de Medida:	km
Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	91.720.000	0	0,0 %

0101	(P)	Divisa SP/MG - Belo Horizonte				
			Físico	71,0	0,0	0,0 %
			Financeiro	92.000.000	91.720.000	99,7 %

Comentários:

0233 CORREDOR MERCOSUL

GERENTE: CARLOS ALBERTO LA SELVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas entre o Brasil e os países do Mercosul

5727 (P) ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL

Produto:	TRECHO ADEQUADO	Unidade de Medida:	KM
Físico	1.136,0	284,3	25,0 %
Financeiro	1.886.818.500	407.325.520	21,6 %

Comentários:

BR-101/376/SC - Divisa PR/SC - Palhoça - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 3.600.000)
no Estado de Santa Catarina - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0006) Físico (0,1) Financeiro (R\$ 1.610.000)
BR-116/RS - Estância Velha - Porto Alegre (Via Expressa) - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0105) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 1.900.000)

3806 (P) CONSTRUÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL

Produto:	ACESSO CONSTRUÍDO	Unidade de Medida:	KM
Físico	198,0	0,0	0,0 %
Financeiro	52.970.000	0	0,0 %

0101	(P)	BR-101/SC - Acesso a Joinville				
			Físico	16,0	0,0	0,0 %
			Financeiro	6.460.000	5.000.000	77,4 %

Comentários:

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

5707 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR MERCOSUL

Produto: TRECHO PAVIMENTADO Unidade de Medida: KM

Físico	1.310,0	0,0	0,0 %
Financeiro	442.858.800	0	0,0 %

0014 (P) Construção de Contornos / Acessos em Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina

Físico	38,0	0,1	0,3 %
Financeiro	11.381.101	10.333.843	90,8 %

Comentários:

0235 CORREDOR NORDESTE

GERENTE: LUCIA HELENA DE SOUZA GNONE

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

1492 (P) ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-232 NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Produto: Trecho adequado Unidade de Medida: km

Físico	8,3	0,0	0,0 %
Financeiro	13.500.000	0	0,0 %

0101 (P) Recife - Caruaru

Físico	5,0	8,3	166,0 %
Financeiro	13.500.000	13.500.000	100,0 %

Comentários:

5728 (P) ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE

Produto: TRECHO ADEQUADO Unidade de Medida: KM

Físico	886,9	0,0	0,0 %
Financeiro	890.248.300	0	0,0 %

0008 (P) BR-304/RN - Adequação do Trecho Parnamirim - Macaíba

Físico	21,0	0,0	0,0 %
Financeiro	9.578.790	9.466.845	98,8 %

Comentários:

3504 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO CORREDOR NORDESTE

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO Unidade de Medida: km

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	20.165.000	0	0,0 %

0004 (P) Construção e Reconstrução do Trecho Ferroviário e Ramal do Gesso - Ferrovia Transnordestina

Físico	65,0	0,0	0,0 %
Financeiro	29.212.160	18.425.000	63,1 %

Comentários:

0236 CORREDOR OESTE-NORTE

GERENTE: JOSÉ MARIA DA CUNHA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange parte dos Estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso

1490 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-163 NO ESTADO DO PARÁ

Produto: Trecho pavimentado Unidade de Medida: km

Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.800.000	0	0,0 %

0101 (P) Divisa MT/PA - Santarém

Físico	88,0	0,0	0,0 %
Financeiro	10.675.000	2.800.000	26,2 %

Comentários:

1424 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-364 NO ESTADO DO MATO GROSSO

Produto: Trecho pavimentado Unidade de Medida: km

Físico	30,2	0,0	0,0 %
Financeiro	21.500.000	0	0,0 %

0101 (P) Diamantino - Sapezal - Comodoro

Físico	103,0	30,2	29,3 %
Financeiro	25.500.000	21.500.000	84,3 %

Comentários:

0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO

GERENTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
ALVES DE SOUZA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais

5703 (P) CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO CORREDOR SÃO FRANCISCO

Produto: TRECHO PAVIMENTADO Unidade de Medida: KM

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Físico	1.116,3	0,0	0,0 %
Financeiro	337.660.896	0	0,0 %

0105 (P) BR-135/BA - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG

Físico	30,0	0,0	0,0 %
Financeiro	15.624.550	4.200.000	26,9 %

Comentários:

0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO

GERENTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA

Objetivo: Reduzir o custo do transporte de cargas na região geográfica compreendida pelo Estado de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais

1344 (P) DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-116 NO ESTADO DE SÃO PAULO

Produto:

Unidade de Medida:

Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	6.327.433	0	0,0 %

0101 (P) São Paulo - Divisa SP/PR

Físico			0,2 %
Financeiro	62.000.000	6.327.433	10,2 %

Comentários:

1350 (P) DUPLICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-381 NO ESTADO DE SÃO PAULO

Produto:

Trecho duplicado

Unidade de Medida:

km

Físico	0,1	0,0	0,0 %
Financeiro	20.400.000	0	0,0 %

0101 (P) Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116

Físico	75,0	0,1	0,1 %
Financeiro	24.800.000	20.400.000	82,3 %

Comentários:

0519 DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DA AMAZÔNIA

GERENTE: DIVINO DA COSTA VAZ

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável nos Eixos de Desenvolvimento e Integração.

0175 (OE) PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS

Produto:

-

Unidade de Medida:

-

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Ação não possui dados físicos

Físico					
Financeiro	199.053.775	0	0,0 %		
0125	(OE)	No Estado do Tocantins - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda			
Físico					0,0 %
Financeiro		100.000.000		99.053.775	99,1 %

Restos a Pagar	Físico				
		0,0		0,0	0,0 %
	Financeiro	25.238.951		25.238.951	100,0 %

Comentários:

0224 EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO GERENTE: MAGNÓLIA MARIA PINHEIRO DANIEL

Objetivo: Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados.

2907 (A) FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DE RODOVIAS

Produto: RODOVIA FISCALIZADA Unidade de Medida: KM

Físico					
	10.987,0	0,0	0,0 %		
Financeiro	65.070.934	0	0,0 %		

0135	(A)	Ponte Internacional São Borja - Santo Tomé (Brasil/Argentina)			
Físico			4,0	4,0	100,0 %
Financeiro			1.500.000	1.500.000	100,0 %

Comentários:

0121	(A)	BR-116/RJ/SP - Rodovia Presidente Dutra			
Físico			407,0	145,0	35,6 %
Financeiro			3.833.000	1.369.855	35,7 %

Comentários:

0107	(A)	BR-040/RJ/MG - Rio de Janeiro - Petrópolis - Juiz de Fora			
Físico			180,0	0,0	0,0 %
Financeiro			2.780.000	535.173	19,3 %

Comentários:

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

0123 (A) BR-116/RJ - Rio de Janeiro - Teresópolis - Além Paraíba

Físico	144,0	72,0	50,0 %
Financeiro	1.663.000	835.210	50,2 %

Comentários:

0125 (A) Ponte Rio - Niterói

Físico	13,0	2,0	15,4 %
Financeiro	1.740.000	278.288	16,0 %

Comentários:

0127 (A) BR-290/RS - Osório - Porto Alegre

Físico	112,0	36,0	32,1 %
Financeiro	1.290.000	419.742	32,5 %

Comentários:

0428 (OE) RECURSOS EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PARCIAL DE DOMÍNIO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL (MP Nº 82, DE 2002)

Produto:

Unidade de Medida:

Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	0	0	0,0 %

0001 (OE) Nacional - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Restos a Pagar 2002

Físico			0,0 %
Financeiro	89.128.000	0	0,0 %

Restos a Pagar

Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	540.910.089	540.910.089	100,0 %

Comentários:

8768 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA MARINHA MERCANTE E DA INDÚSTRIA NAVAL

GERENTE:

Objetivo: Aumentar a participação da bandeira brasileira na navegação de longo curso e de apoio marítimo, da navegação de cabotagem na matriz de transportes e da navegação interior no transporte de agrogranéis.

0118 (OE) FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA A MARINHA MERCANTE

Produto:

Unidade de Medida:

Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	602.318.891	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
-----------	-------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	---------

39000 Ministério dos Transportes

0001 (OE) Nacional - Fundo da Marinha Mercante

Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	885.263.668	602.318.891	68,0 %

Comentários:

0225 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES

GERENTE: SANELVA MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS FILHO

Objetivo: Apoiar o planejamento, avaliação e controle dos programas na área de transportes.

2000 (A) ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Produto: Unidade de Medida: Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	22.014.340	0	0,0 %

0001 (A) Nacional - Ministério dos Transportes

Físico			0,0 %
Financeiro	26.330.460	22.014.340	83,6 %

Comentários:

5584 (P) DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A ENGENHARIA RODOVIÁRIA

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	140,0	0,0	0,0 %
Financeiro	34.048.845	0	0,0 %

0001 (P) Nacional - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Físico	7,0	0,0	0,0 %
Financeiro	8.000.000	2.735.357	34,2 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	2.586.971	2.454.140	94,9 %

Comentários:

0715 (OE) DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT

Produto: - Unidade de Medida: - Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	12.390.776	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

0001 (OE) Nacional - Ministério dos Transportes

Físico			0,0 %
Financeiro	8.391.186	4.787.440	57,1 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	210.592	210.592	100,0 %

Comentários:

1509 (P) ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	17,0	0,0	0,0 %
Financeiro	51.395.771	0	0,0 %

0001 (P) Nacional - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Físico	33,0	0,0	0,0 %
Financeiro	38.657.000	22.972.601	59,4 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	3.196.252	2.358.942	73,8 %

Comentários:

5580 (P) ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR RODOVIÁRIO

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	50,0	0,0	0,0 %
Financeiro	42.538.943	0	0,0 %

0001 (P) Nacional - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Físico	11,0	10,0	90,9 %
Financeiro	11.080.000	7.758.000	70,0 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	2.597.535	2.419.558	93,1 %

Comentários:

0713 (OE) EXTINÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER

Produto: - Unidade de Medida: -

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Ação não possui dados físicos

Físico						
Financeiro	91.628.092	0	0,0 %			
0001 (OE) Nacional - Ministério dos Transportes						
Físico						0,0 %
Financeiro				30.286.914	27.742.161	91,6 %
Restos a Pagar				0,0	0,0	0,0 %
Físico						
Financeiro				33.354.799	14.767.896	44,3 %

Comentários:

8035 INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES

GERENTE:

Objetivo: Adequar, construir rodovias federais e realizar infra-estrutura em portos

5852 (P) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

Produto: TRECHO PAVIMENTADO Unidade de Medida: KM

Físico	156,0	0,0	0,0 %			
Financeiro	84.532.483	0	0,0 %			

0002 (P) Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado de Minas Gerais

Físico	82,0	5,0	6,1 %			
Financeiro	27.269.000	23.199.000	85,1 %			

Restos a Pagar				0,0	0,0	0,0 %
Físico						
Financeiro				31.997.033	18.610.445	58,2 %

Comentários:

0220 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL

GERENTE: JAIRO RODRIGUES DA SILVA

Objetivo: Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego

2841 (A) CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL DE RODOVIAS

Produto: TRECHO CONSERVADO Unidade de Medida: KM

Físico	114.204,1	112.648,6	98,6 %	25.492,0	41.529,5	162,9 %
Financeiro	673.917.061	673.917.061	100,0 %	327.296.141	232.186.408	70,9 %

Comentários:

BR-429/RO - Conservação do Trecho Alvorada do Oeste - Costa Marques - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0006) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 13.779.036)
No Estado de Rondônia - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0011) Físico (1.021,5) Financeiro (R\$ 6.154.840)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Acre - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0012) Físico (441,0) Financeiro (R\$ 1.074.210)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Amazonas - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0013) Físico (864,9) Financeiro (R\$ 7.472.596)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

39000 Ministério dos Transportes

No Estado de Roraima - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0014)
Físico (425,0) Financeiro (R\$ 4.614.841)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Pará - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0015)
Físico (2.462,0) Financeiro (R\$ 22.236.541)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Amapá - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0016)
Físico (753,0) Financeiro (R\$ 1.318.752)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Tocantins - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0017)
Físico (1.345,0) Financeiro (R\$ 1.998.038)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Maranhão - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0021)
Físico (2.534,1) Financeiro (R\$ 6.550.681)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Piauí - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0022)
Físico (1.819,0) Financeiro (R\$ 8.211.684)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Ceará - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0023)
Físico (1.779,0) Financeiro (R\$ 6.001.538)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Rio Grande do Norte - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0024)
Físico (726,0) Financeiro (R\$ 4.079.114)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado da Paraíba - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0025)
Físico (792,0) Financeiro (R\$ 3.011.024)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Pernambuco - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0026)
Físico (1.912,0) Financeiro (R\$ 3.420.585)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Alagoas - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0027)
Físico (901,0) Financeiro (R\$ 4.302.513)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Sergipe - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0028)
Físico (100,0) Financeiro (R\$ 446.123)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado da Bahia - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0029)
Físico (3.396,0) Financeiro (R\$ 17.483.359)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Minas Gerais - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0031)
Físico (3.538,0) Financeiro (R\$ 31.718.193)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Espírito Santo - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0032)
Físico (764,0) Financeiro (R\$ 3.006.256)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Rio de Janeiro - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0033)
Físico (1.045,0) Financeiro (R\$ 4.264.701)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de São Paulo - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0035)
Físico (161,0) Financeiro (R\$ 4.102.695)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Paraná - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0041)
Físico (1.457,0) Financeiro (R\$ 7.183.707)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Santa Catarina - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0042)
Físico (2.213,0) Financeiro (R\$ 8.624.472)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Rio Grande do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0043)
Físico (2.386,0) Financeiro (R\$ 12.505.563)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Mato Grosso - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0051)
Físico (2.760,0) Financeiro (R\$ 22.549.392)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado de Goiás - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0052)
Físico (1.486,0) Financeiro (R\$ 10.679.233)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Distrito Federal - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0053) Físico (32,0) Financeiro (R\$ 299.968)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.
No Estado do Mato Grosso do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0054)
Físico (4.415,0) Financeiro (R\$ 15.096.753)
O físico realizado refere-se a extensão de conserva contratada no Estado, informação disponibilizada pelo órgão executor.

2324 (A) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Produto:	Sinalização mantida	Unidade de Medida:	km
Físico	12.781,0	0,0	0,0 %
Financeiro	40.573.907	0	0,0 %

0001 (A) Nacional - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Físico	18.162,0	12.781,0	70,4 %
Financeiro	41.440.001	40.573.907	97,9 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

39000 Ministério dos Transportes

Comentários:

2834 (A) RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS

Produto:	TRECHO RESTAURADO	Unidade de Medida:	KM			
Físico	7.446,3	5.744,0	77,1 %	4.253,0	1.842,7	43,3 %
Financeiro	1.817.582.955	1.808.646.199	99,5 %	763.777.248	376.156.775	49,2 %

Comentários:

No Estado de Rondônia - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0011)
Físico (53,7) Financeiro (R\$ 12.591.712)
No Estado do Acre - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0012)
Físico (168,4) Financeiro (R\$ 8.020.097)
No Estado do Amazonas - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0013)
Físico (1,0) Financeiro (R\$ 3.710.000)
No Estado de Roraima - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0014)
Físico (24,0) Financeiro (R\$ 885.000)
No Estado do Pará - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0015)
Físico (24,0) Financeiro (R\$ 17.690.684)
No Estado de Tocantins - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0017)
Físico (1,0) Financeiro (R\$ 2.098.088)
No Estado do Maranhão - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0021)
Físico (130,0) Financeiro (R\$ 12.919.366)
No Estado do Piauí - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0022)
Físico (61,7) Financeiro (R\$ 13.297.074)
No Estado do Ceará - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0023)
Físico (2,0) Financeiro (R\$ 6.648.973)
No Estado do Rio Grande do Norte - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0024)
Físico (62,2) Financeiro (R\$ 7.194.297)
No Estado da Paraíba - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0025)
Físico (87,8) Financeiro (R\$ 6.278.454)
No Estado de Pernambuco - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0026)
Físico (1,0) Financeiro (R\$ 4.301.290)
No Estado de Alagoas - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0027)
Físico (0,6) Financeiro (R\$ 6.274.525)
No Estado de Sergipe - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0028)
Físico (1,0) Financeiro (R\$ 2.452.501)
No Estado da Bahia - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0029)
Físico (329,4) Financeiro (R\$ 37.359.556)
No Estado de Minas Gerais - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0031)
Físico (62,6) Financeiro (R\$ 93.689.305)
No Estado do Espírito Santo - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0032)
Físico (3,7) Financeiro (R\$ 5.536.303)
No Estado do Rio de Janeiro - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0033)
Físico (114,8) Financeiro (R\$ 6.747.402)
No Estado de São Paulo - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0035)
Físico (4,0) Financeiro (R\$ 4.201.609)
No Estado do Paraná - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0041)
Físico (51,1) Financeiro (R\$ 24.706.649)
No Estado de Santa Catarina - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0042)
Físico (82,2) Financeiro (R\$ 16.150.768)
No Estado do Rio Grande do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0043)
Físico (180,1) Financeiro (R\$ 25.292.500)
No Estado do Mato Grosso - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0051)
Físico (115,1) Financeiro (R\$ 17.036.078)
No Estado de Goiás - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0052)
Físico (58,3) Financeiro (R\$ 17.726.613)
No Distrito Federal - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0053) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 832.931)
No Estado do Mato Grosso do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0054)
Físico (222,0) Financeiro (R\$ 22.515.000)

0223 MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS

GERENTE: PAULO ROBERTO COELHO DE GODOY

Objetivo: Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores

4349 (A) ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS

Produto:	HIDROVIA MANTIDA	Unidade de Medida:	KM			
Físico	13.392,0	10.400,0	77,7 %	5.734,0	4.008,0	69,9 %
Financeiro	66.847.251	60.046.001	89,8 %	34.681.508	26.737.357	77,1 %

Comentários:

Hidrovia do Paraná - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0101) Físico (400,0) Financeiro (R\$ 4.807.500)
Hidrovia do Paraguai - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0103) Físico (550,0) Financeiro (R\$ 3.687.788)
Hidrovia do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0105) Físico (300,0) Financeiro (R\$ 4.026.971)
Hidrovia da Amazônia Oriental - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0107) Físico (158,0) Financeiro (R\$ 1.587.483)
Hidrovia do Tocantins - Araguaia - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0109) Físico (650,0) Financeiro (R\$ 2.619.813)
Hidrovia da Amazônia Ocidental - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0111) Físico (900,0) Financeiro (R\$ 4.713.439)

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Anexo

Balanço Geral da União

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

Hidrovia do Nordeste - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0113)	Físico (250,0)	Financeiro (R\$ 1.834.999)
Hidrovia do São Francisco - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0115)	Físico (800,0)	Financeiro (R\$ 3.459.364)

0234 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS EM REGIME DE GESTÃO TERCEIRIZADA

GERENTE: LUÍS CLÁUDIO MENEZES DE ANDRADE

Objetivo: Recuperar e manter em bom estado trechos de rodovias federais sob gestão terceirizada

4399 (A) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERCEIRIZADA DE RODOVIAS

Produto: TRECHO MANTIDO Unidade de Medida: KM

Físico	11.158,0	6.083,6	54,5 %	5.438,0	3.383,6	62,2 %
Financeiro	811.758.200	324.557.664	40,0 %	268.660.720	156.278.925	58,2 %

Comentários:

No Estado de Tocantins - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0017)
Físico (395,0) Financeiro (R\$ 16.707.783)
Nos 395,0 km foram realizada a conservação, e em 15,8 km foram executadas obras de restauração de pista.

No Estado do Maranhão - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0021)
Físico (499,9) Financeiro (R\$ 35.310.566)
Nos 499,9 km foram realizada a conservação, e em 227,6 km foram executadas obras de restauração de pista.

No Estado de Pernambuco - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0026)
Físico (854,0) Financeiro (R\$ 18.217.029)
Nos 854,0 km foram realizada a conservação.

No Estado de Minas Gerais - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0031)
Físico (424,0) Financeiro (R\$ 35.807.143)

Nos 424,0 km foram realizada a conservação, e em 121,7 km foram executadas obras de restauração de pista.

No Estado do Rio Grande do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0043)
Físico (492,0) Financeiro (R\$ 21.228.641)

Nos 492,0 km foram realizada a conservação.

No Estado de Goiás - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0052)
Físico (540,7) Financeiro (R\$ 10.323.661)

Nos 540,7 km foram realizada a conservação.

No Distrito Federal - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0053) Físico (178,0) Financeiro (R\$ 827.102)

Nos 178,0 km foram realizada a conservação.

No Estado do Mato Grosso do Sul - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0054)
Físico (0,0) Financeiro (R\$ 5.407.000)

No Estado do Pará - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0015) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 6.800.000)

No Estado do Piauí - Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT (0022) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 5.650.000)

0221 SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

GERENTE: TEREZA CRISTINA DE ARAÚJO FERREIRA

Objetivo: Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte na navegação interior, de cobotagem e de longo curso.

2000 (A) ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Produto: Unidade de Medida:

Ação não possui dados físicos

Físico			
Financeiro	7.378.787	0	0,0 %

0001 (A) Nacional - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Físico			0,0 %
Financeiro	16.238.026	7.378.787	45,4 %

Comentários:

2090 (A) FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Produto: Empresa fiscalizada Unidade de Medida: unidade

Físico	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	177.479	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

0001 (A) Nacional - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Físico	57,0	0,0	0,0 %
Financeiro	991.600	177.479	17,9 %

Comentários:

2088 (A) REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Produto: Norma publicada Unidade de Medida: unidade

Físico	6,0	0,0	0,0 %
Financeiro	647.788	0	0,0 %

0001 (A) Nacional - Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ

Físico	30,0	6,0	20,0 %
Financeiro	912.982	647.788	71,0 %

Comentários:

0227 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

GERENTE: MÁRCIO MENDES SOARES

Objetivo: Garantir a qualidade na prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e cargas

2347 (A) FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Produto: EMPRESA FISCALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	3.731,2	0,0	0,0 %
Financeiro	17.671.906	0	0,0 %

0001 (A) Nacional - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

Físico	831,0	250,0	30,1 %
Financeiro	6.388.875	296.990	4,6 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	108.542	108.542	100,0 %

Comentários:

2346 (A) FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS

Produto: EMPRESA FISCALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	1.584,0	0,0	0,0 %
Financeiro	23.788.570	0	0,0 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIAFI - até 01/02/2004



Balanço Geral da União

Anexo

Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

39000 Ministério dos Transportes

0001	(A)	Nacional - Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT				
------	-----	--	--	--	--	--

Físico	400,0	784,0	196,0 %
Financeiro	10.300.000	7.507.708	72,9 %

Restos a Pagar	Físico	0,0	0,0	0,0 %
	Financeiro	514.532	514.531	100,0 %

Comentários: