



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0140 REASSENTAMENTO DE ITAPARICA

GERENTE: CARLOS ROBERTO AGUIAR DE BRITO

Objetivo: Reassentar as famílias deslocadas da área inundada pelo reservatório da usina hidrelétrica de Itaparica

3390 (P) IRRIGAÇÃO DE LOTES NA ÁREA DO REASSENTAMENTO DE ITAPARICA (20.599 HA)

Produto/Unidade de Medida: LOTE IRRIGADO (UNIDADE) **32226 - CHESF**

Físico	2.103,0	1.807,0	85,9 %	4,0	0,0	0,0 %
Financeiro	196.546.270	196.546.270	100,0 %	92.803.865	77.890.113	83,9 %

Comentários:

No Estado da Bahia - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (0029) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 77.890.113)

A unidade de medida LOTE IRRIGADO não retrata as ações em curso no investimento de Itaparica, destinado a reassentar e dar condições de vida auto sustentável na região de origem das 10.500 famílias deslocadas em razão do enchimento do reservatório de Itaparica (Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga). Na ação do Programa de Reassentamento de Itaparica foi dada sequência ao processo de titulação das unidades individuais de produção a seus beneficiários, tendo sido outorgadas, até dezembro, 175 novos títulos rurais. Em parceria com a Codevasf foi dado andamento às obras de drenagem nos Perímetros de Icó-Mandantes e Pedra Branca e adquirida parte dos equipamentos necessários à automação dos sistemas de irrigação que visam reduzir os custos de operação e manutenção nos perímetros. Encontram-se em execução a implantação do sistema de automação da Estação de Bombeamento da captação e do canal principal do projeto Fulgêncio (antes Caraíbas), estando em fase de projeto a automação das demais estações de pressurização. Nos perímetros Apolônio Sales, Pedra Branca e Brígida a automação está em fase de conclusão. Implantada a Estação de Tratamento d'água e efetuado ajustes na rede de distribuição do sistema de abastecimento d'água potável do Perímetro Apolônio Sales. Concluída a recuperação da estrada de acesso ao Perímetro Icó-Mandantes. Encontram-se em fase de conclusão os novos estudos de viabilidade dos projetos Jusante e Barreiras Bloco 2, cujas obras deverão ter início ainda no ano de 2004.