



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0229 CORREDOR SÃO FRANCISCOGERENTE: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO
ALVES DE SOUZA**Objetivo:** Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais

3308 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE ARATU (BA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

39212 - CODEBA

Físico	51,2	51,2	100,0 %	8,0	6,0	75,0 %
Financeiro	11.151.652	11.151.652	100,0 %	2.300.000	821.652	35,7 %

Comentários:

No Estado da Bahia - Companhia das Docas do Estado da Bahia (0029) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 821.652)

3311 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE ILHÉUS (BA)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

39212 - CODEBA

Físico	38,5	38,5	100,0 %	12,0	0,3	2,5 %
Financeiro	2.660.711	2.660.711	100,0 %	6.349.531	153.711	2,4 %

Comentários:

No Estado da Bahia - Companhia das Docas do Estado da Bahia (0029) Físico (0,3) Financeiro (R\$ 153.711)

3313 (P) RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE SALVADOR

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

39212 - CODEBA

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	60,0	60,0 %
Financeiro	6.420.000	6.420.000	100,0 %	3.500.000	1.874.151	53,5 %

Comentários:

No Estado da Bahia - Companhia das Docas do Estado da Bahia (0029) Físico (60,0) Financeiro (R\$ 1.874.151)