



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0291 ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE

GERENTE: EDVALDO LUÍS RISSO

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Amapá e Roraima

1885 (P) RECAPITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS 1 E 2 DA USINA HIDRELÉTRICA (UHE) COARACY NUNES (ACRÉSCIMO DE 4 MW)

Produto/Unidade de Medida: UNIDADE RECAPITADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32224 - ELETRONORTE**

Físico	42,0	42,0	100,0 %	34,0	4,0	11,8 %
Financeiro	9.176.198	9.176.198	100,0 %	14.400.000	9.176.198	63,7 %

Comentários:

No Estado do Amapá - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0016) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 9.176.198)
Cancelamento de R\$ 4.000.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/03.

2789 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32272 - BOVESA**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	345.380	345.380	100,0 %	1.751.572	345.380	19,7 %

Comentários:

No Estado de Roraima - Boa Vista Energia S.A. (0014) Físico () Financeiro (R\$ 345.380)
A não realização do cronograma da ação deve-se em função do atraso na elaboração do projeto básico para adequação das subestações centro e floresta.
Atraso na habilitação de empresas especializadas para fornecimento de materiais e prestação dos serviços em um contrato guarda-chuva.

2793 (A) MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA (81 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%) **32272 - BOVESA**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.652	2.652	100,0 %	200.000	2.652	1,3 %

Comentários:

No Estado de Roraima - Boa Vista Energia S.A. (0014) Físico () Financeiro (R\$ 2.652)
A BAIXA REALIZAÇÃO DEU-SE EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO, DEVIDO SE TRATAR DE UM PRODUTO EXCLUSIVO DE UM FORNECEDOR.

PRODUTO IMPORTADO, NÃO TEMOS DOCUMENTOS ORIGINAIS, POIS AS MÁQUINAS SÃO ORINUNDAS DE BELÉM E MANAUS, DESDE 1977, FATOS QUE DIFICULTAM A MONTAGEM DO PROCESSO, POIS A RECUPERAÇÃO É EXECUTADA NOS EUA..

3243 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO NO AMAPÁ, COM APROXIMADAMENTE 524 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 330 MVA

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32224 - ELETRONORTE**

Físico	0,0	12,7	12,7 %	13,0	2,0	15,4 %
Financeiro	59.791.320	59.791.320	100,0 %	28.800.000	22.945.213	79,7 %

Comentários:

No Estado do Amapá - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0016) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 22.945.213)
Cancelamento de R\$ 21.192.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/03.



BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
3366	(P)	IMPLANTAÇÃO DE REFORÇOS NA SUBESTAÇÃO BOA VISTA, PARA REPASSE DE ENERGIA ELÉTRICA AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE RORAIMA (CER)				
Produto/Unidade de Medida:					VAO IMPLANTADO (UNIDADE)	32224 - ELETRONORTE
Físico	2,0	2,0	100,0 %	18,0	2,0	11,1 %
Financeiro	969.809	969.809	100,0 %	3.240.000	969.809	29,9 %
Comentários:						
No Estado de Roraima - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0014) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 969.809) Cancelamento de R\$ 400.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/03.						
3399	(P)	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE RORAIMA DE 81 MW				
Produto/Unidade de Medida:					USINA REVITALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA)	32000 - Ministério de Minas e Energia
Físico	26,6	13,6	51,1 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	6.000.000	6.000.000	100,0 %	0	0	0,0 %
3995 (P) AMPLIAÇÃO DA REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA						
Produto/Unidade de Medida:					REDE AMPLIADA (KM)	32272 - BOVESA
Físico	397,0	201,0	50,6 %	68,0	0,0	0,0 %
Financeiro	24.269.314	24.269.314	100,0 %	3.570.000	2.679.314	75,1 %
Comentários:						
No Estado de Roraima - Boa Vista Energia S.A. (0014) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.679.314) - A REALIZAÇÃO FINANCEIRA DEVE-SE EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REGULARIZAÇÃO DE CONSUMIDORES CLANDESTINOS E NOVOS. DAI O MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO FÍSICA						
4431	(A)	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOA VISTA				
Produto/Unidade de Medida:					SISTEMA MANTIDO (%)	32272 - BOVESA
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.422.749	2.422.749	100,0 %	3.392.000	2.422.749	71,4 %
Comentários:						
No Estado de Roraima - Boa Vista Energia S.A. (0014) Físico () Financeiro (R\$ 2.422.749) - Até o mês de setembro, estamos com uma realização de 16,51%, referente a aquisição de postes de concreto, cruzetas e transformadores de distribuição. A partir do mês de outubro/03, haverá realizações referente a adequação do sistema para redução das perdas comerciais e operacionais.						