



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0297 ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS

GERENTE: EDVALDO LUÍS RISSO

Objetivo: Suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados do Amazonas, Acre, Pará e Rondônia

1167 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEAM

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM) **32277 - CEAM**

Físico	739,0	739,0	100,0 %	116,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.308.496	2.308.496	100,0 %	12.416.700	2.308.496	18,6 %

Comentários:

No Estado do Amazonas - Companhia Energética do Amazonas (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.308.496)

1183 (P) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEAM DE 71,2 KW

Produto/Unidade de Medida: PARQUE DE GERACAO REVITALIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32277 - CEAM**

Físico	97,0	97,0	100,0 %	17,0	0,0	0,0 %
Financeiro	2.170.550	2.170.550	100,0 %	14.980.000	2.170.550	14,5 %

Comentários:

No Estado do Amazonas - Companhia Energética do Amazonas (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 2.170.550)

1721 (P) IMPLANTAÇÃO DE 12,7 KM DE OLEODUTOS NAS USINAS TERMELÉTRICAS DE BARREIRINHA, BOCA DO ACRE, CODAJÁS, PARINTINS E SÃO PAULO DE OLIVENÇA (AM)

Produto/Unidade de Medida: OLEODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32277 - CEAM**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	9.131	9.131	100,0 %	42.000	9.131	21,7 %

Comentários:

No Estado do Amazonas - Companhia Energética do Amazonas (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 9.131)

1879 (P) RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DE RONDÔNIA (ACRÉSCIMO DE 18 MW)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32224 - ELETRONORTE**

Físico	11,0	11,0	100,0 %	2,0	5,0	250,0 %
Financeiro	605.651	605.651	100,0 %	1.000.000	605.651	60,6 %

Comentários:No Estado de Rondônia - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0011) Físico (5,0) Financeiro (R\$ 605.651)
Cancelamento de R\$ 3.000.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.

1881 (P) RECAPACITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DO PARQUE TÉRMICO DO ACRE

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **32224 - ELETRONORTE**

Físico	24,0	24,0	100,0 %	7,0	6,0	85,7 %
Financeiro	45.336	45.336	100,0 %	2.700.000	45.336	1,7 %

Comentários:No Estado do Acre - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0012) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 45.336)
Cancelamento de R\$ 1.000.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 060/2003.



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

		PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Programa:							
Ação:							
2218	(A) MANUTENÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS						
Produto/Unidade de Medida:	REDE MANTIDA (UNIDADE)					32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	0,0	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %	
Financeiro	1.588.255	1.588.255	100,0 %	3.934.084	1.588.255	40,4 %	
Comentários:							
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 1.588.255)							
2224	(A) MANUTENÇÃO DE REDE RURAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS						
Produto/Unidade de Medida:	()					32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %	
Financeiro	0 %		0,0	800.000	0	0,0 %	
Comentários:							
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico () Financeiro (R\$ 0)							
2775	(A) MANUTENÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE RONDÔNIA						
Produto/Unidade de Medida:	PARQUE DE GERACAO MANTIDO (%)					32270 - CERON	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %	
Financeiro	336.049	336.049	100,0 %	2.240.000	336.049	15,0 %	
Comentários:							
No Estado de Rondônia - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (0011) Físico () Financeiro (R\$ 336.049) Atividades onde era previsto a execução com recursos próprios foram realizadas, já as atividades que dependia de fontes de recursos externos não foram implementadas por falta de financiamento.							
3219	(P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE, EM MANAUS						
Produto/Unidade de Medida:	USINA CONECTADA (UNIDADE)					32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	1,0	1,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %	
Financeiro	0 %		0,0	100.000	0	0,0 %	
Comentários:							
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0) Não houve realização na ação em virtude da insuficiência de recursos financeiros.							
3225	(P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE, LIGANDO MANAUS A CARIRI, ITACOATIARA E RIO PRETO DA EVA (AM)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	13,0	13,0	100,0 %	22,0	0,0	0,0 %	
Financeiro	410.508	410.508	100,0 %	10.000.000	410.508	4,1 %	
Comentários:							
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 410.508)							



BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
3242 (P)	EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO RONDÔNIA/ACRE (ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 1.300 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E REFORÇOS DE 1.963 MVA NAS SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS)					
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32224 - ELETRONORTE	
Físico	95,0	40,7	42,8 %	4,0	2,0	50,0 %
Financeiro	392.816.829	392.816.829	100,0 %	45.900.000	28.388.829	61,8 %
Comentários:						
Na Região Norte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0010) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 28.388.829) Cancelamento de R\$ 16.270.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.						
3259 (P)	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, SUBTRANSMISSÃO E TRANSFORMAÇÃO DA SE, LIGANDO MANAUS A IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRÃO (AM)					
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	41,3	41,3	100,0 %	56,0	9,3	16,5 %
Financeiro	3.013.690	3.013.690	100,0 %	20.000.000	3.013.690	15,1 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (9,3) Financeiro (R\$ 3.013.690)						
3261 (P)	TRANSFORMAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL, EM MANAUS					
Produto/Unidade de Medida:	USINA ADAPTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	1,0	1,0	100,0 %	37,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	200.000	0	0,0 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)						
3263 (P)	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					
Produto/Unidade de Medida:	PARQUE DE GERACAO REVITALIZADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	33,0	0,0	0,0 %
Financeiro	5.912.334	5.912.334	100,0 %	16.500.000	5.912.334	35,8 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 5.912.334)						
3267 (P)	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AMAZONAS					
Produto/Unidade de Medida:	PARQUE AMPLIADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)				32277 - CEAM	
Físico	20,0	20,0	100,0 %	38,0	0,0	0,0 %
Financeiro	34.671.285	34.671.285	100,0 %	43.000.000	34.671.285	80,6 %



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003
Execução Física e Financeira de Programas e Ações
do Orçamento de Investimento das Estatais

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
3273 (P) IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE USINA TERMELÉTRICA DE PRODUTOR INDEPENDENTE, NO AMAZONAS						
Produto/Unidade de Medida:	USINA CONECTADA (UNIDADE)					32277 - CEAM
Físico	1,0	1,0	100,0 %	6,0	0,0	0,0 %
Financeiro	0 %		0,0	20.000	0	0,0 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Companhia Energética do Amazonas (0013) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 0)						
3367 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ACRE						
Produto/Unidade de Medida:	REDE AMPLIADA (KM)					32267 - ELETROACRE
Físico	341,3	259,3	76,0 %	99,0	8,3	8,3 %
Financeiro	27.148.395	27.148.395	100,0 %	9.961.709	6.968.545	70,0 %
Comentários:						
No Estado do Acre - Companhia de Eletricidade do Acre (0012) Físico (8,3) Financeiro (R\$ 6.968.545)						
A discrepância entre a realização física e financeira é consequência da aquisição de material para posterior realização da obra.						
3381 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM RONDÔNIA (622 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES COM 13,8 KV)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32270 - CERON
Físico	100,0	59,0	58,4 %	25,0	21,0	84,0 %
Financeiro	31.781.993	31.781.993	100,0 %	8.509.676	5.781.993	67,9 %
Comentários:						
No Estado de Rondônia - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (0011) Físico (21,0) Financeiro (R\$ 5.781.993)						
A pesar de considerarmos atrasado, temos expectativas de atingirmos a meta da LOA(33%), porém deverá ficar algumas obras prevista sem realizarmos em função de recursos financeiros.						
3398 (P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM MANAUS (313,3 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES ASSOCIADAS COM 645,3 MVA)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)					32273 - MANAUS ENERGIA
Físico	95,5	47,3	49,5 %	19,0	0,1	0,7 %
Financeiro	63.160.381	63.160.381	100,0 %	22.196.582	8.410.061	37,9 %
Comentários:						
No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (0,1) Financeiro (R\$ 8.410.061)						
Inicialmente foi aprovado através da Lei Nº 10.640 de 14 de janeiro de 2003, o valor de R\$ 33.196.582,00 para Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 km de Linha de Transmissão e Subestações Associadas com 645,3 MVA), porém, após revisão do Programa de Dispêndios Globais PDG-2003, solicitado pela Eletrobrás, este valor reduziu para R\$ 22.196.582,00.						
3404 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RONDÔNIA						
Produto/Unidade de Medida:	REDE AMPLIADA (KM)					32270 - CERON
Físico	388,0	346,0	89,2 %	85,0	276,0	324,7 %
Financeiro	39.529.364	39.529.364	100,0 %	20.404.200	8.219.364	40,3 %



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

Comentários:

No Estado de Rondônia - Centrais Elétricas de Rondônia S.A. (0011) Físico (276,0) Financeiro (R\$ 8.219.364)
Esta ação estão prevista pela empresa ampliação 268 circuitos que representa 268km de rede, 61km de construção de alimentadores, portanto a meta da LOA foi bastante tímida.

3410 (P) AMPLIAÇÃO DE REDE URBANA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MANAUS

Produto/Unidade de Medida: REDE AMPLIADA (KM)

32273 - MANAUS ENERGIA

Físico	1.122,4	504,4	44,9 %	225,0	161,4	71,7 %
Financeiro	98.956.842	98.956.842	100,0 %	14.535.326	8.393.442	57,7 %

Comentários:

No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico (161,4) Financeiro (R\$ 8.393.442)
Inicialmente foi aprovado através da Lei Nº 10.640 de 14 de janeiro de 2003
o valor de R\$ 24.535,360,00 para ampliação de 380 km de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus, porém, após revisão do Programa de Dispendios Globais PDG-2003, solicitado pela Eletrobrás, este valor reduziu para R\$ 14.535,326 que nos permite ampliarmos somente 225 km de Rede de Distribuição

3427 (P) ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO E DE TRANSMISSÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA

Produto/Unidade de Medida: ESTUDO REALIZADO (%)

32223 - ELETROBRAS

Físico	75,0	54,0	72,0 %	18,0	6,0	33,4 %
Financeiro	58.792.745	58.792.745	100,0 %	19.000.000	5.745	0,0 %

Comentários:

Nacional - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (0001) Físico (6,0) Financeiro (R\$ 5.745)
Os estudos de Inventário da UHE de Belo Monte continuam paralisados em 2003, em função da suspensão judicial dos estudos ambientais. Assim que a questão ambiental for resolvida, os estudos serão retomados. Quanto aos estudos de inventário do rio Teles Pires o atraso deveu-se a dois motivos: dificuldades encontradas na elaboração dos relatórios parciais relativos a questão ambiental, além da demora na assinatura de novo Termo Aditivo para que a Eletrobrás assumia os encargos financeiros para a conclusão dos estudos.

4462 (A) MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (8.045 KM DE LINHA DE TRANSMISSÃO E 17.943 MVA DE SUBESTAÇÕES)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)

32224 - ELETRONORTE

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	6.345.390	6.345.390	100,0 %	4.140.000	1.845.390	44,6 %

Comentários:

Na Região Norte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0010) Físico () Financeiro (R\$ 1.845.390)
Cancelamento de R\$ 1.400.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.

4467 (A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4.960 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO (%)

32224 - ELETRONORTE

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	34.468.902	34.468.902	100,0 %	3.600.000	1.631.502	45,3 %

Comentários:

Nacional - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0001) Físico () Financeiro (R\$ 1.631.502)
Cancelamento de R\$ 5.270.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
4468	(A) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (663,2 MW DE CAPACIDADE INSTALADA)					
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO (%)				32273 - MANAUS ENERGIA	
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	3.592.117	3.592.117	100,0 %	4.035.180	592.117	14,7 %

Comentários:

No Estado do Amazonas - Manaus Energia S.A. (0013) Físico () Financeiro (R\$ 592.117)