



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

0298 INTEGRAÇÃO ELÉTRICA NORTE-SUL

GERENTE: ELIZEU PEREIRA VICENTE

Objetivo: Otimizar o aproveitamento do potencial hidrológico dos sistemas energéticos Norte/Nordeste e Sul/Sudeste e suprir de energia elétrica a região compreendida pelos Estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, e sudeste do Pará

2200 (A) REFORÇO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO NA ÁREA DO ESTADO DE GOIÁS E DO DISTRITO FEDERAL

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA REFORCADO (%)

32228 - FURNAS

Físico	100,0	100,0	100,0 %	43,0	200,0	465,1 %
Financeiro	15.185.424	15.185.424	100,0 %	15.700.596	15.185.424	96,7 %

Comentários:

Na Região Centro-Oeste - Furnas Centrais Elétricas S.A. (0050) Físico (200,0) Financeiro (R\$ 15.185.424)
Deve ser ressaltada a necessidade de se alterar, por parte do monitor do programa, o localizador desta ação que está duplicado em "Nacional" e "Centro Oeste" e deve se concentrar somente na Região Centro Oeste.
Em virtude da não implementação do acerto solicitado acima, o percentual de execução física desta ação, que foi de 100%, mostra-se, quando visualizado o localizador "Total das Regiões" como de somente 50%, não representando a realidade.

3235 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ - 2ª ETAPA, DE 4.245 MW PARA 8.370 MW

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)

32224 - ELETRONORTE

Físico	91,5	34,5	37,7 %	14,0	11,5	82,2 %
Financeiro	592.786.902	592.786.902	100,0 %	590.220.000	582.986.902	98,8 %

Comentários:

No Estado do Pará - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (0015) Físico (11,5) Financeiro (R\$ 582.986.902)
Suplementação de R\$ 122.000.000,00 na Ação, conforme Projeto de Lei n.º 006/2003.
Total da Ação com Suplentação: R\$ 570.000.000,00
Esse valor não foi lançado na Previsão Corrigida, porque o valor da Previsão não pode ultrapassar o valor da LOA + Créditos.

5363 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SE SAMAMBAIA - (DF) (3 BANCOS DE CAPACITORES SÉRIE, 500 KV - 774 MVAR)

Produto/Unidade de Medida: OBRA EXECUTADA (% de execução física)

32228 - FURNAS

Físico	50,0	50,0	100,0 %	35,0	50,0	142,9 %
Financeiro	37.794.928	37.794.928	100,0 %	38.182.310	37.794.928	99,0 %

Comentários:

Na Região Centro-Oeste - Furnas Centrais Elétricas S.A. (0050) Físico (50,0) Financeiro (R\$ 37.794.928)
Deve ser ressaltada a necessidade de se alterar, por parte do monitor do programa, o localizador desta ação que está duplicado em "Nacional" e "Centro Oeste" e deve se concentrar somente na Região Centro Oeste.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						
Em virtude da não implementação do acerto solicitado acima, o percentual de execução física desta ação, que foi de 100%, mostra-se, quando visualizado o localizador "Total das Regiões" como de somente 50%, não representando a realidade.						
5365 (P) AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA SE BANDEIRANTE - (GO) (ACRÉSCIMO DE 1 BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES DE 345/230 KV - 225 MVA)						
Produto/Unidade de Medida:	OBRA EXECUTADA (% de execução física)					32228 - FURNAS
Físico	24,0	24,0	100,0 %	35,0	24,0	68,6 %
Financeiro	8.363.830	8.363.830	100,0 %	8.497.503	8.363.830	98,4 %

Comentários:

Na Região Centro-Oeste - Furnas Centrais Elétricas S.A. (0050) Físico (24,0) Financeiro (R\$ 8.363.830)

Deve ser ressaltada a necessidade de se alterar, por parte do monitor do programa, o localizador desta ação que está duplicado em "Nacional" e "Centro Oeste" e deve se concentrar somente na Região Centro Oeste.

Em virtude da não implementação do acerto solicitado acima, o percentual de execução física desta ação, que foi de 100%, mostra-se, quando visualizado o localizador "Total das Regiões" como de somente 50%, não representando a realidade.