



DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL PARANÁ

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	38,90 Km
IMPLANTAÇÃO	92,81 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	32,25 Km
DUPLICAÇÃO	8,70 Km
OAE*	
Total	172,66 Km

* Contrato para construção de OAEs ao longo do trecho da rodovia.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	09 00070/2022	CONSORCIO BANDEIRANTES - TUCUMANN - ENGINEM	BR-376	0,00 13,18	13,18	Implantação do Contorno Sul de Maringá	01/06/2022	26/01/2025	R\$ 254.000.000,00	0,00%	09 00705/2022	CONSORCIO ASTEP / JBR	Fase de execução dos Projetos Básico/Executivo
2	Único	09 00397/2021	CONSORCIO NEOVIA - CASTILHO - STE	BR-487	56,41 93,80	37,39	Implantação e Pavimentação	17/04/2023	27/04/2024	R\$ 171.000.000,00	0,00%	09 00047/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA	Fase de execução dos Projetos Básico/Executivo
3	Único	09 00837/2014	CONSORCIO CASTILHO / TÉCNICA VIÁRIA	BR-163	235,50 274,40	38,9	Duplicação de Toledo a Mar. Candido Rondon	07/10/2014	11/08/2024	R\$ 460.406.892,36	98,31%	09 00498/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ. LTDA	Em obras. Terraplenagem, drenagem, pavimentação, execução de OAE e OACs.

Obras Delegadas

OBRA	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
D1	TC-787/2015	Município de Maringá	BR-376	172,50 183,70	11,20	Implantação de viadutos no Contorno Norte de Maringá	10/12/2015	21/12/2023	R\$ 24.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.900.000,00	71,74%	Obra concluída, 1ª RFPO aprovada. Em andamento 9º Termo Aditivo para prorrogação de prazo. Os 8 viadutos foram finalizados em 10/2022, 2 não liberados ao tráfego.
D2	CD-718/2020	Estado do Paraná	BR-487	9,50 56,41	46,92	Implantação da BR-487	26/11/2020	15/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 223.812.434,43	R\$ 223.812.434,43	0,00%	Obra concluída. Os 46,91 km estão liberados ao tráfego, inclusive OAE's. Aguardando a federalização da rodovia.
D3	TT-716/2020	Governo do Paraná	BR-163	338,60 343,20	3,90	Supervisão, Implantação e Pavimentação	21/12/2020	07/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 65.845.507,26	R\$ 65.845.507,26	0,00%	Convênio encerrado
D4	CD-717/2020	Estado do Paraná	BR-163	191,30 205,58	14,28	Contorno Oeste de Cascavel	23/12/2020	11/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 101.558.972,39	R\$ 101.558.972,39	0,00%	Obra concluída. O DER/PR liberou no dia 26/10/2023 o tráfego em todo o trecho do contrato. No dia 08/11/2023 ocorreu a inauguração pelo governador do Paraná.
D4	CD-717/2020	Estado do Paraná	BR-163	201,00 205,79	4,79	Contorno Oeste de Cascavel	23/12/2020	11/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 101.558.972,39	R\$ 101.558.972,39	0,00%	Obra concluída. O DER/PR liberou no dia 26/10/2023 o tráfego em todo o trecho do contrato. No dia 08/11/2023 ocorreu a inauguração pelo governador do Paraná.
D5	CD-211/2019	Governo do Paraná	BR-277	15,00 15,76	0,76	2ª Ponte de Foz do Iguaçu	10/05/2019	26/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 448.663.562,60	R\$ 448.663.562,60	0,00%	Ponte inaugurada em julho. Acesso em obras.
D6	CD-599/2020	Governo do Paraná	BR-469	10,70 19,40	8,70	Duplicação e Manutenção	13/11/2020	03/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 139.477.766,41	R\$ 139.477.766,41	0,00%	Em obras. Terraplenagem, drenagem, execução de OAE e OACs.
D7	ACT-366/2023	Município de Coronel Vivida	BR-158	507,00 508,06	1,00	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0,00%	Acordo de Cooperação Técnica assinado em 02/07/2023 e publicado no DOU no dia 06/07/2023. Sem ônus para o Dnit.
D7	ACT-366/2023	Município de Coronel Vivida	BR-373	477,89 481,50	3,61	Implantação de vias marginais na BR-373 e BR-158	02/07/2023	01/07/2025	R\$ 0,00	R\$ 34.078.151,15	R\$ 34.078.151,15	0,00%	Acordo de Cooperação Técnica assinado em 02/07/2023 e publicado no DOU no dia 06/07/2023. Sem ônus para o Dnit.
D8	ACT-10/2022	Estado do Paraná	BR-376	613,00 613,00	1,69	Interseção na travessia urbana de São José dos Pinhais	18/02/2022	18/02/2024	R\$ 0,00	R\$ 44.986.938,24	R\$ 44.986.938,24	0,00%	Acordo de Cooperação Técnica assinado em 18/02/2022 e publicado no DOU no dia 22/02/2022. Sem ônus para o Dnit.

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.