



- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - Planejada



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	2.2	21 00409/2021	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-101	51,80	77,30	Remanescente do contrato 21 00127/2019	23/08/2021	29/10/2024	R\$ 194.043.738,92	17,14%	21 00566/2022	TRAFECON ENGENHARIA LTDA	Obra em execução, com frente de serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação, cumprindo o cronograma.

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-101	1,20	79,20	Ação 110Q - Remanescente de OAEs			Previsão de 2 passagens inferiores, 6 passarelas e encabeçamentos de uma ponte. DPP analisando projetos apresentados	
L2	BR-101	77,60	79,20	Ação 110Q - Remanescente da Travessia de Pedra Branca			O projeto executivo será usado como anteprojeto para licitação em RDCI	
L3	BR-101	0,00	4,50	Ação 110R - Contorno de Estância			Edital de contratação do projeto a cargo da SR, aprovação pela DPP.	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.