




Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	7557	2-3-7	1	19.00587/2017	CONSORCIO CAIAPO / FAVISERVICE / GEOSISTEMAS	BR-419	11.30	63.80	52.5	Implantação da BR-419/MS	06/09/2017	19/08/2026	R\$ 162.300.246,42	99,83%	Obra Concluída. Aprovado o termo de recebimento definitivo do contrato.	19.00716/2017	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA	
2	2033	7557	2-3-7	4	19.00194/2021	CONSORCIO CAIAPO/ME-BR-419/MS	BR-419	189.30	244,00	54,7	Implantação do Lote 4	29/06/2021	02/11/2026	R\$ 212.543.072,93	85,22%	Obra em andamento. CBUQ em toda a extensão	19.00345/2022	CONSORCIO HOUER - ENCON
3	2031	7X34	3-7	Único	19.00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-262	0,00	16,20	16,2	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	09/03/2026	R\$ 200.961.908,18	49,61%	Rescisão unilateral por descumprimento contratual. Documentação da 2ª colocada em análise após convocação.	19.00844/2021	CONSORCIO JDS - PROSIAIA
3	2031	7X34	3-7	Único	19.00934/2020	CONSORCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-158	0,00	10,30	10,3	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	09/03/2026	R\$ 200.961.908,18	49,61%	Rescisão unilateral por descumprimento contratual. Documentação da 2ª colocada em análise após convocação.	19.00844/2021	CONSORCIO JDS - PROSIAIA
4	2030	7XG6	2-3-8	Único	19.00758/2023	CONSORCIO PDC FRONTEIRA-PORTO MURTINHO	BR-267	678,10	691,20	13,1	Acesso à ponte internacional em Porto Murtinho	26/12/2023	23/02/2028	R\$ 499.892.176,80	36,86%	Frontes de serviços concentradas nas OAEs. Projetos de Drenagem, OAC e Pavimentação aprovados. Projeto do Centro Aduaneiro de Controle de Fronteira sendo elaborado com entrega prevista em dez/26.	19.00142/2024	CONSORCIO JDS/COPLAN

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1		7557	2-3-7	Único	BR-419	11.30	11.30	Contribuição de Interconexão tipo Diamante (acesso à BR-419)	50619.000643/2025-20	0143/2025-19	Contratação semi-integrada teve Edital 0143/25-19 fracionado. Dispensa por Dispensa de Licitação também resultou fracionado. SR-MS autorizou início dos procedimentos para nova Contratação Direta.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.