




DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL RORAIMA

Legenda:

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Límite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- OAE*
- A LICITAR

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	4245	15ZV	2-3	Unico	26 00008/2024	CONSÓRCIO BR-210/RR (SINARCO / MINAS)	BR-210	84,20	167,30	0,37	Construção de 5 pontes	13/01/2024	07/03/2027	R\$ 56.907.951,58	39,86%	Obra em andamento. 1ª RFPO em andamento.	00 00247/2025	CONSÓRCIO ALTA-NE

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)			
											SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1	2074	7V99	3		BR-401	107,00	177,00	Construção Bonfim - Normandia - km 107 ao km 177			Em tratativas para firmar TED entre o DNIT e o 6º BEC.		
L2	N/A	7242	2-3		BR-432	168,00	168,10	Ponte sobre o Rio Cachorro	50009.001111/2023-26	0542/23-26	Processo licitatório anterior suspenso. Delegação de competência para a SR aprovar os projetos para nova licitação, que será feito pela SEDE. Previsão de edital para Ago/26.	Edital 0321/24-00	CONSÓRCIO ALTA-NOVA ENGEVIX
L3	4244	7242	2-3		BR-432			Construção de 16 OAEs			Em elaboração de estudos e projetos pela DFP.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.