


MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Jan - Fev - Mar
- Mai - Jun - Jul



- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
- Tipos de Intervenção**
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 131,23 Km
 - IMPLANTAÇÃO 41,00 Km
 - ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 56,10 Km
 - CONSTRUÇÃO CIVIL
 - OAE*
 - A LICITAR
- Total 228,33 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta											Obra Delegada											Obra a Licitar										
OBRA	ID	PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA														
1	1987	7U07	2-3	Unico	20	000866/2019	CONSORCIO SVC/PAV/SERVICE	BR-416	7,60	57,00	27,4	Conclusão de remanescentes de pavimentação	01/01/2020	18/10/2025	RS 119.897.989,97	65,16%	Obra concluída (Seg 1 e 3). Emitido Termo de Recebimento Provisório. Aguardando o Termo de Recebimento Definitivo.	20/03/2022	CONSORCIO ESTRATEGICA ZAGO-AL													
2	3003	7624	2-3	2	00	000926/2024	CONSORCIO JARIPLAN/ CONSERVA/FP	BR-101	20,60	30,50	9,9	Remanescente de duplicação do Lote 2	21/10/2024	23/04/2027	RS 115.679.495,91	32,01%	Obra em andamento com a execução de serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação e obras complementares.	00/03/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA													
3	2589	1610	1B	00	007933/2025	CONSORCIO LUIZ COSTA / VANGUARDA / FP	BR-104	33,40	46,10	12,7	Adequação do trecho União dos Palmares e Branquinha	29/12/2025	29/06/2028	RS 274.987.214,57	0%	OS da obra emitida. Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	01/03/2026	EM LICITAÇÃO														
4	2589	1610	2A	00	007962/2025	CONSORCIO LUIZ COSTA / VANGUARDA / FP	BR-104	46,10	74,40	28,3	Adequação do trecho Branquinha e Messias	15/01/2026	30/07/2028	RS 481.714.777,96	0%	OS da obra emitida. Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	01/03/2026	EM LICITAÇÃO														
5	1986	7624	2-3	4/5	00	000832/2017	CONSORCIO BR-101/AL	BR-101	92,21	170,32	78,11	Remanescente de duplicação e restauração com melhoramento	03/10/2017	31/01/2027	RS 622.423.981,76	92,26%	A obra segmentada em dois trechos. Trecho 1 (47,11) encontra-se em andamento, com execução de serviços de drenagem, OAE e sinalização. Trecho 2 (31 km) já concluído.	20/01/2023	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA													
6	2589	7624	2-3	6	00	006362/2024	CONSORCIO ALAGOAS BR-101/AL	BR-101	170,32	212,32	42,0	Remanescente de duplicação do Lote 6	25/10/2024	30/04/2027	RS 101.311.922,50	29,84%	Em execução de barreiras New Jersey, das Pés da comunidade indígena de Karapoti Peki-ó e do povoado Gulandim, terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização.	00/03/2024	CONSORCIO PROSUL - ESTRATEGICA													
7	3005	7624	2-3	7	20	005953/2023	CONSORCIO FP / LP/ENGENMAT	BR-101	244,14	245,36	1,22	Remanescente de duplicação do Lote 7	10/03/2023	31/10/2025	RS 29.042.832,56	99,26%	Obra concluída. Aguardando termo de recebimento dos serviços.	20/01/2023	CONSORCIO JDS - TRAFICON													
8	2590	1611	3	2	00	006762/2024	CONSORCIO ALAGOAS BR-424/AL - LOTE 2	BR-424	92,00	108,20	16,8	Arco Metropolitano de Maceió na BR-424	18/11/2024	06/05/2027	RS 257.588.365,67	9,75%	Obra em andamento com execução de serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e OAEs.	20/0074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU-AL													
9	2590	1611	3	1A	00	000799/2025	CONS. FP / CONSERVA / SVC / L. PEREIRA / ENGENHARIA / AMORM	BR-316	251,40	263,60	12,1	Arco Metropolitano de Maceió na BR-316	27/01/2026	26/07/2029	RS 217.823.883,75	0%	Contrato assinado. Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	20/0074/2025	CONSORCIO SUPERVISOR NESU-AL													
10	136049	7X25	2-3-7	Unico	00	000037/2024	CONSORCIO PENEDO/NEPOLIS	BR-349	135,10	136,30	1,2	Ponte sobre o rio São Francisco (Penedo/Neópolis)	16/02/2024	29/07/2027	RS 207.980.888,23	39,06%	Obra em execução, com frentes ativas nos serviços de infraestrutura e meioambiente.	00/0092/2024	CONSORCIO MODERA-CONCREMAT-SCB-LEV													
11	136049	7X25	2-3-7	Unico	00	000835/2025	CONSORCIO AGO / NOVA TEC / UCHOA BR-348/AL	BR-349	0,00	13,20	13,2	Acesso a Ponte de Penedo-Neópolis sobre o Rio São Francisco	<Null>	<Null>	RS 161.397.465,00	0%	OS da obra emitida. Em execução de atividades preparatórias e de mobilização para início da obra.	00/0092/2024	CONSORCIO MODERA-CONCREMAT-SCB-LEV													

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.