

DNIT


DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL BAHIA



- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- ADEQUAÇÃO-DUPL./REST./MELH. 7,20 Km
 - DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 93,52 Km
 - IMPLANTAÇÃO 429,30 Km
 - ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 217,13 Km
 - A LICITAR
- Total 747,15 Km**



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	ACÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+H+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	124128	13X7	3	1	05/0875/2014	CONSORCIO OCL / LCM / PRODEC	BR-116	0,00	113,38	113,38	Adequação BR-116/BA	21/10/2014	31/01/2027	RS 310.420.073,76	94,76%	Obra em andamento, com execução de serviços de terraplenagem, drenagem e sinalização. SR solicitou prioridade à execução das interseções nos acessos de Abaré, Oorrochó, Macururé e Caral	05/00028/2015	CONSORCIO HOLLUS/STEP
2	124127	13X7	3	2	05/0875/2014	CONSORCIO LCM-OCL-JDS	BR-116	113,38	211,83	98,47	Adequação BR-116/BA	10/08/2014	28/01/2027	RS 288.537.295,63	44,08%	Obra paralisada. Há restrição orçamentária	05/00028/2015	CONSORCIO HOLLUS/STEP
3	1992	13X7	3	5	00/0079/2024	CONSORCIO SV/C TOP / PAV/SERV/VE/BA/SITEC	BR-116	334,23	387,41	53,18	Duplicação BR-116/BA - Rem. do contrato 05/0079/2014	21/10/2024	28/09/2028	RS 618.809.097,80	8,83%	Obra em andamento com execução de terraplanagem e drenagem no segmento parcialmente executado pelo contrato anterior.	05/00911/2016	ENCON S.A.
4	1993	13X7	3	6	05/0879/2014	CONSORCIO AMORIM BARRETO/EMPA/BA/SITEC	BR-116	387,41	427,75	40,34	Duplicação BR-116/BA	11/01/2014	25/04/2025	RS 467.166.005,95	99,52%	Obra concluída. Aguarda-se nomeação da comissão de recebimento definitivo.	05/00911/2016	ENCON S.A.
5	1991	14LV	3	Único	05/00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-407	0,00	5,30	5,3	Adequação de capacidade na Travessia de Juazeiro	15/05/2023	30/10/2026	RS 229.837.437,11	65,08%	Obra em andamento, com serviços de OAE, terraplanagem, drenagem, sinalização e obras complementares. Foi aprovada a 2ª RFFO e assinado o Termo Aditivo.	05/00523/2023	CONSORCIO JBR / A/STEP
5	1991	14LV	3	Único	05/00155/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-235	318,40	322,40	4	Adequação de capacidade na Travessia de Juazeiro	17/03/2023	30/10/2026	RS 229.837.437,11	65,08%	Obra em andamento, com serviços de OAE, terraplanagem, drenagem, sinalização e obras complementares. Foi aprovada a 2ª RFFO e assinado o Termo Aditivo.	05/00523/2023	CONSORCIO JBR / A/STEP
6	3893	7V1B	3	Único	05/00105/2024	COISA PA PROJETOS E CONSTRUCOES	BR-020	775,50	787,30	11,8	Implantação entre Campo Alegre de Lourdes e Divinópolis	20/02/2024	10/10/2028	RS 32.523.793,48	83,33%	Obra em andamento com execução de pavimentação. 1ª RFFO em andamento. O prazo dos serviços foi prorrogado até Ju/26.	05/00542/2024	CONSORCIO GEOSISTEMAS-SITEC
7	2003	7F51	2-3	2	05/00114/2017	CONSORCIO BR-235 (S.A. PAULISTA / A/STEP)	BR-235	601,30	663,60	62,3	Construção da BR-235/BA - Campo Alegre de Lourdes	13/04/2017	25/03/2027	RS 178.255.592,56	65,43%	O contrato foi paralisado em Jun/24. Essa paralisação se deve à necessidade de conclusão de desapropriações nos contornos de Campo Alegre de Lourdes e Angico.	05/00189/2017	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO
8	2006	7X4J	2-3	3	00/00390/2024	CONSORCIO CONSERVA-PAV/VANGUARDA	BR-030	845,50	886,40	52,9	Implantação do lote 3 - Marau	30/07/2024	15/05/2027	RS 244.782.930,35	4,98%	Obra em andamento, com serviços de drenagem em execução. Há Li apenas para 20 Km. Supervisora irá avaliar possível necessidade de RFFO devido à atual capacidade limitada de obra-fora.	05/00179/2023	TRAFEGON ENGENHARIA LTDA
9	2004	7V19	2-3	2	05/00319/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	237,50	280,10	42,8	Implantação entre Cocos e Carinhanha - Lote 2	15/06/2023	28/11/2026	RS 133.493.884,64	88,18%	Obra em andamento com execução de OAE. Houve prorrogação do prazo, com novo término dos serviços previsto para Ago/26.	05/00604/2023	RITA ENGENHEIROS CONSULTORES
10	2004	7V19	2-3	1	05/00319/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-030	191,50	237,50	46	Implantação entre Cocos e Carinhanha - Lote 1	03/10/2023	21/12/2026	RS 136.516.850,29	97,16%	Obra em andamento. Ponte sobre o Rio São José e Ponte sobre o Rio Feia da Mata concluídas. 2ª RFFO revisada pela contratação e aprovada pela fiscalização, aguarda-se assinatura do ter	05/00604/2023	RITA ENGENHEIROS CONSULTORES
11	4120	183J	3	2	00/00392/2024	CONSORCIO GAE/SV/CPAV/SERV/VE/BA/SITEC	BR-030	90,60	190,80	100,2	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 2	07/10/2024	31/12/2027	RS 506.528.125,65	0,55%	Estudos e projetos elaboração, geométrico aprovado. Ordem de início para as obras emitida. Supervisório adjudicatada e homologada.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
12	4120	183J	3	1	00/00391/2024	CONSORCIO CA/PA/PO/MULTIMODAL	BR-030	0,00	90,60	90,6	Implantação Div/GO até Cocos - Lote 1	07/11/2024	01/01/2028	RS 358.002.878,30	0,41%	Estudos e projetos elaboração, geométrico aprovado. Supervisório adjudicatada e homologada.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
13	2007	1C09	2-3	5	05/00629/2014	CONSORCIO TOP/GEOSISTEMAS	BR-135	443,90	466,80	22,9	Implantação BR-135/BA	21/08/2014	15/04/2025	RS 122.309.811,52	100%	Obra concluída em 2024. Aguardando emissão do Termo de Recebimento Definitivo.	05/00300/2015	OBRA ENGENHARIA E CONSULTORIA
14	2002	7XMO	3	Único	05/00287/2025	CONSORCIO FEIRA DE SANTANA (COBEA - CSS)	BR-324	512,50	519,70	7,2	Contorno Norte de Feira de Santana	06/05/2025	28/11/2026	RS 189.555.959,30	3,53%	Construtora em fase de mobilização e montagem do canteiro de obras. Trâmites em andamento para contratação da supervisora, resolução de questões jurídicas e administrativas referentes à fase	Edital 0468/24-05	EM LICITAÇÃO
15	1994	105S	2-3-7	1/2	05/00288/2025	CONSORCIO SV/C TOP/PAV/SERV/VE/CEGTC	BR-101	00,00	83,58	83,58	Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA - Lotes 1 e 2	15/08/2025	15/01/2030	RS 307.833.263,51	2,47%	Consortório montando canteiro e iniciando mobilização. Houve habilitação da empresa CONCREMAT para a supervisão das obras.	Edital 0037/25-05	EM LICITAÇÃO
16	136052	189T	Único	05/00089/2026	RIVOLI CONSTRUTORA LTDA	BR-101	648,5	665,1	16,6	Nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha	14/01/2026	13/01/2027	RS 92.189.481,89	11,16%	Ordem de início emitida. Supervisório contratado.	A LICITAR	A LICITAR	

OBRA	ID PAC	ACÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	1996	105S	2-3-7	3/4	BR-101	83,58	165,40	Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA - Lotes 3 e 4	50600.021701/2024-77	Em fase de levantamento de remanescentes. Previsão de publicação de edital em 2026.	Edital 0037/25-05	EM LICITAÇÃO
L2	1991	14LV	3	Único	BR-235/047	318,40	322,40	Contratação de remanescente para execução das agulhas, OAEs e drenagens		TR sendo elaborado para contratação de remanescente. Previsão de publicação de edital em 2026.	05/00523/2023	CONSORCIO JBR / A/STEP (SUPERVISÃO JUAZEIRO/BA)
L3	2628	1C09	2-3	2	BR-135	267,00	344,70	Pavimentação do Lote 2		Edital em elaboração para contratação integrada. Previsão de publicação do edital em 2026.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
L4	2628	1C09	2-3	3	BR-135	340,00	378,00	Pavimentação do Lote 3		Edital em elaboração. Projetos executivos aprovados. Previsão de publicação do edital em 2026.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
L5	136054	187L	Único	BR-415	10,80	17,00	Pavimentação do trecho Entr. BA-262 - Entr. BR-415 (A)		Projeto básico aprovado. Em processo de elaboração de edital para contratação semi-integrada. Empreendimento incluído no PAC obra.		A LICITAR	A LICITAR
L6	2645	169F	Único	BR-242			Adequação de Trecho Rodoviário - Barragens - Luiz Eduardo Magalhães		Projetos em execução pela DPV.		A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+H+R.