


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - ⊙ Capital Federal
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 12,00 Km
 - CONTORNO RODOVIÁRIO 6,30 Km
 - IMPLANTAÇÃO 106,46 Km
 - DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 40,86 Km
 - A LICITAR
 - OAE*
 - Total 165,62 Km**

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, a extensão das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2016	7E79	2-3	Unico	12 00961/2015	CONSORCIO COMISA - BK - ENESCOL	BR-080	406,20	410,30	4,1	Ponte sobre rio Araguaia e acessos	30/12/2015	22/02/2026	R\$ 220.470.043,73	88,74%	O termo de execução encontra-se expirado. O processo está em tramitação para conclusão do contrato. Haverá saldo remanescente.	12 00439/2024	CONSORCIO DIRECAO-ESTRATEGICA
2	2017	7E79	2-3	Unico	12 00686/2020	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	293,00	363,00	70	Remanescentes de Implantação, incluindo OAEs	19/10/2020	26/07/2026	R\$ 99.806.237,65	98,62%	Contrato paralisado, serviços e pendências administrativas concluídas. Termo de recebimento provisório encontra-se em fase de tramitação.	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
3	2017	7E79	2-3	Unico	12 00388/2023	CONSORCIO SOBRADO / GOIÁS / GAE / BASITEC	BR-080	273,30	301,20	27,9	Implantação e Pavimentação na BR-080/GO	05/07/2023	29/10/2026	R\$ 63.381.364,04	99,29%	Pavimentação concluída e demais serviços na fase final. Conclusão prevista para Jul/26.	12 00089/2023	TRAFECOM ENGENHARIA LTDA
4	2014	201C-7XMO	2		12 00350/2024	CONSORCIO CAIAPORINE	BR-070	129,00	167,70	8,56	Remanescente de implantação do Lote 2	14/08/2024	25/11/2027	R\$ 54.548.974,90	0,41%	Contrato em fase de elaboração de projetos. A BR informou que a previsão é de aprovação dos projetos em maio, com início das obras na sequência.	12 00588/2024	CONSORCIO DY NA TEST / NORDEJ
5	3030	7R82	2-3-7	Unico	00 00544/2024	TRIER ENGENHARIA SA	BR-020	0,00	12,00	12	Remanescente da adequação de Formosa	30/08/2024	10/02/2028	R\$ 229.004.131,05	24,8%	Obra em andamento, com o vadiuto do Forte de Santa Bárbara já concluído. A 2ª RFPO, referente aos serviços de drenagem, foi aprovada.	12 00384/2024	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ. LTDA
6	2531	7XT1	2-3-7	1	00 00680/2023	CONSORCIO CLC / CONSERVA / FP	BR-080	0,00	24,60	24,6	Duplicação da BR-080 - Brazilândia	23/12/2023	27/08/2027	R\$ 352.994.609,29	17,82%	Obra em andamento. 1ª RFPO segue em ajuste, com entrega prevista para Abr/26. Pendências relacionadas às redes de esgoto e energia em tratativas.	12 00384/2024	CONSORCIO PROSUL / HIDROCONSULT
7	140978	7XT1	2-3-7	2	12 00318/2025	CONSORCIO CLC - CONSERVA	BR-080	24,60	40,86	16,26	Duplicação da BR-080 - Brazilândia	06/04/2025	24/05/2027	R\$ 147.486.362,82	0%	Contrato assinado, aguardando ordem de início de serviço.	12 00737/2025	CONSORCIO PROSUL / HIDROCONSULT

Obra a licitar														
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA		
L1	2016	7E79			BR-080	410,0	415,0	Remanescente da Ponte de Luiz Alves sobre o rio Araguaia		Edital nº 90288/25-12, referente a contratação de supervisora homologado. Previsão de publicar edital de obra em Maio/26.	12 00439/2024	EM LICITAÇÃO		
L2	2017	7E79		3	BR-080		BR-080/GO - Lote 3			Previsão de aprovação de anteprojetos em Set/26. Licitação será na modalidade integrada, previsão para Out/26.	A LICITAR	A LICITAR		
L3	2014	7XMO			BR-070	65,0	188,0	Adequação de Cocazinho de Goiás - km 65 - km 188		Previsão de licitar projetos em Maio/26.	A LICITAR	A LICITAR		
L4	2534	1651			BR-153	50,9	80,8	Contorno Rodoviário de Celma		Obra será licitada na modalidade de contratação integrada. DPP retornou projeto aos projetistas para ajustes. Previsão de licitação em Jul/26.	A LICITAR	A LICITAR		
L5	2532	163X		7	BR-153	703,32	703,60	Ponte sobre o rio Paranaíba em Itumbiara	506.12.002182/2024-17	0480/24-12	Edital nº 90480/2024-12 homologado, aguardando assinatura de contrato.	A LICITAR	A LICITAR	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.