

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
MAPA GERENCIAL
MATO GROSSO DO SUL




Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

IMPLANTAÇÃO	120,30 Km
CONTORNO RODOVIÁRIO	26,50 Km
Total	146,80 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+AR)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	7557	2-3-7	1	19.00587/2017	BR-419	11,30 - 63,80	52,5	Implantação da BR-419/MS	06/09/2017	19/08/2026	RS 162.300.246,42	99,83%	Obra Concluída. RFFO aprovada. Aguardando trâmites para encerramento do contrato.	19.00716/2017	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA	
2	2033	7557	2-3-7	4	19.00194/2021	BR-419	189,30 - 244,00	54,7	Implantação do Lote 4	29/08/2021	05/07/2026	RS 212.543.072,93	76,8%	Obra em andamento. Execução de drenagem superficial, superestrutura das pontes sobre o Rio Aquidauana e MS-450 e CBUQ em toda a extensão do lote.	19.00345/2022	CONSORCIO HOJER - ENECON
3	2031	7X34	3-7	Único	19.00834/2020	BR-262	0,00 - 18,20	16,2	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	06/03/2026	RS 200.861.906,18	49,61%	Rescisão unilateral do contrato em razão de descumprimento pela contratada. A empresa 2ª colocada foi convocada, encontrando-se a documentação de habilitação em análise.	19.00644/2021	CONSORCIO JDS - PROSAIA
3	2031	7X34	3-7	Único	19.00834/2020	BR-158	0,00 - 10,30	10,3	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	10/03/2026	RS 200.861.906,18	49,61%	Rescisão unilateral do contrato em razão de descumprimento pela contratada. A empresa 2ª colocada foi convocada, encontrando-se a documentação de habilitação em análise.	19.00644/2021	CONSORCIO JDS - PROSAIA
4	2030	7XG6	2-3-8	Único	19.00758/2023	BR-287	678,10 - 691,20	13,1	Acesso à ponte internacional em Porto Murtinho	26/12/2023	23/02/2028	RS 498.918.301,15	33,77%	Obra em andamento. Srvços concentradas nas OAs. Projetos de pavim. e CACS em análise. Projeto do Centro Aduanero de Controle de Fronteira sendo elaborado, previsão de entrega: Dez/26.	19.00142/2024	CONSORCIO JDS/COPLAN

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	7557	2-3-7	Único	BR-419	11,30 - 11,80	Contração de Interconexão tipo Diamante (acesso à BR-419)		50619.000643/2025-20	0143/2025-19	Contração semi-integrada (Edital 0143/25-19 fracsado). Disputa por Dispensa de Licitação fracassada. SR-MS autorizou o início dos procedimentos para uma nova Contração Direta.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+AR.