

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL


PERNAMBUCO



- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Distrito
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada

Tipos de Intervenção

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO	51,40 Km
IMPLANTAÇÃO	41,80 Km
ADEQUAÇÃO-REST./MELH.	11,30 Km
A LICITAR	
Total	104,50 Km



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2053	14X0	2-6	1	04 03/20/2021	CONSORCIO LICMBTEC/CONTECNICA	BR-423	18,20	40	41,8	26/10/2021	29/08/2026	R\$ 330.394.587,82	5,08%	Obra em andamento, previsão de entrega de 7km de pista nova até maio. Há pendências junto às concessionárias de energia, água e esgoto, além de desapropriações.	D4 00421/2024	GEOSISTEMAS ENG. E PLANEJAMENTO LTDA	
2	2050	7X42	3	Único	04 00/20/2022	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S A	BR-407	115,50	124,60	11,3	Adequação da travessia urbana de Petrolina	13/10/2022	18/08/2027	R\$ 129.110.430,26	85,33%	Obra em andamento, com serviços no Seg 2 e 2ª RFPO aprovada. Conclusão prevista para 2026. Haverá serviços remanescentes.	D4 00278/2023	CONSORCIO_BRIA/STEP

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
D1	2054	7M88	3	TC-266/2007	ESTADO DE PERNAMBUCO	BR-104	19,80	71,20	51,4	Rest. e adequ. de capacidade e duplicação	07/08/2008	30/04/2026	R\$ 344.013.414,21	R\$ 27.892.979,53	R\$ 371.906.393,74	71,3%	Obra encontra-se em fase final. Viaduto Pão de Açúcar concluído. Previsão de prorrogação do termo de vigência para Ago/26.		

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1		14X3		2A	BR-101	30,00	50,00	Arco Metropolitano de Recife		Projetos em elaboração, previsão de licitação do Seg 2A para 2º Sem/26.	A LICITAR	A LICITAR
L2		14X3			BR-101			Viaduto do Arco Metropolitano de Recife		Projeto aprovado, edital de obras será publicado pela CGMRR.	A LICITAR	A LICITAR
L3	2054	7M88	2	UNICO	BR-104	19,80	33,00	Variante de Tortima		Projeto em desenvolvimento pelo DER/PE. Previsão de assinatura de TC em Maio/26.	A LICITAR	A LICITAR
L4	2054	7M88			BR-104	27,70	30,60	Travessia urbana de Tortima		Aprovar projetos em abril e publicar edital de obra no final de Maio/26.	A LICITAR	A LICITAR
L5		20UC	2		BR-423	60,00	94,00	Duplicação Lote 2		Edital 514/2025-00, referente a elaboração de projetos, em fase de análise de propostas.	A LICITAR	A LICITAR
L6					BR-110/316			Construção Petrolândia - Inajá		Projetos Executivos doados pelo Exército, aprovados pela DPP. Obra será inserida na PLOA 27 para licitar.	A LICITAR	A LICITAR
L7		7X42	3	UNICO	BR-407	115,50	128,50	Remanescente da adequação da travessia urbana de Petrolina		Aguardando projetos do remanescente para licitar.	A LICITAR	A LICITAR

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.