

**MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO**

- Jan - Fev - Mar
- Dez - Jan - Fev

**DNIT** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
 COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA  
**MAPA GERENCIAL RONDÔNIA**




**Legenda:**

- Sede municipal
- Capital Estadual
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada

**Tipos de Intervenção**

- IMPLANTAÇÃO 7,40 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 6,07 Km
- OAE
- ALICITAR
- Total 13,47 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras. Por serem obras pontuais, as extensões das OAEs não são computadas.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

Obra Direta																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC. *	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2071	7XA3-7XX3-7XM7	2-7	Único	22/00794/2021	TECNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA	BR-364	423,30	423,52	0,22	Ponte sobre o rio Jarú	30/12/2021	29/01/2027	R\$ 29.249.924,28	88,84%	Ponte nova concluída. Restauração da ponte antiga com infra e mesoestrutura já concluída e superestrutura em andamento.	22/00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
2	2072	7XMF-7F87	3-7	Único	22/00902/2020	CONSORCIO CARAJÁS-JI-PARANÁ (GONÇALVES / PLANEJ. / VETOR)	BR-364	347,00	351,67	4,67	Adequação da Traversia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	31/12/2026	R\$ 64.492.300,73	67,21%	Obra em andamento. Segmento 1 totalmente concluído e no Seg 2, está sendo executado o reforço do subleito.	22/00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
2	2072	7XMF-7F87	3-7	Único	22/00902/2020	CONSORCIO CARAJÁS-JI-PARANÁ (GONÇALVES / PLANEJ. / VETOR)	BR-364	337,10	338,50	1,4	Adequação da Traversia Urbana de Ji-Paraná	25/01/2021	31/12/2026	R\$ 64.492.300,73	67,21%	Obra em andamento. Segmento 1 totalmente concluído e no Seg 2, está sendo executado o reforço do subleito.	22/00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT
3	2940	7XZ8	3	Único	00/00461/2025	CONSORCIO MAMORÉ (A GASPAR / ARTELESTE / BNEISCL)	BR-425	144,40	148,10	3,7	Ponte Internacional sobre rio Mamoré (Guajará-Mirim) e acessos	18/08/2025	28/01/2029	R\$ 421.398.000,00	0,34%	Contratação integrada em fase do projeto. Foi aprovado o Plano de Contagem de Tráfego.	22/00117/2025	CONSORCIO MAIA MELO - CAVA

Obra Delegada																		
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	2071	7XA3-7XX3-2-3	TED-656/2020	EXERCÍCIO BRASILEIRO - 5º BEC	BR-364	421,40	427,00	7,4	Implantação das ruas laterais na Traversia Urbana de Jarú.	10/02/2020	10/02/2026	R\$ 40.970.721,11	R\$ 0,00	R\$ 40.970.721,11	98,92%	Obra concluída. Aguardando aprovação da RFP para formalizar o termo de entrega e o recebimento das As Built.	22/00761/2024	CONSORCIO CAVA - MAIA MELO - GRAT

Obra a licitar													
OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EXTAL	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC. **	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1		7XX3		BR-364	193,70	201,13	Melhoramentos e pavimentação nas marginais da travessia urbana de Pimenta Bueno	50622.000411/2026-01			Em fase de atos preparatórios na SR para Contratação Integrada.	A LICITAR	A LICITAR

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R.

\*\* Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.