

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES


COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODoviÁRIA

MAPA GERENCIAL

RIO GRANDE DO SUL



- Legenda:**
- Sede municipal
 - Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - Planejada
 - Concedida
- Tipos de Intervenção**
- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 265,67 Km
 - ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 68,50 Km
 - IMPLANTAÇÃO 24,10 Km
 - A LICITAR
 - OAE
- Total 358,27 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INICIO	TERMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	2090	7X78	2-3	7	10 00094/2021	CONSORCIO PLANATERRA/TRAÇADOU/IGUATEMI	BR-285	30,00 54,10	24,1	Remanescentes de obras na BR-285	15/03/2021	27/12/2027	R\$ 119.453.916,11	38,07%	Obra em andamento. Previsão de RFFO em 2026. A empresa solicitará uma alteração do índice de produtividade, devido ao fenômeno climático Viração.	10 00391/2022	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
2	124130	7X86	2-7	1	10 00172/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-285	431,50 484,30	32,8	Travessia urbana de Ijuí	27/12/2023	07/06/2027	R\$ 262.992.420,27	13,49%	Obra em andamento. Previsão de RFFO em 2026.	10 00062/2024	ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
3	2083	7X86	2-3	1	10 00821/2019	CONSORCIO MAC / ETERC / SOGEL / IGUATEMI	BR-116	234,70 270,40	35,7	Melhoramento físico e segurança de tráfego	12/03/2019	21/12/2027	R\$ 806.856.583,71	89,68%	Obra em andamento. 2ºRFFO aprovada pela SR. Previsão de uma 3ºRFFO. Contrato prorrogado até Dez/27.	10 00650/2016	MAGNA ENGENHARIA LTDA
4	2086	7L04	2-3	5	10 00058/2022	PLANATERRA TERRAPL. PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-116	397,18 422,30	25,12	Remanescente de duplicação do Lote 5	21/02/2022	02/07/2027	R\$ 233.863.199,11	76,31%	Obra em andamento. Previsão de 2º RFFO prevista para 2026.	10 00638/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
5	100003	7L04	2-3	1	10 00802/2020	CONSORCIO A GASPARINI GARAMBONE	BR-116	400,34 401,20	0,13	Implantação do viaduto Pompeia	12/01/2020	27/11/2026	R\$ 85.940.903,92	99,41%	Obra em andamento. Ponte do Rio Camaquã concluída, superestrutura do viaduto Pom pela finalizada, execução dos encontros com previsão em Maio/26.	10 00636/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
6	2087	7L04	2-3	6	10 00605/2023	CONSORCIO PELOTEPENSE / PLANATERRA	BR-116	422,30 447,98	25,68	Remanescente da duplicação do Lote 6	12/01/2020	27/11/2026	R\$ 85.940.903,92	99,41%	Obra em andamento. Ponte do Rio Camaquã concluída, superestrutura do viaduto Pom pela finalizada, execução dos encontros com previsão em Maio/26.	10 00638/2012	STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENG.
7	2088	7L04	2-3	7	10 00041/2023	CONSORCIO SULTEPA / BOURSCHIED ENG.	BR-116	448,50 470,10	21,6	Remanescente de duplicação do Lote 7	22/03/2023	15/12/2026	R\$ 69.761.785,96	53,43%	Obra em andamento com execução de terraplanagem das vias marginais. 2ºRFFO aprovada com reflexo financeiro positivo. Previsão de outra RFFO em 2026.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
8	100002	7L04	2-3	8/9	10 00472/2023	CONS S&S-BOURSCHIED	BR-116	470,10 511,76	41,66	Remanescente da duplicação dos Lotes 8 e 9	28/08/2023	07/02/2027	R\$ 108.504.818,43	40,99%	Obra em andamento. Previsão RFFO para mudança de jazida, pois a atual não consegue atender toda a demanda.	10 00329/2023	MAGNA ENGENHARIA LTDA
9	2526	112N	3	1	00 03375/2024	CONS CIDADE / PLANATERRA / UNICA	BR-116	0,00 9,20	9,2	Ponte Internacional sobre Rio Jaguarão e acesso	28/07/2024	28/07/2028	R\$ 224.498.374,15	0%	Contratação integrada em fase do projeto. Previsão de iniciar as obras em 2026.	10 00230/2025	CONSORCIO ECOPLAN - SKILL
10	2080	123U	2-3	2	00 01070/2013	CONS TB ECB - ETEL	BR-290	142,00 172,08	30,08	Duplicação BR-290RS	13/03/2014	05/11/2021	R\$ 212.694.280,34	9,87%	Em tratativas para retomar o contrato pro meio do Termo de Cumprimento de Obrigações.	Edital 0167/25-10	EM LICITAÇÃO
11	2081	123U	2-3	3	00 00217/2014	CONS TRIER CTESA - PRODEC	BR-290	172,00 199,03	27,03	Duplicação BR-290RS	13/03/2014	14/02/2027	R\$ 299.065.380,23	3,6%	Obra em andamento. Previsão de RFFO em 2026.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
12	2082	123U	2-3	4	00 01126/2013	CONS TRIER - CTESA - ESTEIO	BR-290	199,30 228,00	28,7	Duplicação BR-290RS	13/03/2014	15/02/2027	R\$ 276.681.414,08	83,31%	Obra em andamento. 1º RFFO em análise no DNIT. 2º prevista para 2026. Tratativas para realocamento do posto da PRF.	00 00727/2013	MAGNA ENGENHARIA LTDA
13	124131	12KG	2-7	1	00 00493/2013	CONS CONTINENTAL SOGEL ECOPLAN	BR-158	324,00 329,10	5,1	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 215.281.276,85	97,4%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ.
14	124131	12KG	2-7	2	00 00494/2013	CONS TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-287	247,70 254,30	6,6	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 255.177.196,28	98,95%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ.
14	124131	12KG	2-7	2	00 00494/2013	CONS TRAVESSIA (SULTEPA - ETEL)	BR-158	329,10 331,90	2,8	Travessia de Santa Maria	09/05/2013	27/12/2026	R\$ 255.177.196,28	98,95%	Obra em andamento. Previsão de finalizar em 2026.	00 00534/2013	PROSUL - PROJETOS SUPER PLANEJ.
15	2092	7X86	3	1	00 00246/2025	CONSORCIO PONTE RIO URUGUAI-RS	BR-392	668,80 671,15	2,35	Construção da Ponte Internacional em Porto Xavier	15/10/2025	22/03/2030	R\$ 214.681.195,71	0%	Ordem de inicio emitida para elaboração dos projetos básicos e executivos, além da execução das etapas requeridas no processo de licenciamento ambiental.	ALICITAR	ALICITAR
16	2091	14PC	1	1	A ASSINAR	CONSORCIO CIDADE / ARTELESTE	BR-116	00,00 15,30	15,3	2ª Ponte sobre o Rio Guaíba e acesso	<Null>	<Null>	R\$ 0,00	0%	CONSORCIO CIDADE / ARTELESTE vencedor do Edital 0454/25-10. Em tratativas para assinatura do contrato	ALICITAR	ALICITAR

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2465	7X77	2-3	1 e 2	BR-153	BR-153/RS Erechim a Passo Fundo				Projeto executivo aprovado na DPP. Previsão de licitar em 2026.	A LICITAR	A LICITAR
L2	2084	7L04	2-3	1 e 2	BR-116	300,54 351,34	Travessia Urbana de Guaíba e trecho remanescente do Extricto Brasileiro - Lotes 1 e 2			Contrato rescindido. Previsão de licitar remanescente em 2026.	Edital 0064/26-10	EM LICITAÇÃO
L3	2085	7L04	2-3	3 e 4	BR-116	351,34 397,20	Remanescente de duplicação dos Lotes 3 e 4			Levantamento do remanescente será feito após a contratação da nova supervisora. Previsão de licitar em 2027.	Edital 0064/26-10	EM LICITAÇÃO
L4	2079	123U	2-7	1	BR-290	112,30 142,00	Remanescente de duplicação do Lote 1			Contrato editado por decoro de prazo. Remanescente sendo levantado para elaboração de anteprojeto. Previsão de licitar obra em 2026.	Edital 0167/25-10	EM LICITAÇÃO
L5	2076	7X86	2-3		BR-472	510,53 517,10	Ponte sobre o Rio Ibiçui			Aprovada revisão do orçamento. Previsão de licitar contratação integrada em 2026.	10 00589/2023	NOVA ENGENHARIA E PROJETOS S/A

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.