



DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
COORDENAÇÃO GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

MAPA GERENCIAL SANTA CATARINA

Legenda:

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

Tipos de Intervenção

- DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO 147,08 Km
- ADEQUAÇÃO-REST./MELH. 50,98 Km
- IMPLANTAÇÃO 22,00 Km
- OAE*
- ALICITAR

Total 220,06 Km

* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.

Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária

Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126

MESES COM ALTO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

- Jan - Feb - Mar
- Set - Out - Nov
- Out - Nov - Dez
- Dez - Jan - Fev

Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+R)	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	2102	10JQ	2-3-7	2,1	16 00574/2013	SULCATA RINENSE-MINIA RT/CM/BR/CONS	BR-280	36,88	50,74	14,06	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2027	RS 281.612.334,09	83,3%	Obra em andamento. Previsão de 4º RFFO em abril de 2026. Reconhecimento de dívida em análise.	16 00841/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
2	2103	10JQ	2-3-7	2,2	16 00614/2013	SETENCO ENGENHARIA S/A	BR-280	50,74	74,58	23,84	Duplicação BR-280/SC	17/03/2014	01/04/2027	RS 985.140.471,01	77,7%	Obra em andamento com foco na execução dos elevados. 3º RFFO em andamento.	16 00841/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
3	2097	7530	2-3-7-8	1	16 01093/2013	CONSORCIO PLANA TERRA-AZZA-SOGEI	BR-470	0,00	18,61	18,61	Duplicação BR-470/SC	17/03/2014	28/09/2026	RS 402.863.209,40	93,18%	Obra em andamento, executando viaduto de km 4. Previsão de concluir a obra até Jun/26.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ
4	2098	7530	2-3-7-8	2	16 00355/2014	CONSORCIO IVAI - SETEP	BR-470	18,61	44,87	26,26	Duplicação BR-470/SC	13/06/2014	16/09/2026	RS 528.670.647,76	99,29%	Obra em andamento. Previsão de conclusão Maio/26.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ
5	2099	7530	2-3-7-8	3	16 00703/2013	SULCATA RINENSE-MINIA RT/CM/BR/CONS	BR-470	44,87	57,78	12,91	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	05/02/2027	RS 350.938.127,82	74,75%	Obra em andamento. 4º RFFO está em análise pela supervisora. Está prevista 5º RFFO em 2026 para tratar de restauração e ajustes de declividade.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ
6	2100	7530	2-3-7-8	4	16 00603/2013	SULCATA RINENSE-MINIA RT/CM/BR/CONS	BR-470	57,78	73,18	15,4	Duplicação BR-470/SC	30/07/2013	04/11/2027	RS 424.765.272,50	60,03%	Obra em andamento. Previsão 5º RFFO para tratar de restauração e ajustes de declividades. Necessidade de remanejamento das redes de gás e elétrica.	16 00606/2024	PROSUL - PROJ SUPER PLANEJ
7	7530	2	UNICO	16 00846/2025	PLANA TERRA TERRA FL PAVIMENTAÇÃO	BR-470	130,30	139,50	9,2	Viaduto Rio do Sul	05/02/2026	05/08/2026	RS 20.279.350,37	0%	Ordem de início emitida. Projetos em desenvolvimento.	A LICITAR	A LICITAR	
8	2104	12KF	3-7	UNICO	16 00192/2019	TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	0,00	3,60	3,6	Ampliação de capacidade	08/06/2019	31/03/2027	RS 323.052.443,28	93,21%	Obra em andamento. 2º RFFO em andamento (geometria do viaduto de Guaraciaba). Solicitada 3º RFFO (terraplanagem). Previsão de 4º RFFO (inclusão do viaduto de acesso a Guarujá do Sul)	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
9	2104	12KF	3-7	UNICO	16 00192/2019	TORC - TERRAP. OBRAS RODOV. CONST.	BR-163	78,62	122,60	43,98	Ampliação de capacidade	08/06/2019	31/03/2027	RS 323.052.443,28	93,21%	Obra em andamento. 2º RFFO em andamento (geometria do viaduto de Guaraciaba). Solicitada 3º RFFO (terraplanagem). Previsão de 4º RFFO (inclusão do viaduto de acesso a Guarujá do Sul)	16 00180/2021	CONSORCIO MPB-UNICA
9	2094	7XJ5	3-7	UNICO	16 00874/2024	GAIA RODOVIAIS LTDA	BR-282	604,30	607,70	3,4	Travessia urbana de Maravilha	10/08/2024	13/09/2026	RS 30.402.040,93	0,13%	Obra em andamento. Previsão de RFFO para tratar sobre solo saturado, reforço de subleito, muro de gabião e drenagem.	Edital 0309/25-16	Em licitação
10	2095	7XJ5	3-7	UNICO	16 00734/2023	CONSORCIO VOGEL-SANGER / ENGEDA L	BR-282	56,30	61,00	2,7	Viaduto em Rancho Queimado	01/02/2024	24/11/2026	RS 19.360.702,64	77,43%	Obra em andamento. Previsão 2º RFFO para tratar de terraplanagem, muro de gabião e solução de fundação. Contrato prorrogado até Nov/26.	A LICITAR	A LICITAR
11	2105	7N85	2-3-7	UNICO	16 00840/2013	CONSORCIO SETEP-IVAÍ-SOTEPÁ	BR-285	33,80	55,80	22	Implantação da BR-285/SC	29/11/2013	23/10/2024	RS 180.108.045,12	98,15%	Obra concluída. Termo de recebimento provisório emitido.	16 00534/2014	IGUATEM CONSULT. E SERVIÇOS

Obra Delegada

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	Nº INSTRUMENTO	CONVENIENTE	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR TOTAL DNIT	VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL	EXEC. FINANC.**	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
D1	ACT-71/2022				MUNICÍPIO DE MARAVILHA	BR-282	602,00	602,00	0	Viaduto no Km 602+100 no Município de Maravilha (Entr. BR-158)	12/12/2022	31/12/2025	RS 0,00	RS 40.000.000,00	0%	Obra concluída. Aguardando Termo de Recebimento Definitivo e encerramento do ACT.		

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MARÇO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
L1	2101	10JQ	2-3-7	1	BR-280	0,70	36,70	Duplicação BR-280/SC		Contrato de obra rescindido. Previsão de licitar remanescente em 2026.	16 00641/2023	CONCREMAT ENGENHARIA E TEC.
L2	2104	12KF	3-7	1	BR-163	70,00	78,52	Adequação de trecho entre São Miguel do Oeste e Guaraciaba		Previsão de lançar edital em Ago/26		
L3	2570	165A	3-7	1	BR-163	0,00	1,20	Construção de Ponte sobre o Rio Uruguai		Previsão de licitar obra em 2026.		
L4	2095	7XJ5	3-7	1	BR-282	27,00	27,00	Contribuição de OAE		Previsão de conclusão do projeto em 2026 e licitação apenas para 2027.		
L5	2093	7XW7	3	1	BR-101	2,70	6,70	Contorno em Aratranquá		Projeto será doado pela prefeitura local. Previsão de licitar sem-integrada em Nov/26.		

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+R. ** Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.