





- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Planejada
 - Concedida



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Outubro de 2022

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SITUAÇÃO DA OBRA (SETEMBRO 2022)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA
1	Único	08 00808/2014	CONSÓRCIO ENCALSO - BANDEIRANTES - COPLAN - ASTEC	BR-153	54,30	72,10	17,8 Travessia Urbana de São José do Rio Preto	03/09/2014	14/05/2022	R\$ 269.955.287,14	99,79%	Obras concluídas.	08 00953/2014	ETEL - ESTUDOS TÉCNICOS LTDA

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.