



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado																	
Projeto apoiado - unidade																	
0023 - No Estado do Ceará	2.000.000	2.000.000	0	5.536.146	0	0	0,00	163	163	0	--	--	0,00	0,00	7.896.532	22.692.691	20
EIND - Emenda Individual	2.000.000	2.000.000	--	0	0	0	0,00	1	1	--	--	--	--	--	163.784	699.784	--
0026 - No Estado de Pernambuco	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	1	1	--	--	--	--	--	0	300.000	--
EIND - Emenda Individual	300.000	300.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	300.000	--
0029 - No Estado da Bahia	10.810.774	10.810.774	0	0	0	0	0,00	72	72	--	--	--	--	--	4.207.028	13.178.490	--
0000 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Despesas Diversas	0	0	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	24.599	3.737.587	--
EIND - Emenda Individual	10.810.774	10.810.774	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	4.182.429	9.440.903	--
0031 - No Estado de Minas Gerais - 24/07/19	5.396.276	5.396.276	0	2.875.759	0	0	0,00	50	50	0	--	--	0,00	0,00	3.525.720	8.514.417	20
Análise do Localizador																	
As ações desenvolvidas no âmbito da CEST-MG visando a implantação de poços e sistemas de abastecimento de água.																	
EIND - Emenda Individual	5.396.276	5.396.276	--	2.875.759	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	3.525.720	8.514.417	--
1024 - No Município de Capistrano - CE	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	2	2	--	--	--	--	--	0	0	--
EIND - Emenda Individual	250.000	250.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
1028 - No Município de Cariús - CE - 10/07/19	1.160.387	1.160.387	0	1.160.387	0	0	0,00	4	4	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
EIND - Emenda Individual	1.160.387	1.160.387	--	1.160.387	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
1039 - No Município de Crateús - CE	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	4	4	--	--	--	--	--	0	0	--
EIND - Emenda Individual	500.000	500.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
1041 - No Município de Croatá - CE	700.000	700.000	0	0	0	0	0,00	4	4	--	--	--	--	--	0	0	--

Gleicy de Sousa Costa

24/07/19 13:29

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)

ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
EIND - Emenda Individual	700.000	700.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
1089 - No Município de Jucás - CE - 10/07/19	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	5	5	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
EIND - Emenda Individual	1.500.000	1.500.000	--	1.500.000	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
7188 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0,00	15	15		--	--	--	--	0	0	
EBPM - Emenda de Bancada - Anexo Prioridades e Metas	26.000.000	26.000.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--
7256 - Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Grão Mogol - No Município de Grão Mogol - MG	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	5	5		--	--	--	--	0	0	
EIND - Emenda Individual	500.000	500.000	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 3 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2052 - Pesca e Aquicultura

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 212Z - Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícola sustentável											Possui alertas; Não possui pendências;						
Unidade apoiada - unidade	7.656.201	7.656.201	0	2.616.163	2.378.542	2.371.702	31,07	12	12	12	321,89	0,00	100,00	100,00	262.013	336.502	12
0020 - Na Região Nordeste - 05/07/19	7.656.201	7.656.201	0	2.616.163	2.378.542	2.371.702	31,07	12	12	12	321,89	0,00	100,00	100,00	262.013	336.502	12
Análise do Localizador											KATARINE ARAGÃO SIQUEIRA BITTENCOURT 05/07/19 14:58						
<p>Informamos que os recursos recebidos estão destinados ao funcionamento de 12 Estações e 1 Centro de Pesquisas, conforme a demanda para a aquisição de material de consumo (ração, combustível, apetrechos de pesca, material de laboratório, material de higiene e limpeza, materiais diversos etc.); locação de mão de obra (limpeza, conservação e vigilância das Unidades de Produção); serviço de terceiros (água, luz, telefone, manutenção de veículos e imóveis das Unidades) e locomoção (passagens e diárias). Até o momento produzimos e distribuímos 4.383.160 alevinos, na capacitação foram 211 pessoas capacitadas no que se refere aos cursos, treinamentos e estágios. Preocupa-nos o contingenciamento orçamentário e o agravamento da crise hídrica no Nordeste, pois nesta situação o DNOCS poderá deixar de beneficiar diretamente mais de 15.000 pescadores, nos diversos estados do nordeste, 500 produtores/aquicultores assim como a perda de alevinos de excelente padrão genético nas estações de piscicultura e Centro de Pesquisas, povoamento e repovoamento sistemático das 319 barragens em todo o semiárido nordestino, entre outras situações.</p>																	
Comentário sobre Regionalização											KATARINE ARAGÃO SIQUEIRA BITTENCOURT 18/07/19 10:46						
A regionalização de gastos é determinada pela Lei 10.204/2011, que determina a área de atuação do DNOCS.																	
0000 - Apoio ao funcionamento de unidades de produção, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação para a produção aquícola sustentável	7.656.201	7.656.201	--	2.616.163	2.378.542	2.371.702	31,07	0	--	--	--	--	--	--	262.013	336.502	--

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"- * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"- * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 120B - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação											Possui alertas; Não possui pendências;						
Projeto público de irrigação transferido -	19.917.096	19.917.096	0	653.600	43.479	43.479	0,22	2	2	0	--	--	0,00	0,00	24.500	24.500	0
0001 - Nacional - 23/07/19	5.260.600	5.260.600	0	653.600	43.479	43.479	0,83	1	1	0	--	--	0,00	0,00	24.500	24.500	0

Legenda:
EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 5 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2077 - Agropecuária Sustentável

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Análise do Localizador												ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE		24/07/19 11:37			
<p>No que se refere ao Orçamento Vigente, foram empenhados R\$ 653.600,00 relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> R\$ 545.490,00 - Participação do governo federal no contrato de cessão de uso nº 04/2015 - observa-se no processo 59402.002473/2018-07 R\$ 47.500,00 - Pagamento a empresa MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP de serviços de apoio administrativo e serviços gerais, na categoria de contínuo, referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano - observa-se no processo 59400.001373/2018-75 R\$ 60.610,00 - Pagamento de diárias de servidores Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Produção <p>Deste valor empenhado foram liquidados e pagos R\$ 43.479,11 relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> R\$ 20.038,01 - parte do pagamento da fatura 191 emitida da pela MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - Observa-se no processo 59400.003481/2019-63 R\$ 23.441,10 - totalidade do pagamento da fatura 192 emitida pela MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - Observa-se no processo 59400.003483/2019-52 <p>---</p> <p>No que se refere aos Restos a Pagar Processados, os valores inscritos e liquidados são relativos a 3ª parcela da participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas nº 04/2015 - Observa-se no processo 59400.008917/2018-20.</p> <p>---</p> <p>No que se refere aos Restos a Pagar Não Processados, o valores inscritos são de R\$ 653.493,61 relativos a:</p> <ul style="list-style-type: none"> R\$ 51.767,95 - 5ª Parcela da participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Araras Norte nº 05/2016 - observa-se no processo 59402.003217/2018-29 R\$ 138.932,71 - 3ª Parcela da participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi nº 02/2016 - observa-se no processo 59402.000173/2019-66 R\$ 135.906,36 - 4ª Parcela da participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi nº 02/2016 - observa-se no processo 59402.000269/2019-24 R\$ 159.209,59 - 6ª Parcela da participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Baixo Acaraú nº 02/2015 - observa-se no processo 59400.009385/2018-48 R\$ 100.000,00 - Valores aprovados para participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Brumado nº 01/2017, divididos em dois empenho de R\$ 68.000,00 e R\$ 32.000,00 - observa-se no processo 59404.000145/2016-86 R\$ 43.147,00 - Valores aprovados para participação do governo federal no contrato de cessão de uso de infraestrutura de uso comum do perímetro irrigado Icó Lima-Campos nº 04/2016 - observa-se no processo 59400.004047/2013-13. <p>Destes valores, não foram pagas as participações aprovadas nos perímetros de Brumado e Icó-Lima Campos. Há também a discrepância de R\$ 30,00 entre o valor da fatura e o total empenhado para 3ª Parcela do contrato do Perímetro Jaguaribe-Apodi.</p>																	

Legenda: **EFLOA** - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 6 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2077 - Agropecuária Sustentável

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Informações sobre regionalização															Liquidado	Realizado	
Região Nordeste Ceará Fortaleza																	
Comentário: Orçamento Vigente:																	
• R\$ 20.038,01 - parte do pagamento da fatura 191 por serviços de apoio administrativo e serviços gerais, emitida da pela MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - Observa-se no processo 59400.003481/2019-63																	
• R\$ 23.441,10 - totalidade do pagamento da fatura 192 por serviços de apoio administrativo e serviços gerais, emitida pela MADA CONSTRUÇÕES CIVIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - Observa-se no processo 59400.003483/2019-52																	
Total															43.479,00	0	
0000 - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação - Despesas Diversas	5.260.600	5.260.600	--	653.600	43.479	43.479	0,83	0	--	--	--	--	--	--	24.500	24.500	--
1128 - No Município de Pentecoste - CE	14.656.496	14.656.496	0	0	0	0	0,00	1	1	--	--	--	--	0	0	--	
0000 - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação - Despesas Diversas	14.656.496	0	--	0	0	0		0	--	--	--	--	--	0	0	--	
EBAN - Emenda de Bancada	0	14.656.496	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	0	0	--	

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"- * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"- * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 7 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2077 - Agropecuária Sustentável

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 140X - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	Possui alertas; Não possui pendências;																
Regularização efetivada - unidade	380.000	380.000	0	50.201	40.689	40.689	10,71	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0
0001 - Nacional - 24/07/19	380.000	380.000	0	50.201	40.689	40.689	10,71	1	1	0	--	--	0,00	0,00	0	0	0

Análise do Localizador

ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE

24/07/19 14:08

No que se refere ao Orçamento Vigente, foram empenhados R\$ 653.600,00 relativos a:

- R\$ 40.000,00 - Pagamento de Diárias para atividades de Regularização Ambiental e Fundiária - observa-se no processo 59400.001509/2019-28
- R\$ 1.268,00 - Digitalização do Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental (RIMA) do perímetro irrigado de São Bernardo - observa-se no processo 59400.001182/2019-94
- R\$ 8.761,50 - Deslocamento da equipe de Regularização Fundiária, objetivando procederem a continuidade dos trabalhos inerentes aos processos de Rebate, Contrato de Concessão de Direito Real de Uso - C D R U e Escrituras Públicas de Compra e Venda dos irrigantes dos Perímetros Irrigados Lagoas do Piauí, Tabuleiros de São Bernardo e Gurgueia, nos Municípios de Luzilândia, Magalhães de Almeida-MA e Alvorada do Gurgueia-PI - observa-se no processo 59401.000161/2019-41
- R\$ 85,96 - Anotação de Responsabilidade Técnica do Perímetro Irrigado Várzea do Boi - observa-se no processo 59400.001235/2019-77
- R\$ 85,96 - Anotação de Responsabilidade Técnica do Perímetro Irrigado Araras Norte - observa-se no processo 59400.001226/2019-86

Destes valores, foram liquidados e pagos totalmente as Anotações de Responsabilidade Técnica dos Perímetros Irrigados Várzea do Boi e Araras Norte e da digitalização do RIMA do perímetro São Bernardo. O valor restante refere-se ao pagamento das diárias referidas.

Legenda: **EFLOA** - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 8 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2077 - Agropecuária Sustentável

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Informações sobre regionalização															Liquidado	Realizado	
Nacional											ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE	24/07/19 14:27	39.249,00	0			
Comentário: Pagamento de Diárias para atividades de Regularização Ambiental e Fundiária de servidores da Administração Central e de Comissão Especifica da CEST-PI.																	
Região Nordeste Maranhão Magalhães de Almeida											ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE	24/07/19 14:33	1.268,00	0			
Comentário: Digitalização do Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental do perímetro irrigado de São Bernardo - observa-se no processo 59400.001182/2019-94																	
Região Nordeste Ceará Tauá											ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE	24/07/19 14:33	86,00	0			
Comentário: Anotação de Responsabilidade Técnica do Perímetro Irrigado Várzea do Boi - observa-se no processo 59400.001235/2019-77																	
Região Nordeste Ceará Varjota											ELAINE CRISTINA BEZERRA DE ANDRADE	24/07/19 14:33	86,00	0			
Comentário: Anotação de Responsabilidade Técnica do Perímetro Irrigado Araras Norte - observa-se no processo 59400.001226/2019-86																	
Total															40.689,00	0	
0000 - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação	380.000	380.000	--	50.201	40.689	40.689	10,71	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"***" - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*			
Ação: 10DC - Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte																	
Não possui alertas; Não possui pendências;																	
Obra executada - percentual de execução	32.602.500	32.602.500	0	0	0	0	0,00	1	1	0	--	--	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	2
0024 - No Estado do Rio Grande do Norte - 15/07/19	32.602.500	32.602.500	0	0	0	0	0,00	1	1	0	--	--	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	2
Análise do Localizador																	
Gleicy de Sousa Costa 15/07/19 11:01																	
A Barragem de Oiticica tem como objetivo principal regularizar o curso do rio Piranhas, passando a integrar também o complexo de obras do Programa de Integração do Rio São Francisco, destinadas ao aproveitamento dos recursos hídricos gerados na bacia hidrográfica do Rio Piranhas. Ressalta-se que a implantação da Barragem Oiticica está sendo realizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte por meio do Termo de Compromisso nº 01/2013 celebrado com o DNOCS. Segundo informações provenientes da fiscalização do Termo de Compromisso, as obras de implantação da Barragem encontram-se com aproximadamente 69% de execução física, até junho/2019. Com relação às ações de desapropriação para realização das obras, já foram realizados o depósito de 95% do valor das indenizações. No que se refere às obras referentes ao reassentamento do público-alvo atingido pelas obras da Barragem, encontra-se com avanço de 30% com previsão de conclusão no ano de 2019. Após análise da execução financeira dessa ação, com dados extraídos do Tesouro Gerencial, verifica-se que os recursos destinados ao empreendimento foram provenientes de RAP, o que acarreta que avanço físico do exercício é decorrente desses recursos.																	
0000 - Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte	32.602.500	32.602.500	--	0	0	0	0,00	0	--	--	--	--	--	--	1.000.000	1.000.000	--
Ação: 11AA - Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Obra executada - percentual de execução	60.952.500	60.952.500	60.952.500	57.908.819	1.074.773	1.074.773	1,76	15	15	0	--	--	0,00	0,00	20.155.575	55.460.973	8
0023 - No Estado do Ceará - 15/07/19	60.952.500	60.952.500	60.952.500	57.908.819	1.074.773	1.074.773	1,76	15	15	0	--	--	0,00	0,00	20.155.575	55.460.973	8
Análise do Localizador																	
Gleicy de Sousa Costa 15/07/19 11:03																	
A Barragem Fronteiras situa-se na microrregião do Sertão de Crateús, na região oeste do estado do Ceará, tendo como finalidade principal o suprimento das demandas hídricas das populações da sede municipal e da zona rural de Crateús/CE. Segundo informações da fiscalização, as obras, estão com um avanço físico total de 15,20%, até junho/2019. Além das atividades vinculadas às obras, também foi dada continuidade aos trabalhos relacionados à desapropriação das áreas a serem atingidas pela bacia hidráulica do açude. Após análise da execução financeira dessa ação, com dados extraídos do Tesouro Gerencial, verifica-se que os recursos destinados à obra foram provenientes de RAP, o que acarreta que avanço físico do exercício é decorrente desses recursos.																	
Comentário sobre Regionalização																	
KATARINE ARAGÃO SIQUEIRA BITTENCOURT 18/07/19 10:45																	
A regionalização de gastos é determinada pela Lei 10.204/2011, que determina a área de atuação do DNOCS.																	
0000 - Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	60.952.500	60.952.500	--	57.908.819	1.074.773	1.074.773	1,76	0	--	--	--	--	--	--	20.155.575	55.460.973	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 10 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2084 - Recursos Hídricos

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 140N - Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Obra apoiada - unidade	5.741.942	5.741.942	0	389.969	361.836	361.836	6,30	5	5	2	634,76	0,00	40,00	40,00	2.499.037	2.651.502	2
0001 - Nacional - 15/07/19	5.741.942	5.741.942	0	389.969	361.836	361.836	6,30	5	5	2	634,76	0,00	40,00	40,00	2.499.037	2.651.502	2
Análise do Localizador																	
Esta ação abrange principalmente ações relacionadas com recuperação de barragens, visando adequações às normas de segurança prevista na legislação atual de segurança de barragens. Foram realizadas ações de inspeções de barragens nos Estados de Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba, Minas Gerais, Alagoas e Bahia, visando o atendimento à legislação e à realização de levantamentos de necessidades de recuperação, bem como foram realizados pagamentos relativos à 2 obras de infraestrutura hídrica nos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Com recursos de restos a pagar, foram realizados pagamento complementares relativos a implantação de 1 sistema adutor emergencial no estado do Ceará, recuperação de 1 infraestrutura hídrica no estado do Rio Grande do Norte																	
Informações sobre regionalização																	
Região Nordeste																	
Comentário: O valor liquidado se refere aos valores do exercício somados ao restos a pagar.																	
															Liquidado	Realizado	
															3.091.081,00	4	
															Total	3.091.081,00	4
0000 - Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas	5.741.942	5.741.942	--	389.969	361.836	361.836	6,30	0	--	--	--	--	--	--	2.499.037	2.651.502	--
Ação: 14LA - Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Projeto executado - percentual de execução	472.500	1.003.000	1.003.000	1.003.000	783.657	783.657	78,13	1	1	0	--	--	0,00	0,00	2.047.397	3.058.741	1
0026 - No Estado de Pernambuco - 15/07/19	472.500	1.003.000	1.003.000	1.003.000	783.657	783.657	78,13	1	1	0	--	--	0,00	0,00	2.047.397	3.058.741	1
Análise do Localizador																	
A Barragem de Ingazeira barrará o rio Pajeú que nasce na Serra da Balança, no Município de Brejinho, próximo à divisa entre os Estados da Paraíba e Pernambuco, sendo afluente do Rio São Francisco. Conforme relatório, as obras de implantação da Barragem Ingazeira foram concluídas em março de 2019. Contudo, ainda estão sendo finalizados pagamentos referentes à desapropriações realizadas para a realização das obras. Após análise da execução financeira dessa ação, com dados extraídos do Tesouro Gerencial, verifica-se que os recursos destinados à obra foram provenientes de RAP, o que acarreta que avanço físico do exercício é decorrente desses recursos, sendo os recursos do exercício destinados ao pagamento de desapropriações.																	
Comentário sobre Regionalização																	
A regionalização de gastos é determinada pela Lei 10.204/2011, que determina a área de atuação do DNOCS.																	
0000 - Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	472.500	1.003.000	--	1.003.000	783.657	783.657	78,13	0	--	--	--	--	--	--	2.047.397	3.058.741	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)

ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"* * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Pago Exercício	Inscrito Líquido	Físico Realizado
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*			
Ação: 14RP - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Infraestrutura recuperada - unidade	18.900.000	18.900.000	0	4.685.688	607.946	607.946	3,22	10	10	0	--	--	0,00	0,00	3.547.090	32.464.136	1
0001 - Nacional - 15/07/19	18.900.000	18.900.000	0	4.685.688	607.946	607.946	3,22	10	10	0	--	--	0,00	0,00	3.547.090	32.464.136	1
Análise do Localizador																	
Trata-se de recuperar a infraestrutura hídrica de 203 barragens de propriedade do DNOCS. No primeiro semestre de 2019, as obras de recuperação das barragens cujos recursos foram oriundos desta ação orçamentária são: Barragem Farias de Sousa/CE, Barragem Realejo/CE, Barragem Serrota (Edson Queiroz)/CE, Barragem Sao Pedro da Timbauba/CE, Barragem Araras(Paulo Sarasate)/CE, Jucazinho/PE, Barragem Cajazeira/PI, Barragem Barreira/PI, Barragem Ingazeira/PI, Barragem Caldeirão Parelhas/RN, Recuperação das Comportas de Maré/RN, Barragem Santa Luzia/PB, Barragem Curimatau/PB, Barragem Escondido/PB, Barragem Santa Ines/PB, Barragem Sao Mamede/PB. Dentre essas, 1 foi concluída: Barragem Caldeirão Parelhas/RN.																	
Informações sobre regionalização																	
Região Nordeste																	
Comentário: O valor liquidado se refere aos valores do exercício somados ao restos a pagar.																	
															Liquidado	Realizado	
															4.214.723,00	1	
															Total	4.214.723,00	1
0000 - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	18.900.000	18.900.000	--	4.685.688	607.946	607.946	3,22	0	--	--	--	--	--	--	3.547.090	32.464.136	--
Ação: 1N64 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Obra executada - percentual de execução	945.000	414.500	0	41.000	8.517	7.913	2,05	1	1	0	--	--	0,00	0,00	2.881.602	18.996.815	0
0020 - Na Região Nordeste - 15/07/19	945.000	414.500	0	41.000	8.517	7.913	2,05	1	1	0	--	--	0,00	0,00	2.881.602	18.996.815	0
Análise do Localizador																	
A 2ª Etapa da Adutora do Pajeú, com 398,16 Km de tubulação, encontra-se em implantação com um Avanço Físico de 64%. Segundo informações contida sem relatórios, no ano de 2019 foi dada continuidade às obras nas estações elevatórias do sistema Adutor.																	
0000 - Implantação da Adutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	945.000	414.500	--	41.000	8.517	7.913	2,05	0	--	--	--	--	--	--	2.881.602	18.996.815	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 12 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2084 - Recursos Hídricos

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Infraestrutura mantida - unidade	4.683.500	4.683.500	0	149.388	109.922	109.922	2,35	3	3	0	--	--	0,00	0,00	212.950	2.014.785	0
0001 - Nacional - 15/07/19	4.683.500	4.683.500	0	149.388	109.922	109.922	2,35	3	3	0	--	--	0,00	0,00	212.950	2.014.785	0
Análise do Localizador																	
Parte dos recursos desta ação foram utilizados para a realização das atividades de perfuração de poços na área de atuação dessa Autarquia. Também foram utilizados recursos visando para o pagamento de anuidade no Comitê Brasileiro de Barragens.																	
Informações sobre regionalização																	
Região Nordeste																	
Comentário: O valor liquidado se refere aos valores do exercício somados ao restos a pagar.																	
															Liquidado		Realizado
															310.541,00		0
															Total		310.541,00
															212.950		2.014.785
0000 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	4.683.500	4.683.500	--	149.388	109.922	109.922	2,35	0	--	--	--	--	--	--	212.950	2.014.785	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"***" - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 13 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 1M49 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação											Possui alertas; Não possui pendências;						
Projeto executado - percentual de execução	3.435.000	3.435.000	0	1.115.724	406.524	406.524	11,83	1	1	0	--	--	0,00	0,00	485.107	541.739	0
0020 - Na Região Nordeste - 19/07/19	3.435.000	3.435.000	0	1.115.724	406.524	406.524	11,83	1	1	0	--	--	0,00	0,00	485.107	541.739	0
Análise do Localizador											UBIRAJARA LEAL PINTO BANDEIRA JÚNIOR 19/07/19 16:05						
Recurso utilizado para: 1. Execução do contrato continuado DNOCS 15/2017 (primeiro ano em RAP e segundo ano), relativo ao serviço continuado de sustentação e administração do ambiente de rede do DNOCS, em consonância com ação "A17 - Contratar/renovar serviço de sustentação da Infraestrutura de Redes" (PETI-PDTI 2016-2019); e 2. Execução do contrato continuado DNOCS 11/2017 (primeiro ano em RAP e segundo ano), relativo ao serviço transmissão de dados (MPLS e Internet) em consonância com ação "A15 Contratar/renovar/ampliar Link de Internet e rede MPLS" (PETI-PDTI 2016-2019).																	
0000 - Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.435.000	3.435.000	--	1.115.724	406.524	406.524	11,83	0	--	--	--	--	--	--	485.107	541.739	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"***" - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 14 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 2000 - Administração da Unidade																	
Ação não possui produto																	
0001 - Nacional	40.460.500	40.460.500	0	19.692.573	13.458.006	13.247.701	33,26	0	0		--	--	--	--	2.869.318	4.570.309	
0000 - Administração da Unidade - Despesas Diversas	39.510.000	39.510.000	--	19.652.383	13.441.076	13.230.771	34,02	0	--	--	--	--	--	--	2.842.032	4.461.614	--
0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Servidor capacitado - 23/07/19	95.500	95.500	--	40.190	16.930	16.930	17,73	40	--	42	592,29	--	105	--	26.130	29.030	--
Análise do Plano Orçamentário Conforme Setor de Capacitação: Os eventos de capacitação se vinculam aos cursos apontados a partir do Levantamento de Necessidades de Capacitação, outros solicitados pelos próprios servidores e seus respectivos gestores, bem como ações planejadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas com aval da Gestão de Pessoas e o orçamento previsto no PAC 2019, que podem ser cursos presenciais, semipresenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, visitas técnicas, seminários, congressos, encontros, workshops, palestras e outras ações congêneres que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses do DNOCS. Os limites de prazos e eventuais gastos com eventos de capacitação seguem o determinado pela NORMA OPERACIONAL N° 001/DNOCS/CRH/NC, DE 20 DE JUNHO DE 2013. Conforme demanda e características, análises e autorizações próprias de cada evento e disponibilidades.																	
0002 - Realização de Concurso Público - Concurso realizado - 10/07/19	427.500	427.500	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	0	0	--
0003 - Reestruturação Institucional do DNOCS - Reestruturação institucional realizada - 10/07/19	427.500	427.500	--	0	0	0	0,00	1	--	0	--	--	0	--	1.156	79.665	--

KATARINE ARAÇÃO SIQUEIRA BITTENCOURT

23/07/19 08:26

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 15 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentário	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto	6.136.104	6.136.104	0	2.705.996	2.704.943	2.215.182	44,08	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Nacional	6.136.104	6.136.104	0	2.705.996	2.704.943	2.215.182	44,08	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 22/07/19	6.136.104	6.136.104	--	2.705.996	2.704.943	2.215.182	44,08	3.526	--	4.186	269,31	--	119	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
Benefício concedido aos servidores ativos e aposentados (e seus dependentes) e pensionistas, que cumprem os requisitos e requereram o mesmo.																	
Nájlja Reboças Gomes 24/07/19 11:06																	
Ação: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes																	
Possui alertas; Não possui pendências;																	
Ação não possui produto	9.856.242	9.856.242	0	4.476.349	4.365.707	3.771.150	44,29	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Nacional	9.856.242	9.856.242	0	4.476.349	4.365.707	3.771.150	44,29	0	0		--	--	--	--	0	0	
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cíveis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 22/07/19	256.932	256.932	--	107.770	100.997	82.042	39,31	67	--	63	239,21	--	94	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
O benefício é devido até o dependente completar 6 anos, razão da diminuição nos quantitativos.																	
Nájlja Reboças Gomes 24/07/19 10:22																	
0003 - Auxílio-Transporte de Cíveis - Pessoa beneficiada - 22/07/19	1.129.854	1.129.854	--	617.559	533.228	433.331	47,19	485	--	552	241,16	--	114	--	0	0	--
0005 - Auxílio-Alimentação de Cíveis - Pessoa beneficiada - 22/07/19	7.282.200	7.282.200	--	3.113.484	3.110.246	2.636.168	42,71	1.325	--	1.038	183,42	--	78	--	0	0	--
Análise do Plano Orçamentário																	
A diminuição quantitativa se deu pela grande quantidade de aposentadorias no período.																	
Nájlja Reboças Gomes 24/07/19 10:24																	
0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cíveis	1.187.256	1.187.256	--	637.536	621.235	619.608	52,33	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

"- " - Indicador não calculável.

"* * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

"* * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Acompanhamento Detalhado da Execução Física do Orçamento

Emitido em: 26/07/2019 Por: JOSIMEUBA JOSINO SOARES

Unidade Orçamentária

Período: JAN-JUN

Página 16 de 16

Órgão: 53000 - Ministério do Desenvolvimento Regional

Unidade Orçamentária: 53204 - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

Programa: 2111 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Desenvolvimento Regional

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.		
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
Ação: 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos																	
Agente público beneficiado - unidade																	
	47.500	47.500	0	33.200	33.200	27.650	69,89	5	2	2	57,23	0,00	40,00	100,00	0	0	0
0001 - Nacional - 22/07/19	47.500	47.500	0	33.200	33.200	27.650	69,89	5	2	2	57,23	0,00	40,00	100,00	0	0	0
Análise do Localizador																	
São pagos mensalmente 2 auxílios moradia. Quanto à ajuda de custo foram concedidas 3 no período.																	
0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	47.500	47.500	--	33.200	33.200	27.650	69,89	0	--	--	--	--	--	--	0	0	--

Nájlja Reboças Gomes

24/07/19 11:10

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada / Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" * * " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.