



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 14 de janeiro de 2025

Relatório Gerencial nº 1/2025/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivos e macroprocessos definidos na cadeia de valor. As cores de fundo nas células dos resultados estão representadas de acordo com a legenda ao final do relatório.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)																						
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências																						
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação												
						2024	Anterior	Período (acumulado)														
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96%	91,39%	98,62%	CPGE/DPO	<div>Trata-se de dados obtidos no sistema "Tesouro Gerencial" e refere-se a percentual acumulado (anual).</div> <table><tr><td>OGU</td><td>DEZEMBRO/2024</td></tr><tr><td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</td><td>1.079.772.453</td></tr><tr><td>BLOQUEADO (b)</td><td>1</td></tr><tr><td>DISPONÍVEL (c = a - b)</td><td>1.079.722.452</td></tr><tr><td>TOTAL EMPENHADO (d)</td><td>1.064.863.307</td></tr><tr><td>PERCENTUAL (e = d / c * 100)</td><td>98,62%</td></tr></table> <div>SEI (1835823)</div>	OGU	DEZEMBRO/2024	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.079.772.453	BLOQUEADO (b)	1	DISPONÍVEL (c = a - b)	1.079.722.452	TOTAL EMPENHADO (d)	1.064.863.307	PERCENTUAL (e = d / c * 100)	98,62%
OGU	DEZEMBRO/2024																					
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	1.079.772.453																					
BLOQUEADO (b)	1																					
DISPONÍVEL (c = a - b)	1.079.722.452																					
TOTAL EMPENHADO (d)	1.064.863.307																					
PERCENTUAL (e = d / c * 100)	98,62%																					
2	Índice de execução orçamentária –	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação	Eficiência	Percentual (%)	Anual	95%	99,94%	94,77%	CPGE/DPO	Tratam-se de dados obtidos no sistema "Tesouro Gerencial"												

	emendas parlamentares	orçamentária das emendas) x 100								<div>acesso em: 17/01/2025 Base: ANO ENCERRADO</div> <table><tr><td>ID</td><td>EMENDAS</td></tr><tr><td>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</td><td>124.564.004</td></tr><tr><td>BLOQUEADO (b)</td><td>1</td></tr><tr><td>DISPONÍVEL (c = a - b)</td><td>124.564.003</td></tr><tr><td>TOTAL EMPENHADO (d)</td><td>118.048.914</td></tr><tr><td>PERCENTUAL (e = d / c * 100)</td><td>94,77%</td></tr></table> <div>SEI (1835823)</div>	ID	EMENDAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	124.564.004	BLOQUEADO (b)	1	DISPONÍVEL (c = a - b)	124.564.003	TOTAL EMPENHADO (d)	118.048.914	PERCENTUAL (e = d / c * 100)	94,77%						
ID	EMENDAS																											
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	124.564.004																											
BLOQUEADO (b)	1																											
DISPONÍVEL (c = a - b)	124.564.003																											
TOTAL EMPENHADO (d)	118.048.914																											
PERCENTUAL (e = d / c * 100)	94,77%																											
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento disponível] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	37,90%	36,95%	CPGE/DPO	<div>Tratam-se de dados obtidos no sistema "Tesouro Gerencial" acesso em: 17/01/2025 Base: ANO ENCERRADO</div> <table><tr><td>ID</td><td>ATUALIZADA</td><td>DESPESAS OBRIGATÓRIAS</td></tr><tr><td>DOTAÇÃO</td><td>1.079.772.453</td><td>672.041.624</td></tr><tr><td>BLOQUEADO</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>DISPONÍVEL</td><td>1.079.772.452</td><td>672.041.624</td></tr><tr><td>TOTAL EMPENHADO</td><td>1.064.863.307</td><td>665.902.716</td></tr><tr><td colspan="3">RESULTADO: [(1.064.863.307 - 665.902.716)/1.079.772.452]*100 = 36,95%</td></tr></table> <div>SEI (1835823)</div>	ID	ATUALIZADA	DESPESAS OBRIGATÓRIAS	DOTAÇÃO	1.079.772.453	672.041.624	BLOQUEADO	1		DISPONÍVEL	1.079.772.452	672.041.624	TOTAL EMPENHADO	1.064.863.307	665.902.716	RESULTADO: [(1.064.863.307 - 665.902.716)/1.079.772.452]*100 = 36,95%		
ID	ATUALIZADA	DESPESAS OBRIGATÓRIAS																										
DOTAÇÃO	1.079.772.453	672.041.624																										
BLOQUEADO	1																											
DISPONÍVEL	1.079.772.452	672.041.624																										
TOTAL EMPENHADO	1.064.863.307	665.902.716																										
RESULTADO: [(1.064.863.307 - 665.902.716)/1.079.772.452]*100 = 36,95%																												
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	31,92%	33,43%	CPGE/DPO	<div>Tratam-se de dados obtidos no sistema "Tesouro Gerencial" acesso em: 17/01/2025 Base: ANO ENCERRADO</div> <table><tr><td>DOTAÇÃO DISPONÍVEL</td><td>1.079.772.452</td></tr><tr><td>TOTAL EMPENHADO FINALÍSTICA</td><td>360.983.225</td></tr><tr><td>PERCENTUAL</td><td>33,43%</td></tr></table> <div>SEI (1835823)</div>	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	1.079.772.452	TOTAL EMPENHADO FINALÍSTICA	360.983.225	PERCENTUAL	33,43%												
DOTAÇÃO DISPONÍVEL	1.079.772.452																											
TOTAL EMPENHADO FINALÍSTICA	360.983.225																											
PERCENTUAL	33,43%																											
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as	Eficiência	Percentual (%)	Anual	80%	N/I	N/I	DI	<div>Não foi celebrado convênio em 2024</div> <div>Sei 1828132</div>																		

		condicionantes / quantidade total de convênios apresentados) x 100																																						
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1-(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	58,4%	55,53%	61,66%	DA DI DP CPGE CEST's	<table><tr><td>UG Executora</td><td>DEZ/2024</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td><td>98,73%</td></tr><tr><td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td><td>93,52%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DI</td><td>66,19%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DP</td><td>93,70%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DA</td><td>90,81%</td></tr><tr><td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td><td>50,58%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td><td>94,54%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td><td>12,53%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td><td>67,26%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td><td>27,06%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA</td><td>78,99%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG</td><td>45,89%</td></tr><tr><td>Total</td><td>61,66%</td></tr><tr><td colspan="2">CEST/PE, CEST/PI, DI, DP, DA e CEST/BA bateram a meta anual. SEI 1838193 e 1838202</td></tr></table>	UG Executora	DEZ/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,73%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	93,52%	ADM CENTRAL – DI	66,19%	ADM CENTRAL – DP	93,70%	ADM CENTRAL – DA	90,81%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	50,58%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	94,54%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	12,53%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,26%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	27,06%	DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	78,99%	DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	45,89%	Total	61,66%	CEST/PE, CEST/PI, DI, DP, DA e CEST/BA bateram a meta anual. SEI 1838193 e 1838202	
UG Executora	DEZ/2024																																							
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,73%																																							
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	93,52%																																							
ADM CENTRAL – DI	66,19%																																							
ADM CENTRAL – DP	93,70%																																							
ADM CENTRAL – DA	90,81%																																							
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	50,58%																																							
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	94,54%																																							
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	12,53%																																							
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	67,26%																																							
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	27,06%																																							
DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	78,99%																																							
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	45,89%																																							
Total	61,66%																																							
CEST/PE, CEST/PI, DI, DP, DA e CEST/BA bateram a meta anual. SEI 1838193 e 1838202																																								
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[1-(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	45,8%	45,88%	57,93%	DA DI DP CPGE CEST's	<table><tr><td>UG Executora</td><td>DEZ/2024</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE</td><td>98,79%</td></tr><tr><td>DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI</td><td>93,52%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DI</td><td>61,44%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DP</td><td>93,70%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DA</td><td>90,81%</td></tr><tr><td>DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE</td><td>81,63%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN</td><td>91,07%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB</td><td>31,10%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS</td><td>66,79%</td></tr><tr><td>DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE</td><td>19,46%</td></tr></table>	UG Executora	DEZ/2024	DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,79%	DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	93,52%	ADM CENTRAL – DI	61,44%	ADM CENTRAL – DP	93,70%	ADM CENTRAL – DA	90,81%	DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	81,63%	DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	91,07%	DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	31,10%	DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,79%	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	19,46%								
UG Executora	DEZ/2024																																							
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE	98,79%																																							
DNOCS CEST/PI-TERESINA-PI	93,52%																																							
ADM CENTRAL – DI	61,44%																																							
ADM CENTRAL – DP	93,70%																																							
ADM CENTRAL – DA	90,81%																																							
DNOCS CEST/CE - FORTALEZA-CE	81,63%																																							
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN	91,07%																																							
DNOCS - CEST/PB - JOAO PESSOA - PB	31,10%																																							
DNOCS - CEST/AL-PALMEIRA DOS INDIOS	66,79%																																							
DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	19,46%																																							

DNOCS - CEST/BA - SALVADOR - BA	66,58%
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG	52,53%
Total	57,93%
Apenas CEST/CE, CEST/RN e CEST/SE não bateram a meta anual.	
SEI 1838193 e 1838202	

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC										
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
9	Índice de Governança e Gestão de TI	IgovTI = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bianual	50%	46%	80,7%	STI	Resultado disponível em: link
10	Grau de Investimento em TI	(Total do Orçamento empenhado em TI / Valor Total Empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	0,9%	1,05%	0,38%	STI	Total empenhado em tic em 2024 (ação 200,00SX e 21DD) = R\$1.521.647,00 (redução de 280,15% do total empenhado em relação à 2023) Total empenhado exceto despesas obrigatórias = 399.218.142,52 Observação: A redução da execução orçamentária em ações/projetos de tic pode ser atribuída principalmente a: redução do contrato de operação da estrutura de tic em 45% e o contingenciamento orçamentário efetuado pelo governo federal. Fonte: SIOP e SIAFI Despacho (1829998)
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	[(Resultado bom + ótimo)/total de respostas] x 100	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	98%	98,97%	100%	STI	Pesquisa de Satisfação Dezembro de 2024: Ótimo: 82 (95,34%); Bom: 4 (4,65%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 0 (0%) Total: 86 (100%) Grau de satisfação: 100%. conforme Relatório _analico_aval_chamados_dez_2024 (1828267)
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33%	22,22%	55,55%	STI	Relatório _semestral_2024-2_pdtic (1828588)
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80%	100%	Nenhum incidente no período	STI	Incidentes de segurança: 0 Relatório _incidentes_seguranca_dez_2024 (1828268)

		incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100							
--	--	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública										
Objetivo: Assegurar a Logística Institucional										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	20%	0	0	DL	Não houve , no período em apuração (setembro a dezembro de 2024), licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório. Despacho (1828824) Índice quanto menor, melhor
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e Artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos/ Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	20%	16,66%	20%	DA DI DP CPGE	No período em apuração (setembro a dezembro de 2024), houve apenas 02 (do total de 10) licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital do certame. Despacho (1828824) Índice quanto menor, melhor
16	Inventários de Bens Móveis e Imóveis	Somatório de Inventários de Bens Móveis e Imóveis por Unidade Gerencial (UG)	Eficácia	Unidade	Anual	3	3	1	DRL/MP	A unidade informa ter recebido somente o inventário da Administração Central (59400.004585/2024-52). Ressalta ainda que cabe à cada CEST elaborar o inventário dos bens de sua jurisdição. SEI 1828930
17	Alienação de bens moveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens moveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	Eficácia	Unidade	Anual	1	3	3	DRL/MP	Foram realizados três leilões em 2024: 001/2024 (59400.000597/2024-16) 002/2024 (59400.001932/2024-95) 003/2024 (59400.004011/2024-84) SEI 1828930

Macroprocessos envolvidos: Gestão de Pessoas										
Objetivo: Desenvolver e otimizar a Gestão de Pessoas										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		

19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / Quantidade de servidores no exercício) X 100 Obs: Capacitação organizada pelo NDP	Eficácia	Percentual (%)	Anual	45%	35,68%	17%	DGP	<p>Atualmente, enfrentamos desafios significativos durante a fase de Planejamento do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), decorrentes da falta de conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 9.991/2019, Instrução Normativa nº 21/2021 e Manual de Elaboração do PDP. Esses desafios incluem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mudanças na composição da força de trabalho, resultando na perda de competências; 2. Alterações nas necessidades identificadas devido à rotatividade da força de trabalho; 3. Falta de engajamento dos servidores na elaboração do PDP; 4. Identificação de ações de desenvolvimento de pessoas com base em preferências individuais, em vez de objetivos organizacionais; 5. Falha no mapeamento das necessidades dos órgãos subordinados/setores dentro do prazo estabelecido para o envio do PDP ao órgão central. <p>SEI 1835578</p>
20	Nível de Satisfação do Servidor	Pesquisa de clima Organizacional	Efetividade	Percentual (%)	Anual	75%	N/I	N/I	DA	<p>A pesquisa de clima organizacional não foi finalizada no exercício de 2024.</p> <p>Tarefas realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criação de grupo de trabalho para elaboração da pesquisa de clima organizacional; - Realização de reuniões; - Definição de metodologia a ser utilizada na Pesquisa de Clima Organizacional; - Desenho do escopo e definição dos objetivos para elaboração da pesquisa; - Definição dos eixos e número de questões da pesquisa; - Esboço de questionário a ser aplicado na pesquisa de Clima Organizacional. <p>Obs: As atas das reuniões estão detalhadas na Planilha (SEI nº 1835242). Em virtude da carência de força de trabalho, não foi possível efetuar a aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional. A unidade manifesta ainda o</p>

										interesse em realizar no próximo Plano Estratégico 2025-2028.
										SEI 1835498
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Número de Ações do Plano implementadas no ano / Número de Ações do Plano previstas para o ano) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	60%	10%	63%	DGP	Enfrentamos desafios na execução das ações planejadas no PDP, tais como: <ul style="list-style-type: none">Mudanças na gestão;Alterações na composição da força de trabalho;Problemas na execução das ações planejadas devido à rotatividade da força de trabalho;Atrasos na implementação das ações planejadas.
										SEI 1835578

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social										
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
22	Índice de Transparência	Resultado indicado pela CGU (Painel LAI)	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	46%	98%	Ouvidoria	Dos 49 itens de transparência ativa da CGU, o DNOCS atendeu a 48. SEI 1839043
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas atendidas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	73,91%	Ouvidoria	Foram recebidas 32 demandas, todas encaminhadas aos setores responsáveis. 17 foram respondidas dentro do prazo da lei e 6 fora do prazo. Após o encerramento do mês, restaram 8 em andamento, aguardando os setores competentes, mas dentro do prazo. 1 demanda foi arquivada. Não foram apresentados recursos. SEI 1839033
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	18	18,78	23,2	Ouvidoria	SEI 1839033 Índice quanto menor, melhor
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	150	136	147	Comunicação Social	Resultado acumulado no ano: 147. Resultado no mês de Dezembro: 11. SEI (1834745)

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação										
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	N/I	100%	STI	Todo o Plano de Transformação Digital(PTD) pactuado entre o DNOCS e o MDR à época da formalização do PEI 2021-2024 foi executado dentro do período mencionado, tendo em vista a aceleração da adoção de soluções digitais para garantir a continuidade das operações, ampliar a eficiência dos serviços e atender às novas demandas de usuários e colaboradores devido à pandemia, que impôs a necessidade urgente de modernização tecnológica para suportar modelos de trabalho híbrido, ampliar o acesso remoto a serviços e assegurar a resiliência operacional. SEI 1829998

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer a governança institucional

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de serviços de auditoria realizados / quantidade de serviços de auditoria planejados e extraordinários) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100%	Auditoria interna	No ano de 2024, a Auditoria Interna do DNOCS alocou um quantitativo de horas para execução de 2 (duas) auditorias e de 1 (uma) consultoria, em conformidade ao Plano Anual de Auditoria Interna. Sendo assim, o percentual alcançado no <i>índice de auditorias realizadas</i> em 2024 foi de 100%. SEI 1834666
35	Índice de capacitação da equipe de Auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100%	Auditoria interna	De acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2024, previu-se 240 horas/ano para capacitação da equipe de auditoria. Portanto, considerando que a Auditoria Interna do DNOCS possuía 6 (seis) servidores no ano de 2024, informamos que o percentual cumprido foi de 100%, tendo em vista que os servidores realizaram, no mínimo, 40 (quarenta) horas/ano de capacitação, conforme certificados de capacitações (SEI nº 1834665). SEI 1834666
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100%	Comissão de ética	10 processos éticos recebidos e analisados: 6 arquivados e 4 termos de conciliação. SEI 1839043
37	Nº de processos de correição	Somatório de processos de correição finalizados no ano	Eficácia	Unidade	Anual	7	9	5	COR	O Serviço de Correição encontra-se sob intervenção da Auditoria Interna deste DNOCS, por força da Portaria nº

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional										
Objetivo: Otimizar os processos de trabalho										
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	2	2	2	CPGE/GOV	SEI 1844029 Macroprocesso de Planejamento e Execução de Obras: - PGR-I para o Projeto Público de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª etapa (1767773); - PGR-I para Execução de Obras (1732475), com versão atualizada e aprovada (1834751); - Fluxograma Planejamento de Obra (1818398); - Fluxograma Análise de Projeto de Obras (1818400); - Fluxograma Licença de Obra de Infraestrutura Hídrica (1818403); - Fluxograma Medição (1818404); - Fluxograma Construção de Obra (1818405); - Fluxograma Proposta de Aditivos (1818409); Macroprocesso de Lei de Acesso à Informação - LAI - PGR-I para o atendimento de demandas da Lei de Acesso à Informação - LAI (1820429).
39	Quantidade de macroprocessos implantados	Somatório de macroprocessos implantados	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	3	CPGE/GOV	SEI 1844029 Macroprocesso de Contratações e Aquisições: - Recomendações relacionadas ao macroprocesso de contratações e aquisições - 1677065 e 1682589; - Instrução Normativa DG nº 3/2024 (1728299); - Instrução Normativa DG nº 4/2024 (1768110);

										<div>- Comunicação da Instrução Normativa DG nº 3/2024 (1729658); - Comunicação da Instrução Normativa DG nº 4/2024 (1769764). Macroprocesso de Gestão de Pessoas: - Ciência dos processos de trabalho às partes interessadas (1712172, 1769049, 1774379); - Solicitação de Inserção dos documentos no SEI 1656180; - Monitoramento dos controles internos do PGR-I de Aposentadoria (1ª rodada) - 1712853. Macroprocesso de Planejamento e Execução de Obras: - Recomendações relacionadas ao macroprocesso de instalação de poços (1648297); - Recomendações relacionadas ao macroprocesso de projetos de irrigação (1645022).</div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção Executar transferência de tecnologia na área de produção										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período (acumulado)		
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	142	244	DP/DPA	Resultado do trimestre (out-dez): 102 SEI 1830659 e 1830664

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado (acumulado)		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	535	398	670	DI/CESTS/DG	Resultado em 2024: 670 Resultado do trimestre (out a dez): 272. SEI 1845461
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	226	727	1.166	DI/CESTS/DG	Resultado acumulado em 2024: 1.166. Resultado do trimestre (out a dez): 439. (1835421 e 1838335)

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios										
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50%	42,81%	53,12%	DI	Total de reservatórios: 320 Inserção de dados: 170 Relatório de Apuração de Meta DI/DEP/ MH (1829222)

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens										
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado acumulado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	70%	0%	66,67%	DI	No ano de 2024 havia contrato para a recuperação de 18 barragens no Estado do Ceará. Foram concluídos os serviços de recuperação de 12 Barragens: Araras Norte/CE, Trussu/CE, Jenipapeiro/CE, Nova Floresta/CE, Frios/CE, Pereira de Miranda/CE, Serrota/CE, Poço do Barro/CE, Santo Antônio de Russas/CE, Feiticeiro/CE, Santo Antônio de Aracatiaçu/CE e Cachoeira/CE. Sei 1846981 1846981

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins										
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período (acumulado)		

45	Produção de alevinos	Somatório de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	17.000.000	4.253.630	5.806.630	DP/DPA	Produção no trimestre: 1.553.000 Acumulado no ano: 5.806.630 SEI 1830664 e 1830662
46	Distribuição de alevinos	Somatório de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	15.500.000	8.000.565	9.139.095	DP/DPA	Distribuição no trimestre: 1.138.530 Acumulado no ano: 9.139.095 SEI 1830664 e 1838921

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70%	0%	0%	DI/DOB	Obra da Barragem fronteiras está paralisada Sei 1831909

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado (acumulado)		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	7.500	9.943,07	6.420,74	DP/DTO	SEI (1847384)
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	Efetividade	Unidade/ha	Semestral	0,6	3,80	0,99	DP/DTO	SEI (1847384)
50	Eficiência operacional	(Volume de água fornecido / volume de água captado)*100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	73%	89%	108,39%	DP/DTO	SEI (1847384) Índice quanto menor, melhor
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,4	3,31	2,26	DP/DTO	SEI (1847384)
52	Autossuficiência financeira	(Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional) *100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	85%	89%	88,64%	DP/DTO	SEI (1847384)
53	Inadimplência nas tarifas(*)	[1-(Total da tarifa K2 recebida / total da tarifa K2 emitida)]*100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	9%	-4%	0,41%	DP/DTO	SEI 1847384) Índice quanto menor, melhor
54	Uso do solo	(Área cultivada / área irrigável) *100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	42%	69,50%	77,07	DP/DTO	SEI (1847384)

55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum	(Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção) *100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	86%	98%	134,58%	DP/DTO	SEI (1847384) Índice quanto menor, melhor
----	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------	-----------	-----	-----	---------	--------	----------------------------------------------

(*) Apenas projetos com contratos de cessão em vigor.

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos										
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Acumulado		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2024	Anterior	Período		
56	Taxa de Barragens inspecionadas	[Quantidade de ISR (Inspeção de Segurança Regular) realizada / total de ISR prevista] x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	100%	6,56%	56%	DI / CESTs	Considerando o PREVISTO (255) e o REALIZADO (143) SEI 1836473 SEI 1834757

PROJETOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 1%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1632628	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1708103	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1776375	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. O Projeto funciona atualmente com apenas um conjunto motobombas e com um quadro condenado pelo Corpo de bombeiros. SEI 1831909	DI

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 15%	Avanço físico da obra no Período: 5,02% Avanço físico da obra: 56,11% Valor referente até a última medição disponível (fevereiro/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1632628	Avanço físico da obra no Período: 0,94% Avanço físico da obra: 57,05% Valor referente até a última medição disponível (abril/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1708103	Avanço físico da obra no Período: 0,0% Avanço físico da obra: 57,87% Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1776375	Avanço físico da obra no Período: 0,0% Avanço físico da obra: 57,87% Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. SEI 1831909	
				Desapropriação de 10% dos lotes a serem desapropriados	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1632628	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1708103	Aguardando emissão de novo decreto. SEI 1776375	Aguardando emissão de novo decreto SEI 1831909	
				Variante Ferroviária - Avanço físico 2%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1708103	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1776375	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1831909	
				Intervenções em Rodovias BR -404 e BR-222 - Avanço físico 5%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1632628	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1708103	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes. SEI 1776375	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes SEI 1831909	
				Construção do Reassentamento 5% das obras	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1632628	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1708103	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1776375	Aguardando atualização do projeto executivo. SEI 1831909	
7	Construção da Barragem Oitica (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 5%	Avanço físico no período: 0 % Avanço físico da obra: 96,00% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do	Avanço físico no período: 0% Avanço físico da obra: 96,00% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado	Avanço físico no período: 3,52% Avanço físico da obra: 99,52% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 707.500.416,36 para o Governo do Estado do	Avanço físico da obra: 99,52% Falta iniciar as obras para conclusão da agrovila Jardim de Piranhas. O DNOCS repassou R\$ 731.988.792,32 para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
					Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1632628	do Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1708103	Rio Grande do Norte, mas ainda falta realizar o repasse de 24.488.375,96. SEI 1776375	o repasse de R\$ 142.136.344,60 SEI 1831909	
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Avanço físico da obra: 5%	Projeto Executivo Concluído. Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1632628	Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1708103	Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1776375	Projeto Executivo Concluído Aguardando solicitação do Decreto de desapropriação. SEI 1831909	
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 6%	Avanço físico no período: 0 % Conclusão do Ramal Santa Cruz da Baixa verde/ Triunfo. Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1632628	Avanço físico no período: 0 % Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1708103	Avanço físico no período: 0 % Aguardando recursos para a compra das tubulações, visando a conclusão da adutora. SEI 1776375	Conclusão do Ramal Santa Cruz da Baixa verde/ Triunfo Avanço físico no período: 3,28% Obra em andamento SEI 1831909	
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB) 15%	Avanço físico no período: 5,10 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 87,81% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. SEI 1632628	Avanço físico no período: 3,37 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 91,18% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. SEI 1708103	Avanço físico no período: 8,32 % Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 93,65% Está na fase de conclusão das instalações dos equipamentos hidromecânicos. Obs: houve aditivo para readequação orçamentária. SEI 1776375	Avanço físico no período: 6,35% Avanço físico da obra Barragem Eng.º Ávidos (PB): 100% Concluído SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE) 5%	Avanço físico no período: 2,41 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63%	Avanço físico no período: 0,00 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63%	Avanço físico no período: 0,00 % Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 96,63%	Avanço físico no período: 3,37 %	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
					Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir a automação. SEI 1632628	Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir a automação. SEI 1708103	Concluído as instalações dos equipamentos hidromecânicos, mas ainda falta concluir os piezômetros. SEI 1776375	Avanço físico da obra Barragem Banabuiú (CE): 100% Concluído SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 05 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 14,71%. Foi dado ordem de serviço no dia 13 de maio do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico no período: 25,53 % Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 40,24% . Foi dado ordem de serviço no dia 13 de maio do corrente ano, onde já foi a capina manual nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e início da recuperação civil da torre da tomada d'água. SEI 1776375	Avanço físico no período: 0,00 % Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 40,24% . Foi dado ordem de serviço no dia 13 de maio do corrente ano, onde já foi a capina manual nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e início da recuperação civil da torre da tomada d'água; SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	4,24% Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 33,56% . Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico no período: 40,10% Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 73,66% . Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano, onde já foram executados os serviços de recuperação do	Avanço físico no período: 12,97% Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 86,63% . Foi dado ordem de serviço no dia 08 de março do corrente ano, onde já foram	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
							coroamento, eliminação de ravinas nos taludes, desmatamentos, enrocamento nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e construção do centro administrativo e guarita. SEI 1776375	executados os serviços de recuperação do coroamento, eliminação de ravinas nos taludes, desmatamentos, enrocamento nos taludes, fornecimento de equipamentos hidromecânicos e construção do centro administrativo e guarita. SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 5%	Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1632628	Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1776375	Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): Obra em licitação. Ajustes no projeto básico de licitação para publicação do edital. SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 40%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 28 de fevereiro do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 3,40%. Foi dado ordem de serviço no dia 20 de abril do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico no período: 51,64% Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 55,04%. Foi dado ordem de serviço no dia 20 de abril do corrente ano, onde já foi executado o enrocamento no talude montante e jusante, bem como o fornecimento de alguns equipamentos	Avanço físico no período: 29,32% Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 80,86%. Foi dado ordem de serviço no dia 20 de abril do corrente ano, onde já foi executado o enrocamento no	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
							hidromecânicos (Ex: Comporta vagão). SEI 1776375	talude montante e jusante, bem como o fornecimento de alguns equipamentos hidromecânicos (Ex: Comporta vagão). SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Orós (CE) 30%	Obra em licitação. Foi homologada a vencedora do processo licitatório no dia 06 de março do corrente ano. Aguardando assinatura do Contrato. SEI 1632628	Avanço físico Barragem Orós (CE): 0,00% . Foi dado ordem de serviço no dia 02 de julho do corrente ano. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Orós (CE): 5,38%. Foi dado ordem de serviço no dia 02 de julho do corrente ano. SEI 1776375	Avanço físico Barragem Orós (CE): 26,61% . Foi dado ordem de serviço no dia 02 de julho do corrente ano. SEI 1831909	
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 10%	Obra em licitação. Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1632628	Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): Obra em licitação. Ajustes na planilha orçamentária do RDC 011-2023 para adequar inconsistências encontradas. SEI 1776375	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): Obra iniciada Ordem de Serviço assinada no dia 11/12/2024 SEI 1831909	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2024	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 10	Avanço físico no período: 13,84 % Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN). A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e os hidromecânicos. SEI 1632628	A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem da Ogiva do sangradouro e os hidromecânicos. SEI 1708103	Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN) A execução da barragem está em torno de 94%, faltando a concretagem do parâmetro de montante e os hidromecânicos. SEI 1776375	Avanço físico Barragem Passagem das Traíras (RN) A execução da barragem está em torno de 98%, faltando a concretagem do parâmetro de montante e os hidromecânicos. SEI 1831909	
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	50%	25% SEI 1638942	N/I	N/I	35% SEI 1837695	DA DGP

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
Entre 50 e 80% do previsto	
Até 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	
Não se aplica	N/A

(assinado eletronicamente)
Raphael Felipe de Araujo Lima
Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 12/02/2025, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1832722** e o código CRC **F46A61E3**.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.000181/2025-71

SEI nº 1832722