



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 29 de agosto de 2025

Relatório Gerencial nº 5/2025/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2025

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor. A cor de fundo de cada célula do resultado representa a análise de acordo com a legenda abaixo:

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	
De 50% a 80% do previsto	
Abaixo de 50% do previsto	
Não Informado ou não iniciado	N/I
Não se aplica	N/A

Objetivo estratégico: otimizar a gestão orçamentária, financeira e de transferências																																						
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado de Março		Unidades Envolvidas	Comentário / Observação																												
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual (acumulado)																														
1	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	61%	11,71%	12,81%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<table><tr><td>UG EXECUTORA</td><td>mar / 2025</td></tr><tr><td>CEST/PE</td><td>13,19%</td></tr><tr><td>CEST/PI</td><td>0,32%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DI</td><td>17,43%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DP</td><td>32,41%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DA</td><td>45,44%</td></tr><tr><td>CEST/CE</td><td>11,38%</td></tr><tr><td>CEST/RN</td><td>6,75%</td></tr><tr><td>CEST/PB</td><td>0,87%</td></tr><tr><td>CEST/AL</td><td>11,92%</td></tr><tr><td>CEST/SE</td><td>6,13%</td></tr><tr><td>CEST/BA</td><td>12,70%</td></tr><tr><td>CEST/MG</td><td>4,03%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>12,81%</td></tr></table> <div>1977326 1884903</div>	UG EXECUTORA	mar / 2025	CEST/PE	13,19%	CEST/PI	0,32%	ADM CENTRAL – DI	17,43%	ADM CENTRAL – DP	32,41%	ADM CENTRAL – DA	45,44%	CEST/CE	11,38%	CEST/RN	6,75%	CEST/PB	0,87%	CEST/AL	11,92%	CEST/SE	6,13%	CEST/BA	12,70%	CEST/MG	4,03%	TOTAL	12,81%
UG EXECUTORA	mar / 2025																																					
CEST/PE	13,19%																																					
CEST/PI	0,32%																																					
ADM CENTRAL – DI	17,43%																																					
ADM CENTRAL – DP	32,41%																																					
ADM CENTRAL – DA	45,44%																																					
CEST/CE	11,38%																																					
CEST/RN	6,75%																																					
CEST/PB	0,87%																																					
CEST/AL	11,92%																																					
CEST/SE	6,13%																																					
CEST/BA	12,70%																																					
CEST/MG	4,03%																																					
TOTAL	12,81%																																					

2	Taxa de execução dos restos a pagar não processados a liquidar (LOA+TED)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55%	9,17%	10,63%	DA/DI/ DP/ CPGE/ CEST's	<table><tr><td>UG EXECUTORA</td><td>mar / 2025</td></tr><tr><td>CEST/PE</td><td>13,19%</td></tr><tr><td>CEST/PI</td><td>0,32%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DI</td><td>15,93%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DP</td><td>30,52%</td></tr><tr><td>ADM CENTRAL – DA</td><td>45,38%</td></tr><tr><td>CEST/CE</td><td>10,31%</td></tr><tr><td>CEST/RN</td><td>31,07%</td></tr><tr><td>CEST/PB</td><td>3,49%</td></tr><tr><td>CEST/AL</td><td>9,64%</td></tr><tr><td>CEST/SE</td><td>4,27%</td></tr><tr><td>CEST/BA</td><td>4,72%</td></tr><tr><td>CEST/MG</td><td>4,03%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10,63%</td></tr></table> <div>1977326 1884903</div>	UG EXECUTORA	mar / 2025	CEST/PE	13,19%	CEST/PI	0,32%	ADM CENTRAL – DI	15,93%	ADM CENTRAL – DP	30,52%	ADM CENTRAL – DA	45,38%	CEST/CE	10,31%	CEST/RN	31,07%	CEST/PB	3,49%	CEST/AL	9,64%	CEST/SE	4,27%	CEST/BA	4,72%	CEST/MG	4,03%	TOTAL	10,63%
UG EXECUTORA	mar / 2025																																					
CEST/PE	13,19%																																					
CEST/PI	0,32%																																					
ADM CENTRAL – DI	15,93%																																					
ADM CENTRAL – DP	30,52%																																					
ADM CENTRAL – DA	45,38%																																					
CEST/CE	10,31%																																					
CEST/RN	31,07%																																					
CEST/PB	3,49%																																					
CEST/AL	9,64%																																					
CEST/SE	4,27%																																					
CEST/BA	4,72%																																					
CEST/MG	4,03%																																					
TOTAL	10,63%																																					
3	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	95%	16,25%	24,96%	CPGE/DPO	Devido à não aprovação da LOA, trata-se de despesa com duodécimos de despesas obrigatórias, de custeio administrativo e antecipação de recursos de investimento (PAC) 1978834 (*) - considera aumento do valor de dotação devido a antecipação de recursos de investimento (PAC)																												

Objetivo estratégico: aprimorar a disponibilidade, a qualidade, a integridade e a segurança de informações e dados											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
9	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento: (Resultado bom + ótimo / total de respostas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	99%	98,28%	97,31%	96,87%	STI	Relatório Avaliação de Chamados Mar_2025 (1998284) Pesquisa de Satisfação Março de 2025: Ótimo: 135 (90,60%); Bom: 10 (6,71%) Regular: 0 (0%); Ruim: 0 (0%); Péssimo: 4 (2,69%) Total: 149 (100%) Grau de satisfação: 97,31% Observação da unidade: a meta de 99% para este índice foi pactuada de forma equivocada. O STI está elaborando Nota Técnica para alteração da meta.
11	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período/Total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	100%	100%	100%	STI	Relatório de Incidentes de segurança Mar_2025 (1998289) Incidentes de segurança Março de 2025 tratados: 4 de um total de 4. (100%)

Objetivo estratégico: fortalecer a governança institucional											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		

13	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / Total de demandas atendidas) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	100%	97%	90%	92,5%	Ouvidoria	A Ouvidoria não conseguiu atingir a totalidade dos processos no prazo, devido à dificuldade de obtenção de retorno de 02 processos de responsabilidade da CEST-CE 2004075
14	Tempo Médio de Resposta da Ouvidoria	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficácia	Unidade	Mensal	12	25,3	30,6	27,95	Ouvidoria	A Ouvidoria teve um aumento no tempo médio de resposta devido a dificuldades de obtenção de informações relacionadas a 02 processos em tramitação na CEST-CE, mas manteve-se na média nacional da CGU 2004075
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior (acumulado)	Atual	Acumulado anual		
15	Publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	17	10	27	Comunicação Social	10 publicações no período 1974150

Objetivo estratégico: Transferir conhecimento e tecnologia na área de produção											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
22	Capacitação na área de aquicultura	Somatório de certificados emitidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	300	-	69	69	DP/DPA	Comprovante de capacitação do 1º trimestre: SEI n.º 1978431.

Objetivo estratégico: promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
23	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	-	1.892.000	1.892.000	DP/DPA	Comprovante de produção de alevinos do 1º trimestre: SEI n.º 1978442.
24	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	10.000.000	-	4.158.210	4.158.210	DP/DPA	Comprovante de distribuição de alevinos do 1º trimestre: SEI n.º 1978472.

Objetivos estratégicos: implantar sistemas simplificados de abastecimento / promover o desenvolvimento sustentável do semiárido											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Jan, Fev e Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
25	Perfuração de poços	Somatório de Poços Perfurado	Eficácia	Unidade	Trimestral	500	-	N/I		DI/CEST's	Não informado
26	Instalação de Poços	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	400	-	104	104	DI/CEST's	Demandas coletadas por meio das cargas: 11ª/2024; 1ª/2025; 2ª/2025; 3ª/2025; 4ª/2025; e 5ª/2025. 2016630

Objetivos estratégicos: realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica / construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Trimestre Anterior	Atual	Acumulado anual		
35	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras /percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	75%	-	0%	0%	DI	Obra da Barragem fronteiras está paralisada

Objetivos estratégicos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios											
N	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	Resultado Março			Unidades Envolvidas	Comentário / Observação
						2025	Mês Anterior	Atual	Média anual		
42	Grau de Monitoramento dos Reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	50%	47,50%	38,43%	45,23%	DI	Total de reservatórios: 320 Inserção de dados: 123 Resultado: 38,43% 2016537

PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025 – 2028
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo / descrição	Principais Entregas (% Descrição) 2025	1º trimestre		Unidades Responsáveis
					Situação	Observações	
1	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico total da obra: 75% Situação inicial: 71,89%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 71,89%	Aguardando recursos da ordem de 20 milhões, visando a conclusão da estação de bombas principal. 2003023	DI
2	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico total da obra: 70% Situação inicial: 57,87%	Avanço físico da obra no período: 0% Avanço físico total da obra: 57,87%	Valor referente até a última medição disponível (maio/2024) da obra da barragem fronteiras. 2003023	
				Desapropriação de lotes: 300 unidades	Lotes desapropriados: 0	ATIVIDADE NÃO INICIADA 2003023	
				Construção do Reassentamento: Avanço físico total da obra: 10% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 0%	Em fase de licitação 2003023	
3	Construção da Barragem Oiticica (RN)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 99,52%	Avanço físico no período: 0,03% Avanço físico total da obra: 99,55%	OBRAS ACESSÓRIAS EM ANDAMENTO 2003023	
5	Adução Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 79,94%	Avanço físico no período: 0,42% Avanço físico total da obra: 80,36%	TRECHO TEIXEIRA A BREJINHO 1895570 1885688 1960533 2003023	

6	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Barragem Entremontes (PE): Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 48,66%	Avanço físico no período: 1,32% Avanço físico total da obra: 49,98%	1930722 2003023
7				Barragem Quixabinha (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 86,36	Avanço físico no período: 4,64% Avanço físico total da obra: 91,00%	1924970 2003023
8				Lagoa do Arroz (PB): Avanço físico total da obra: 5% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 0%	EM FASE FINAL DE LICITAÇÃO 2003023
9				Barragem Prazeres (CE): Avanço físico total da obra: 100% Situação inicial: 70,82%	Avanço físico no período: 5,04% Avanço físico total da obra: 75,86%	OBRA EM ESTÁGIO AVANÇADO 1931538 2003023
10				Barragem Orós (CE): Avanço físico total da obra: 85% Situação inicial: 24,38%	Avanço físico no período: 20,6% Avanço físico total da obra: 44,98%	OBRA EM ANDAMENTO 1912157 2003023
11				Barragem Pau dos Ferros (RN): Avanço físico total da obra: 65% Situação inicial: 0%	Avanço físico no período: 18,61% Avanço físico total da obra: 18,61%	OBRA EM ANDAMENTO 1889864 2003023
12				Barragem São Jose (PB): Avanço físico total da obra: 90% Situação inicial: 20%	Avanço físico no período: 0% Avanço físico total da obra: 20%	OBRA PARALISADA 2003023
13				Barragem Chapéu (PE): Avanço físico total da obra: 80% Situação inicial: 29,54%	Avanço físico no período: 1,35% Avanço físico total da obra: 30,89%	OBRA EM ANDAMENTO 1916540 2003023
14	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Planos a serem elaborados: 09	Planos elaborados: 09	FINALIZADAS 4 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 20/2022 FINALIZADAS 5 BARRAGENS DO CONTRATO Nº 19/2022 2003023
15	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Barragens a serem recuperadas: 08	Barragens recuperadas: 06	BARRAGENS DO PROSB LOTE VI FORAM CONCLUÍDAS 2003023
16	Execução de Obras de	Pavimentação	Qualificar a Infraestrutura e a Logística Urbana	Área a ser executada: 1.500.000 m2	Área executada: 16.000m²	OBRAS EM ANDAMENTO 2003023

	Qualificação Viária		e Rural para o Escoamento da Produção				
17	Cessão de Equipamentos	Equipamentos Pesados e Agrícolas	Promover a Mecanização e Modernização da Produção Visando o Desenvolvimento Regional	500 Equipamentos	Equipamentos cedidos: 150	2003023	
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	15%	7,5%	Implementação do Sistema PETRVS e sincronização com os dados do SIAPE 2020102	DA/DGP

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico**, em 04/11/2025, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1975611** e o código CRC **4140992A**.