



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Fortaleza, 24 de março de 2025

Relatório Gerencial nº 2/2025/DG/CPGE/DGE/PE

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2021-2024

OS RESULTADOS DOS INDICADORES FORAM AGRUPADOS POR OBJETIVOS E MACROPROCESSOS DEFINIDOS NA CADEIA DE VALOR. AS CORES DE FUNDO NAS CÉLULAS DOS RESULTADOS ESTÃO REPRESENTADAS DE ACORDO COM A LEGENDA AO FINAL DO RELATÓRIO.

INDICADORES

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências. Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências											
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual(%)	Mensal	96%	95,19%	96%	98,45%	96%	99,04%
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação orçamentária das emendas) x 100	Eficiência	Percentual(%)	Anual	95,00%	99,34%	95,00%	99,34%	95,00%	99,94%
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento disponível] x 100	Eficiência	Percentual(%)	Anual	30,00%	34,94%	30,00%	34,94%	30,00%	37,90%
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual(%)	Anual	30,00%	29,47%	30,00%	29,47%	30,00%	31,92%
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	[Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias) / dotação orçamentária atualizada] x 100	Eficácia	Percentual(%)	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes / quantidade total de convênios apresentados) x 100	Eficiência	Percentual(%)	Anual	50%	100%	60%	0%	70%	0%
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual(%)	Mensal	55%	56%	57%	69,21%	59%	52,85%

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
8	Taxa de execução dos restos a pagar não processados a liquidar (LOA+TED)	[1 - (Saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar LOA DNOCS e TED recebido na inscrição)] x 100	Eficiência	Percentual(%)	Mensal	65%	49,53%	67%	63,61%	69%	48,98%

**Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
9	Índice de Governança e Gestão de TI	IgovTI = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bianual	30%	45,6%	N/A	N/A	45%	N/I Não foi realizado levantamento pelo TCU
10	Grau de Investimento em TI	(Total do Orçamento empenhado em TI / Valor Total Empenhado exceto despesas obrigatórias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	0,7%	0,73%	0,9%	1,1%	0,9%	1,05%
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento: (Resultado bom e ótimo / total de respostas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	96%	99%	97%	99%	97%	100%
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de Ações do PDTIC implementadas no ano / Número total de Ações) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33%	28%	33%	34%-	33%	66,66%
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / Total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80%	100%	80%	100%	80%	100%

**Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública
Objetivo: Assegurar a logística institucional**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / Total de Licitações publicadas no período) x 100	(Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital / Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	35%	0% Não houve impugnação	30%	N/I	25%	0% Não houve impugnação
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e Artefatos que os compõem	(Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos/ Total de Licitações publicadas no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Quadrimestral	35%	0% Não houve impugnação	30%	N/I	25%	10,34%
16	Inventários de Bens Móveis e Imóveis	Somatório de Inventários de Bens Móveis e Imóveis por Unidade Gerencial (UG)	Eficácia	Unidade	Anual	4	1	3	3	3	3

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
17	Alienação de bens moveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens moveis inservíveis	Eficiência	Unidade	Anual	1	2	1	2	1	3

**Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
18	Índice de mapeamento de competência	(Total de competências mapeadas / total de competência a serem mapeadas) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	0%	0%	Cancelado	N/A	N/A	N/A
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / Quantidade de servidores no exercício) X 100 Capacitação = apenas organizadas pelo NDP	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30%	6,48%	20%	13%	40%	35,68%
20	Nível de Satisfação do Servidor	Pesquisa de clima Organizacional	Eficiência	Percentual (%)	Anual	0,50%	N/I	0,60%	N/I	0,65%	N/I
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Número de Ações do Plano implementadas no ano / Número de Ações do Plano previstas para o ano) X 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	30%	33,33%	30%	53,84%	50%	72,72%

**Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
22	Índice de Transparência	Resultado indicado pela CGU (Painel LAI)	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30,6%	39,4%	80%	22,4%	100%	46%
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / Total de demandas atendidas) X 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	92%	83,14%	100%	96,12%	100%	99,31%
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período (em dias)	Eficiência	Unidade	Mensal	N/A	N/A	18	12,47	18	12,04
25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27%	0% Ausência de recursos no período do	10	N/I	Cancelado	N/A

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100%*	100%*	100	119	100	205

**Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
27	Taxa de Transformação Digital dos Serviços	(nº de Serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	40%	100%	60%	100%	80%	N/I A gestão não indicou os serviços digitais a serem transformados no ano de 2023

**Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Fortalecer a governança institucional**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
28	iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	iGG = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	30%	43,9%	N/A	N/A	42%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
29	iGovPub (índice de governança pública)	iGovPub = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	24%	56%	N/A	N/A	33,6%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
30	iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	iGovPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	22%	44%	N/A	N/A	30,8%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
31	iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	iGestPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	22%	25%	N/A	N/A	30,8%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
32	iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	iGovContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	34%	40,2%	N/A	N/A	47,6%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
33	iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	iGestContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	6%	59%	N/A	N/A	8,4%	N/I Não houve a pesquisa do TCU
34	Índice de serviços de auditoria realizados	(Quantidade de serviços de auditoria realizados / quantidade de serviços de auditoria planejados e extraordinários) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
35	Índice de capacitação da equipe de Auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h (ano)/ Total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) X 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	90%	80%	100%	80%	100%	100%
37	Nº de processos de correção finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correção finalizados	Eficácia	Unidade	Anual	3	23	13	23	15	9

**Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Otimizar os processos de trabalho**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	2	2	2	2	2	2
39	Quantidade de macroprocessos implantados	Somatório de macroprocessos implantados	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1	1	1	1

**Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	20	77	100	904	250	259

**Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	70	N/I	535	1362	535	416
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	65	N/I	226	614	226	401

**Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
43	Grau de Monitoramento dos Reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70%	68,02%	70%	55,62%	70%	44,37%

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas											
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
44	Grau de Recuperação das Infraestruturas Hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	40%	86,67%	60%	37,50%	70%	50%

**Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
45	Produção de Alevinos	Somatório do número de alevinos produzidos	Eficácia	Unidade	Trimestral	11.000.000	12.500.000	13.000.000	14.217.458	15.000.000	16.541.775
46	Distribuição de Alevinos	Somatório do número de alevinos distribuídos	Eficácia	Unidade	Trimestral	9.900.000	11.632.562	11.700.000	12.924.962	13.500.000	15.067.993

**Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras /percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70%	N/I Barragem Fronteiras teve a Ordem de Serviço emitida em 22/12/2021. não tendo havido tempo hábil para a realização da primeira medição.	35%	79,44%	70%	93,78%

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento; Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências.
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação Realizar aproveitamento hidrogrícola e aquícola											
Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
48	Rentabilidade da área (**)	Valor Bruto da Produção / Área Irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	6.000	10.540,08	6.500	1.399,13	7.000	14.963,45
49	Índice de Geração de Empregos Diretos (**)	Número de Empregos Gerados / Área Irrigável	Eficiência	Unidade/ha	Semestral	0,45	0,67	0,5	0,43	0,55	8,05
50	Eficiência Operacional(**)	(Volume de Água Fornecido / Volume de Água Captado) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	68%	66,92%	70%	86,51%	72%	90,59%
51	Rentabilidade da água(**)	Valor Bruto da Produção / Volume de Água Fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,7	1,49	1,6	3,64	1,5	2,53
52	Autossuficiência Financeira(**)	(Receitas Geradas pelos Distritos / Orçamento Operacional) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	80%	74,45%	81%	64,18%	84%	14,91%
53	Inadimplência nas Tarifas(**)	[1-(Total da Tarifa K2 Recebida / Total da Tarifa K2 Emitida)] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	10%	1,32%	10%	93,52%	9%	-5,02%
54	Uso do Solo (**)	(Área Cultivada / Área Irrigável) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	37%	66%	38%	61,04%	40%	62,77%
55	Manutenção da Infraestrutura de Irrigação de Uso Comum (**)	(Total das Despesas de Manutenção / Orçamento Operacional para Manutenção) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	79%	52,30%	82%	75,02%	84%	39,84%

(**) Apenas projetos com contratos de cessão em vigor

Objetivo: Efetuar Monitoramento Hidrológico e a segurança hidráulica dos reservatórios construídos

Nº	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Unidade de medida	Periodicidade	2021		2022		2023	
						Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
56	Percentual de Barragens inspecionadas	(número de ISR realizada / número de ISR total previstas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	100%	53,74%	100%	37,30%	100%	40,29%

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Id	Nome	Tipode Projeto	Objetivo	Principais entregas						
				(%) Descrição						
				2021		2022		2023		Meta
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	
1	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE), 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 4.168 ha	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 11%	Projetos adiados para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Cancelado
2	Projeto de Irrigação Araras Norte (CE), 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 1.619 ha	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 15%		Cancelado
3	Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi-RN		Ampliação da área irrigada em 3.000 ha	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 25%		Cancelado

Id	Nome	Obras de Irrigação Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas					21	
				(%) Descrição						
				2021		2022		2023		
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta		Realizado
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico da obra: 2,18%	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico da obra: 3,26%	Avanço físico da obra: 10,5%	Avanço físico da obra: 1,12%	Avanço físico da obra: 1%
5	Projeto de Irrigação Platôs de Guadalupe-PI, 2ª etapa		Ampliação da área irrigada em 10.595 ha	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 30%	N/I As obras não foram iniciadas	Cancelado
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra 10%	0%	Avanço físico da obra 10%	18,7%	Avanço físico da obra: 35%	23%	Avanço físico da obra: 15%
				Desapropriação 30% dos lotes a serem desapropriados	2,26%	Desapropriação 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação de 45,01% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	N/I Aguardando emissão de novo decreto	Desapropriação de 10% dos lotes a serem desapropriados
				Conclusão do projeto de obra complementar Variante Ferroviária	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.	Conclusão do projeto de obra complementar Variante Ferroviária	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão*.	Obra complementar Variante Ferroviária. Avanço físico: 3%	Aguardando aprovação dos projetos pelos entes competentes	Obra complementar Variante Ferroviária. Avanço físico: 2%
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia*	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando celebração de acordo de cooperação com o DNIT para análise e aprovação	Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia*	Os produtos foram entregues e enviados ao DNIT para análise com vistas à aprovação. *OBS.: A execução física dessa obra somente pode ser verificada após a conclusão do projeto	Intervenções em Rodovias BR - 404 e BR-222 - Avanço físico: 10%	*OBS.: A execução física dessa obra somente pode ser verificada após a conclusão do projeto	Intervenções em Rodovias BR - 404 e BR-222 - Avanço físico: 5%
				N/A	N/A	Construção do Reassentamento: 20% das obras	As obras de reassentamento não foram iniciadas	Construção do Reassentamento: 50% das obras		Construção do Reassentamento: 5% das obras
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 8%	6,8%	Avanço físico da obra: 8%	1,6	Avanço físico da obra: 8%	5% (Valor previsto em LOA/2023 menor que o necessário para as ações previstas).	Avanço físico da obra: 5%
8	Construção da Barragem Congonhas (MG)		Ampliação da capacidade de acumulação em 576.000.000 m³	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 30%		Cancelado
									Projetos adiados para	

Id	Nome	Tipode Projeto	Objetivo	Principais entregas					2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023 Realizado	2023	2021
				(%) Descrição							
				2021		2022		2023			
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta			
9	Construção da Barragem Berizal (MG)		Ampliação da capacidade de acumulação em 339.400.000 m³	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 30%		Cancelado	
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Atualizar 100% do projeto existente	60% do projeto atualizado	Atualizar 100% do projeto existente	Projeto 100% atualizado	N/A	N/A	N/A	
11	Construção da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 50%	Projeto adiado para 2024 em virtude de não ter sido alocado recurso em LOA/2023	Avanço físico da obra: 5%	
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação deadutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 5%	7,28%	Avanço físico da obra: 10%	1,91%	Avanço físico da obra: 13%	3,84% (Necessita suplementação orçamentária)	Avanço físico da obra: 6%	
13	Ramal Piancó (PB)		Abastecimento de água	N/A	N/A	N/A	N/A	Avanço físico da obra: 40%	As obras não foram iniciadas	Cancelado	
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Conclusão das obras da Barragem Poções (PB)	100% Barragem concluída	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Conclusão das Obras Barragem São Gonçalo (PB)	91,51%	Conclusão das Obras Barragem São Gonçalo (PB)	100% Obra Concluída em agosto/2022	N/A	N/A	N/A	
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 30%	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 20,89%	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 79,11%	34,95%	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 50%	21,18%	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 15%	
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 20%	30,21%	Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 69,79%	48,62%	Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 20%	21,07%	Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 5%	
				N/A	N/A	Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas	Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	Em preparação da licitação	Avanço físico Barragem Entremontes (CE): 50%	
				N/A	N/A	Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%		Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%			
				N/A	N/A	Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%		Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%			
				N/A	N/A	Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%		Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%			
				N/A	N/A	Avanço físico Barragem Orós (CE): 50%		Avanço físico Barragem Orós (CE) 10%		Obra em licitação	Avanço físico Barragem Orós (CE): 30%
N/A	N/A	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	Em preparação da licitação	Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 10%						

Id	Nome	Tipode Projeto	Objetivo	Principais entregas						
				(%) Descrição						
				2021		2022		2023		21
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens a serem recuperadas: 32	41	Número de Barragens a serem recuperadas: 15	11	Número de Barragens a serem recuperadas: 35	1	Número de Barragens a serem recuperadas: 10
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	0%	0%	20%	20%	30%	30%	50%
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)		Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	40%	50%	40%	50% Projeto Concluído	N/A	N/A	N/A
20	Implementação da utilização do SIADS		Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	40%	50%	40%	50% Projeto Concluído	N/A	N/A	N/A
21	Implantação do Almoxarifado Virtual		Implantar o Almoxarifado Virtual na Administração Central	100%	0%	100%	100% Projeto Concluído	N/A	N/A	N/A
22	Adesão ao TaxiGov		Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	100%	0%	100%	100% Projeto Concluído	N/A	N/A	N/A
23	Implantação do Barramento do PEN		Implantar o Barramento no SEI/DNOCS	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Integração com o Portal do Protocolo Integrado		Integrar com o Portal do Protocolo Integrado	100	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	N/A	N/A	Avanço físico: 25%	N/I	Avanço físico: 50%		Cancelado
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	N/A	N/A	Avanço físico: 25%	N/I	Avanço físico: 50%		Cancelado
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	N/A	N/A	Avanço físico: 25%	N/I	Avanço físico: 50%		Cancelado

Id	Nome	Tipode Projeto	Objetivo	Principais entregas					Realizado	Meta
				(%) Descrição						
				2021		2022		2023		
				Meta	Realizado	Meta	Realizado	Meta		
28	Projeto de cultivo do Filhote (<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	5	0	5	N/I	45	Os projetos estão condicionados a um orçamento mais robusto, à consecução de parcerias e à contratação de quadro técnico. Nenhum destes fatores aconteceu para que se pudesse realizar o referido projeto. Além disso, a Adutora Jaibaras, necessita de gestões da CEST-CE.	Cancelado
29	Reprodução do Pitu brasileiro (<i>Macrobrachium carcinus</i>)	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	5	0	5	N/I	35		Cancelado
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	N/A	N/A	45	N/I	35		Cancelado
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	N/A	N/A	45	N/I	35		Cancelado
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	5	30	5	N/I	35		Cancelado
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	N/A	N/A	45	N/I	35		Cancelado
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	50	73	55	N/I	60	A Diretoria de Produção informou não ter acesso às informações referentes a este indicador desde o lançamento da Resolução DC nº 17, de 17/01/2023, bem como a Portaria nº 25 DG, que delega competência aos Coordenadores Estaduais.	Cancelado
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	N/A	N/A	Seminário a ser realizado: 1	0	Seminário a ser realizado: 1	0	Cancelado

Resultado	Legenda
Acima de 80% do previsto	

Entre 50 e 80% do previsto	Amarelo
Até 50% do previsto	Vermelho
Não Informado ou não iniciado	Laranja
Não se aplica	N/A

(assinado eletronicamente)

Raphael Felipe de Araujo Lima

Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico



Documento assinado eletronicamente por **Raphael Felipe de Araujo Lima**, Chefe do Serviço de Planejamento e Monitoramento Estratégico, em 24/03/2025, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1874253** e o código CRC **B9962302**.

Avenida Duque de Caxias, 1700, Edifício Arrojado Lisboa - Bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60035-111 - <https://www.gov.br/dnocs>
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 59400.000213/2025-38

SEI nº 1874253