

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87		51.425,17	87,65%	PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	7.091.279,40	1.341.872,55	139.743,75	58,38%	PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.499.900,00					EM ANDAMENTO
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM CASTANHÃO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44		91.784,44	100,00%	CONCLUÍDO
CE	ADM CENTRAL	05/2020	59400.003186/2019-15	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOCS SEDE.	FORTALEZA	-	29/07/20	-	-	117.358,89					ENCERRADO
CE	ADM CENTRAL	26/2019	59400.002641/2019-57	REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA	FORTALEZA	-	16/10/19	26/11/19	09/03/21	74.646,00	36.086,28		11.022,28	48,34%	ENCERRADO
CE	ADM CENTRAL	30/2019	59400.005059/2019-42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROSB LOTE 2 AMANARI – MARANGUAPE, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TEJUQUÇA EM TEJUQUÇA, BARRAGEM SÃO MATEUS EM CANIDÉ, BARRAGEM POMPEU SOBRINHO EM CHORÓ, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUIXERABOIM, BARRAGEM PATU EM SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIACHO DO SANGUE EM SOLONÓPOLIS (CE)	DIVERSOS	-	22/10/18	14/02/20	-	1.863.862,42	1.777.608,69		414.971,01	95,37%	PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE- (CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	09/2020	59400.003073/2019-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORÓ Nº 1290 CENTRO, FORTALEZA-CE	FORTALEZA	-	16/09/20	15/12/20	15/02/21	55.844,08					PARALISADO
CE	ADM CENTRAL	13/2020	59400.001392/2019-82	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ANEXO DO EDIFÍCIO/DNOCS SEDE (CE)	FORTALEZA	-	27/10/20	14/12/20	14/02/21	135.630,00	67.390,35		67.390,35	50,00%	CONCLUÍDO
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVÇÃO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00	99.052,65		99.052,65	3,21%	EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	01/2017	59400.000399/2016-34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POÇÕES(PB)	MONTEIRO	33.433	27/01/17	30/01/17	08/02/21	21.406.985,97	19.339.573,29	1.538.114,94	130.396,62	100,00%	CONCLUÍDO
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAÍBA-PB	SOUSA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	23.101.985,58	2.226.854,58	107.832,61	88,76%	EM ANDAMENTO
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇÕES E BOQUEIRÃO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21							
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAÍBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	97.396.995,87	63.808.343,77	8.596.082,79	198.776,80	65,50%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEÚ, (PE)	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	187.132.893,22	135.614.419,30	14.805.370,36	426.813,24	72,47	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53					EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	23.703.031,46	878.040,38		878.040,38	15,77%	EM ANDAMENTO
PE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAÍBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71					EM ANDAMENTO
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA, (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.608.433,67	828.593,57	79.740,38	97,55%	EM ANDAMENTO
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	77.896.639,94	51.996.773,84	62.156.655,24	73.925,48	66,75%	EM ANDAMENTO
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	11.166.281,00					EM ANDAMENTO
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIRAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/21	970.000,00					EM ANDAMENTO
VAR	ADM CENTRAL	50/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	18/05/11	13/12/18	15/12/21	134.163,96	45.000,00		27.000,00	33,54%	PARALISADO
VAR	ADM CENTRAL	51/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	105.304,38		24.765,68	74,95%	PARALISADO
VAR	ADM CENTRAL	52/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	120.631,22		19.976,48	85,86%	PARALISADO
VAR	ADM CENTRAL	53/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	16/12/21	140.496,00	114.120,12		19.986,44	81,23%	PARALISADO
VAR	ADM CENTRAL	54/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	17/12/21	140.496,00	93.511,20		19.787,96	66,56%	PARALISADO
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-		17/01/12	-						EM ANDAMENTO
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Itapajé Itaitira Arneiroz	573 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 291.887,19	15,00%	EM ANDAMENTO
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Jaguaretama Parambu Várzea Alegre	250 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 292.344,01	30,00%	EM ANDAMENTO
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Aracoiaba Irauçuba	165 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00		R\$ 173.728,87	40,00%	EM ANDAMENTO

CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE800114 2019NE800115 2019NE800116	59402.003992/2019-65	Montagem e Instalação de Poços Públicos Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Massapê Viçosa do Ceará Paraipaba	165 famílias	09/06/20	30/06/20	30/06/21	R\$ 1.980.640,00	R\$ 1.980.640,00	R\$ 272.527,47	55,00%	EM ANDAMENTO
SE	CEST-SE	03/2020	59400.008733/2019-41	AGUADAS			fev-20	fev-20	fev-21	1.049.565,88		NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO
SE	CEST-SE	04/2020	59400.008733/2019-41	POÇOS ARTESIANOS			fev-20	mar-20	mar-21	1.946.947,38		NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO
AL														EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	12/2020 DNOCS/CEST-BA	59400.005174/2019-17	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng. Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Rio de Contas - BA	53.000	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 2.510.554,49	R\$ 2.499.045,81	R\$ 11.508,68	100,00%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	14/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001432/2018-75	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagé - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Anagé e Caraiabas - BA	20.000	20/05/2020	10/6/2020	11/2/2021	R\$ 2.834.989,13	R\$ 2.820.803,17	R\$ 14.185,95	100,00%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	13/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001380/2018-37	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro	Ibiassucê - BA	1.000	24/04/2020	7/5/2020	21/2/2021	R\$ 3.287.600,55	R\$ 3.169.359,88	R\$ 97.541,22	99,37%	CONCLUÍDA
BA	CEST-BA	10/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001379/2018-11	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Cariacá (Açude da Tapera) - Maciço e sangradouro	Monte Santo - BA	800	22/04/2020	7/5/2020	7/1/2021	R\$ 4.779.772,45	R\$ 4.731.512,79	R\$ 820.561,97	98,00%	PARALISADA
BA	CEST-BA	09/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000986/2019-36	Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Eng. Rômulo Campos (Açude Público Jacurici), Quicê, Sohen, Araci, Serrote, Adustina e Andorinha II	Itiúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha	27.500	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 1.500.195,45	R\$ 1.117.222,97	R\$ 68.423,51	79,03%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	08/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000987/2019-81	Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocorobó, Tapera, Riacho da Onça, Monteiro, Genipapo, Riacho do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães.	Canudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordestina; Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba.	55100	29/04/2020	7/5/2020	7/4/2021	R\$ 2.933.528,90	R\$ 510.786,53	R\$ 176.829,84	23,44%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	07/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001057/2018-63	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1648	5/12/2019	7/2/2020	7/1/2021	R\$ 4.446.111,08	R\$ 4.031.859,71	R\$ 262.463,74	96,59%	CONCLUÍDO
BA	CEST-BA	09/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	2040	2/12/2019	5/12/2019	26/5/2021	R\$ 6.047.287,10	R\$ 5.179.791,80	R\$ 36.915,46	86,27%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	04/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	750	13/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 6.358.725,81	R\$ 2.936.998,21	R\$ 586.736,39	55,42%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	05/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	3232	12/3/2020	16/3/2020	13/3/2021	R\$ 11.385.230,44	R\$ 3.160.163,28	R\$ 1.034.142,97	36,84%	EM ANDAMENTO
BA	CEST-BA	10/2019 DNOCS/CEST-BA	59404.001246/2019-17	Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	280	17/12/2019	18/12/2020	30/6/2021	R\$ 325.148,95	R\$ 325.066,25	R\$ 325.066,25	100,00%	CONCLUÍDO
BA	CEST-BA	28/2020 DNOCS/CEST-BA	59404.000433/2020-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1670	10/12/2020	20/1/2021	10/12/2021	R\$ 3.809.468,08		R\$ 255.500,95	6,71%	EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Coração de Jesus	500	nov-19			109.852,51	109.852,51			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Padre Paraíso	110	nov-19			80.322,94	80.322,94			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Pai Pedro	250	nov-19			140.650,10	140.650,10			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Porteirinha	700	nov-19			287.511,14	287.511,14			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Mamonas	225	nov-19			104.381,50	104.381,50			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Taiobeiras	80	nov-19			144.376,81	144.376,81			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Lassance	95	nov-19			73.661,32	73.661,32			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Montalvânia	250	nov-19			170.833,39	170.833,39			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Carbonita	120	nov-19			77.012,52	77.012,52			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Turmalina	120	nov-19			36.525,52	36.525,52			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Leme do Prado	200	nov-19			40.390,22	40.390,22			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Chapada do Norte	115	nov-19			40.042,88	40.042,88			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Uruçuaia	100	nov-19			35.950,37	35.950,37			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Veredinha	110	nov-19			70.038,31	70.038,31			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	Pai Pedro	150	nov-19			82.959,55	82.959,55			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Buritzeiro	80	nov-19			43.967,57	43.967,57			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Berzal	135	nov-19			63.792,21	63.792,21			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Indaíabira	90	nov-19			40.398,65	40.398,65			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Itacarambi	130	nov-19			110.984,46	110.984,46			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Januária	900	nov-19			261.609,93	261.609,93			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Manga	600	nov-19			117.340,08	117.340,08			EM ANDAMENTO
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Vargem G. do R. Pardo	150	nov-19			115.189,97	115.189,97			EM ANDAMENTO
PE	CEST-PE	02/2020	59403.001011/2019-36	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	Diversos	1350	fev-20	mar-20	fev-21	1.484.810,46	858.602,98	322.184,49	79,56%	EM ANDAMENTO
PB	CEST-PB	5/2019	59412.000388/2017-04	RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS: SOLEDADE, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II.	Soledade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel.	170 mil	dez-19	dez-19	jul-21	930.791,84	420.216,06	57.901,29	55,00%	EM ANDAMENTO
PI	CEST-PI	08/2019	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITINOS	Beneditinos PI	10473	jan-20	jul-20	dez-20	432.714,29	432.714,29	133.140,45	100	CONCLUÍDO
PI	CEST-PI	02/2020	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAJÁS	Piripiri- PI	63000	fev-20	mar-20	dez-20	223.794,32	223.794,32	34.994,58	100	CONCLUÍDO
PI	CEST-PI	03/2020	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM JOANA	Pedro II-PI	38700	fev-20	mar-20	dez-20	511.441,91	225.315,38	65.322,57	44,05	EM ANDAMENTO
PI	CEST-PI	04/2020	59401.001672/2019-81	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAUS	São Julião -PI	6371	fev-20	fev-20	jun-20	389.507,05	358.676,54	358.676,54	100	CONCLUÍDO
PI	CEST-PI	05/2020	59401.001672/2019-81	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ALDEIAS	São Raimundo Nonato-PI	34877	fev-20	fev-20	jun-20	97.511,63	97.450,13	16.005,04	100	CONCLUÍDO
PI	CEST-PI	06/2019	59401.002025/2019-96	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CALDEIRÃO	Piripiri- PI	63000	dez-19	mar-20	dez-20	1.328.336,22	631.273,54	90.489,66	47,52	EM ANDAMENTO
MA	CEST-PI	04/2019	59401.002096/2019-99	RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA DA BARRAGEM PERICUMÃ	Pinheiro -MA	82990	nov-19	nov-19	mar-21	3.125.558,41	760.040,21	270.086,85	24,31	EM ANDAMENTO
PI	CEST-PI	02/19 - Pregão	59401.001750/2019-47	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.500 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA PARA 5.000 MIL FAMÍLIAS.	Vários Municípios	25000	dez-19	jan-20	dez-20	10.000.000,00	8.478.438,39	349.440,00	84,78	EM ANDAMENTO
RN	CEST-RN	01/2019 - DNOCS/CEST-RN	59411.000887/2018-84	RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARÉ DE ESTIVAS	EXTREMOZ	30.000	mai-19	mai-19	set-20	1.870.908,26	1.867.172,92	172.672,04	100%	CONCLUÍDA
RN	CEST-RN	Contrato 03/2018-DNOCS/CEST-RN	59411.000029/2017-59	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU	JUCURUTU	18.000	set-18	set-18	mai-20	1.608.509,43	1.605.967,53	209.607,69	100%	CONCLUÍDA
RN	CEST-RN	06/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CURRAIS NOVOS	CURRAIS NOVOS	45.000	abr-20	abr-20	nov-20	374.231,98	367.577,25	367.577,25	100%	CONCLUÍDA
RN	CEST-RN	06/2020 - CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADO	CURRAIS NOVOS	45.000	abr-20	abr-20	nov-20	274.989,13	274.989,13	52.995,90	100%	CONCLUÍDA
RN	CEST-RN	CONTRATO 05/2020-DNOCS/CEST-RN	59411.000686/2018-87	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA TOMADA DE ÁGUA DO AÇUDE JAPI II	SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	10.000	abr-20	abr-20	dez-20	928.723,26	928.722,51	191.607,04	100%	CONCLUÍDA
RN	CEST-RN	CONTRATO 01/2020-DNOCS/CEST-RN	59411.001566/2019-88	SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	45.000	jan-20	jan-20	-	5.000.000,00	1.198.802,39	211.140,41	24,00%	EM ANDAMENTO