

UF	UG	Nº do Contrato	Nº do Processo / SEI	Objeto	Município	População beneficiada (HAB.)	Data de Assinatura	Data de início da Obra	Data prevista para conclusão	Valor do Contrato + Aditivos (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Pago de Reajuste (R\$)	Valor da última medição (R\$)	Avanço Físico	Situação	Se PARALISADO, qual o motivo
PE	ADM CENTRAL	03/2014	59400.004272/2013-41	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTORA DO PAJEÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	09/04/14	02/06/14	02/12/21	97.396.995,87	63.808.343,77	8.596.082,79	333.063,70	64,69	EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2014	59400.004863/2013-19	AQUISIÇÃO DE TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS EM FERRO FUNDIDO OU AÇO CARBONO, INCLUINDO SUPERVISÃO DA MONTAGEM E TREINAMENTO, PARA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ADUTORA PAJEÚ, (PE)	DIVERSOS	-	08/04/14	22/04/14	01/11/22	187.132.893,22	135.614.419,30	14.805.370,36	426.813,24	72,47	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	23/2019	59400.004038/2014-03	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL – PBA DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS	CRATEÚS	75.159	04/10/19	15/10/19	-	692.800,00	607.227,87		51.425,17	87,65%	PARALISADO	Aguardando análise da SEMACE
CE	ADM CENTRAL	31/2014	59400.005079/2012-47	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS, NO MUNICÍPIO DE CRATEÚS, (CE)	CRATEÚS	75.159	15/10/16	16/10/14	-	12.146.879,41	7.091.279,40	1.341.872,55	139.743,75	58,38%	PARALISADO	Aguardando início das obras da BAR Fronteiras
CE	ADM CENTRAL	08/2020	59400.001289/2020-76	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO, AJUSTES E PROJETO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BARRAGEM DE JUCAZINHO EM SURUBIM E CUMARU-PE	SURUBIM E CUMARU	75.839	21/08/20	14/09/20	14/11/21	1.499.900,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	07/2020	59400.004910/2019-10	SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO (CE)	JAGUARIBARA	2.500.000	20/08/20	19/10/20	19/01/21	108.799,00	91.784,44		91.784,44	100,00%	CONCLUÍDO	
CE	ADM CENTRAL	06/2020	59400.003404/2018-22	RECUPERAÇÃO ADM. DO AÇUDE CEDRO	QUIXADÁ	88.321	14/02/21	01/10/20	22/02/21	205.106,86	89.705,24		89.705,24	43,74%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	05/2020	59400.003186/2019-15	RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DE SUPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PINTURA GERAL DE 12 MASTOS LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DO DNOCS SEDE.	FORTALEZA	-	29/07/20	-	-	117.358,89					A INICIAR	Aguardando definição quanto a remoção dos aparelhos de ar condicionado
CE	ADM CENTRAL	26/2019	59400.002641/2019-57	REMOÇÃO DOS BRISES DA FACHADA	FORTALEZA	-	16/10/19	26/11/19	09/03/21	74.646,00	36.086,28		11.022,28	48,34%	PARALISADO	Pedido de rescisão pela empresa
PB	ADM CENTRAL	01/2017	59400.000399/2016-34	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM POÇÕES(PB)	MONTEIRO	33.433	27/01/17	30/01/17	08/02/21	21.406.985,97	19.339.573,29	1.538.114,94	130.396,62	100,00%	CONCLUÍDO	
PB	ADM CENTRAL	04/2017	59400.000400/2016-21	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM SÃO GONÇALO, NO ESTADO DA PARAIBA-PB	SOUSA	69.723	27/01/17	14/06/17	09/03/21	26.150.199,53	23.101.985,58	2.226.854,58	177.412,05	87,70%	EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	21/2012	59400.006205/2010-19	PERÍMETRO IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ DO APODI-(RN)	APODI	35.874	02/08/19	14/08/13	-	242.144.425,95	59.260.111,95	11.892.862,45	334.862,70	24,47%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
PI	ADM CENTRAL	27/2014	59400.006373/2012-76	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS - 2ª ETAPA, (PI)	PARNAIBA	153.482	17/04/12	01/10/14	30/05/21	6.861.405,40	6.519.253,37	803.257,45	79.740,38	95,01%	EM ANDAMENTO	342152,03
PI	ADM CENTRAL	25/2013	59400.006510/2002-09	PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORÂNEOS-(PI)	PARNAIBA	153.482	26/09/14	09/08/13	14/12/21	77.896.639,94	51.996.773,84	62.156.655,24	73.925,48	66,75%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	30/2019	59400.005059/2019-42	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ PROSB LOTE 2 AMANARI – MARANGUAPE, BARRAGEM GENERAL SAMPAIO EM GENERAL SAMPAIO, TEJUQUOCA EM TEJUQUOCA, BARRAGEM SÃO MATEUS EM CANIDÉ, BARRAGEM POMPEU SOBRINHO EM CHORÓ, BARRAGEM FOGAREIRO EM QUIXERABOBIM, BARRAGEM PATU EM SENADOR POMPEU, BARRAGEM RIACHO DO SANGUE EM SOLONÓPOLIS (CE)	DIVERSOS	-	22/10/18	14/02/20	04/04/21	1.863.862,42	1.777.608,69		414.971,01	95,37%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2011	59400.003318/2009-29	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE-(CE)	VARJOTA	18.471	29/05/19	23/05/11	-	16.923.292,19	11.762.527,15	1.928.896,99	436.228,70	69,50%	PARALISADO	Recursos orçamentários insuficientes
VAR	ADM CENTRAL	50/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDROLOGIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇAS DE BARRAGENS NO DNOCS	DIVERSOS	-	18/05/11	13/12/18	15/12/21	134.163,96	45.000,00		27.000,00	33,54%	PARALISADO	Pandemia COVID 19
VAR	ADM CENTRAL	51/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	105.304,38		24.765,68	74,95%	PARALISADO	Pandemia COVID 19
VAR	ADM CENTRAL	52/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOTECNIA DE BARRAGENS NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	13/12/18	15/12/21	140.496,00	120.631,22		19.976,48	85,86%	PARALISADO	Pandemia COVID 19
VAR	ADM CENTRAL	53/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM HIDRÁULICA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	16/12/21	140.496,00	114.120,12		19.986,44	81,23%	PARALISADO	Pandemia COVID 19
VAR	ADM CENTRAL	54/2018	59400.002956/2018-13	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA NO PAINEL DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS DO DNOCS	DIVERSOS	-	29/11/18	14/12/18	17/12/21	140.496,00	93.511,20		19.787,96	66,56%	PARALISADO	Pandemia COVID 19
VAR	ADM CENTRAL	01/2009	59400.005227/2009-28	CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO DE USO PARA APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO ASSOCIADOS AS QUEDAS D'ÁGUA, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS PCH'S	DIVERSOS	-		17/01/12	-						EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	18/2020	59400.001870/2020-98	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PSB) E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) INCLUINDO TREINAMENTO ÀS COMUNIDADES DA BARRAGEM JUCAZINHO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	01/12/20	14/12/20	14/08/21	529.734,53					EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	17/2020	59400.002360/2020-38	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	15/12/20	15/12/21	11.166.281,00					EM ANDAMENTO	
RN	ADM CENTRAL	16/2020	59400.002937/2020-10	SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PASSAGEM DAS TRAIÇAS, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	SÃO JOSÉ DO SERIDÓ	72.000	01/12/20	18/12/20	18/12/20	970.000,00					EM ANDAMENTO	
PE	ADM CENTRAL	14/2020	59400.001611/2020-67	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM JUCAZINHO, NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, NO ESTADO DE PERNAMBUCO	SURUBIM E CUMARU	75.839	15/12/20	29/12/20	29/12/21	23.703.031,46	878.040,38		878.040,38	3,70%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	09/2020	59400.003073/2019-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DA CASA AMARELA, SITUADA NA RUA PADRE MORORÓ Nº 1290 CENTRO, FORTALEZA-CE	FORTALEZA	-	16/09/20	15/12/20	15/02/21	55.844,08					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	13/2020	59400.001392/2019-82	RECUPERAÇÃO DA COBERTA E ANEXO DO EDIFÍCIO/DNOCS SEDE (CE)	FORTALEZA	-	27/10/20	14/12/20	14/02/21	135.630,00	67.390,35		67.390,35	50,00%	EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	25/2020	59400.008283/2019-96	SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO (ELEVÇÃO DE GREIDE) DAS RODOVIAS BR-226 E BR-404 EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM FRONTEIRAS-CE	CRATEÚS	75.159	04/01/21	20/01/21	20/08/22	3.089.000,00					EM ANDAMENTO	
CE	ADM CENTRAL	22/2020	59400.002741/2020-17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AJUSTES DE PROJETO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS DO RAMAL TRIUNFO/SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE INTEGRANTES DA 2ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ NOS ESTADOS PERNAMBUCO E PARAIBA.	DIVERSOS	-	29/12/20	22/01/21	22/01/22	962.833,71					EM ANDAMENTO	
PB	ADM CENTRAL	23/2020	59400.007788/2018-52	ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS POÇÕES E BOQUEIRÃO	DIVERSOS	-	30/12/20	19/01/21								
CE	CEST-CE	NOTA DE EMPENHO Nº		Manutenção e Instalação de Bancos Públicos Profundas com Matábombas	Itapajé Itatira Arneiroz	573 famílias	jun-20	30/06/20	30/06/21		291.887,19	-	291.887,19	15,00%	Em andamento	-

CE	CEST-CE	2019NE800114	59402.00.3992/2020-65	Montagem e instalação de Poços Profundos com Motobomba Submersa com Sistema Solar no Estado do Ceará	Jaguaretama Parambu Várzea Alegre	250 famílias	jun-20	30/06/20	30/06/21	1.980.640,00	292.344,01	-	292.344,01	30,00%	Em andamento	-
CE	CEST-CE	2019NE800115			Aracoiaba Irauçuba	280 famílias	jun-20	30/06/20	30/06/21		173.728,87	-	173.728,87	40,00%	Em andamento	-
SE	CEST-SE	03/2020	59400.008733/2019-41	AGUADAS			fev-20	fev-20	fev-21	1.049.565,88			NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO	-
SE	CEST-SE	04/2020	59400.008733/2019-41	POÇOS ARTESIANOS			fev-20	mar-20	mar-21	1.946.947,38			NÃO INFORMADO		EM ANDAMENTO	-
AL															EM ANDAMENTO	-
BA	CEST-BA	12/2020	59400.005174/2019-17	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Eng. Luiz Vieira (Açude Brumado) - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Rio de Contas - BA	53.000	abr-20	mai-20	jan-21	2.510.554,49	2.499.045,81		11.508,68	100,00%	Concluída	
BA	CEST-BA	14/2020	59404.001432/2018-75	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Anagé - Equipamentos hidromecânicos, maciço e sangradouro	Anagé e Caraibas - BA	20.000	mai-20	jun-20	fev-21	2.834.989,13	2.820.803,17		14.185,95	100,00%	Concluída	
BA	CEST-BA	13/2020	59404.001380/2018-37	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Tabua II - Tomada d'água, maciço e sangradouro	Ibiassucê - BA	1.000	abr-20	mai-20	fev-21	3.287.600,55	3.169.359,88		97.541,22	99,37%	Concluída	
BA	CEST-BA	10/2020	59404.001379/2018-11	Obras e serviços de Recuperação da Barragem Cariacá (Açude da Tapera) - Maciço e sangradouro	Monte Santo - BA	800	abr-20	mai-20	jan-21	4.779.772,45	4.731.512,79		820.561,97	98,00%	Em andamento	Processo aditivo em tramitação
BA	CEST-BA	09/2020	59404.000986/2019-36	Execução das obras e serviços de recuperação do Sistema Hidromecânico de Controle de Vazão, Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 07 Barragens: Eng. Rômulo Campos (Açude Público Jacurici), Quicé, Sohen, Araci, Serrote, Adustina e Andorinha II	Itiúba e Cansanção; Senhor do Bonfim e Andorinha; Senhor do Bonfim; Araci; Adustina; e Andorinha	27.500	abr-20	mai-20	abr-21	1.500.195,45	1.117.222,97		68.423,51	79,03%	Em andamento	
BA	CEST-BA	08/2020	59404.000987/2019-81	Execução das obras e serviços de recuperação do Maciço, Sangradouro e estruturas complementares de 14 Barragens: Cocorobó, Tapera, Riacho da Onça, Monteiro, Genjapo, Riacho do Sítio, Rancharia, Rio do Peixe, São Domingos, Valente, Miguel Calmon, Laginha, Barra do Mendes e Juraci Magalhães.	Canudos; Santa Luz; Queimadas e Santa Luz; Queimadas e Nordestina; Itiúba; Andorinha; Juazeiro; Capim Grosso e Queimadas; São Domingos; Valente; Serrinha; Monte Santo; Barra do Mendes e Itaberaba.	55100	abr-20	mai-20	abr-21	2.933.528,90	510.786,53		176.829,84	23,44%	Em andamento	
BA	CEST-BA	07/2019	59404.001057/2018-63	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1648	dez-19	fev-20	jan-21	4.446.111,08	4.031.859,71		262.463,74	96,59%	Concluído	
BA	CEST-BA	09/2019	59404.001246/2019-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	2040	dez-19	dez-19	mai-21	6.047.287,10	5.179.791,80		36.915,46	86,27%	Em andamento	
BA	CEST-BA	04/2020	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	750	mar-20	mar-20	mar-21	6.358.725,81	2.936.998,21		320.442,17	51,23%	Em andamento	
BA	CEST-BA	05/2020	59404.001491/2019-24	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	3232	mar-20	mar-20	mar-21	11.385.230,44	3.160.163,28		253.484,11	29,98%	Em andamento	
BA	CEST-BA	10/2019	59404.001246/2019-17	Perfuração de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	280	dez-19	dez-20	jun-20	325.148,95	R\$ 325.066,25		325.066,25	100,00%	Concluído	
BA	CEST-BA	28/2020	59404.000433/2020-17	Perfuração e instalação de poços profundos em diversos municípios da Bahia	Diversos	1670	dez-20	jan-21	dez-21	3.809.468,08			120.025,12	3,15%	Em andamento	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Coração de Jesus	500	nov-19			109.852,51	109.852,51				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Padre Paraíso	110	nov-19			80.322,94	80.322,94				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Pai Pedro	250	nov-19			140.650,10	140.650,10				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Porteirinha	700	nov-19			287.511,14	287.511,14				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Mamonas	225	nov-19			104.381,50	104.381,50				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Talobairas	80	nov-19			144.376,81	144.376,81				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Lassance	95	nov-19			73.661,32	73.661,32				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Montalvânia	250	nov-19			170.833,39	170.833,39				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Carbonita	120	nov-19			77.012,52	77.012,52				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Turmalina	120	nov-19			36.525,52	36.525,52				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Leme do Prado	200	nov-19			40.390,22	40.390,22				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Chapada do Norte	115	nov-19			40.042,88	40.042,88				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Uruçuia	100	nov-19			35.950,37	35.950,37				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Veredinha	110	nov-19			70.038,31	70.038,31				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	Pai Pedro	150	nov-19			82.959,55	82.959,55				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Buritizel	80	nov-19			43.967,57	43.967,57				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Berizal	135	nov-19			63.792,21	63.792,21				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Indaiabira	90	nov-19			40.398,65	40.398,65				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Itacarambi	130	nov-19			110.984,46	110.984,46				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Januária	900	nov-19			261.609,93	261.609,93				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Manga	600	nov-19			117.340,08	117.340,08				EM ANDAMENTO	
MG	CEST-MG	01/2019		PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO	Vargem G. do R. Pardo	150	nov-19			115.189,97	115.189,97				EM ANDAMENTO	
PE	CEST-PE	02/2020	59403.001011/2019-36	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS	Diversos	1350	fev-20	mar-20	fev-21	1.484.810,46	858.602,98		322.184,49	79,56%	EM ANDAMENTO	
PB	CEST-PB	5/2019	59412.000388/2017-04	RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS: SOLEDADE, RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, SERRA BRANCA, SUMÉ, JATOBÁ I E JATOBÁ II.	Soledade, Riacho de Santo Antônio, Serra Branca, Sumé, Patos e Princesa Isabel.	170 mil	dez-19	dez-19	fev-21	930.791,84	420.216,06		125.232,33	53,00%	EM ANDAMENTO	
PI	CEST-PI	08/2019	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM BENEDITINOS	Beneditinos PI	10473	jan-20	jul-20	dez-20	432.714,29	432.714,29		133.140,45	100	CONCLUÍDO	Aguardando Aditivo de readequação e Prazo.
PI	CEST-PI	02/2020	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ANAJÁS	Piripiri- PI	63000	fev-20	mar-20	dez-20	223.794,32	223.794,32		34.994,58	100	CONCLUÍDO	-
PI	CEST-PI	03/2020	59401.002040/2019-34	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM JOANA	Pedro II-PI	38700	fev-20	mar-20	dez-20	511.441,91	225.315,38		65.322,57	44,05	EM ANDAMENTO	-
PI	CEST-PI	04/2020	59401.001672/2019-81	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM PIAUS	São Julião -PI	6371	fev-20	fev-20	jun-20	389.507,05	358.676,54		358.676,54	100	CONCLUÍDO	-
PI	CEST-PI	05/2020	59401.001672/2019-81	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM ALDEIAS	São Raimundo Nonato-PI	34877	fev-20	fev-20	jun-20	97.511,63	97.450,13		16.005,04	100	CONCLUÍDO	-
PI	CEST-PI	06/2019	59401.002025/2019-96	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM CALDEIRÃO	Piripiri- PI	63000	dez-19	mar-20	dez-20	1.328.336,22	631.273,54		90.489,66	47,52	EM ANDAMENTO	-
MA	CEST-PI	04/2019	59401.002096/2019-99	RECUPERAÇÃO HIDROMECÂNICA DA BARRAGEM PERICUMÃ	Pinheiro -MA	82990	nov-19	nov-19	mar-21	3.125.558,41	760.040,21		270.086,85	24,31	EM ANDAMENTO	-
PI	CEST-PI	02/19- Pregão	59401.001750/2019-47	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1.500 SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA PARA 5.000 MIL FAMÍLIAS.	Vários Municípios	25000	dez-19	jan-20	dez-20	10.000.000,00	8.478.438,39		349.440,00	84,78	EM ANDAMENTO	-
RN	CEST-RN	01/2019 - DNOCS/CEST-RN	59411.000887/2018-84	RECUPERAÇÃO DAS COMPORTAS DE MARÉ DE ESTIVAS	EXTREMOZ	30.000	mai-19	mai-19	set-20	1.870.908,26	1.867.172,92		172.672,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	Contrato 03/2018- DNOCS/CEST-RN	59411.000029/2017-59	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DE JUCURUTU	JUCURUTU	18.000	set-18	set-18	mai-20	1.608.509,43	1.605.967,53		209.607,69	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM CURRAIS NOVOS	CURRAIS NOVOS	45.000	abr-20	abr-20	nov-20	374.231,98	367.577,25		367.577,25	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	06/2020 - CEST-RN	59411.000895/2019-10	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE OBRAS CIVIS NA BARRAGEM DOURADO	CURRAIS NOVOS	45.000	abr-20	abr-20	nov-20	274.989,13	274.989,13		52.995,90	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 05/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.000686/2018-87	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA TORRE DE COMANDO DA GALERIA DE TOMADA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DA TOMADA DE ÁGUA DO AÇUDE JAPI II	SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE	10.000	abr-20	abr-20	dez-20	928.723,26	928.722,51		191.607,04	100%	CONCLUÍDA	-
RN	CEST-RN	CONTRATO 01/2020 - DNOCS/CEST-RN	59411.001566/2019-88	SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 100 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS CRISTALINAS E 50 POÇOS TUBULARES EM ÁREAS DE ROCHAS SEDIMENTARES	VÁRIOS MUNICÍPIOS DO RN	45.000	jan-20	jan-20	-	5.000.000,00	1.198.802,39		211.140,41	24,00%	EM ANDAMENTO	-
TOTAL										819.956.079,22	434.413.727,56	105.289.967,35				