



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

Fortaleza, 04 de janeiro de 2022

Relatório Gerencial nº 1/2022/DG/GAB/CPGE/DGE/GDI

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021****INDICADORES**

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)												
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Acumulado	
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	96	96	79,35	95,19	CPGE/DPO
2	Índice de execução orçamentária – emendas parlamentares	(Total de orçamento empenhado com emendas / dotação orçamentária das emendas) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	95	95	95	95	-	99,34	CPGE/DPO
3	Taxa de utilização do orçamento disponibilizado	[Total de orçamento empenhado (exceto despesas obrigatórias) / total orçamento descontingenciado] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30	30	30	30	-	34,94	CPGE/DPO
4	Índice de aplicação de recursos em ações finalísticas	(Despesa empenhada com programas finalísticos / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	30	30	30	30	-	29,47	CPGE/DPO
5	Grau de descontingenciamento do orçamento	[Orçamento descontingenciado (exceto despesas obrigatórias) / dotação orçamentária atualizada] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	-	100	CPGE/DPO
6	Índice de cumprimento de condicionantes para celebração de convênio	(Quantidade de convênios celebrados cumprindo todas as condicionantes / quantidade total de convênios apresentados) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	50	60	70	80	-	100	DI
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55	57	59	61	30,92	56	DA DI DP CPGE CEST's
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	65	67	69	71	33,34	49,53	DA DI DP CPGE CEST's

	pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição]] x 100											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A execução orçamentária acumulada até dezembro de 2021 foi de **95,19%**, convergente com o centro da meta (96%). Vale ressaltar que muitas despesas e investimentos tem a tendência de serem realizados no final do exercício, principalmente aquelas oriundas de execuções descentralizadas. Em relação aos indicadores de redução de RAP, os resultados apontaram para um bom desempenho, considerando ser esse o 1º ciclo do monitoramento. (atingimento de 100% e 71,58% respectivamente em relação ao pactuado).

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC												
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
9	Índice de governança e gestão de TI	$I_{govTI} = \text{nota obtida no questionário de governança do TCU}$	Eficácia	Percentual (%)	Bianual	30	40	45	50		46	STI
10	Grau de investimento em TI	$(\text{Total do orçamento empenhado em TI} / \text{valor total empenhado exceto despesas obrigatórias}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Anual	0,7	0,9	0,9	0,9		0,73	STI
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	96	97	97	98	99	99	STI
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	$(\text{Número de ações do PDTIC implementadas no ano} / \text{total de ações}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33	33	33	33		28	STI
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	$(\text{Número de incidentes em segurança da informação tratados no período} / \text{total de incidentes em segurança da informação detectados no período}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	80	80	80	100	100	STI

Para efeito de cálculo do grau de satisfação com os serviços de infraestrutura de TIC, foram consideradas as respostas "ótimo" (86%) e "bom" (13%) totalizando **99%**. Segundo relatório enviado pelo Serviço de Tecnologia da Informação (STI), ocorreram 11 (onze) incidentes de segurança de TIC durante o mês de dezembro, todos resolvidos de forma exitosa. O Índice de Governança e Gestão de TI apontou melhora significativa em relação ao planejado, bem como a taxa de implementação das ações do PDTIC considerando o quadro funcional inexistente para carreira de TI no DNOCS. O grau de investimento de investimento de TIC foi da ordem de **0,73%** do orçamento (orçamento empenhando em TI = R\$ 2.737.083,54 / valor total empenhado exceto despesas obrigatórias = R\$ 372.939.416,75). Apesar de atingir 104%% da meta estipulada, ainda é bastante aquém de uma situação ideal para a área de TIC.

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública												
Objetivo: Assegurar a logística institucional												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
14	Percentual de licitações impugnadas por motivos de elaboração do instrumento convocatório	$(\text{Nº de licitações impugnadas por motivos de elaboração do edital} / \text{total de licitações publicadas no período}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Quadrimestral	35	30	25	20	N/A	N/A	DL
15	Percentual de licitações impugnadas por motivos técnicos estabelecidos no Termo de Referência/Projeto Básico e artefatos que os compõem	$(\text{Nº de licitações impugnadas por motivos técnicos} / \text{total de licitações publicadas no período}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Quadrimestral	35	30	25	20	N/A	N/A	DA DI DP CPGE
16	Inventários de bens móveis e imóveis	Somatório de inventários de bens móveis e imóveis por Unidade Gerencial (UG)	Eficácia	Unidade	Anual	4	5	6	7		1*	DRL/MP
17	Alienação de bens móveis inservíveis nas atividades da Autarquia	Somatório de leilões de bens móveis inservíveis identificados no último inventário objeto de alienação	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1	1	-	2**	DRL/MP

A Divisão de Licitação informou que não houve pedidos de impugnação durante quadrimestre mencionado (Maio à Agosto).

(*) 1(um) Inventário realizado - 59400.006520/2021-07 (Administração Central). 2(dois) Inventários não concluídos. 7(sete) inventários não realizados.

(**) 2(dois) Leilões realizados 59402.000247/2021-89 e 59402.001667/2021-82.

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas											
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Período	
18	Índice de mapeamento de competência	(Total de competências mapeadas / total de competência a serem mapeadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	0	10	10	10	0	DGP
19	Grau de amplitude da capacitação dos servidores	(Quantidade de servidores treinados no exercício / quantidade de servidores no exercício) x 100 Capacitação = apenas organizadas pelo NDP	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30	35	40	45	6,48%	DGP
20	Nível de satisfação do servidor	Pesquisa de clima organizacional	Efetividade	Adimensional	Anual	0,5	0,6	0,65	0,75	N/A	DA
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Total de ações do Plano implementadas no ano / total de ações do Plano previstas para o ano) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	30	40	50	60	33,33%	DGP

Com exceção do índice relativo à taxa de implementação das ação do plano de capacitação, os demais indicadores pactuados não apresentaram desempenho adequado. Considerando, ainda, o não início do projeto de mapeamento de competências. Faz-se necessário ajustar as metas frente à capacidade atual da unidade de Gestão de Pessoas.

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social													
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público													
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
22	Índice de transparência	Resultado indicado no Fala BR	Eficácia	Percentual (%)	Anual	30,6	80	100	100		39,4		Ouvidoria
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	92	100	100	100	92	75,86	83,14	Ouvidoria
24	Grau de incremento do índice de satisfação	[(Nota de satisfação no final / nota inicial) - 1] x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	58	80	80	90		-20,8		Ouvidoria
25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27	10	10	10	N/A	N/A		Ouvidoria
26	Número de campanhas internas	Somatório de campanhas internas realizadas no período / total de campanhas solicitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	100	100	100	100		100		Comunicação Social

Em se tratando da Ouvidoria, o sistema Fala.BR a pesquisa de satisfação é preenchida de maneira voluntária e apenas 4(quatro) usuários responderam a mesma, não representando uma situação da Ouvidoria que teve a maioria dos indicadores positivos durante o exercício. O referido indicador será revisto na fase de Avaliação da Estratégia. Foram realizadas pela Comunicação Social 4(quatro) campanhas da realizadas durante o período(Covid-19, Outubro Rosa, Novembro Azul e Final de Ano). Não houve recursos no período mencionado. A nota de satisfação com a Ouvidoria entre julho e setembro foi de **80** pontos, incremento de 47,35. Vale ressaltar que poucos cidadãos tem disponibilidade e/ou conveniência para responder a pesquisa de satisfação. É provável que o indicador seja melhor expressado em valores absolutos de satisfação e não mais incremento. Ao final do monitoramento do 4º trimestre o mesmo será reavaliado.

Macroprocessos envolvidos: Gestão da Informação											
Objetivo: Promover a transformação digital dos serviços e dados											
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Período	
27	Taxa de transformação digital dos serviços	(Quantidade de serviços transformados digitalmente / total de serviços a serem transformados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	40	60	80	100	100	STI

Em 2021, o Plano Digital foi reformulado para que o DNOCS realizasse apenas 1 Transformação de serviço: Protocolar documentos junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, prazo Dez/2021 - concluído. Afóra esta atividade de Transformação de Serviços o DNOCS também tomou outras iniciativas em relação à: Interoperabilidade 4 Integrações de serviços já criados anteriormente ao PagTesouro: Adquirir peixes das unidades de produção, prazo Fev/2022 - ainda não finalizada; Obter publicações técnicas, prazo Fev/2022 - ainda não finalizada; Parcelar Débitos de Titulação de Lote Agrícola, prazo Fev/2022 - ainda não finalizada; Parcelar Débitos da Tarifa K1 de Lote Agrícola, prazo Fev/2022 - ainda não finalizada. Segurança e privacidade: Adesão à LGPD: ainda não finalizada. Há de se avaliar reestruturar a meta relativa à Transformação Digital e/ou criar outras metas, considerando que esta não compreende apenas as ações de transformação de serviços.

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional

Objetivo: Fortalecer a governança institucional

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Período	
28	iGG (índice integrado de governança e gestão públicas)	iGG = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	30		42		44	NUGOV
29	iGovPub (índice de governança pública)	iGovPub = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	24		33,6		56	NUGOV
30	iGovPessoas (índice de governança e gestão de pessoas)	iGovPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	22		30,8		44	NUGOV DGP
31	iGestPessoas (índice de capacidade em gestão de pessoas)	iGestPessoas = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	22		30,8		25	NUGOV DGP
32	iGovContrat (índice de governança e gestão de contratações)	iGovContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	34		47,6		40	NUGOV DRL
33	iGestContrat (índice de capacidade em gestão de contratações)	iGestContrat = nota obtida no questionário de governança do TCU	Eficácia	Percentual (%)	Bienal	6		8,4		59	NUGOV DRL
34	Índice de auditorias realizadas	(Quantidade de auditorias realizadas / quantidade de auditorias planejadas e extraordinárias) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	100	Auditoria interna
35	Índice de capacitação da equipe de auditoria	(Número de servidores capacitados com mínimo de 40h(ano) / total de servidores da Unidade) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Anual	100	100	100	100	100	Auditoria interna
36	Taxa de análise de processos na comissão de ética	(Somatório de processos analisados / total de processos) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Anual	90	100	100	100	80	Comissão de ética
37	Nº de processos de correição finalizados no ano corrente	Somatório de processos de correição finalizados no ano corrente	Eficácia	Quantidade	Anual	3	3	3	3	23	NUC

O resultado levantamento de Governança Pública pelo TCU evidenciou um grande avanço que o DNOCS obteve na área. Todos os indicadores tiveram suas metas alcançadas. Como o próximo período de avaliação está previsto para 2023, os valores serão redefinidos ao final do exercício de 2022. A meta de encerramento dos processos de correição será revista na Avaliação da estratégia.

Macroprocessos envolvidos: Governança Institucional
Objetivo: Otimizar os processos de trabalho

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado	Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Período	
38	Quantidade de macroprocessos estruturados (mapeados, identificados os riscos e respectivos controles, monitoramentos e ações de respostas)	Somatório de macroprocessos estruturados	Eficácia	Unidade	Anual	2	2	2	2	2	NUGOV
39	Quantidade de macroprocessos implementados	Somatório de macroprocessos implementados	Eficácia	Unidade	Anual	1	1	1	1	1	NUGOV

O Núcleo de Governança ressaltou que o resultado alcançado condiz com a estrutura, recursos e força de trabalho atuais da unidade. Em caso de fortalecimento do mesmo, a quantidade de macroprocessos estruturados e implementados poderá ser repactuada para mais.

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	20	200	250	300	20	77	DP/DPA

A área de piscicultura do DNOCS informou que capacitou 77 pessoas dentro do período em destaque, superando em mais de 280% da meta definida para o exercício.

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa

						Meta	Resultado	Unidades

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Envolvidas
41	Índice de poços produtivos	(Total de poços produtivos / total de poços perfurados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	70	75	75	N/I	N/I	CESTS/DG
42	Índice de poços instalados	(Total de poços instalados / total de poços produtivos) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	65	65	70	70	N/I	N/I	CESTS/DG

Não foi possível obter dados (em quantidade e relevância) relativos à produtividade e à instalação de poços durante o período mencionado (4º trimestre). Os indicadores serão alterados para a medição de poços perfurados e instalados em números absolutos.

Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios													
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios													
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70	70	70	70,22	65,83	68,02	DI

Foram monitoradas 214 (duzentas e vinte e quatro) barragens dentro das 319 (trezentas e dezenove) a serem monitoradas no período. O resultado de **65,83%**, representa um alcance de 93,74% da meta anual (70%)

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens												
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Período		
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	40	60	70	70	86,67 *		DI

(*)(39/45) = 86,67%

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins												
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	11.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	9.900.000	12.500.000	DP/DPA
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	Eficácia	Unidade	Trimestral	9.900.000	13.500.000	18.000.000	18.000.000	7.103.250	11.632.562	DP/DPA

As taxas de produção de alevinos finalizou com execução acima do esperado para o período (**113%**). Já a taxa de distribuição de alevinos atingiu percentual de **117%** da meta estipulada.

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica												
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos												
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado Período	Unidades Envolvidas	
47	Grau de execução de obras de	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	70	70	70	0 (*)	DI/DOB	

		recursos x 3) + (Número de campanhas internas x 2)) / 13										
62	Indicador de maturidade em gestão de processos	[(Taxa de macroprocessos estruturados x 2) + (Taxa de macroprocessos implementados x 3)] / 5	Efetividade	Percentual (%)	Anual	80	80	80	80	100	NUGOV	

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica											
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas	Situação no 3º trimestre	Situação no 4º trimestre					
				(%) Descrição							
				2021							
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10	Avanço físico – 0,69%. O avanço físico foi impactado em virtude da necessidade de realização de ajustes no projeto elétrico da obra, que data de 2002, para atendimento à legislação atual, que acarretou na necessidade da celebração de aditivo para possibilitar à execução da parte elétrica. Esse aditivo encontra-se em análise jurídica.	Avanço físico – 2,18%. O avanço físico foi impactado em virtude da necessidade de ajustes no projeto elétrico da obra, que acarretou na necessidade da celebração de aditivo para possibilitar à execução da parte elétrica. Esse aditivo encontra-se em análise jurídica.					
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m ³	Avanço físico da obra: 10	Avanço físico da obra 0% - A licitação se encontra com pendências judiciais e a ação ainda não foi finalizada	A licitação para execução das obras remanesceu que levou a postergação da sua finalização. Des: ordem de serviço ocorreu em 22/					
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação – 0%. Segundo levantamento das equipes que desenvolvem os trabalhos de desapropriação da Barragem Fronteiras, faltam 662 propriedades a serem seus processos iniciados. Os trabalhos relacionados com desapropriação foram impactados devido à pandemia de COVID-19. Os trabalhos de revisão cadastral foram retomados em meados de 2021, com previsão de publicação de edital de novo edital de desapropriação em outubro.	Desapropriação – 2,26%. Segundo levantamento das equipes que desenvolvem os trabalhos de desapropriação da Barragem Fronteiras, faltam 662 propriedades a serem seus processos iniciados. Durante o período de 2020, os trabalhos relacionados com desapropriação foram impactados devido à pandemia de COVID-19. Os trabalhos de revisão cadastral foram retomados em meados de 2021, novo edital publicado em outubro.					
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Variante Ferroviária*	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.					
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia*	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando celebração de acordo de cooperação com o DNIT para análise e aprovação	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando celebração de acordo de cooperação com o DNIT para análise e aprovação					
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m ³	Avanço físico da obra: 8	Avanço físico da obra – 5,59%. As Obras da Barragem estão em estágio avançado (91,59%), no entanto as obras sociais (reassentamento urbano e rural) ainda não foram concluídas, fato que impede o fechamento da barragem.	Avanço físico da obra – 6,8%. As Obras da Barragem estão em estágio avançado, no entanto as obras sociais (reassentamento urbano e rural) ainda não foram concluídas, fato que impede o fechamento da barragem.					
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m ³	Atualização do Projeto Existente	A execução teve início em setembro/2021. O primeiro produto (Relatório Preliminar) foi entregue em 04/10/2021, conforme conta do processo 59400.005993/2021-89	A execução teve início em setembro/2021. Até apresentados três produtos que equivalem a 6 meses de trabalho físico-financeiro do contrato.					
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 5	Avanço físico – 2,71%	Avanço físico – 7,28%					
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento	Conclusão das Obras Barragem Poções (PB)	Barragem Concluída – SEI 0838749	Barragem Concluída – SEI 083					
				Conclusão das Obras Barragem São Gonçalo (PB)	A obra encontra-se com avanço físico de 89,93%	A obra encontra-se com avanço físico de 89,93%					

Macroprocesso envolvido: Realização estudos e implantação de infraestrutura hídrica						
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas	Situação no 3º trimestre	Situação no 4º trimestre
				(%) Descrição		
				2021		
			das águas da transposição	Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 30	Avanço físico – 6,87% (Até agosto/21). Obra iniciada em 02/06/2021	Avanço físico – 20,89% (Até novembro/21). 02/06/2021
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 20	Avanço físico – 0% - Obra iniciada em 16/09/2021	Avanço físico – 30,21%.
15	Plano de Segurança e Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Número de Planos a serem concluídos – 3	Número de Planos Concluídos: 0. Encontram-se em elaboração os PSB e PAE das Barragens Poções/PB, Boqueirão/PB e Jucazinho/PE, mas ainda não estavam concluídos até setembro/2021	Número de Planos Concluídos Encontram-se em elaboração os PSB e PAE das Boqueirão/PB e Jucazinho/PE, mas ainda não e dezembro/2021
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 32	Número de Barragens Recuperadas – 3 (SEI 0849201, 0849217e 0766352).	Número de Barragens Recuperadas Obras Iniciadas em anos anteriores: Brumado/II/BA, Cariacá/BA, Champrão/BA, Jacaré/BA, Mc Caititu/BA, Tremedal/BA, Truvisco/BA, Jacu Campos/BA, Quicé/BA, Sohen/BA, Araci/Adustina/BA, Andorinha II/BA, Cocorobó/BA, Onça/BA, Monteiro/BA, Genipapo/BA, Riachão/BA, Rancharia/BA, Rio do Peixe/BA, São Domingos/BA, Calmon/BA, Laginha/BA, Barra do Mendes/BA, Jatobá I/PB, Jatobá II/PB, Riacho de Santo Amador/BA, Branca/PB, Soledade/PB, Sumaré/BA. Obra Iniciada em 2021: Mundo Novo/BA

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas						
Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas	Situação no 3º trimestre	Situação no 4º trimestre
				(%) Descrição		
				2021		
17	Implantação da Gestão por Competências	Gestão de Pessoas	Pesquisa de mercado para contratação de Consultoria Técnica para viabilizar a implantação da Gestão por Competências no DNOCS	Elaboração de Pesquisa de Mercado visando a contratação de consultoria para apoiar o processo de implantação	Estudos preliminares estão sendo realizados para estabelecer cronograma de ação para produção do Termo de Referência.	Ação em andamento em 2021 vista PGF, será necessária a contratação de consultoria para a implantação da Gestão por Competências no DNOCS. Consolidação de dados para a produção do Termo de Referência.

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública						
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º trimestre	Situação no 4º trimestre
				(%) Descrição		
				2021		
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais	TransformaGOV	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial em 04 (quatro) Unidades Gerenciais: Execução prevista: 40%	SIADS já implantado em 5 (cinco) unidades gerenciais: ADM. CENTRAL - 59400.001840/2021-62 CEST/CE - 59400.001878/2021-35 CEST/AL - 59400.001880/2021-12 CEST/SE - 59400.001848/2021-29 CEST/MG - 59400.001879/2021-80	Siads implantado em 5 unidades gerenciais UG 193002 - Administração Central - 59400.001840/2021-62 UG 193003 - CEST-CE - 59400.001878/2021-35

					UG 193007 - CEST - AL - 59400.001880/2021-12 UG 193008 - CEST - SE - 59400.001848/2021-29 UG 193010 - CEST- MG - 59400.001879/2021-80
20	Implementação da utilização do SIADS	Implementar a utilização do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS - Execução prevista: 40%	05 (cinco) Unidades Gerenciais do SIADS Implementadas UG 193002 - Administração Central - 59400.001840/2021-62 UG 193003 - CEST-CE - 59400.001878/2021-35 UG 193007 - CEST - AL - 59400.001880/2021-12 UG 193008 - CEST - SE - 59400.001848/2021-29 UG 193010 - CEST- MG - 59400.001879/2021-80	Siads implementação da 5 unidades gerenciais UG 193002 - Administração Central - 59400.001840/2021-62 UG 193003 - CEST-CE - 59400.001878/2021-35 UG 193007 - CEST - AL - 59400.001880/2021-12 UG 193008 - CEST - SE - 59400.001848/2021-29 UG 193010 - CEST- MG - 59400.001879/2021-80
21	Implantação do Almoarifado Virtual	Implantar o Almoarifado Virtual na Administração Central	Implantar o Almoarifado Virtual na Administração Central quando o sistema estiver disponível para o DNOCS: Execução prevista: 100%	Foi solicitada dotação orçamentária para o exercício 2021 para preenchimento da minuta de contrato, em seguida a minuta será encaminhada à Diretoria Geral para assinatura entre o DNOCS e a empresa vencedora da licitação.	Aguardando a empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S.A liberar o carrinho de compra para realização dos primeiros pedidos após capacitação. 59400.001924/2020-15
22	Adesão ao TaxiGov	Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	Aderir e implantar o sistema TaxiGOV na Administração Central quando o Sistema estiver disponível para o DNOCS Execução prevista: 100%	DNOCS confirmou adesão à ARP que tratava da contratação ao TaxiGOV no Ceará. No entanto, a Central de Compras do Ministério da Economia obteve tardiamente conhecimento formal quanto ao impedimento da empresa em licitar e contratar com a Administração Pública pelo período de 5(cinco) anos. Como não há cadastro de reserva na região, novo processo licitatório foi iniciado. 59400.001100/2021-26 E-mail - Cancelamento Ata de Registro de Preços (0842634)	Situação Atual: Aguardando manifestação da Central de Compras/ME e liberação da ARP nº 37/2021 para a contratação pelos órgãos e entidades que manifestaram interesse na Intenção de Registro de Preços . Após a liberação, ocorrerá a implantação do Sistema TAXIGOV CE no DNOCS. 59400.001100/2021-26
23	Implantação do Barramento do PEN	Implantar o Barramento no SEI/DNOCS	Implantar o Barramento no SEI / DNOCS: Execução prevista: 100%	Barramento está em estágios finais de implantação. Finalização da mesma deve ocorrer até o final do mês corrente (Outubro de 2021).	Implantação do barramento finalizada. 59400.007259/2021-54
24	Integração com o Portal do Protocolo Integrado	Integrar com o Portal do Protocolo Integrado	Integrar com o Portal do Protocolo Integrado: 100%	Enviado ofício à Secretaria de Gestão Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Aguardando confirmação.	Integração com o portal do protocolo integrado realizada. 59400.007764/2021-07

Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins						
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º trimestre	Situação no 4º trimestre
				(%) Descrição		
28	Projeto de cultivo do Filhote (<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	Execução física: 5%	Não houve execução no 3º trimestre	A efetivação do projeto encontrou-se prejudicada uma vez que a capturar reprodutores no Estado do Pará e traslado até o Centro de Pesquisas em Aquicultura do DNOCS em Pentecoste-CE restou inviabilizada devido às questões sanitárias causadas pela pandemia, inclusive pela restrição de deslocamento aéreo;
29	Reprodução do Pitu brasileiro (<i>Macrobrachium carcinus</i>)		Repovoamento de estoques deplecionados	Execução física: 5%	Não houve execução no 3º trimestre	A execução do projeto seria realizada por meio de um termo cooperação entre o DNOCS e a Universidade Federal de Alagoas - UFAL .No entanto, devido às complicações e problemas causados pela Pandemia da COVID19 a referida universidade suspendeu suas atividades presenciais o que inviabilizou todas as etapas do projeto
32	Desempenho produtivo do	Cultivo	Apresentar	Execução física: 5%	Iniciado na Estação de piscicultura	Foi iniciada a formação de um

	Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados		opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização		Estevão de Oliveira em Caicó- RN, com 30% até o momento	planteel de reprodutores na Estação de piscicultura Estevão de Oliveira em Caicó- RN, com 30% até o momento. No entanto, o projeto foi paralisado uma vez que os exemplares reprodutores não atingiram o nível de maturação desejado para que ocorresse a reprodução.
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	50 processos de titulação instruídos	40 processos instruídos: -P. P. I. Morada Nova: 7 (sete) processos instruídos; -P. P. P. Ayres de Souza: 24 (vinte e quatro) processos instruídos; -P. P. I. Forquilha: 7 (sete) processos instruídos; -P. P. I. Icó Lima Campos: 1 (um) processo instruído; -P. P. I. Platôs de Guadalupe-PI: 1 (um) processo instruído.	33 processos instruídos

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Giovanni Nogueira de Lima**, Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional, em 21/02/2022, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0944953** e o código CRC **8BBCAE00**.