



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

Fortaleza, 19 de julho de 2022

Relatório Gerencial nº 6/2022/DG/GAB/CPGE/DGE/GDI

**RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2022**

INDICADORES

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

**Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências**

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Acumulado	
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	96	96	43,19	59,71	CPGE/DPO
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55	57	59	61	27,83	41,31	DA DI DP CPGE CEST's
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	65	67	69	71	24,17	35,10	DA DI DP CPGE CEST's

Macroprocessos envolvidos: Gestão de TIC

Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	96	97	97
12	Taxa de implementação das ações do PDTIC	(Número de ações do PDTIC implementadas no ano / total de ações) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	33	33	33
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	80	80

informação	segurança da informação detectados no período) x 100					
------------	--	--	--	--	--	--

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas
Objetivo: Desenvolver e otimizar a gestão de pessoas

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	
21	Taxa de implementação das ações do Plano Anual de Capacitação	(Total de ações do Plano implementadas no ano / total de ações do Plano previstas para o ano) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	30	30	50	60	33,33	25,64	DGP

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, a comunicação e o atendimento ao público

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	(Nº de demandas atendidas no prazo / total de demandas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	92	100	100
24	Tempo Médio de Resposta	Média de tempo de resposta no período	Eficácia	Quantidade	Mensal	-	18	18
25	Taxa de redução dos recursos	(Nº recursos no período / total de demandas no período) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27	10	10
26	Número de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Somatório de publicações no sítio eletrônico do DNOCS	Eficácia	Unidade	Mensal	100	100	100

Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção
Executar transferência de tecnologia na área de produção

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	20	200	25

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido
Implantar sistemas simplificados de abastecimento voltados à população difusa

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
41	Número de Poços Perfurados	Somatório de Poços Perfurados	Eficácia	Unidade	Trimestral	70	70	70
42	Número de Poços Instalados	Somatório de Poços Instalados	Eficácia	Unidade	Trimestral	65	65	70

*106 poços produtivos

Macroprocessos envolvidos: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios

Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta	
						2021	2022
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	(Número de reservatórios monitorados / total de reservatórios a serem monitorados) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70

*Manifestação do setor responsável pelo indicador: não obtivemos nenhuma informação dos açudes de Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Sergipe, e alguns açudes dos demais estados.

Macroprocessos envolvidos: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens								
Objetivo: Efetuar a segurança de obras hidráulicas								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
44	Grau de recuperação das infraestruturas hídricas	(Número de infraestruturas recuperadas / total de infraestruturas a serem recuperadas) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	40	60	2

*OBS: Barragens previstas para conclusão em 2022: Jucazinho, Eng. Ávidos, Banabuiú, Passagem das Traíras, São Gonçalo, Inharé, Alecrim, Riacho do Paulo.

Macroprocessos envolvidos: Desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins								
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	11.000.000	15.000.000	20.000.000
46	Taxa de distribuição de alevinos	Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção)	Eficácia	Unidade	Trimestral	9.900.000	13.500.000	18.000.000

Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica								
Construir novas infraestruturas estratégicas destinadas à ampliação da oferta de água para usos múltiplos								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	70	70

Segundo informação contida no relatório SEI 1117207, referente a maio/2022 o valor encontrado é: $(1,626/2,563) * 100 = 63,44\%$. A única obra de implantação de barragem executada diretamente pelo DNOCS é a Barragem Fronteiras.

Objetivo: Executar planos e projetos de irrigação								
Realizar aproveitamento hidroagrícola e aquícola								
Nº	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta		
						2021	2022	2023
48	Rentabilidade da área	Valor bruto da produção / área irrigável	Eficiência	R\$/ha	Semestral	6.000	6.500	7.000
49	Índice de geração de empregos diretos	Número de empregos gerados / área irrigável	Efetividade	Unidade/ha	Semestral	0,45	0,5	0,55
50	Eficiência operacional	Volume de água fornecido / volume de água captado	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	68	70	72
51	Rentabilidade da água	Valor bruto da produção / volume de água fornecido	Eficiência	R\$/m³	Semestral	1,7	1,6	1,5
52	Autossuficiência financeira	Receitas geradas pelos distritos / orçamento operacional	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	80	81	84
53	Inadimplência nas tarifas(*)	Total da tarifa K2 emitida / total da tarifa K2 recebida	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	10	10	9
54	Uso do solo	Área cultivada / área irrigável	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	37	38	40
55	Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum (**)	Total das despesas com manutenção / orçamento operacional para manutenção	Eficiência	Percentual (%)	Semestral	79	82	84
56	Taxa de barragens inspecionadas(***)	(Quantidade de ISR realizada / total de ISR prevista) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Semestral	100	100	100

*Os relatórios não foram apresentados pelas CESTs.

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 0,40%	Avanço físico – 1,46%	-	-	DI
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 0,59% (percentual revisto pela DI)	Avanço físico – 1,63%	-	-	DI
				Desapropriação de 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação – 4,38%	Desapropriação – 33,23%	-	-	
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Variante Ferroviária	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve paralisação em virtude da necessidade de realização de celebração de acordo com a concessionária da ferrovia, o que acarretou em postergação da data prevista para conclusão.	-	-	
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar Desvio de Rodovia	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando celebração de acordo de cooperação com o DNIT para análise e aprovação.	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando celebração de acordo de cooperação com o DNIT para análise e aprovação.	-	-	
				Construção do Reassentamento: 20% das obras	As obras de reassentamento não foram iniciadas.	As obras de reassentamento não foram iniciadas.	-	-	
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m³	Avanço físico da obra: 8%	Avanço físico da obra – 1,6%.	Avanço físico da obra – 1,6%	-	-	
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m³	Atualização do Projeto Existente	Até março/2022 foram apresentados três produtos que equivalem a 60,54% do andamento físico-financeiro do contrato.	A atualização do projeto foi concluída, estando em fase de consolidação dos produtos para apresentação	-	-	
12	Adução Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico – 1,91%	Avanço físico – 1,91%	-	-	
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Avanço físico Barragem São Gonçalo (PB) 10%	Avanço físico – 0%	Avanço físico – 0%	-	-	
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB): 79,11%	Avanço físico – 6,92%	Avanço físico – 28,86% OBS. Valor referente até o mês de maio/22.	-	-	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
		de Barragens		Avanço físico Barragem Banabuiú (CE): 69,79%	Avanço físico – 22,45%	Avanço físico – 29,94% OBS. Valor referente até o mês de maio/22.	-	-	
				Avanço físico Barragem Entremontes (PE): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
				Avanço físico Barragem Quixabinha (CE): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
				Avanço físico Barragem Lagoa do Arroz (PB): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
				Avanço físico Barragem Prazeres (CE): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
				Avanço físico Barragem Orós (CE): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
				Avanço físico Barragem Pau dos Ferros (RN): 50%	As obras não foram iniciadas.	As obras não foram iniciadas.	-	-	
15	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Número de Planos concluídos: 8	Realizado: 0	Realizado: 0	-	-	
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 15	Realizado: 0	Realizado: 0	-	-	

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
18	Implantação do Teletrabalho	TransformaGOV	Estudo da viabilidade da implementação do Programa de Gestão pelo DNOCS, nos termos da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020	20%	0% (Até a presente data a DGP não iniciou as atividades acerca da implementação do Programa de Gestão, porém será instruído processo a ser encaminhado para as Diretorias Administrativa e Geral para manifestação sobre o assunto, de forma a possibilitar e autorizar que esta Divisão adote as tratativas para a referida implementação, nos termos da Instrução Normativa SGP/ME nº 65, de 30/07/2020, e da Portaria MDR nº 2.867, de 13/11/2020, alterada pela Portaria MDR nº 2.222, de 03/09/2021).	Processo SEI nº 59400.003114/2022-65, informo que está sendo providenciada a emissão de Portaria constituindo equipe multidisciplinar, após as indicações dos servidores de cada Diretoria e da anuência da Direção-Geral, visando a organização e elaboração do PDP no âmbito desta Autarquia.	-	-	DA DGP

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis																																
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre																																	
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)		Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais (UGs)	<p>Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial em 04 (quatro) Unidades Gerenciais (restantes) e Implementar nas Unidades já Implantadas: 40</p>	<ul style="list-style-type: none"> Foi iniciado as Implantações do Sistema SIADS nas Coordenadorias Estaduais de Pernambuco (Processo 59400.000655/2022-31) e Bahia (Processo 59400.000653/2022-42) com as criações de novas Unidades Organizacionais - UORGs e início das digitações dos Bens Permanentes nestas unidades. Foi implantado o SIADS na Coordenadoria Estadual do Rio Grande do Norte (Processo SEI n° 59400.003604/2021-81) e Coordenadoria Estadual da Paraíba (Processo SEI n° 59400.003617/2021-50). 07 Sete Unidades Gerenciais - UGs com o Sistema SIADS implantado. Faltam as Coordenadorias Estaduais de Pernambuco, Bahia e Piauí. 	<p>1. O DNOCS possui dez Unidades de Gestão, sendo uma Administração Central e nove Coordenadorias Estaduais.</p> <p>2. Até a presente data, foi implatado o Sistema SIADS na Administração central e mais seis Coordenadorias, conforme tabela abaixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Gestão</th> <th>Processo de Implantação</th> <th>Comprovante de Implantação de Estoque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adm. Central - 193002</td> <td>59400.001840/2021-62</td> <td>SEI nº 0799393</td> </tr> <tr> <td>CEST/SE - 193008</td> <td>59400.001848/2021-29</td> <td>SEI nº 0789999</td> </tr> <tr> <td>CEST-CE - 193003</td> <td>59400.001878/2021-35</td> <td>SEI nº 0799919</td> </tr> <tr> <td>CEST-MG - 193010</td> <td>59400.001879/2021-80</td> <td>SEI nº 0834127</td> </tr> <tr> <td>CEST-AL - 193007</td> <td>59400.001880/2021-12</td> <td>SEI nº 0786860</td> </tr> <tr> <td>CEST-RN - 193004</td> <td>59400.003617/2021-50</td> <td>SEI nº 0914277</td> </tr> <tr> <td>CEST-PB - 193005</td> <td>59400.003617/2021-50</td> <td>SEI nº 0914287</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Os dados dos bens das Coordenadorias restantes (Piauí, Bahia e Pernambuco) estão em processo de digitação no sistema, conforme tabela abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidade de Gestão</th> <th>Processo de Implantação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEST-BA - 193009</td> <td>59400.000655/2022-31</td> </tr> <tr> <td>CEST-PE - 113801</td> <td>59400.000655/2022-31</td> </tr> <tr> <td>CEST-PI - 193001</td> <td>59400.000659/2022-10</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Desta forma, informamos que as entregas esperadas em 2021 já foram realizadas e 75% das entregas de 2022 já foram executadas.</p>	Unidade de Gestão	Processo de Implantação	Comprovante de Implantação de Estoque	Adm. Central - 193002	59400.001840/2021-62	SEI nº 0799393	CEST/SE - 193008	59400.001848/2021-29	SEI nº 0789999	CEST-CE - 193003	59400.001878/2021-35	SEI nº 0799919	CEST-MG - 193010	59400.001879/2021-80	SEI nº 0834127	CEST-AL - 193007	59400.001880/2021-12	SEI nº 0786860	CEST-RN - 193004	59400.003617/2021-50	SEI nº 0914277	CEST-PB - 193005	59400.003617/2021-50	SEI nº 0914287	Unidade de Gestão	Processo de Implantação	CEST-BA - 193009	59400.000655/2022-31	CEST-PE - 113801	59400.000655/2022-31	CEST-PI - 193001	59400.000659/2022-10	-	-	DA DRL STI
Unidade de Gestão	Processo de Implantação	Comprovante de Implantação de Estoque																																							
Adm. Central - 193002	59400.001840/2021-62	SEI nº 0799393																																							
CEST/SE - 193008	59400.001848/2021-29	SEI nº 0789999																																							
CEST-CE - 193003	59400.001878/2021-35	SEI nº 0799919																																							
CEST-MG - 193010	59400.001879/2021-80	SEI nº 0834127																																							
CEST-AL - 193007	59400.001880/2021-12	SEI nº 0786860																																							
CEST-RN - 193004	59400.003617/2021-50	SEI nº 0914277																																							
CEST-PB - 193005	59400.003617/2021-50	SEI nº 0914287																																							
Unidade de Gestão	Processo de Implantação																																								
CEST-BA - 193009	59400.000655/2022-31																																								
CEST-PE - 113801	59400.000655/2022-31																																								
CEST-PI - 193001	59400.000659/2022-10																																								

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
20	Implementação da utilização do SIADS		Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	40%	<ul style="list-style-type: none"> Foi iniciada a implementação na Coordenadora Estadual do Rio Grande Norte conforme Processo SEI nº 59400.003604/2021-81, documento de Incorporação SEI nº 0974478. foram incorporados 28 caminhões no dia 18/02/2022. Estamos nos programando para realizar treinamentos no período de Maio/Agosto/2022, inicialmente para as Coordenadorias da CEST/RN, CEST/PB, CEST/PE, CEST/BA para capacitá-los no Sistema SIADS. 	(*) N/I	-	-	DRL/MP
21	Implantação do Almoxarifado Virtual		Implantar o Almoxarifado Virtual na Administração Central	Implantar o Almoxarifado Virtual na Administração Central quando o sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%	100% (O DNOCS realizou a implantação completa do Sistema de Almoxarifado Virtual na Administração Central. Inclusive já foram realizados pedidos junto ao fornecedor conforme o processo nº 59400.001924/2020-15).	(*) N/I	-	-	DA DRL
22	Adesão ao TaxiGov		Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	Aderir e implantar o sistema TaxiGOV na Administração Central quando o Sistema estiver disponível para o DNOCS: 100%	<ul style="list-style-type: none"> O processo de adesão ao TaxiGov está em tramitação nesta Autarquia (P. A. nº 59400.001100/2021-26). Após atendimento do parecer jurídico pelo Serviço de Atividades Gerais - DRL/AG, os autos foram encaminhados para disponibilidade orçamentária e emissão de empenho. O processo atualmente está na DA/DRF/OF-O aguardando emissão de empenho. O contrato entre o DNOCS e a empresa prestadora do serviço. 	(*) N/I	-	-	DA DRL
25	Adutora Jaibaras	Construção e implantação de adutora	Fornecer e abastecer água do açude Jaibaras para a Estação de Piscicultura Osmar Fontenele	Avanço físico: 25%	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos. (Dependência da Diretoria de Infraestrutura e da CEST-CE para elaboração do projeto e execução, a Estação de Piscicultura de Jaibaras conta com poucos servidores para sua operação).	Projeto cancelado	-	-	DP DPA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
26	Modernização das Unidades de Produção	Ampliação e modernização das Unidades de Produção	Ampliar capacidade qualitativa e quantitativa das atividades de competência das unidades de produção para melhor fornecimento de proteína animal, gerar mais renda e emprego à população	Avanço físico: 25%	(*) N/I	(*) N/I	-	-	DP DPA
27	Reuso de água nas Unidades de Produção (Centro de Pesquisas e Estações de Piscicultura)	Reuso de água	Redução e aproveitamento de água nas unidades de produção	Avanço físico: 25%	(*) N/I	(*) N/I	-	-	DP DPA
28	Projeto de cultivo do Filhote (Brachyplatystoma filamentosum)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	5	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos. (As estações contam com quadro de pessoal deficitário, sendo que algumas nenhum técnico com capacitação nos aspectos reprodutivos da espécie. A reposição de pessoal técnico bem como terceirizado não aconteceu como esperado).	Projeto cancelado	-	-	DP DPA
29	Reprodução do Pitu brasileiro (Macrobrachium carcinus)	Fechamento de ciclo reprodutivo	Repovoamento de estoques deplecionados	5	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos. (A consecução do projeto passa pela dependência de cooperação com diversas outras instituições, além da falta de pessoal para gerenciar o projeto nas estações de piscicultura. A reposição de pessoal técnico bem como terceirizado não aconteceu como esperado).	Projeto cancelado	-	-	DP DPA
30	Desempenho produtivo do camarão cinza (Litopenaeus vannamei) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos.	Projeto cancelado	-	-	DP DPA

Id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais Entregas (% Descrição) 2022	Situação				Unidades Responsáveis
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	
31	Desempenho produtivo da tilápia e do camarão cinza (<i>Litopenaeus vannamei</i>) consorciados, em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos. (As estações contam quadro de pessoal deficitário, sendo que algumas nenhum técnico com capacitação nos aspectos reprodutivos da espécie, a reposição de pessoal técnico bem como terceirizado não aconteceu como esperado).	Projeto cancelado	-	-	DP DPA
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	5	Cancelamento do projeto por questões de falta de pessoal, bem como dependência de outras unidades do DNOCS, bem como da difícil construção de parcerias para a consecução de alguns projetos estratégicos. (A consecução do projeto passa pela dependência de cooperação com diversas outras instituições, além da falta de pessoal para gerenciar o projeto nas estações de piscicultura. A reposição de pessoal técnico bem como terceirizado não aconteceu como esperado).	Projeto cancelado	-	-	DP DPA
33	Desempenho produtivo do Camarão Gigante da Malásia (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) em lotes dos perímetros irrigados (principalmente em áreas degradadas)		Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	45	(*) N/I	(*) N/I	-	-	DP DPA
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	55	19	(*) N/I	-	-	DP
35	Seminário sobre ações estruturantes do DNOCS	Infraestrutura Hídrica	Discutir e atualizar o portfólio de ações e projetos do DNOCS	01 (um) Seminário Realizado	(*) N/I	Realizado: 0	-	-	DI/CESTS

(*)N/I – Não informado

(*)N/A – Não se aplica

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Giovanni Nogueira de Lima, Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 19/09/2022, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1116180** e o código CRC **573AEF70**.