

Resultados e Perspectiva

2025/2026

Linha do tempo

Março/2022
Nasce a EACE

2023

Setembro/2023
ENEC é lançado


2024



Dezembro/2024
612 escolas conectadas

Finalizado em
Agosto/2023
Projeto Piloto

Agosto/2025
1.000 municípios contemplados



Junho/2025
1.000 geradores Solares instalados



Março/2025
1.000 escolas conectadas



Fevereiro/2025
10.500 escolas contratadas

2025



Julho/2025
5.000 escolas conectadas



Julho/2025
Contrato com a Telebras



Outubro/2025
11.000 escolas conectadas



Novembro/2025
13.000 escolas conectadas



Dezembro/2025
+1.500 geradores Solares instalados



Setembro/2025
1 milhão de estudantes contemplados



Setembro/2025
10.000 escolas conectadas



Dezembro/2025
+15.000 escolas conectadas



Aditivo Contratual
Projeto Piloto

EACE em números

2025

4.759 km

de fibra óptica implantada

+57 mil

Access points Instalados

62%

Escolas concluídas
Rede Externa, Rede Interna e Gerador Solar
(Piloto, Fases 2&3, 4.1 e 4.2)

165 Mbps

Velocidade média contratada
(Terrestre)


91

Escolas/dia útil
(último semestre)

47 Mbps

Velocidade média contratada
(Satélite)

EACE no Brasil



1.460mil estudantes




Municípios
1.748
contemplados




Escolas rurais
11.695



Escolas Indígenas
748
Escolas em área
quilombola
918



Média de
velocidade
180 Mbps
download
173 Mbps
upload




Energia Solar
5.717
kWh/dia
instalados

Evolução escolas conectadas

PROJEÇÃO

~16.000



Perspectiva 2026

Outubro 2026

+38k escolas conectadas
[15: dia do Professor]

Agosto 2026

+32k escolas conectadas
[6: dia Profissional da Educação]
[25: dia Nacional da Educação Infantil]

Abril 2026

+24k escolas conectadas
[28: dia Mundial da Educação]

~40k
escolas
conectadas

Setembro 2026

+35k escolas conectadas
[8: dia Internacional da Alfabetização]

Maio 2026

+26k escolas conectadas
[5: dia Nacional das Comunicações]
[17: dia Mundial das Telecomunicações]

Janeiro 2026

+18k escolas conectadas

Projeção até o fim de 2026



~40k

escolas
conectadas




+7Mi

estudantes
impactados



+5k

municípios
atendidos



+70k

professores
beneficiados



Pontos de Atenção

- ❑ Volumes de equipamentos e itens infraestrutura necessários [“agressão” a mercado]
- ❑ Contratação de fornecedores com capacidade de atendimento compatível com os desafios do projeto
- ❑ Não considera atrasos decorrentes de autorizações pelas entidades de controle [FUNAI, IBAMA, ICMBio etc.], bem como situações climáticas desfavoráveis extraordinárias
- ❑ Cooperação dos agentes envolvidos no projeto [principalmente Secretarias de Educação], viabilizando a execução dos atendimentos incluindo horários e datas extraordinários
- ❑ Calendário de feriados e eventos impactantes [copa do mundo, eleições, festas regionais etc.]
- ❑ Dinâmica de aprovações em todas as instâncias compatível com o cronograma estimado
- ❑ Imprecisão das informações disponíveis [base de dados fornecida pelo MEC]
- ❑ Impedimentos: escolas desativadas, recusadas, em obra, sem energia [atendimento por outros projetos] etc.
- ❑ Atendimento de Rede Externa por meio Satelital



Obrigado!

Flávio Santos

Diretor-geral da Eace

✉ flavio.santos@eace.org.br



🌐 aprenderconectado.org.br

📷 [@aprenderconectado.eace](https://www.instagram.com/aprenderconectado.eace)

in [Aprender Conectado](#)