

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	AÇÃO	MODALIDADE	TOMADOR	MUNICÍPIO	UF	STATUS	Nº Processo AGEVAP	Data de assinatura do contrato	CEIVAP	CONTRA-PARTIDA	OUTRAS FONTES	TOTAL	TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO	Até 2011	Jan a julho/2012
1	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de ETE	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guararema - SABESP	Guararema	SP	Concluído	25/07	28/12/2001	99.687,00	7.042.362,00	0,00	7.142.049,00	-	99.687,00	0,00
2	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Safira	Estrutural	Ação Estrutural	PM Muriaé	Muriaé	MG	Concluído	CT22/05	27/12/2004	871.795,00	701.243,73	0,00	1.573.038,73	-	871.795,00	0,00
3	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de ETE	Estrutural	Ação Estrutural	PM Cachoeira Paulista - SABESP	Cachoeira Paulista	SP	Concluído	24/07	28/12/2004	138.501,00	554.004,00	0,00	692.505,00	-	138.501,00	0,00
4	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Parateí	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guararema - SABESP	Guararema	SP	Concluído	26/07	28/12/2004	37.928,00	2.630.062,00	0,00	2.667.990,00	-	37.928,00	0,00
5	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Barrinha-Dornelas	Estrutural	Ação Estrutural	PM Muriaé - DEMSUR	Muriaé	MG	Concluído	27/07	29/12/2004	56.020,00	1.028.160,00	0,00	1.084.180,00	-	56.020,00	0,00
6	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de ETE	Estrutural	Ação Estrutural	PM Cachoeira Paulista	Cachoeira Paulista	SP	Contratado	75/06	29/12/2004	1.000.000,00	3.459.024,16	0,00	4.459.024,16	97	139.249,25	0,00
7	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção Coletor Tronco de Pedregulho	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Concluído	CT13/05	29/6/2005	200.000,00	89.097,96	0,00	289.097,96	-	200.000,00	0,00
8	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto executivo do Sistema de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Barra Mansa	Barra Mansa	RJ	Concluído	CT01/05	21/7/2005	649.961,96	0,00	0,00	649.961,96	-	649.961,96	0,00
9	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Divinésia	Divinésia	MG	Concluído	CT 024/05	18/11/2005	19.200,00	4.800,00	0,00	24.000,00	-	19.200,00	0,00
10	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Pedregulho	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Contratado	CT15/05	22/11/2005	2.400.000,00	600.000,00	0,00	3.000.000,00	85	1.117.624,67	0,00
11	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto da ETE Jardim do Vale	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Contratado	CT/016/05	22/11/2005	194.051,29	64.683,76	0,00	258.735,05	80	130.561,95	0,00
12	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto da ETE Jardim Primavera	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Contratado	CT/014/05	22/11/2005	142.903,31	47.634,44	0,00	190.537,75	80	88.587,86	0,00
13	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Revisão do Projeto de ETE	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Paraibuna	Paraibuna	SP	Contratado	074/06	29/11/2005	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79	0,00	0,00
14	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Guidoal	Guidoal	MG	Concluído	CT/027/05	21/12/2005	19.200,00	5.000,00	0,00	24.200,00	-	19.200,00	0,00
15	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Rede Coletora de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Itamarati de Minas	Itamarati de Minas	MG	Concluído	CT/028/05	21/12/2005	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	-	20.000,00	0,00
16	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Emissário e ETE	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Dona Euzébia	Dona Euzébia	MG	Concluído	CT 026/05	23/12/2005	57.400,00	14.400,00	0,00	71.800,00	-	57.400,00	0,00
17	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Leopoldina	Leopoldina	MG	Concluído	CT/019/05	23/12/2005	73.937,50	0,00	0,00	73.937,50	-	73.937,50	0,00
18	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de ETE	Estrutural	Ação Estrutural	PM Carangola	Carangola	MG	Concluído	CT/25/05	28/12/2005	800.000,00	335.460,17	0,00	1.135.460,17	-	800.000,00	0,00
19	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto da ETE Principal	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Muriaé	Muriaé	MG	Concluído	CT/020/05	28/12/2005	179.500,00	13.926,41	0,00	193.426,41	-	179.500,00	0,00
20	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Emissário e Interceptor de Esgoto	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Rodeiro	Rodeiro	MG	Concluído	CT/021/05	10/1/2006	57.600,00	14.400,00	0,00	72.000,00	-	57.600,00	0,00
21	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Rede Coletora e ETE - 8 Distritos	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Juiz de Fora	Juiz de Fora	MG	Contratado	041/06	1/11/2006	100.197,60	25.049,40	0,00	125.247,00	67	53.123,34	0,00
22	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Rede Coletora e ETE - Triunfo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Juiz de Fora - CESAMA	Juiz de Fora	MG	Contratado	42/06	1/11/2006	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00	67	25.908,00	0,00
23	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de interceptores de esgoto sanitário no bairro Santa Emília	Estrutural	Ação Estrutural	PM Carangola	Carangola	MG	Concluído	54/06	14/12/2006	194.159,20	16.030,16	0,00	210.189,36	-	194.159,20	0,00
24	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de ETE	Estrutural	Ação Estrutural	PM Rodeiro	Rodeiro	MG	Concluído	49/06	22/12/2006	65.600,00	16.400,00	0,00	82.000,00	-	65.600,00	0,00
25	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção de Emissário e ETE - Ano Bom	Estrutural	Ação Estrutural	PM Barra Mansa	Barra Mansa	RJ	Contratado	51/06	27/12/2006	3.298.231,00	2.258.940,46	0,00	5.557.171,46	69	65.614,34	0,00
26	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Parque das Garças	Estrutural	Ação Estrutural	PM Volta Redonda	Volta Redonda	RJ	Concluído	53/06	28/12/2006	585.452,26	195.150,77	0,00	780.603,03	-	585.452,26	0,00
27	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário, Estação Elevatória e Emissário de Recalque para o Bairro Vila Mariana	Estrutural	Ação Estrutural	PM Caçapava	Caçapava	SP	Concluído	57/06	28/12/2006	506.228,66	493.333,92	0,00	999.562,58	-	506.228,66	0,00
28	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção Coletor Tronco Recalque Bandeira Branca	Estrutural	Ação Estrutural	PM Jacareí	Jacareí	SP	Concluído	56/06	28/12/2006	120.473,90	45.676,65	0,00	166.150,55	-	120.473,90	0,00
29	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE Pirapernema	Estrutural	Ação Estrutural	PM Muriaé	Muriaé	MG	Concluído	50/06	29/12/2006	97.641,10	26.821,31	0,00	124.462,41	-	97.641,10	0,00
30	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção Estação de Tratamento de Esgoto	Estrutural	Ação Estrutural	PM Taubaté	Taubaté	SP	Concluído	74/07	23/10/2007	2.876.078,21	13.218.371,79	0,00	16.094.450,00	-	2.876.078,21	0,00
31	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Estudo de Concepção e Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário da Área Urbana	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Lima Duarte	Lima Duarte	MG	Contratado	40/10	11/2/2011	137.200,00	34.300,00	0,00	171.500,00	6	0,00	0,00
32	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Executivo de ETE nos Distritos de Belisário, Boa Família, Bom Jesus e Itamuri	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	DEMSUR	Muriaé	MG	Contratado	36/10	14/2/2011	135.200,00	33.800,00	0,00	169.000,00	-	0,00	17.407,60
33	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Plano Municipal de Saneamento Ambiental	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Juiz de Fora	Juiz de Fora	MG	Contratado	037/10	15/2/2011	342.200,00	402.800,00	0,00	745.000,00	12	0,00	0,00
34	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Piau	MG	Contratado	97/09	15/2/2011	40.476,77	0,00	0,00	40.476,77	2	0,00	0,00
35	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Belmiro Braga	MG	Contratado	017/10	18/2/2011	83.792,60	0,00	0,00	83.792,60	3	0,00	0,00
36	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Chácara	Chácara	MG	Contratado	94/09	18/2/2011	36.722,10	0,00	0,00	36.722,10	2	0,00	0,00
37	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Coronel Pacheco	MG	Contratado	019/10	18/2/2011	75.965,00	0,00	0,00	75.965,00	4	0,00	0,00
38	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Descoberto	MG	Contratado	021/10	18/2/2011	40.409,80	0,00	0,00	40.409,80	4	0,00	0,00
39	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário - Distrito de Saudade	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Mar de Espanha	MG	Contratado	95/09	18/2/2011	24.438,30	0,00	0,00	24.438,30	2	0,00	0,00
40	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Maripá de Minas	MG	Contratado	22/10	18/2/2011	66.778,60	0,00	0,00	66.778,60	4	0,00	0,00
41	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Matias Barbosa	MG	Contratado	101/09	18/2/2011	35.190,60	0,00	0,00	35.190,60	2	0,00	0,00
42	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Olaria	MG	Contratado	023/10	18/2/2011	53.602,10	0,00	0,00	53.602,10	4	0,00	0,00
43	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Pedro Teixeira	MG	Contratado	102/09	18/2/2011	32.196,50	0,00	0,00	32.196,50	2	0,00	0,00
44	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Piraúba	MG	Contratado	030/10	18/2/2011	73.025,50	0,00	0,00	73.025,50	4	0,00	0,00
45	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Rio Pomba	MG	Contratado	025/10	18/2/2011	103.703,10	0,00	0,00	103.703,10	4	0,00	0,00
46	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Rio Preto	MG	Contratado	98/09	18/2/2011	49.130,30	0,00	0,00	49.130,30	2	0,00	0,00
47	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Santa Bárbara do Monte Verde	MG	Contratado	027/10	18/2/2011	80.438,50	0,00	0,00	80.438,50	4	0,00	0,00
48	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Santana do Deserto	MG	Contratado	99/09	18/2/2011	43.717,70	0,00	0,00	43.717,70	3	0,00	0,00

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	AÇÃO	MODALIDADE	TOMADOR	MUNICÍPIO	UF	STATUS	Nº Processo AGEVAP	Data de assinatura do contrato	CEIVAP	CONTRA-PARTIDA	OUTRAS FONTES	TOTAL	TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO	Até 2011	Jan a julho/2012
49	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Senador Cortês	MG	Contratado	100/09	18/2/2011	30.684,86	0,00	0,00	30.684,86	2	0,00	0,00
50	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Simão Pereira	MG	Contratado	93/09	18/2/2011	27.443,50	0,00	0,00	27.443,50	2	0,00	0,00
51	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Implantação dos coletores de esgoto do CT1, CT2 e CT3 e ampliação da ETE Barbosa Lage	Estrutural	Ação Estrutural	CESAMA	Juiz de Fora	MG	Contratado	85/09	5/5/2011	272.951,67	465.061,43	0,00	738.013,10	14	0,00	0,00
52	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Implantação do Coletor Tronco CT10 do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da ETE Barbosa Lage	Estrutural	Ação Estrutural	CESAMA	Juiz de Fora	MG	Contratado	43/10	5/5/2011	552.321,54	582.880,84	0,00	1.135.202,38	6	0,00	0,00
53	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estrutural	Ação Estrutural	PM Divinésia	Divinésia	MG	Contratado	99/10	10/5/2011	2.641.465,12	0,00	0,00	2.641.465,12	12	0,00	733.438,38
54	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Aracitaba	Aracitaba	MG	Contratado	106/10	11/5/2011	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6	0,00	0,00
55	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do sistema de esgotamento sanitário de Agrovila da Serra de Mercês	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Mercês	Mercês	MG	Contratado	93/10	11/5/2011	112.236,00	0,00	0,00	112.236,00	6	0,00	0,00
56	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Planos de Saneamento Municipais (MG)	Demanda Induzida	Ação Estruturante de Planejamento	-	Municípios do Estado de MG	MG	Contratado	108/10	17/6/2011	2.078.131,17	0,00	0,00	2.078.131,17	12	290.494,67	415.626,20
57	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Complementação da Implantação dos Sistema de Esgotamento Sanitário	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guidoal	Guidoal	MG	Contratado	88/09	20/6/2011	213.784,17	53.446,05	2.405.071,94	2.672.302,16	20	0,00	0,00
58	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	DEMSUR	Muriae	MG	Contratado	120/11	11/5/2012	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	24	0,00	0,00
59	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Maripá de Minas	Maripá de Minas	MG	Contratado	124/11	18/5/2012	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	8	0,00	0,00
60	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Matias Barbosa	Matias Barbosa	MG	Contratado	126/11	18/5/2012	272.200,00	0,00	0,00	272.200,00	16	0,00	0,00
61	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Piraúba	Piraúba	MG	Contratado	131/11	21/5/2012	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	16	0,00	0,00
62	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios com FPM entre 0,6 e 1,2 do trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Muriae	Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina e Rio Novo	MG	Contratado	205/11	22/5/2012	2.043.144,00	0,00	2.043.144,00	4.086.288,00	24	0,00	0,00
63	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Belmiro Braga	Belmiro Braga	MG	Contratado	132/11	22/5/2012	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	16	0,00	0,00
64	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios com FPM entre 0,6 e 1,2 do trecho mineiro da Bacia do Rio Paraíba do Sul	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Muriae	Itamarati de Minas, Pirapetinga, Laranjal, Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Patrocinio do Muriae, Veiras e Faria Lemos	MG	Contratado	141/11	22/5/2012	1.146.046,00	0,00	0,00	1.146.046,00	24	0,00	0,00
65	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Instalação do coletor de esgoto CT-7 (2ª etapa)	Estrutural	Ação Estrutural	CESAMA	Juiz de Fora	MG	Contratado	147/11	22/5/2012	688.547,61	172.136,90	0,00	860.684,51	20	0,00	0,00
66	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração dos estudos de concepção e projetos do sistema de esgotamento sanitário dos distritos de Conceição de Itaipoca, São José dos Lopes e povoado de Manejo pertencentes ao município de Lima Duarte	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Lima Duarte	Lima Duarte	MG	Contratado	142/11	22/5/2012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12	0,00	0,00
67	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Execução de rede coletora de esgoto no bairro da Primavera	Estrutural	Ação Estrutural	DEMSUR	Muriae	MG	Contratado	184/11	22/5/2012	250.655,23	62.663,81	0,00	313.319,04	12	0,00	0,00
68	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Olaria	Olaria	MG	Contratado	129/11	22/5/2012	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	14	0,00	0,00
69	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Palma	Palma	MG	Contratado	136/11	22/5/2012	87.750,84	0,00	0,00	87.750,84	8	0,00	0,00
70	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Pedro Teixeira	Pedro Teixeira	MG	Contratado	127/11	22/5/2012	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	16	0,00	0,00
71	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estrutural	Ação Estrutural	PM Rio Novo	Rio Novo	MG	Contratado	135/11	22/5/2012	7.386.373,42	0,00	0,00	7.386.373,42	16	0,00	0,00
72	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Rio Pomba	Rio Pomba	MG	Contratado	133/11	22/5/2012	345.300,00	0,00	0,00	345.300,00	16	0,00	0,00
73	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Rio Preto	Rio Preto	MG	Contratado	125/11	22/5/2012	137.650,00	0,00	0,00	137.650,00	16	0,00	0,00
74	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estrutural	Ação Estrutural	PM Rodeiro	Rodeiro	MG	Contratado	138/11	22/5/2012	201.772,71	55.245,26	2.269.942,78	2.526.960,75	16	0,00	0,00
75	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Simão Pereira	Simão Pereira	MG	Contratado	128/11	22/5/2012	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	16	0,00	0,00
76	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Construção da ETE do bairro Lagoa	Estrutural	Ação Estrutural	PM São José de Ubá	São José de Ubá	RJ	Contratado	181/11	22/5/2012	599.975,84	409.065,27	1.009.041,11	2.018.082,22	6	0,00	0,00
77	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Potim	Potim	SP	Contratado	119/11	24/5/2012	403.740,00	44.860,00	0,00	448.600,00	6	0,00	0,00
78	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Monitoramento biológico de espécies aquáticas ameaçadas de extinção na bacia do rio Paraíba do Sul - sistema piloto e implementação de plano de ação.	Estruturante	Ação Estruturante de Gestão	Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul	São Fidélis, Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Cantagalo, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena	RJ	Contratado	140/11	18/6/2012	1.060.408,80	0,00	0,00	1.060.408,80	36	0,00	0,00
79	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico de Municípios do Estado do RJ - Rio Dois Rios e Médio Paraíba	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	-	Municípios do Estado do RJ	RJ	Contratado	36/12 e 58/12	6/7/2012	5.992.000,00	0,00	0,00	5.992.000,00	10	0,00	0,00
80	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário das bacias urbanas 17 e 18 da sede	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Barra do Pirai	Barra do Pirai	RJ	Em fase de contratação	116/11	Nada Consta	312.864,29	104.288,09	104.288,09	521.440,47	4	0,00	0,00
81	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário das bacias urbanas 14 e 15 da sede	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Barra do Pirai	Barra do Pirai	RJ	Em fase de contratação	134/11	Nada Consta	268.169,39	89.389,79	89.389,80	446.948,98	3	0,00	0,00
82	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da bacia urbana 16 da sede	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Barra do Pirai	Barra do Pirai	RJ	Em fase de contratação	139/11	Nada Consta	104.409,80	34.881,93	34.881,93	174.173,66	2	0,00	0,00
83	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário para 5 municípios	Demanda Induzida	Ação Estruturante de Planejamento	-	São José do Barreiro, Areias, Natividade, Porciúncula e Pirapetinga	BHPS	Em fase de contratação	Nada Consta	Nada Consta	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-	0,00	0,00
84	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Projetos Básicos de Sistemas de Esgotamento Sanitário para municípios de MG, RJ e SP	Demanda Induzida	Ação Estruturante de Planejamento	-	-	BHPS	Em fase de contratação	Nada Consta	Nada Consta	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	-	0,00	0,00
85	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.1. Coleta e Tratamento de Esgotos Domésticos	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico de Municípios do Estado do RJ - Baixo e Piabanha	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	-	Municípios do Estado do RJ	RJ	Em fase de contratação	Nada Consta	Nada Consta	0,00	0,00	4.414.042,94	4.414.042,94	12	0,00	0,00
86	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Belmiro Braga	MG	Contratado	92/09	18/2/2011	32.592,35	0,00	0,00	32.592,35	2	0,00	0,00
87	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Coronel Pacheco	MG	Contratado	020/10	18/2/2011	22.717,00	0,00	0,00	22.717,00	6	0,00	0,00
88	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Olaria	MG	Contratado	024/10	18/2/2011	22.859,00	0,00	0,00	22.859,00	6	0,00	0,00
89	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Pedro Teixeira	MG	Contratado	90/09	18/2/2011	25.664,20	0,00	0,00	25.664,20	2	0,00	0,00
90	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Rio Pomba	MG	Contratado	026/10	18/2/2011	32.702,60	0,00	0,00	32.702,60	4	0,00	0,00
91	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo com triagem e compostagem	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Santa Bárbara do Monte Verde	MG	Contratado	028/10	18/2/2011	24.936,60	0,00	0,00	24.936,60	4	0,00	0,00
92	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Santana do Deserto	MG	Contratado	89/09	18/2/2011	24.152,55	0,00	0,00	24.152,55	2	0,00	0,00
93	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de destinação final do lixo	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	AMPAR	Senador Cortês	MG	Contratado	91/09	18/2/2011	30.189,80	0,00	0,00	30.189,80	2	0,00	0,00
94	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Implantação do Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos	Estrutural	Ação Estrutural	PM Piau	Piau	MG	Contratado	42/10	1/6/2011	324.073,13	14.258,20	0,00	338.331,33	6	0,00	0,00

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	PROGRAMA	PROJETO	AÇÃO	MODALIDADE	TOMADOR	MUNICÍPIO	UF	STATUS	Nº Processo AGEVAP	Data de assinatura do contrato	CEIVAP	CONTRA-PARTIDA	OUTRAS FONTES	TOTAL	TEMPO DE DURAÇÃO PREVISTO	Até 2011	Jan a julho/2012
95	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Reforma, ampliação e modernização da UTC com a construção do pátio de compostagem	Estrutural	Ação Estrutural	PM Maripá de Minas	Maripá de Minas	MG	Contratado	183/11	22/5/2012	145.183,38	0,00	145.183,38	290.366,76	4	0,00	0,00
96	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Implantação de aterro sanitário	Estrutural	Ação Estrutural	DEMSUR	Muriaé	MG	Contratado	115/11	22/5/2012	1.122.848,11	322.980,59	0,00	1.445.828,70	22	0,00	0,00
97	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Ampliação e reforma da usina de triagem e compostagem	Estrutural	Ação Estrutural	PM Rio Preto	Rio Preto	MG	Contratado	182/11	22/5/2012	267.739,51	0,00	0,00	267.739,51	12	0,00	0,00
98	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Projeto de remediação e encerramento do aterro municipal	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Em fase de contratação	137/11		586.973,43	65.219,30	0,00	652.192,73	12	0,00	0,00
99	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.1. Redução de cargas poluidoras	2.1.3. Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos	Investigação de passivo ambiental e projeto de remediação de passivo no vazadouro municipal	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Potim	Potim	SP	Contratado	123/11	24/5/2012	260.094,26	27.912,97	0,00	288.007,23	18	0,00	0,00
100	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.1. Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alertas de Cheias	Sala de situação para monitoramento hidrológico e sistema de previsão e alerta de cheias com estação linimétrica para o município de Guaratinguetá	Estruturante	Ação Estruturante de Gestão	Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente	Guaratinguetá	SP	Contratado	143/11	8/5/2012	362.300,00	30.000,00	0,00	392.300,00	24	0,00	0,00
101	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.1. Monitoramento Hidrológico e Sistemas de Previsão e Alertas de Cheias	Implementação de sistema de alerta e alarme hidrológico de Juiz de Fora e região e monitoração da qualidade da água da chuva	Estruturante	Ação Estruturante de Gestão	PM Juiz de Fora	Juiz de Fora	MG	Contratado	122/11	22/5/2012	267.500,00	72.564,88	0,00	340.064,88	24	0,00	0,00
102	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.3. Controle de Erosão em Áreas Urbanas	Controle de erosão - São Gonçalo	Estrutural	Ação Estrutural	PM Guaratinguetá	Guaratinguetá	SP	Contratado	CT12/05	29/6/2005	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	86	275.465,00	0,00
103	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.3. Controle de Erosão em Áreas Urbanas	Projeto de Controle de Erosão - Vila Cristina	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM São José dos Campos	São José dos Campos	SP	Concluído	CT/017/05	23/11/2005	89.680,00	0,00	0,00	89.680,00	-	89.680,00	0,00
104	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.3. Controle de Erosão em Áreas Urbanas	Desenvolvimento do projeto piloto de regularização fundiária sustentável de áreas urbanas situadas nas margens do Rio Paraíba do Sul, trecho de Barra Mansa/RJ	Demanda Induzida	Ação Estruturante de Planejamento	-	Barra Mansa	RJ	Contratado	31/11	18/11/2011	271.361,14	0,00	0,00	271.361,14	-	0,00	27.136,11
105	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.4. Planos Diretores de Drenagem Urbana	Projeto Plano Geral de Drenagem	Planejamento	Ação Estruturante de Planejamento	PM Juiz de Fora	Juiz de Fora	MG	Contratado	036/06	29/12/2006	564.197,00	140.803,00	0,00	705.000,00	-	147.946,02	344.164,96
106	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.4. Planos Diretores de Drenagem Urbana	Elaboração de Plano de Macrodrenagem para Córrego São Joaquim	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Santa Branca	Santa Branca	SP	Contratado	145/11	8/5/2012	109.280,00	27.320,00	0,00	136.600,00	8	0,00	0,00
107	2. Recuperação da Qualidade Ambiental	2.2. Drenagem urbana e controle de cheias	2.2.5. Intervenções para Controle de Inundações	Mapeamento das áreas de riscos de inundações do município de Lagoinha	Estruturante	Ação Estruturante de Planejamento	PM Lagoinha	Lagoinha	SP	Contratado	144/11	8/5/2012	109.280,00	27.320,00	0,00	136.600,00	8	0,00	0,00