



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 20/05/2015

EMPREENDIMENTOS COM DATAS ALTERADAS DURANTE A 5ª REUNIAO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSAO DA TRANSMISSÃO - 2015

Considerações:

Reunião Realizada dia 20/05/2015 entre MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	30/11/15
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	23/05/2010	30/05/15
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	20/03/16
667	T2000-279	SE	138	SE São Vicente do Sul (Adq. 230 kV)	10/04/2011	30/06/15
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	08/04/16
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	15/04/16
766	T2009-193	LT	230	LT Camaçari II / Tomba / Gov. Mangabeira	24/11/2012	02/08/15
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	30/06/16
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	22/06/16
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	15/12/15
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	15/06/15
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	30/03/2013	31/05/16
848	T2009-123	SE	230	SE Juazeiro da Bahia II - (4ºTR)	30/03/2013	30/07/15
857	T2009-114	SE	230	SE Piripiri - (2º e 3º TR)	30/03/2013	19/09/15
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	03/05/2013	31/07/15
905	T2009-166	SE	230	SE Scharlau (2ºTR)	08/03/2011	29/09/15
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	15/08/16
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	30/07/16
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	10/10/15
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3º TR)	13/08/2012	25/10/15
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	24/01/16
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3ºTR)	30/03/2013	07/02/16
1009	T2010-050	LT	230	LT Angelim / Ribeirão C1 - (Recap.)	30/03/2013	30/07/15
1010	T2010-051	LT	230	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/03/2013	15/09/15
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	26/08/15
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	30/11/15
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituaçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	30/08/15
1057	T2010-084	SE	69	SE Polo	06/04/2012	15/09/15
1062	T2010-092	LT	230	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/05/2012	30/08/15
1067	T2010-095	LT	230	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	24/11/2012	02/08/15



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 20/05/2015

EMPREENDIMENTOS COM DATAS ALTERADAS DURANTE A 5ª REUNIAO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSAO DA TRANSMISSÃO - 2015

Considerações:

Reunião Realizada dia 20/05/2015 entre MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Empreend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ºTR)	29/06/2013	30/12/15
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	15/09/16
1107	T2011-038	LT	230	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	09/04/2012	06/07/15
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2º TR)	26/08/2013	07/03/16
1138	T2011-111	SE	13	SE Livramento 2 - (BC)	26/08/2013	26/07/15
1157	T2011-124	SE	230	SE Rondonópolis - (3º ATR)	20/12/2013	17/07/15
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	29/10/15
1168	T2011-136	SE	230	SE Tucuruí - (2º AT)	20/06/2014	30/08/15
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ºBC)	06/12/2013	30/12/16
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/08/15
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	30/11/15
1185	T2011-153	SE	230	SE Senhor do Bonfim II (2ºTR)	06/12/2013	16/07/15
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	30/12/15
1228	T2011-194	SE	500	SE Bom Despacho 3 (CE)	31/01/2014	30/07/15
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	31/07/15
1241	T2012-010	SE	230	SE Rurópolis (3º TR)	15/07/2014	17/08/15
1243	T2012-011	SE	230	SE Porto Franco (3º TR)	15/03/2014	30/06/15
1245	T2012-014	SE	230	SE Utinga (instal. de módulos)	15/01/2015	31/07/15
1247	T2012-015	LT	69	LT Utinga/ Miramar CD (Adeq. de barramentos)	15/01/2015	31/07/15
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	30/10/15
1252	T2012-021	SE	230	SE Bongí (3º TR)	09/04/2014	30/06/15
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/02/16
1255	T2012-031	LT	69	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	30/01/16
1256	T2012-032-A	LT	69	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/12/15
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/08/17
1262	T2012-037	LT	69	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	31/03/16
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	01/06/16
1267	T2012-042-A	SE	500	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	30/08/15
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	24/07/16
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/04/16



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 20/05/2015

EMPREENDIMENTOS COM DATAS ALTERADAS DURANTE A 5ª REUNIAO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSAO DA TRANSMISSÃO - 2015

Considerações:

Reunião Realizada dia 20/05/2015 entre MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Empreend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (BR)	25/02/2014	01/04/16
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	30/06/15
1292	T2012-059	SE	230	SE Boa Vista (3º TR)	03/07/2017	30/05/15
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	29/02/16
1313	T2012-079-A	LT	230	LT Londrina / Figueira C2	27/08/2014	30/05/15
1324	T2012-086	LT	500	LT Curitiba / Curitiba Leste + SE Curitiba Leste	10/05/2014	30/06/15
1332	T2012-093-B	SE	230	SE Niquelândia	10/01/2014	30/06/15
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	20/01/16
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	30/11/15
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	30/12/15
1346	T2012-103	SE	69	SE Extremoz II	10/11/2013	05/07/15
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	30/03/16
1358	T2012-114-A	LT	69	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/04/16
1361	T2013-002	SE	500	SE Luziânia (2ªAT)	06/02/2015	01/07/15
1322	T2012-084	SE	13	SE Bagé 2 (BC)	29/10/2014	13/10/15
1325	T2012-087	SE	500	SE Ibiúna (AT3)	29/05/2015	29/08/15
1330	T2012-092	LT	138	LT 138kV Mogi Mirim II - Bragança Paulista (Recap)	19/12/2014	01/06/15
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4º TR)	26/02/2015	31/01/16
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	30/12/15
1374	T2013-015	SE	230	SE Joinville Norte (BC)	26/02/2015	30/06/15
1381	T2013-022	SE	500	SE Ribeirãozinho (TR2)	27/03/2015	07/07/15
1382	T2013-023	SE	440	SE Piracicaba	25/12/2014	18/06/15
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeçu C2	25/02/2016	15/10/16
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	08/11/15
1411	T2012-114-B	LT	69	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/06/16
1422	T2013-054	SE	138	SE Bragança Paulista (BC)	27/05/2015	01/06/15
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	08/11/15
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	09/09/15
1423	T2013-055	SE	138	SE Itapeva (MC)	31/05/2015	01/06/15
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	15/04/17



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 20/05/2015

EMPREENDIMENTOS COM DATAS ALTERADAS DURANTE A 5ª REUNIAO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2015

Considerações:

Reunião Realizada dia 20/05/2015 entre MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Nova Data de Tendência
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	20/07/15
1403	T2013-040	SE	138	Subestação Pelotas 3 - 2º TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras	12/08/2015	08/10/15
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	13/06/16
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	27/02/16
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	25/03/16
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	30/01/16
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	05/01/2016	12/05/16
1449	T2013-079	SE	69	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/03/2016	30/08/16
1450	T2013-080	SE	69	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	30/09/16
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	04/04/2016	25/06/16
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibicoara II -C2 (Seccionameto)	12/02/2016	25/02/16
1523	T2014-042	SE	230	SE Nova Mutum Paraná (Transferência do TRR de Jaru)	20/11/2014	31/05/15
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kV - 3º TR	09/12/2014	31/07/15
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/18
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	10/04/2017	10/04/17
1648	T2015-004	SE	230	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	10/10/2016	10/10/16
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – ziguezague ater.	24/09/2016	24/09/16
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/17
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	20/04/2017	20/04/17
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	30/08/16
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	20/04/2017	20/04/17
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	20/04/2017	28/10/16
1655	T2015-011	SE	138	SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV	15/08/2015	03/11/15
1656	T2015-012	SE	138	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	01/09/15
1657	T2015-013	LT	230	LT 230 kV Lechuga – Jorge Teixeira C-3 Construção de Trecho de Linha	13/08/2015	13/08/15