

Anexo - Dados de Tendência - 4ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 20/04/2022								
Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	28/09/2022	28/09/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	29/12/2022	29/12/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	14/11/2022	14/11/2022		07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	11/09/2023	19/11/2022	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	11/09/2023	19/11/2022	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	11/09/2023	19/11/2022	Antecipação em meses: 9. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	30/06/2022	30/06/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabul	1 e 2	16,020	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	08/11/2022	08/11/2022		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/01/2023	15/01/2023		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	25/05/2024	25/05/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	27/07/2023	27/07/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	27/07/2023	27/07/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	11/09/2024	11/09/2024		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	20/02/2023	20/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	20/02/2023	20/02/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	12/06/2022	12/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	2	14,750	12/06/2022	12/06/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gamelreira	1	7,000	12/12/2022	12/12/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gamelreira	2	7,000	12/12/2022	12/12/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	13/01/2026	01/01/2025	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	13/01/2026	01/01/2025	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	13/01/2026	01/01/2025	Antecipação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	05/12/2024	05/12/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,340	03/03/2024	03/03/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	16/06/2022	16/06/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	16/06/2022	16/06/2022		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	10/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	10/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	05/06/2025	05/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	20/07/2022	20/07/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	20/07/2022	20/07/2022		03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/02/2023		03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	19/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	20/02/2023	20/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	20/02/2023	20/02/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	7,750	01/01/2025	18/11/2023	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	7,750	01/01/2025	18/11/2023	Antecipação em meses: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/01/2023	15/01/2023		05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	19/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	19/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	19/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	19/12/2024	01/01/2025	Postergação em dias: 13. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	30/04/2023	30/04/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	30/04/2023	30/04/2023		01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	09/05/2022	06/06/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	25/05/2023	25/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	01/07/2023	07/01/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	01/07/2023	07/01/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	01/07/2023	07/01/2023	Antecipação em meses: 5. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTN.UR.RJ.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	-	295,429	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1	9,389	01/08/2022	01/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	15/01/2024	29/04/2024	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	15/10/2024	15/10/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	15/10/2024	15/10/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	15/06/2022	29/07/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	15/06/2022	31/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerradão 3)	1	40,000	04/10/2023	07/12/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada a denominação da usina de Cerradão 3 para Boa Esperança conforme Despacho Nº 936, de 06/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	30/03/2023	13/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	25/02/2024	25/02/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.RR.044604-1.01	Cantá	1	10,000	20/05/2022	20/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	30/08/2024	30/08/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/12/2024	01/12/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/12/2024	01/12/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	15/11/2022	15/11/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	30/05/2022	07/01/2023	Postergação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MS.055592-4.01	Edlux X	1	56,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MS.055739-0.01	Epp II	1	112,902	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055740-4.01	Epp IV	1	62,010	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	F5 Sorriso	1 e 2	55,000	21/06/2022	21/06/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	30/04/2023	22/06/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	3	43,528	15/05/2022	15/07/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1	255,000	01/06/2022	01/08/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1	115,000	01/06/2022	01/08/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	08/12/2023	08/12/2023		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	08/12/2023	08/12/2023		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	08/12/2023	08/12/2023		07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	25	9,000	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	26	9,000	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	27	9,000	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	28	9,000	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlin Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	20/05/2022	14/07/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	28/10/2022	28/10/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	1 a 11	15,950	01/08/2022	01/06/2022	Antecipação em meses: 2. Alterada a denominação conforme REA Nº 11.725, de 19/04/2022 Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	30/03/2023	13/06/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1	115,000	01/06/2022	01/08/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1	75,000	01/06/2022	01/08/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	12/11/2023	07/12/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Alterada de 37.364 kW para 37.440 kW a potência instalada e o sistema de transmissão de interesse restrito conforme Despacho Nº 798, de 24/03/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	13/04/2023	13/04/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	01/07/2022	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	01/07/2022	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	01/07/2022	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	01/07/2022	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055856-7.01	Rio de Janeiro I	1	112,902	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	20/05/2022	20/05/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	20/10/2023	20/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	-	28,023	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/05/2024	01/05/2024		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.030264-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	04/02/2024	04/02/2024		02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	04/02/2024	04/02/2024		03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	19/08/2023	13/09/2023	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370	30/06/2022	15/07/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Inserido ato legal conforme PRT Nº 636/GM/MME, de 29/03/2022	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026	Inserido ato legal conforme PRT Nº 635/GM/MME, de 29/03/2022	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	1 a 26	2,600	01/05/2022	15/05/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritit	27 a 52	2,600	01/05/2022	15/05/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	29/01/2023	01/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 160	27,000	15/06/2022	15/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 160	27,000	15/06/2022	15/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 160	27,000	15/06/2022	15/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 160	27,000	15/06/2022	15/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 160	27,000	15/06/2022	15/06/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	1	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	2	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	3	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	4	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	5	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	1	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	2	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	3	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	4	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	5	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	1	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	2	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	3	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	4	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	5	1,002	08/12/2026	01/01/2026	Antecipação em meses: 11. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	2	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	3	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	4	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	5	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	6	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	7	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	8	2,700	17/06/2022	17/06/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.032362-4.01	Mulungu	1 a 5	13,500	22/07/2022	22/07/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.032364-0.01	Quina	1 a 4	10,800	22/07/2022	22/07/2022		08/2014 LER 31/10/2014
EOL	EOL.CV.BA.037004-5.01	Caetité D	1 a 12	50,400	31/10/2022	31/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032642-9.01	Ventos de São Januário 15	1 a 16	72,000	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033547-9.01	Ventos de São Januário 16	1 a 16	72,000	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033548-7.01	Ventos de São Januário 17	1 a 16	72,000	03/01/2025	03/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.033549-5.01	Ventos de São Januário 18	1 a 16	72,000	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.037101-7.01	Ventos de São Januário 19	1 a 16	72,000	07/06/2025	07/06/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	1	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	2	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.032870-7.01	Jandaira I	3	3,465	04/07/2022	04/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	1	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	2	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	3	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	4	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	5	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	6	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035008-7.01	Jandaira II	7	3,465	11/07/2022	11/07/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	1	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 11/04/2022 conforme Despacho Nº 958, de 08/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	2	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 11/04/2022 conforme Despacho Nº 958, de 08/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	3	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 11/04/2022 conforme Despacho Nº 958, de 08/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	4	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 11/04/2022 conforme Despacho Nº 958, de 08/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	5	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 11/04/2022 conforme Despacho Nº 958, de 08/04/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	6	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	7	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035270-5.01	Jandaira III	8	3,465	11/07/2022	15/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	1	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	2	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	21/06/2022	05/07/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	19/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	19/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	12/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	12/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	12/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	12/11/2022	30/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	25/02/2023	25/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	11/01/2023	11/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	16/02/2023	16/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	15/02/2023	11/02/2023	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 5	21,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE.031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	7	3,465	17/07/2022	05/10/2022	Postergação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG10 para operação em teste a partir de 14/07/2021 conforme Despacho Nº 2.138, de 13/07/2021	05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó II	1 a 6	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019

SEI 48300.000612/2022-68 / pg. 7

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
UTE	UTE.GN.RR.044619-0.01	Jaguatirica II	1	48,653	15/02/2022	15/02/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jabuticaba	1 a 3	9,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	2	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	4	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	5	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	6	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	7	3,000	02/02/2022	02/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	FOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	FOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	FOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 8	18,000	10/02/2022	10/02/2022		05/2013 LER 23/08/2013
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	1	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	2	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	18/01/2022	18/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	1	4,200	02/02/2022	02/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	2	4,200	27/01/2022	27/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	3	4,200	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	4	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	5	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Joãoúrio 23	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	7	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoas 4	9	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	08/02/2022	08/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	2	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	3	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	4	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	5	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	6	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	FOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	7	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	8	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	2	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	3	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	4	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	5	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	7	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	8	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	11	4,600	08/01/2022	08/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	7	5,500	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	8	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	9	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	2	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	5	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	FOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	6	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	4	5,500	12/02/2022	12/02/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	5	5,500	12/02/2022	12/02/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	6	5,500	09/02/2022	09/02/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	7	5,500	02/02/2022	02/02/2022	Estágio atual de implantação conforme informado pela ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	2	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	3	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	4	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	5	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	6	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	6	3,465	19/01/2022	19/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Uná	4	12,500	21/02/2023	21/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	15/11/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	02/04/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	02/04/2024	02/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	01/06/2022	01/06/2023	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	01/09/2023	14/03/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	01/09/2023	14/03/2024	Postergação em meses: 6. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	12/03/2024	12/03/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	01/06/2022	01/06/2023	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/03/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/03/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	20/11/2023	24/01/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	20/11/2023	24/01/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	1	6,000	15/04/2022	06/06/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	2	3,000	15/04/2022	06/06/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PE.044864-8.01	COAF	3	3,000	15/04/2022	06/06/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.033721-8.01	Comperj	1	78,550	15/02/2023	15/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.033721-8.01	Comperj	2	78,551	15/02/2023	15/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.033721-8.01	Comperj	3	50,000	15/02/2023	15/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.GN.RJ.033721-8.01	Comperj	4	50,000	15/02/2023	15/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.050746-6.01	Entre Rios	1	50,000	09/05/2022	06/06/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.050519-6.01	Inpasa Dourados	1	26,000	21/09/2023	21/09/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	1	68,700	15/06/2022	15/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
UTE	UTE.FL.MG.040854-9.01	LD Celulose	2	134,000	15/06/2022	15/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2023	01/05/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	19/06/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027922-6.01	Santa Fé	3	10,000	15/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	13/10/2022	09/11/2022	Postergação em dias: 27. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.051729-1.01	UJU Bio	1	55,000	16/02/2023	16/02/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.PR.031968-6.01	USI BIO	2	43,000	15/05/2022	15/07/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	22/07/2022	22/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	31/10/2022	05/12/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	30/01/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	14/12/2022	01/03/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	14/12/2022	24/12/2022	Postergação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	14/12/2022	14/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	14/12/2022	14/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	14/12/2022	30/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	30/12/2022	30/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	14/12/2022	29/03/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	22/12/2022	22/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	20/01/2023	28/02/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	20/09/2022	23/10/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	29/09/2022	23/10/2022	Postergação em dias: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037005-3.01	Caetité E	1 a 9	37,800	22/01/2023	22/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	EOL.CV.BA.037006-1.01	Caetité F	1 a 6	25,200	27/05/2023	30/03/2023	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 4	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034110-0.01	Castilho 3	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034111-8.01	Castilho 4	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034109-6.01	Castilho 5	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	31/05/2022	15/06/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	15/06/2022	15/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	27/06/2022	27/06/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032882-0.01	Coremas VII	1 a 152	27,000	10/04/2022	31/05/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	26/07/2022	26/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 140	31,475	21/06/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	12/07/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	23/06/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	08/07/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	03/08/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	16/08/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	02/09/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	27/07/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	24/08/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	12/08/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	26/05/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	08/07/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	22/07/2022	06/11/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	26/07/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	21/06/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	18/05/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	19/05/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	02/06/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	02/06/2022	28/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	06/06/2022	15/10/2022	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	11/05/2023	01/05/2023	Antecipação em dias: 10. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	2 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	3 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	3 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	3 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	3 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	01/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janauba 1	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	1 a 30	45,455	27/09/2022	27/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janauba 10	31 a 33	4,545	27/09/2022	27/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	1 a 30	45,455	10/12/2022	10/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janauba 11	31 a 33	4,545	10/12/2022	10/12/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janauba 12	1 a 30	45,455	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janauba 12	31 a 33	4,545	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040869-7.01	Janauba 13	1 a 30	45,455	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040869-7.01	Janauba 13	31 a 33	4,545	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040870-0.01	Janauba 14	1 a 30	45,455	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040870-0.01	Janauba 14	31 a 33	4,545	26/12/2022	03/01/2023	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040858-1.01	Janauba 2	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040858-1.01	Janauba 2	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040859-0.01	Janauba 3	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040859-0.01	Janauba 3	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040860-3.01	Janauba 4	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040860-3.01	Janauba 4	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040861-1.01	Janauba 5	1 a 30	45,455	26/09/2022	26/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040861-1.01	Janauba 5	31 a 33	4,545	26/09/2022	26/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040862-0.01	Janauba 6	1 a 30	45,455	18/10/2022	18/10/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040862-0.01	Janauba 6	31 a 33	4,545	18/10/2022	18/10/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040863-8.01	Janauba 7	1 a 30	45,455	18/10/2022	18/10/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040863-8.01	Janauba 7	31 a 33	4,545	18/10/2022	18/10/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040864-6.01	Janauba 8	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040864-6.01	Janauba 8	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040865-4.01	Janauba 9	1 a 30	45,455	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040865-4.01	Janauba 9	31 a 33	4,545	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037830-5.01	Lar do Sol 1 (Antiga Leo Silveira 1)	1 a 32	49,500	26/07/2022	30/06/2022	Antecipação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037839-9.01	Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10)	1 a 32	49,500	30/09/2022	30/09/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037831-3.01	Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2)	1 a 32	49,500	31/07/2022	31/07/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037836-4.01	Lar do Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7)	1 a 32	49,500	31/08/2022	31/08/2022	Postergação em dias: 0. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-22	abr-22		
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	21/03/2023	06/01/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	21/03/2023	06/01/2023	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum