

Anexo - Dados de Tendência - 6ª Reunião de Monitoramento da Geração de 2022 - 15/06/2022							
Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas
					mai-22	jun-22	
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	1	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	2	75,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	1	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.GO.001195-9.01	Itumirim	2	25,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	DECRETO DE 9 DE JUNHO DE 2000
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	1	24,999	01/01/2025	01/01/2025	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.MT.040733-0.01	JURUENA	2	24,999	01/01/2025	01/01/2025	07/2021 A-4 08/07/2021
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	1	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.PR.035290-0.01	Santa Branca	2	31,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	01/2016 A-5 29/04/2016
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	1	47,300	28/09/2022	02/08/2022	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG3 para operação em teste a partir de 15/06/2022 conforme Despacho Nº 1.596, de 14/06/2022
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	2	47,300	29/12/2022	29/12/2022	07/2011 A-5 20/12/2011 04/2019 A-6 18/10/2019 08/2021 A-5 30/09/2021
UHE	UHE.PH.SC.030938-9.01	São Roque	3	47,300	14/11/2022	02/08/2022	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 e UG3 para operação em teste a partir de 15/06/2022 conforme Despacho Nº 1.596, de 14/06/2022
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	1	7,500	19/11/2022	19/11/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	2	7,500	19/11/2022	19/11/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.035496-1.01	Águas da Serra	3	7,500	19/11/2022	19/11/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	1	5,800	04/06/2025	04/06/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	2	5,800	04/06/2025	04/06/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037173-4.01	Alto Alegre	3	5,800	04/06/2025	04/06/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	1	3,500	07/08/2024	07/08/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.035646-8.01	Alto Guaporé 2	2	3,500	07/08/2024	07/08/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.029576-0.01	Bela Vista	4	0,488	27/08/2022	27/08/2022	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	1	8,000	02/11/2023	02/11/2023	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.000273-9.01	Boa Vista II	3	8,000	02/11/2023	02/11/2023	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	1	4,000	07/07/2025	07/07/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.ES.037381-8.01	Bom Jesus	2	4,000	07/07/2025	07/07/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.035309-4.01	Cabui	1 e 2	16,020	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	1	7,644	08/11/2022	08/11/2022	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	2	7,644	08/11/2022	08/11/2022	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031030-1.01	Cachoeira Cinco Veados	3	0,939	08/11/2022	08/11/2022	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/01/2023	15/01/2023	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	1	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.CE.035074-5.01	Castanhão	2	4,500	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	1	5,750	04/11/2023	04/11/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.035481-3.01	Chimarrão	2	5,750	04/11/2023	04/11/2023	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	1	6,000	25/05/2024	25/05/2024	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	2	6,000	25/05/2024	25/05/2024	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035147-4.01	Clairto Zonta	3	3,000	25/05/2024	25/05/2024	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	1	7,100	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.036938-1.01	Cobre km 19	2	7,100	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	1	13,717	27/07/2023	27/07/2023	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.PR.029068-8.01	Confluência	2	13,718	27/07/2023	27/07/2023	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	1	3,300	11/09/2024	04/12/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	11/09/2024	04/12/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	11/09/2024	04/12/2024	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.PT.034560-1.01	Foz do Cedro	1	12,000	20/02/2023	20/02/2023	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.MT.034560-1.01	Foz do Cedro	2	12,000	20/02/2023	20/02/2023	03/2019 A-4 28/06/2019
PCH	PCH.PH.PR.028998-1.01	Foz Do Estrela	1	14,750	13/05/2022	13/05/2022	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	1	7,000	12/12/2022	12/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035112-1.01	Gameleira	2	7,000	12/12/2022	12/12/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	1	1,700	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	2	1,700	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.032571-6.01	Jaspe	3	1,700	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	1	5,562	30/12/2024	30/12/2024	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	2	5,562	30/12/2024	30/12/2024	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	3	5,562	30/12/2024	30/12/2024	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MT.028818-7.01	Jesuíta	4	5,562	30/12/2024	30/12/2024	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	1	3,200	16/03/2024	16/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	2	3,200	16/03/2024	16/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.SC.037820-8.01	Lacerdópolis	3	3,200	16/03/2024	16/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	1	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	2	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	3	8,162	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030636-3.01	Linha Aparecida	4	0,922	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	1	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	2	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	3	5,721	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030637-1.01	Linha Jacinto	4	0,639	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	3	3,000	01/01/2025	01/01/2025	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	4	0,520	01/01/2025	01/01/2025	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037413-0.01	Linha Onze Oeste	1 e 2	12,000	01/01/2025	01/01/2025	07/2021 A-4 08/07/2021
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	1	9,333	03/03/2024	03/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	2	9,333	03/03/2024	03/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.PR.028419-0.01	Lúcia Cherobim	3	9,334	03/03/2024	03/03/2024	03/2018 A-6 31/08/2018
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	1	2,600	23/07/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	23/07/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	1	7,000	10/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MT.034705-1.01	Nova Guaporé	2	7,000	10/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	1	6,543	03/04/2025	03/04/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	2	6,543	03/04/2025	03/04/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	3	6,543	03/04/2025	03/04/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.034669-1.01	Pira	4	0,851	03/04/2025	03/04/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	1	15,000	20/07/2022	30/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.MG.002092-3.01	Poço Fundo (Ampliação)	2	15,000	20/07/2022	30/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	1	3,500	24/03/2022	24/03/2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	2	3,500	24/03/2022	24/03/2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SP.031107-3.01	Ponte Branca	3	3,500	24/03/2022	24/03/2022	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	3	0,220	15/02/2023	15/02/2023	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	1	4,875	19/01/2023	19/01/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.031029-8.01	Rincão São Miguel	2	4,875	19/01/2023	19/01/2023	06/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	1	14,000	20/02/2023	20/02/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.MT.037328-1.01	Rio Claro	2	14,000	20/02/2023	20/02/2023	05/2017 A-6 20/12/2017
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	1	3,250	20/09/2025	20/09/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	2	3,250	20/09/2025	20/09/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.035530-5.01	Rodeio	3	3,250	20/09/2025	20/09/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	1	8,000	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035110-5.01	Salgado	2	8,000	01/01/2025	01/01/2025	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	1	8,863	18/11/2023	18/11/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.BA.035105-9.01	Santa Luzia	2	8,863	18/11/2023	18/11/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	1	6,000	07/01/2023	07/01/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.035111-3.01	São Bartolomeu	2	6,000	07/01/2023	07/01/2023	04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	1	4,600	15/01/2023	15/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	2	4,600	15/01/2023	15/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	3	4,600	15/01/2023	15/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.SC.033762-5.01	São Carlos	4	1,400	15/01/2023	15/01/2023	05/2017 A-6 20/12/2017 04/2019 A-6 18/10/2019

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	1	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	2	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.035146-6.01	São João II	3	2,333	27/03/2024	27/03/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	1	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.RS.037469-5.01	Tio Hugo	2	4,900	20/05/2024	20/05/2024		04/2021 A-3 08/07/2021
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	1	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	2	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	3	6,435	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
PCH	PCH.PH.GO.031768-3.01	Verde 02 Baixo	4	3,200	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	1	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.044305-0.01	Alagoa III	2	0,800	20/11/2022	20/11/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	1	1,050	30/04/2023	23/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.MG.038150-0.01	Chalé	2	1,050	30/04/2023	23/07/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2018 A-4 04/04/2018
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	09/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.037419-9.01	Garcia de Angelina	1 e 2	2,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.001928-3.02	Pacifico Mascarenhas	2	3,400	25/05/2023	25/05/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	1	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	2	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
CGH	CGH.PH.MG.040663-5.01	Serra Negra	3	1,000	07/01/2023	07/01/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTM.UR.RI.030150-7.01	Angra III	1	1405,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		PRT 01/01/2010
UTE	UTE.GN.AM.035071-0.01	Azulão	-	295,429	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.PR.037896-8.01	Barra Bonita I	1 a 7	10,319	01/08/2022	01/08/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.SP.051532-9.01	BARRA GRANDE 2	1 e 2	70,000	29/04/2024	29/04/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.RU.SP.031070-0.01	Barueri	1	20,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	1	25,000	15/10/2024	15/10/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.SP.027835-1.01	Bazan	2	50,000	15/10/2024	15/10/2024		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	3	9,800	29/07/2022	29/07/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.RR.044586-0.01	BBF Baliza	1 e 2	7,816	31/10/2022	31/10/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	1	25,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.027917-0.01	Bela Vista	2	50,000	10/10/2022	10/10/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.SP.028078-0.01	Bioenergia Paraguaçu	-	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MG.040785-2.01	Boa Esperança(Antiga Cerradão 3)	1	60,000	07/12/2023	06/05/2023	Antecipação em meses: 7. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Alterar de 40.000 kW para 60.000 kW, a potência instalada conforme Despacho Nº 1.382, de 24/05/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.FL.RR.044603-3.01	Bonfim	1	10,000	12/04/2022	12/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.PE.BA.031304-1.01	Camaçari Muricy II	1 e 2	144,000	13/06/2023	03/07/2024	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL (informação de início de obras pelo agente)	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.FL.RS.033883-4.01	Cambara	1	50,000	25/04/2024	25/04/2024		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.FL.SP.040580-9.01	Cidade do Livro	1 e 2	80,000	30/08/2024	01/01/2026	Postergação em meses: 16. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	2	23,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.GO.030355-0.01	CODORA	3	27,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UTE	UTE.AI.AL.049853-0.01	CVW Energética	1	40,000	20/01/2023	20/01/2023		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.PR.028074-7.01	DESTILARIA MELHORAMENTOS	1	40,000	07/01/2023	07/01/2023		06/2021 A-3 08/07/2021
UTE	UTE.GN.MS.055592-4.01	Edlux X	1	56,000	31/10/2022	29/08/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.MS.055739-0.01	Epp II	1	112,902	31/10/2022	07/08/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055740-4.01	Epp IV	1	62,010	31/10/2022	10/08/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.FL.MT.044865-6.01	F5 Sorriso	1 e 2	55,000	22/08/2022	22/08/2022		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	1	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	2	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	3	366,733	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.RJ.038173-0.01	GNA Porto do Agu III	4	572,400	01/01/2025	01/01/2025		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.BL.RR.044589-4.01	Híbrido Forte de São Joaquim	1 a 6	56,217	22/06/2023	22/06/2023		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	1 a 12	242,640	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055914-8.01	Karkey 013	13	16,000	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	1 a 6	109,920	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055917-2.01	Karkey 019	7	6,000	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	1	2,400	08/12/2023	01/01/2026	Postergação em meses: 25. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	2	2,800	08/12/2023	01/01/2026	Postergação em meses: 25. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.MS.030482-4.01	Laguna	3	16,000	08/12/2023	01/01/2026	Postergação em meses: 25. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	07/2021 A-4 08/07/2021 08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	25	9,000	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	26	9,000	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	27	9,000	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.030054-3.01	Luiz Oscar Rodrigues de Melo	28	9,000	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.032211-3.01	Marlim Azul	1	565,500	25/07/2023	25/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.MA.030196-5.01	MC2 Nova Venécia 2	3	92,254	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.044653-0.01	Monte Cristo Sucuba	1 a 13	42,250	14/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.PA.037898-4.01	Novo Tempo Barcarena	1	604,520	23/07/2025	23/07/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	4	0,160	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.GN.MA.035107-5.01	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	02/07/2024	02/07/2024		01/2016 A-5 29/04/2016
UTE	UTE.BL.RR.044588-6.01	Palmaplan Energia 2	1 e 2	11,550	28/10/2022	28/10/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.MA.040562-0.01	Parnaíba V	1	385,747	01/01/2024	01/01/2024		03/2018 A-6 31/08/2018
UTE	UTE.FL.RR.044605-0.01	Pau Rainha	1	10,000	15/04/2022	15/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	1	2,860	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	2	2,715	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	3	2,715	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	4	2,715	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	5	0,928	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	6	0,928	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	7	0,928	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	8	1,273	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SP.055998-9.01	Paulínia Verde (Antiga MP Paulínia)	9	0,888	01/07/2022	01/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.PE.BA.031303-3.02	Pecém II	1 e 2	144,000	13/06/2023	03/07/2024	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL (informação de início de obras pelo agente)	02/2006 A-3 29/06/2006
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	1 a 6	109,920	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055706-4.01	Porsud I	7	6,000	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	1 a 4	72,320	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055707-2.01	Porsud II	5	6,000	01/08/2022	16/08/2022	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.CE.037748-1.01	PORTOCEM	-	1571,888	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	1	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	2	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	3	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	4	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	5	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	6	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	7	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056045-6.01	Povoação I	8	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.BA.037897-6.02	Prosperidade II	1 a 4	37,440	05/01/2024	05/01/2024		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	1	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	2	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	3	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	4	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	5	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.BA.033467-7.03	Prosperidade III (Antiga Termoirapé I)	6	9,331	07/06/2023	07/06/2023		03/2015 A-5 30/04/2015
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	1	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	2	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	3	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.SC.056139-8.01	RE TG 100 02 01	4	25,050	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RJ.055856-7.01	Rio de Janeiro I	1	112,902	31/10/2022	12/08/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	1 a 2	428,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.GN.RS.032956-8.01	Rio Grande	3 a 6	810,000	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.FL.RR.044606-8.01	Santa Luz	1	10,000	21/04/2022	21/04/2022		01/2019 Leilão de Roraima 31/05/2019
UTE	UTE.AI.SP.037515-2.01	São José 2 (Antiga Planalto Bioenergia)	1	50,000	20/10/2023	20/10/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.AI.SP.032371-3.01	São Martinho Bioenergia	1	40,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.AI.MG.050155-7.01	Triângulo	1	40,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.GN.SC.035310-8.01	Trombudo	-	28,023	01/07/2026	01/07/2026		1º Leilão de Reserva de Capacidade/2021
UTE	UTE.AI.MG.044551-7.01	Uberaba 2	1	35,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UTE	UTE.AI.SP.032064-3.01	Univalem	2	35,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	1	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	2	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	3	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	4	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	5	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	6	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	7	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051424-1.01	UTX Amajari	8	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	1	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	2	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	3	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	4	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	5	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	6	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	7	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	8	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	9	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051456-0.01	UTX Pacaraima	10	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	02/2021 LSI 03/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	1	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	2	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.PE.RR.051464-0.01	UTX Uiramutã	3	0,315	04/02/2024	01/04/2023	Antecipação em meses: 10. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2021 LSI 30/04/2021
UTE	UTE.AI.MG.038172-1.01	Vale Do Pontal 2	1	25,000	13/09/2023	13/09/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	1	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	2	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	3	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UTE	UTE.GN.ES.056350-1.01	Viana I	4	9,370	15/07/2022	15/07/2022		01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.PE.037814-3.01	Boa Hora 4	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037815-1.01	Boa Hora 5	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PE.037816-0.01	Boa Hora 6	1 a 20	23,100	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.CE.051608-2.01	Bom Jardim I	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.CE.051610-4.01	Bom Jardim III	1 a 14	48,118	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritis	1 a 26	2,600	15/06/2022	16/06/2022	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL. Liberadas UG1 à UG52 para operação em teste a partir de 24/05/2022 conforme Despacho Nº 1.390, de 23/05/2022	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.RO.056129-0.01	Buritis	27 a 52	2,600	15/06/2022	16/06/2022	Postergação em dias: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL. Liberadas UG1 à UG52 para operação em teste a partir de 24/05/2022 conforme Despacho Nº 1.390, de 23/05/2022	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.MG.033236-4.01	Francisco Sá 1	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033237-2.01	Francisco Sá 2	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.MG.033238-0.01	Francisco Sá 3	1 a 200	33,000	07/04/2022	07/04/2022		01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.040708-9.01	Gameleira 1	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040709-7.01	Gameleira 2	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040710-0.01	Gameleira 3	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.CE.040711-9.01	Gameleira 4	1 a 10	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036925-0.01	Graviola 1	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.036926-8.01	Graviola 2	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037745-7.01	Graviola 3	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.PI.037746-5.01	Graviola 4	1 a 50	75,000	13/02/2025	13/02/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.MG.043162-1.01	Jaíba SE1	1 a 32	40,000	01/03/2023	01/03/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.037865-8.01	Lavras 1	1 a 160	27,000	15/06/2022	14/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL. Liberadas UG1 à UG160 para operação em teste a partir de 01/06/2022 conforme Despacho Nº 1.459, de 31/05/2022	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037866-6.01	Lavras 2	1 a 160	27,000	15/06/2022	14/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL. Liberadas UG1 à UG160 para operação em teste a partir de 01/06/2022 conforme Despacho Nº 1.460, de 31/05/2022	01/2018 A-4 04/04/2018

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
UFV	UFV.RS.CE.037867-4.01	Lavras 3	1 a 160	27,000	15/06/2022	14/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG160 para operação em teste a partir de 01/06/2022 conforme Despacho Nº 1.461, de 31/05/2022	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037868-2.01	Lavras 4	1 a 160	27,000	15/06/2022	14/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG160 para operação em teste a partir de 01/06/2022 conforme Despacho Nº 1.462, de 31/05/2022	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.CE.037869-0.01	Lavras 5	1 a 160	27,000	15/06/2022	14/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG160 para operação em teste a partir de 01/06/2022 conforme Despacho Nº 1.463, de 31/05/2022	01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049926-9.01	Lins 01	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049927-7.01	Lins 02	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049928-5.01	Lins 03	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049929-3.01	Lins 04	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049930-7.01	Lins 05	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049931-5.01	Lins 06	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049932-3.01	Lins 07	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049933-1.01	Lins 08	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PE.045057-0.01	Luiz Gonzaga II	1 a 28	30,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RD.056130-4.01	Machadinho	55 a 89	2,084	19/06/2022	31/08/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	01/2021 PCS 25/10/2021
UFV	UFV.RS.CE.044573-8.01	Milagres I	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044574-6.01	Milagres II	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044575-4.01	Milagres III	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044579-7.01	Milagres IV	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.CE.044576-2.01	Milagres V	1 a 20	32,740	01/01/2024	01/01/2024		03/2019 A-4 28/06/2019
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049401-1.01	Panorama 01	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049402-0.01	Panorama 02	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049403-8.01	Panorama 03	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049404-6.01	Panorama 04	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049405-4.01	Panorama 05	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049406-2.01	Panorama 06	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049407-0.01	Panorama 07	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	1	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	2	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	3	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	4	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.SP.049408-9.01	Panorama 08	5	1,002	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051649-0.01	Raios de São Francisco V	1 a 10	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PI.051650-3.01	Raios de São Francisco VI	1 a 10	30,000	01/01/2026	01/01/2026		08/2021 A-5 30/09/2021
UFV	UFV.RS.PB.049693-6.01	SANTA LUZIA IX	1 a 250	50,000	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049689-8.01	SANTA LUZIA V	1 a 250	50,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
UFV	UFV.RS.PB.049691-0.01	SANTA LUZIA VII	1 a 250	50,000	01/01/2024	01/01/2025	Postergação em meses: 12. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	06/2021 A-3 08/07/2021 07/2021 A-4 08/07/2021 01/2018 A-4 04/04/2018
UFV	UFV.RS.PE.031870-1.01	São Pedro e Paulo I	1 a 150	27,496	01/01/2023	01/01/2023		
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	5	3,437	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	6	3,437	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
UFV	UFV.RS.RN.037811-9.01	Serra do Mel I	7	3,437	09/07/2022			





Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	3	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 02/06/2022, conforme Depacho Nº 1.471, de 01/06/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	4	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 02/06/2022, conforme Depacho Nº 1.471, de 01/06/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	5	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 02/06/2022, conforme Depacho Nº 1.471, de 01/06/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	6	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberadas UG1 à UG6 para operação em teste a partir de 02/06/2022, conforme Depacho Nº 1.471, de 01/06/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	7	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL Liberada UG7 para operação em teste a partir de 07/06/2022 conforme Despacho Nº 1.506, de 06/06/2022	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.035271-3.01	Jandaira IV	8	3,465	07/08/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 8. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.RN.037294-3.01	Jerusalém I	1 a 7	29,400	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037295-1.01	Jerusalém II	1 a 7	29,400	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037296-0.01	Jerusalém III	1 a 7	29,400	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037297-8.01	Jerusalém IV	1 a 7	29,400	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037298-6.01	Jerusalém V	1 a 7	29,400	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.037299-4.01	Jerusalém VI	1 a 8	33,600	30/12/2022	30/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	1 a 5	21,000	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	11 a 16	25,200	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032518-0.01	Monte Verde I	6 a 10	21,000	15/12/2022	15/12/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.032519-8.01	Monte Verde II	1 a 16	67,200	11/01/2023	11/01/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	1 a 5	21,000	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	11 a 14	16,800	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.033881-8.01	Monte Verde III	6 a 10	21,000	01/02/2023	01/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.038035-0.01	Monte Verde IV	1 a 11	46,200	16/02/2023	16/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040584-1.01	Monte Verde V	1 a 8	33,600	11/02/2023	11/02/2023		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.044974-1.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044975-0.01	OESTE SERIDÓ I	1 a 5	21,000	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047165-8.01	OESTE SERIDÓ IV	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047162-3.01	OESTE SERIDÓ IX	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.044976-8.01	OESTE SERIDÓ III	1 a 6	25,200	01/01/2024	01/01/2024		06/2021 A-3 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047166-6.01	OESTE SERIDÓ V	1 a 6	25,200	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.RN.047161-5.01	OESTE SERIDÓ XI	1 a 8	33,600	01/01/2025	01/01/2025		07/2021 A-4 08/07/2021
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	1 a 3	16,500	06/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	4 a 6	16,500	06/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG4 à UG6 para operação em teste a partir de 16/06/2022 conforme Despacho Nº 1.566, de 10/06/2022	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044555-0.01	Oitis 1	7 a 9	16,500	06/02/2023	17/10/2022	Antecipação em meses: 3. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	1 a 4	22,000	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PI.044367-0.01	Oitis 8	5 a 9	27,500	01/01/2023	01/01/2023		03/2019 A-4 28/06/2019
EOL	EOL.CV.PE.031809-4.01	Quatro Ventos	1 a 5	21,000	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031807-8.01	Ouro Branco 1	1 a 8	33,600	01/07/2023	01/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PE.031808-6.01	Ouro Branco 2	1 a 8	33,600	10/07/2023	10/07/2023		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	1	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	2	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	3	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	4	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	5	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	6	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	7	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	8	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	9	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031536-2.01	Fazenda Vera Cruz	10	2,100	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.RS.031562-1.01	Povo Novo	1 a 4	8,400	SEM PREVISÃO	SEM PREVISÃO		09/2013 A-3 18/11/2013
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	7	3,465	05/10/2022	05/10/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.044878-8.01	Serra da Mangabeira	1 a 14	79,800	15/10/2023	15/10/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035225-0.01	Serra do Seridó I	1 a 6	33,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035226-8.01	Serra do Seridó III	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.035227-6.01	Serra do Seridó IV	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.040613-9.01	Serra do Seridó IX	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038304-0.01	Serra do Seridó VI	1 a 9	49,500	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.PB.038305-8.01	Serra do Seridó VII	1 a 8	44,000	01/01/2025	01/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044959-8.01	Aura Caetité 01	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044960-1.01	Aura Caetité 02	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	4	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	5	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	6	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032804-9.01	Aura Caetité 03	7	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032805-7.01	Aura Caetité 04	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044961-0.01	Aura Tanque Novo 01	4	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	1	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	2	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.044962-8.01	Aura Tanque Novo 02	3	5,300	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	1	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	2	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035172-5.01	Aura Tanque Novo 03	3	4,200	21/01/2025	21/01/2025		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	8	5,500	23/03/2022	23/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	9	5,500	09/07/2022	06/08/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação conforme ANEEL	03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	1	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	1	5,500	26/03/2022	26/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	2	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	3	5,500	19/03/2022	19/03/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	1	5,700	05/04/2023	05/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	2	5,700	05/04/2023	05/04/2023		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.038077-6.01	Ventos de Santa Eugênia 01	3	5,700	05/04/2023	05/04/2023		



SEI 48300.000780/2022-53 / pg. 8



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	3	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	4	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	5	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	6	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	7	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034692-6.01	Ventos de Santa Esperança 13	8	4,200	27/01/2022	27/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	1	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	2	4,200	28/01/2022	28/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	3	4,200	03/02/2022	03/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	4	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	5	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	6	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	7	4,200	18/01/2022	18/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	8	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	9	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	10	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.BA.034507-5.01	Ventos De Santa Esperança 15	11	4,200	13/01/2022	13/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	1	4,200	02/02/2022	02/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	2	4,200	27/01/2022	27/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	3	4,200	15/01/2022	15/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	4	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	5	4,200	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.RN.040625-2.02	Ventos de São Janúrio 23	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoaas 4	7	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PB.037953-0.01	Canoaas 4	9	3,465	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035210-1.01	Santa Rosa E Mundo Novo I	1 a 8	33,600	08/02/2022	08/02/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	1	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	2	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	3	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	4	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	5	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	6	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	7	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.035212-8.01	Santa Rosa E Mundo Novo III	8	4,200	05/01/2022	05/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	1	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	2	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	3	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	4	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	5	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	6	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	7	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.RN.037663-9.01	Santa Rosa E Mundo Novo IV	8	4,200	01/01/2022	01/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
EOL	EOL.CV.PI.040567-1.01	Aura Queimada Nova 02	11	4,600	08/01/2022	08/01/2022		04/2019 A-6 18/10/2019
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	7	5,500	12/01/2022	12/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	8	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032535-0.01	Ventos da Bahia XIII	9	5,500	20/01/2022	20/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	1	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	2	5,500	26/01/2022	26/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	5	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.032536-8.01	Ventos da Bahia XIV	6	5,500	25/01/2022	25/01/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	4	5,500	12/02/2022	12/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	5	5,500	12/02/2022	12/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	6	5,500	09/02/2022	09/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.035234-9.01	Ventos da Bahia XXIII	7	5,500	02/02/2022	02/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	2	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	3	5,500	05/02/2022	05/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	4	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	5	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.BA.034889-9.01	Ventos da Bahia XXVII	6	5,500	15/02/2022	15/02/2022		03/2018 A-6 31/08/2018
EOL	EOL.CV.PB.034642-0.01	Chafariz 3	6	3,465	19/01/2022	19/01/2022		05/2017 A-6 20/12/2017
UHE	UHE.PH.PA.027130-6.01	Curuá-Una	4	12,500	21/02/2023	21/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.030675-4.01	Alto Garcia	1 e 2	2,000	24/07/2023	24/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	1	2,500	02/04/2024	02/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.031439-0.01	Boa Vista	2	2,500	02/04/2024	02/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027982-0.01	Cascata	1	3,900	01/06/2023	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	1	3,250	14/03/2024	14/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037314-1.01	Cavernoso III	2	3,250	14/03/2024	14/03/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.034241-6.01	Cavernoso IV	1 e 2	6,000	12/03/2024	30/10/2023	Antecipação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SP.027983-8.01	Guaraú	1	4,190	01/06/2023	01/06/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	1	2,000	05/07/2024	05/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.MT.031411-0.01	Mutum I	2	2,000	05/07/2024	05/07/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	1	2,850	24/01/2024	24/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.032305-5.01	Rabo do Macaco	2	2,850	24/01/2024	24/01/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.037258-7.01	São Luís	1 a 3	30,000	11/11/2025	11/11/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	1	5,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/04/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
PCH	PCH.PH.PR.035416-3.01	Três Capões Novo	2	5,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	06/04/2025	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	1	2,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.SP.027929-3.01	Della Coletta	2	6,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	15/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.050746-6.01	Entre Rios	1	50,000	09/07/2022	06/08/2022	Postergação em dias: 28. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	1	25,000	01/05/2023	01/05/2025	Postergação em meses: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	2	25,000	01/05/2025	01/05/2023	Antecipação em meses: 24. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.030105-1.01	Nardini Aporé	3	25,000	01/05/2028	01/05/2023	Antecipação em meses: 60. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.RS.052115-9.01	Oleoplan Veranópolis	1	6,780	14/07/2022	06/08/2022	Postergação em dias: 23. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	1	30,000	19/06/2023	02/06/2026	Postergação em meses: 35. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.GO.031905-8.01	Rio Claro de Goiás	2	8,250	19/06/2023	02/06/2026	Postergação em meses: 35. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	1	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	2	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	3	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	4	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.RU.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	5	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
UTE	UTE.RJ.RJ.048949-2.01	São Gonçalo	6	1,411	10/12/2022	05/01/2023	Postergação em dias: 26. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	1	15,000	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.AI.BA.043196-6.01	Sérgio Paranhos	2	7,500	15/04/2024	15/04/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	1	128,000	17/06/2024	17/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	2	128,000	17/06/2024	17/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.FL.MS.049647-2.01	Suzano RRP1	3	128,000	17/06/2024	17/06/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	1	20,070	11/11/2022	11/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UTE	UTE.PE.SP.040797-6.01	Vesta	2	20,070	11/11/2022	11/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037403-2.01	AC III	1 a 8	39,496	05/12/2022	05/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037404-0.01	AC IV	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037550-0.01	AC IX	1 a 6	29,622	20/12/2022	20/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037390-7.01	AC V	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037405-9.01	AC VI	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037548-9.01	AC VII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037549-7.01	AC VIII	1 a 8	39,496	18/11/2022	18/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037551-9.01	AC X	1 a 8	39,496	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037630-2.01	AC XIX	1 a 8	39,496	01/03/2023	06/07/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037626-4.01	AC XV	1 a 10	49,370	24/12/2022	24/02/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037627-2.01	AC XVI	1 a 8	39,496	25/02/2023	25/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037628-0.01	AC XVII	1 a 10	49,370	12/03/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037629-9.01	AC XVIII	1 a 8	39,496	29/03/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037631-0.01	AC XX	1 a 8	39,496	30/12/2022	30/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037632-9.01	AC XXI	1 a 8	39,496	29/03/2023	13/07/2023	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037633-7.01	AC XXII	1 a 8	39,496	22/12/2022	28/02/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037634-5.01	AC XXIII	1 a 8	39,496	28/02/2023	05/05/2023	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040851-4.01	Araxá 1	1 a 14	45,000	23/10/2022	09/10/2022	Antecipação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040852-2.01	Araxá 2	1 a 14	45,000	01/11/2022	01/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040725-9.01	Belmonte 1-1	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040726-7.01	Belmonte 1-2	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040727-5.01	Belmonte 1-3	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040728-3.01	Belmonte 1-4	1 a 4	5,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040735-6.01	Belmonte 2-1	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040736-4.01	Belmonte 2-2	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040737-2.01	Belmonte 2-3	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040738-0.01	Belmonte 2-4	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.040739-9.01	Belmonte 2-5	1 a 33	50,000	Usina adicionada no monitoramento no mês	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PE.043267-9.01	Belmonte 2-6	1 a 33	50,000	21/07/2023	21/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037005-3.01	Caetité E	1 a 9	37,800	06/02/2023	06/02/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.037006-1.01	Caetité F	1 a 6	25,200	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034108-8.01	Castilho 1	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034112-6.01	Castilho 2	1 a 4	5,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034110-0.01	Castilho 3	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034111-8.01	Castilho 4	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.SP.034109-6.01	Castilho 5	1 a 33	50,000	01/01/2023	01/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032843-0.01	Coremas IV	1 a 152	27,000	30/06/2022	07/07/2022	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032888-0.01	Coremas V	1 a 152	27,000	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.032865-0.01	Coremas VI	1 a 152	27,000	21/07/2022	15/08/2022	Postergação em dias: 25. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.037916-6.01	Coremas VIII	1 a 152	27,000	26/07/2022	30/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033203-8.01	Coromandel 1	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.033202-0.01	Coromandel 2	1 a 9	30,000	17/12/2022	17/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037479-2.01	Futura 1	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037488-1.01	Futura 10	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037489-0.01	Futura 11	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037490-3.01	Futura 12	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037491-1.01	Futura 13	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037492-0.01	Futura 14	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037493-8.01	Futura 15	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037494-6.01	Futura 16	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037495-4.01	Futura 17	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
UFV	UFV.RS.BA.037496-2.01	Futura 18	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037497-0.01	Futura 19	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037480-6.01	Futura 2	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037498-9.01	Futura 20	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037499-7.01	Futura 21	1 a 140	31,475	06/11/2022	06/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037500-4.01	Futura 22	1 a 140	31,475	15/11/2022	15/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037481-4.01	Futura 3	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037482-2.01	Futura 4	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037483-0.01	Futura 5	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037484-9.01	Futura 6	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037485-7.01	Futura 7	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037486-5.01	Futura 8	1 a 140	31,475	28/10/2022	28/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.037487-3.01	Futura 9	1 a 140	31,475	15/10/2022	15/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042991-0.01	Hélio Valgas 1	1 a 33	50,000	31/08/2023	31/08/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.043001-3.01	Hélio Valgas 10	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042992-9.01	Hélio Valgas 2	1 a 33	50,000	31/07/2023	31/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042993-7.01	Hélio Valgas 3	1 a 33	50,000	11/07/2023	11/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042994-5.01	Hélio Valgas 4	1 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042995-3.01	Hélio Valgas 5	2 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042996-1.01	Hélio Valgas 6	3 a 33	50,000	30/04/2023	30/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042997-0.01	Hélio Valgas 7	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042998-8.01	Hélio Valgas 8	3 a 33	50,000	14/04/2023	14/04/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.042999-6.01	Hélio Valgas 9	3 a 33	50,000	30/03/2023	30/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040857-3.01	Janaúba 1	1 a 294	51,450	01/07/2022	30/07/2022	Postergação em dias: 29. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040866-2.01	Janaúba 10	1 a 294	51,450	27/09/2022	27/09/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040867-0.01	Janaúba 11	1 a 294	51,450	10/12/2022	20/01/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040868-9.01	Janaúba 12	1 a 294	51,450	13/01/2023	20/01/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040869-7.01	Janaúba 13	1 a 294	51,450	13/01/2023	20/01/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040870-0.01	Janaúba 14	1 a 294	51,450	13/01/2023	20/01/2023	Postergação em dias: 7. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040871-9.01	Janaúba 15	1 a 33	1,515	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040872-7.01	Janaúba 16	1 a 30	45,455	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040872-7.01	Janaúba 16	31 a 33	4,545	31/03/2023	31/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040858-1.01	Janaúba 2	1 a 294	51,450	31/07/2022	12/08/2022	Postergação em dias: 12. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040859-0.01	Janaúba 3	1 a 294	51,450	31/07/2022	27/07/2022	Antecipação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040860-3.01	Janaúba 4	1 a 294	51,450	31/07/2022	05/08/2022	Postergação em dias: 5. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040861-1.01	Janaúba 5	1 a 294	51,450	04/10/2022	18/10/2022	Postergação em dias: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040862-0.01	Janaúba 6	1 a 294	51,450	25/10/2022	13/11/2022	Postergação em dias: 19. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040863-8.01	Janaúba 7	1 a 294	51,450	18/10/2022	18/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040864-6.01	Janaúba 8	1 a 294	51,450	31/07/2022	30/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.040865-4.01	Janaúba 9	1 a 294	51,450	31/07/2022	30/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037830-5.01	Lar do Sol 1 (Antiga Leo Silveira 1)	1 a 32	49,500	26/07/2022	30/07/2022	Postergação em dias: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037839-9.01	Lar do Sol 10 (Antiga Leo Silveira 10)	1 a 32	49,500	30/09/2022	30/07/2022	Antecipação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037831-3.01	Lar do Sol 2 (Antiga Leo Silveira 2)	1 a 32	49,500	31/07/2022	30/10/2022	Postergação em meses: 3. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037832-1.01	Lar do Sol 3 (Antiga Leo Silveira 3)	1 a 32	49,500	01/03/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037833-0.01	Lar do Sol 4 (Antiga Leo Silveira 4)	1 a 32	49,500	01/03/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037834-8.01	Lar do Sol 5 (Antiga Leo Silveira 5)	1 a 32	49,500	01/03/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037835-6.01	Lar do Sol 6 (Antiga Leo Silveira 6)	1 a 32	49,500	01/03/2023	31/03/2023	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037836-4.01	Lar do Sol 7 (Antiga Leo Silveira 7)	1 a 32	49,500	31/08/2022	30/07/2022	Antecipação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037837-2.01	Lar do Sol 8 (Antiga Leo Silveira 8)	1 a 32	49,500	31/08/2022	30/08/2022	Antecipação em dias: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.MG.037838-0.01	Lar do Sol 9 (Antiga Leo Silveira 9)	1 a 32	49,500	26/07/2022	30/09/2022	Postergação em meses: 2. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044469-3.01	Luzia 2	1 a 36	58,932	24/09/2023	09/10/2023	Postergação em dias: 15. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	1	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	2	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	3	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	4	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	5	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	6	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	7	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	8	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	9	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	10	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
UFV	UFV.RS.PB.044470-7.01	Luzia 3	11	1,637	24/09/2023	15/07/2022	Antecipação em meses: 14. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANFFI	Nenhum

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	7	6,200	18/05/2023	18/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	8	6,200	18/05/2023	18/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033836-2.01	Santo Agostinho 5	9	6,200	18/05/2023	18/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033838-9.01	Santo Agostinho 6	1	6,200	08/12/2024	08/12/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033838-9.01	Santo Agostinho 6	2	6,200	08/12/2024	08/12/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033838-9.01	Santo Agostinho 6	3	6,200	08/12/2024	08/12/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.033838-9.01	Santo Agostinho 6	4	6,200	08/12/2024	08/12/2024	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032567-8.01	Tucano II	1 a 4	24,800	21/11/2022	30/03/2023	Postergação em meses: 4. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032568-6.01	Tucano III	1	6,200	21/11/2022	21/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032568-6.01	Tucano III	2 a 5	37,200	21/11/2022	21/11/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032569-4.01	Tucano IV	1	6,200	01/03/2023	01/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032569-4.01	Tucano IV	2 e 3	12,400	01/03/2023	01/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032569-4.01	Tucano IV	4 e 5	12,400	01/03/2023	01/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032569-4.01	Tucano IV	6 e 7	12,400	01/03/2023	01/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032578-3.01	Tucano VI	3	6,200	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032578-3.01	Tucano VI	5	6,200	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032578-3.01	Tucano VI	6	6,200	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032578-3.01	Tucano VI	1 e 2 e 4	18,600	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032578-3.01	Tucano VI	7 e 8	12,400	09/07/2022	09/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032579-1.01	Tucano VII	1	6,200	29/12/2022	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032579-1.01	Tucano VII	2 e 3	12,400	29/12/2022	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032579-1.01	Tucano VII	4 e 5	12,400	29/12/2022	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032579-1.01	Tucano VII	6 e 7	12,400	29/12/2022	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032579-1.01	Tucano VII	8 e 9	12,400	29/12/2022	29/12/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032580-5.01	Tucano VIII	1 e 2	12,400	05/03/2023	05/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032580-5.01	Tucano VIII	3 e 4	12,400	05/03/2023	05/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032580-5.01	Tucano VIII	5 e 6	12,400	05/03/2023	05/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032580-5.01	Tucano VIII	7 e 8	12,400	05/03/2023	05/03/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	1	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	2	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	3	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	4	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	5	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	6	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032584-8.01	Tucano X	7	6,200	31/10/2022	31/10/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036989-6.01	Tucano XVI	1	6,200	24/01/2023	24/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.036989-6.01	Tucano XVI	2	6,200	24/01/2023	24/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	1	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	2	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	3	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	4	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	5	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	6	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	7	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047235-2.01	Ventos de Santa Tereza 01	8	5,600	23/07/2023	23/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	1	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	2	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	3	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	4	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	5	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	6	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	7	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047239-5.01	Ventos de Santa Tereza 05	8	5,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	20/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10	1	5,600	30/05/2023	30/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10	2	5,600	30/05/2023	30/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10	3	5,600	30/05/2023	30/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10	4	5,600	30/05/2023	30/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.RN.047244-1.01	Ventos de Santa Tereza 10	5	5,600	30/05/2023	30/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mai-22	jun-22		
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	5	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	6	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	7	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	8	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	9	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048704-0.01	Ventos de São Crispim	10	4,840	24/05/2023	24/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	1	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	2	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	3	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	4	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	5	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	6	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.048517-9.01	Ventos de São João Paulo II	7	4,400	15/07/2022	15/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038103-9.01	Ventos de São Roque 1	1 a 9	49,500	08/07/2022	08/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040629-5.01	Ventos de São Roque 11	1 a 9	49,500	05/01/2023	05/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038110-1.01	Ventos de São Roque 16	1 a 9	49,500	31/05/2023	31/05/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038111-0.01	Ventos de São Roque 17	1 a 9	49,500	02/07/2023	02/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038112-8.01	Ventos de São Roque 18	1 a 9	49,500	15/07/2023	15/07/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038104-7.01	Ventos de São Roque 2	1 a 9	49,500	15/07/2022	15/07/2022	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038106-3.01	Ventos de São Roque 4	1 a 9	49,500	10/10/2023	10/10/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.040626-0.01	Ventos de São Roque 8	1 a 9	49,500	19/01/2023	19/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038105-5.01	Ventos de São Roque 03	1 a 8	45,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/12/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.PI.038107-1.01	Ventos de São Roque 05	1 a 8	45,600	Usina adicionada no monitoramento no mês	18/12/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	1	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	2	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	3	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	4	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	5	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	6	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	7	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	8	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.032417-5.01	Morro Branco II	9	3,465	09/07/2022	10/08/2022	Postergação em meses: 1. Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	1 a 7	24,850	06/01/2023	06/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum
EOL	EOL.CV.BA.046758-8.01	Canudos II	8 a 14	24,850	06/01/2023	06/01/2023	Estágio atual de implantação, conforme informado pela ANEEL	Nenhum