

ANEEL AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA COORDENAÇÃO DA AÇÃO FISCALIZADORA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA					
DATA:	23/12/2024 19:11	DETALHAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO INSERIDOS NO SISTEMA DE GESTÃO DA TRANSMISSÃO - DEZEMBRO/2024			

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Não Informada	Ampliação	EBTE	T2023-017	LT 230 kV Juína - Dardanelos - C1 e C2 - CD				Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	MANTIQUEIRA	T2024-008	Seccionamento da LT 345 kV Itabirito 2 - Barro Branco C1 na SE Gerdau Ouro Branco (Consumidor Livre)				Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	CHESF	T2024-009	Seccionamento da LT 230 kV Bom Nome - Milagres C3 na SE Mauriti II(Gerador)				Siget	Siget	
Atrasado	Reforço	CHESF	T2013-017	SE Milagres - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/230 kV, 3x200 MVA	06/03/2015	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	3.708
Atrasado	Reforço	CHESF	T2015-074	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	16/11/2018	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	2.357
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2015-048	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	09/11/2019	20/12/2024	31/12/2024	RAD	Siget	1.868
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2017-068	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	22/06/2020	20/12/2024	20/12/2024	Siget	Siget	1.642
Concluído	Reforço	EDP GOIÁS	T2018-037	SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV	20/09/2020	20/09/2020	20/09/2020	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2018-004-A	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	09/06/2021	30/12/2024	30/12/2024	Siget	Siget	1.300
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-032	SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões	08/07/2021	30/03/2025	30/03/2025	RAD	Siget	1.361
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-029	SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.	07/11/2021	30/06/2025	30/06/2025	RAD	Siget	1.331
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-072	Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III	07/11/2021	15/03/2025	15/03/2025	Siget	Siget	1.224
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2017-073	SE Campos - adequação do setor de 138 kV	22/04/2022	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	1.134
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2017-077	SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6	15/07/2022	10/03/2025	10/03/2025	Siget	Siget	969
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2018-004-B	Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita	09/08/2022	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	995
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-074	Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III	07/03/2023	31/05/2025	02/03/2026	RAD	Siget	816
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-075	Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II	07/03/2023	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	785
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-090	Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II	04/05/2023	28/06/2025	28/06/2025	Siget	Siget	786
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2021-039	SE Itajubá - instalação do 1º reator de barra 500kV - (3+1) x 60Mvar	14/05/2023	30/12/2024	30/12/2024	Siget	Siget	596
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-029	SE Mogi Mirim III - instalação do primeiro banco de reator de barra 440kV	17/05/2023	07/04/2025	07/04/2025	Siget	Siget	691
Atrasado	Reforço	IE AGUAPEÍ	T2021-047	SE Bagaçu - instalação do 1º reator de barra 440kV (3+1) x 33,3 Mvar	24/05/2023	30/12/2024	30/12/2024	Siget	Siget	586
Atrasado	Reforço	ONTE	T2022-075	SE Onça Puma- Adequações aos Procedimentos de Rede.	28/05/2023	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	703
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2020-056	Instalação do 2º Transformador TR6 440/138 kV (3 + 1) x 100 MVA	05/06/2023	28/12/2024	28/12/2024	Siget	Siget	572
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2021-046	SE Itaberá - Instalação 3º reator de barra 765kV, (3+1)x110 MVAr e um IB.	18/06/2023	09/03/2025	09/03/2025	Siget	Siget	630
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2020-075	SE Dracenas - Substituição de Autotransformador TR4 138-69 kV de 25 MVA para 40 MVA e outras obras	22/07/2023	15/04/2025	15/04/2025	Siget	Siget	633
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2019-021	Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B	25/07/2023	15/12/2024	15/12/2024	Siget	Siget	509
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-001	Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras	19/08/2023	18/09/2025	18/09/2025	Siget	Siget	761
Atrasado	Reforço	CHESF	T2019-073	Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.	07/09/2023	20/03/2025	20/03/2025	Siget	Siget	560
Atrasado	Ampliação	SÃO FRANCISCO	T2018-054-B	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	21/09/2023	11/06/2025	26/07/2025	RAD	Siget	629
Atrasado	Ampliação	DUNAS	T2018-069-A	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	21/09/2023	16/11/2024	Concluído	Monitoramento	Siget	422
Atrasado	Ampliação	DUNAS	T2018-069-B	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	21/09/2023	11/12/2024	Concluído	Monitoramento	Siget	447
Atrasado	Ampliação	DUNAS	T2018-069-C	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	21/09/2023	16/10/2024	Concluído	Monitoramento	Siget	391
Atrasado	Ampliação	ELTE	T2014-080-B	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	08/01/2024	28/02/2025	28/02/2025	RAD	Siget	417
Atrasado	Ampliação	ITAMARACÁ	T2018-027	SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora)	10/02/2024	01/03/2025	01/03/2025	Siget	Siget	385
Atrasado	Reforço	ELETRONORTE	T2021-072	Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina	29/02/2024	17/06/2025	17/06/2025	Siget	Siget	474
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2021-075	SE Pogos de Caldas - substituição do transformador 500/345 kV	08/03/2024	30/04/2025	30/04/2025	Siget	Siget	418
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-009	Recondutoramento da LT 138kV Araras - Baldin/Porto Ferreira	11/03/2024	30/12/2024	30/12/2024	Siget	Siget	294
Atrasado	Ampliação	VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	22/03/2024	30/09/2025	05/01/2026	Monitoramento	Siget	557
Atrasado	Ampliação	VALE DO ITAJAÍ	T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	22/03/2024	28/02/2025	07/06/2025	RAD	Siget	343
Atrasado	Ampliação	GUANABARA	T2019-041	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	22/03/2024	30/04/2025	30/04/2025	Monitoramento	Siget	404
Atrasado	Ampliação	LAGOA DOS PATOS	T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	22/03/2024	22/03/2027	22/03/2027	Monitoramento	Siget	1.095
Atrasado	Reforço	CHESF	T2020-010	SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR1 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	07/05/2024	19/04/2025	19/04/2025	Siget	Siget	347
Atrasado	Reforço	CHESF	T2020-012	SE Jacaracanga: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	07/05/2024	27/05/2025	27/05/2025	Siget	Siget	385
Atrasado	Reforço	CHESF	T2020-014	SE Jardim: substituição do transformador trifásico TR2 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	07/05/2024	30/03/2025	30/03/2025	Siget	Siget	327
Atrasado	Reforço	CHESF	T2020-016	SE Matatu: substituição do transformador trifásico TR3 230/69 kV - 100 MVA (melhoria)	07/05/2024	08/05/2025	08/05/2025	Siget	Siget	366
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-076	Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituição do banco capacitor	08/05/2024	08/10/2026	08/10/2026	Siget	Siget	883
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2020-061	SE Leste: instalação do 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	17/05/2024	01/12/2024	Concluído	Siget	Siget	198
Atrasado	Reforço	CHESF	T2021-028	SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV	28/05/2024	04/07/2025	04/07/2025	Siget	Siget	402
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2021-063	Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5	31/05/2024	02/06/2025	02/06/2025	Siget	Siget	367
Atrasado	Reforço	CHESF	T2021-026	SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV	08/06/2024	30/07/2025	30/07/2025	Siget	Siget	417
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2019-066	Seccionamento na SE Iriri da LT 138 kV Rocha Leão – Campos C1	18/06/2024	30/03/2025	30/03/2025	Siget	Siget	285
Atrasado	Reforço	CHESF	T2022-099	SE Camaçari II - Instalação do 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar trifásico	06/07/2024	31/12/2024	31/12/2024	Siget	Siget	178
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-005	SE Aparecida - substituição de três transformadores 230/88kV	19/08/2024	28/03/2025	28/03/2025	Siget	Siget	221
Atrasado	Reforço	IE JAGUAR 9	T2022-046	SE Mirassol II - instalação do 3º banco de autotransformadores 440/138 kV - 100 MVA cada	07/09/2024	30/11/2024	Concluído	Siget	Siget	84
Atrasado	Ampliação	TRANSNORTE	T2012-033-A	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	17/09/2024	30/09/2025	06/01/2026	Monitoramento	Siget	378
Atrasado	Ampliação	MEZ 9	T2021-059	SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaira C1	30/09/2024	28/12/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	819
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-029	LT Jales-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/293 MVA e subtr. para raios conv. por OPGW.	13/10/2024	31/08/2026	31/08/2026	Siget	Siget	687
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-030	LT Água Vermelha-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/429 MVA e adequações.	13/10/2024	31/08/2026	31/08/2026	Siget	Siget	687
Atrasado	Reforço	ELETRONORTE	T2020-031	SE Porto Velho: Instalação de 2 reatores de barra 500 kV, (6 + 1R) x 50 Mvar e módulos de conexão	12/11/2024	19/11/2024	Concluído	Monitoramento	Siget	7
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2020-060	SE Ramom Reberte: 4º banco de transformadores 345-88/138 kV, 400 MVA	17/11/2024	01/01/2025	01/01/2025	Siget	Siget	45
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2020-062	SE Miguel Reale: 3º TF 345/88 kV, 3 x 133,33 MVA e 3º TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA .	17/11/2024	30/03/2025	30/03/2025	Siget	Siget	133
Atrasado	Reforço	CPFL Transmissão	T2021-094	Melhoria-SE Pelotas 3 Substituição TR3 138/13,8 kV, 25MVA.	25/11/2024	26/12/2024	26/12/2024	Siget	Siget	31
Atrasado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2021-111	Melhoria na SE Curitiba - substituição do autotransformador monofásico reserva 525/230 kV, 224 MVA	25/11/2024	17/12/2024	17/12/2024	Siget	Siget	22
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2021-053	SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.	03/12/2024	15/07/2025	15/07/2025	Siget	Siget	224
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2021-169	SE Gravataí 2- Substituição do 1º transformador 230/23 kV, de 50 MVA por unidade de 75 MVA.	23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	TAESA	T2022-073	Reforço na SE Bom Jesus da Lapa II - instalação do 3º ATR 500/230 kV, 3x100 MVA e conexões	15/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	Siget	Siget	258
Atrasado	Reforço	MORRO DO CHAPÉU	T2022-096	SE Medeiros Neto II - Instalação do 2º ATF 500/230 kV (3 x 100 MVA)	19/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	Siget	Siget	38
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2020-042	SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2023-019	Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3.	21/02/2025	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	393

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Atrasado	Reforço	CEMIG-GT	T2023-020	Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C5.	21/02/2025	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	393
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2018-102	LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90ºC	15/03/2025	06/11/2026	06/11/2026	Siget	Siget	601
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2021-098	Melhoria na SE Curitiba – substituição das fases B e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	18/03/2025	18/02/2025	18/02/2025	Siget	Siget	-28
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2021-099	Melhoria na SE Gravataí – substituição das fases A e C do TF1 525/230 kV 224 MVA cada.	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	ACRE	T2020-037B	SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul	20/03/2025	16/12/2024	Concluído	Monitoramento	Siget	-94
Adiantado	Ampliação	EVRECY	T2020-046-A	SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV	20/03/2025	23/02/2025	23/02/2025	RAD	Siget	-25
Adiantado	Ampliação	EVRECY	T2020-046-C	LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos	20/03/2025	11/12/2024	Concluído	RAD	Siget	-99
Adiantado	Ampliação	EVRECY	T2020-046-D	LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro	20/03/2025	11/12/2024	Concluído	RAD	Siget	-99
Adiantado	Ampliação	MEZ 1	T2020-069-B	LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá	20/03/2025	07/01/2025	07/01/2025	RAD	Siget	-72
Atrasado	Ampliação	MEZ 2	T2020-050	SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina	20/03/2023	17/05/2024	03/03/2026	Monitoramento	Siget	424
Atrasado	Reforço	CHESF	T2022-101	SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões.	29/03/2025	21/12/2025	21/12/2025	Siget	Siget	267
Atrasado	Ampliação	MEZ 7	T2021-085	SE 500/138 kV Cuiabá Norte	30/03/2025	27/02/2028	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	1.064
Atrasado	Ampliação	MEZ 10	T2021-087	SE 230/88kV Dom Pedro I	30/03/2025	21/07/2027	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	843
Atrasado	Ampliação	JAÇANÃ	T2022-091	SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV	31/03/2025	11/06/2025	03/03/2026	RAD	Siget	72
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-002	Melhoria na SE Bras. Sul - revitalização do transformador monofásico TR1, 345/138 kV, 3x50 MVA	05/04/2025	10/03/2025	10/03/2025	Siget	Siget	-26
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-064	Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase B do banco de reatores RT1 765kV.	05/04/2025	08/12/2024	08/12/2024	Siget	Siget	-118
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-001	Melhoria na SE Vitória - substituição da fase A do transformador monofásico TR4, 345/138 kV, 75 MVA.	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-003	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição do transformador reserva, 345/138 kV, 1x50 MVA	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-004	Melhoria na SE Poços de Caldas - substituição da fase C do transformador TR1, 345/138 kV, 1x50 MVA	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-005	Melhorias na SE Poços de Caldas - substituição do transformador monofásico TR2, 345/138 kV, 3x50 MVA	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-006	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase B e C do reator monofásico RIA1, 750 kV, 2x110 MVAR	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-007	Melhoria na SE Ivaiporã - substituição da fase A do reator monofásico RIA2, 750 kV, 1x110 MVAR	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-008	Melhoria na SE Campos - substituição da fase A e B do reator monofásico RTS, 345 kV, 2x20 MVAR	05/04/2025	05/04/2025	05/04/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ACRE	T2022-067	Reforço na SE Cruzeiro do Sul - Instalação do 2º banco de reatores de linha 230 kV 3x4,33 Mvar	08/04/2025	16/12/2024	16/12/2024	Siget	Siget	-113
Adiantado	Reforço	TAESA	T2022-110	Substituição do banco de capacitor série na LT 500 kV Colinas-Miracema C2	11/04/2025	14/12/2024	14/12/2024	Siget	Siget	-118
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2022-069	Reforço na SE Gravataí - Instalação de banco de reatores de barra 525 kV, (3+1R)x50 Mvar e conexões	13/04/2025	13/04/2025	13/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-022	Melhoria na SE Taquaril: Substituição da fase reserva TRR 345/138 kV TAQUARIL TRR1 MG	21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-036	Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T1 345/230 kV	21/04/2025	21/04/2025	21/04/2025	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	CHESF	T2022-028	SE Campina Grande III - instalação de banco de reatores de barra 500kV - 3x50Mvar	25/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	35
Adiantado	Reforço	TAESA	T2022-109	Substituição dos bancos de capacitores série na LT 500 kV Imperatriz-Colinas C2	03/05/2025	27/01/2025	27/01/2025	Siget	Siget	-96
Normal	Reforço	CHESF	T2022-065	Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	CHESF	T2022-083	Melhoria na SE Recife II - substituição do reator RT2, 500 kV, 100 Mvar	30/05/2025	30/07/2025	30/07/2025	Siget	Siget	61
Atrasado	Reforço	CHESF	T2022-084	Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	30/05/2025	30/07/2025	30/07/2025	Siget	Siget	61
Normal	Reforço	CHESF	T2022-080	Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2022-081	Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2022-086	Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - substituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELTE	T2022-114	SE M. da Nóbrega – 2º e 3º bancos de transformadores 230/88 kV, 3x75 MVA cada, e uma unidade reserva	01/06/2025	01/06/2025	01/06/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	PCTE	T2023-106	Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	EDP GOIÁS	T2023-123	Melhoria na SE Anhanguera: Substituição de 3 unidades principais do autotransformador de força TR3.	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-110	Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-112	Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-113	Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	EDP GOIÁS	T2023-132	Reforço na SE Goiânia Leste: substituição do TRA 230/13,8 kV, 50 MVA, por 75 MVA	16/08/2025	21/12/2024	21/12/2024	Siget	Siget	-238
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-142	Reforço SE Joinville: substituição TF1 138/69 kV - 50 MVA por TF de 138/69 kV – 66 MVA	29/08/2025	29/07/2025	29/07/2025	Siget	Siget	-31
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-070	Reforço na SE Vitória - Instalação do 1º banco de reatores de barra 345 kV, (3+1)x20 Mvar	05/09/2025	20/12/2024	20/12/2024	Siget	Siget	-259
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-148	Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA	14/09/2025	31/08/2025	31/08/2025	Siget	Siget	-14
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2022-056	Porto Alegre 13-Substituição de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	MEZ 6	T2021-054	LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4	30/09/2025	25/09/2025	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	-5
Adiantado	Ampliação	EAP	T2022-094	LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III	30/09/2025	31/12/2024	31/12/2024	Siget	Siget	-273
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-144	Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA	03/10/2025	28/02/2027	28/02/2027	Siget	Siget	513
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-147	Reforço na SE Bertioga II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-035	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RTS, 500 kV, 3x33,33 MVAR	04/10/2025	04/04/2025	04/04/2025	Siget	Siget	-183
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2022-045	Melhoria SE Marabá - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	04/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2022-055	Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MBCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAR	04/10/2025	04/10/2025	04/10/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2022-032	SE Bongi - Instalação do 5ª transformador e substituição de três transformadores	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-080	Reforço na SE Barreiras: instalação do TR3, 230/138 kV, de 100 MVA.	25/10/2025	25/05/2025	25/05/2025	Siget	Siget	-153
Normal	Reforço	LMTE	T2023-079	Reforço na SE Oriximiná: instalação do AT2, 500/138 kV, de 150 MVA.	25/10/2025	25/10/2025	25/10/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-156	Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	30/10/2025	31/12/2024	31/12/2024	Siget	Siget	-303
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-158	Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.	30/10/2025	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	651
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-157	Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR-1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	COPEL-GT	T2022-111	Recapitação da LT 230 kV Gralha Azul - Umbará	03/11/2025	15/12/2024	15/12/2024	Siget	Siget	-323
Normal	Reforço	SPT/SÃO PEDRO	T2023-081	Reforço: seccionamento da LT 230kV Rio Grande II-Barreiras II C1 na SE Barreiras.	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-159	Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-160	Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2022-113	Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	COSTA OESTE	T2023-082	Reforço na SE Umuarama Sul: instalação do AT3, 230/138 kV, de 150 MVA.	23/11/2025	01/10/2025	01/10/2025	Siget	Siget	-53
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2019-089	SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA.	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-116	LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW	01/12/2025	01/01/2028	01/01/2028	Siget	Siget	761
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-068	Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente	04/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Siget	Siget	27
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-067	Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-161	Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-181	Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-078	Reforço na SE Canoas 1: substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA	06/12/2025	06/12/2025	06/12/2025	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-203	Reforço SE Dracena: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA	13/12/2025	30/03/2027	30/03/2027	Siget	Siget	472
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-204	Reforço SE Tietê: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA	13/12/2025	13/12/2025	13/12/2025	Siget	Siget	0

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-112	Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-119	Reforço na SE Neves 1: substituição do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA.	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ITATIM	T2023-206	Reforço na SE INOCÊNCIA: Instalação do 1º reator de barra 50 Mvar, 230 kV	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2023-167	Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,66 Mvar.	21/12/2025	29/09/2025	29/09/2025	Siget	Siget	-83
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2023-167-A	Instalação da fase reserva 500 kV, 66,66 Mvar, para o 1º RTB 500 kV, 3x66,66 Mvar, na SE Resende.	21/12/2025	29/09/2025	29/09/2025	Siget	Siget	-83
Adiantado	Reforço	LTC	T2023-205	Reforço na SE Corumbá 2: Instalação do 3º Reator de Barra de 15 Mvar, 230 kV	21/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	Siget	Siget	-7
Normal	Reforço	ARARAQUARA	T2023-192	Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 2º RTB 460 kV - 3x66,7 Mvar	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-201	Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 kV	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-202	Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	GUANABARA	T2023-207	Reforço na SE Lagos: Instalação do 4º banco de reatores de barra monofásico de 3 x 50 Mvar/500 kV.	21/12/2025	21/12/2025	21/12/2025	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-104	Reforço na SE Sorriso: Instalação do 4º TF 230/69/13,8 kV, 1 x 60 MVA trifásico	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025	Monitoramento	Siget	0
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2023-001	Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu	08/01/2026	04/10/2026	04/10/2026		Siget	269
Normal	Reforço	CHESF	T2023-109	Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA	11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-114	Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA.	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-171	LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-172	LT 138 kV Ribeirão Preto – Porto Ferreira C2: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-173	LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-111	Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA	24/01/2026	31/10/2026	31/10/2026	Siget	Siget	280
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-166	Reforço na SE Ivaiporã: Instalação das fases principais para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-166-A	Reforço na SE Ivaiporã: Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-168	Reforço na SE B. Fluminense: Instalação das fases principais para o 1º RTB 500 kV (3+1)x66,6 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-168-A	Reforço na SE B. Fluminense: Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-169	Reforço na SE Ibiúna: Instalação das fases principais para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-169-A	Reforço na SE Ibiúna: Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-171	Reforço na SE Ibiúna: Instalação das fases principais para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-171-A	Reforço na SE Ibiúna: Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	EQTLT07	T2023-191	Reforço na SE Marituba: Instalação do 2º banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV	25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CHIMARRÃO	T2023-195	Reforço na SE Candiota 2: Instalação do 1º RTB 525 kV - 3x50 Mvar	06/02/2026	29/01/2026	29/01/2026	Siget	Siget	-8
Adiantado	Reforço	CHIMARRÃO	T2023-196	Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2	06/02/2026	29/01/2026	29/01/2026	Siget	Siget	-8
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-133	SE USI CAMPOS - substituição do AT01 de 20 MVA pelo TR01 de 73 MVA	07/02/2026	07/01/2026	07/01/2026	Siget	Siget	-31
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-134	SE USI CAMPOS - substituição do AT03 de 67 MVA pelo TR03 de 73 MVA	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ITATIM	T2023-115	Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA	T2023-118	SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA.	08/02/2026	08/02/2026	08/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ARARAQUARA	T2023-117	Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4º Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA.	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-142	Melhoria na SE Pirituba - substituição do banco de capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAr	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-163	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do banco de capacitores BC1, 138 kV, 100 MVAr	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2022-106	Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Salto Osório na SE Foz do Chopim	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2023-193	Reforço na SE Nova Ponte: Instalação do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar	16/02/2026	15/07/2026	15/07/2026	Siget	Siget	149
Atrasado	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2023-194	Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte	16/02/2026	17/07/2026	17/07/2026	Siget	Siget	151
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-107	Reforço na SE Boa Esperança: substituição do banco ATR1 500/230 kV	22/02/2026	21/08/2025	21/08/2025	Siget	Siget	-185
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-108	Reforço na SE Boa Esprança: substituição da fase reserva do ATR1 500/230 kV	22/02/2026	21/08/2025	21/08/2025	Siget	Siget	-185
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-137	Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA.	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-001	SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-002	SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-003	SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-004	SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-102	SE Imperatriz - Substituição do Banco de Capacitores Série.	28/02/2026	28/11/2025	28/11/2025	Siget	Siget	-92
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-002	Melhoria na SE Gravataí: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x50 Mvar, Fases A e C	15/03/2026	25/06/2025	25/06/2025	Siget	Siget	-263
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-011	Melhoria na SE Gravataí: substituição do autotransformador monofásico, TF2, 525/230 kV, 3x224 MVA	15/03/2026	31/12/2025	31/12/2025	Siget	Siget	-74
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-012	Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA	15/03/2026	31/12/2025	31/12/2025	Siget	Siget	-74
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-003	Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-004	Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-005	Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-006	Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-007	Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-008	Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-009	Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-010	Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-013	Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-014	Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-028	Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-029	Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-030	Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-031	Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-032	Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-033	Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-034	Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-035	Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA	15/03/2026	15/03/2026	15/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2024-011	Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-015	Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-016	Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2.	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-018	Melhoria na SE Taquaril: Substituição do T3 345-138-13,8 kV 3x75MVA	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-024	Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-025	Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT14 3x33,3 Mvar – 525 kV	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-026	Melhoria na SE Jaguará: Substituição do banco de reatores monofásicos RT7 3x33,3 Mvar – 525 kV	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-027	Melhoria na SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos RT6 3x33,3 Mvar – 525 kV	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-037	Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-197	Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-198	Melhoria SE São Simão: Substituição do banco de reatores monofásicos (RT9) 3 x 33,3 Mvar – 525 kV	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-199	Melhoria SE Taquaril: Substituição da unidade monofásica reserva 345/230 kV - 75 MVA	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2022-051	SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2022-052	SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	TAESA	T2023-208	Reforço na SE Itacaiúnas: Instalação do 2º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	GRALHA AZUL	T2023-170	Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV	28/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Siget	Siget	3
Atrasado	Reforço	GRALHA AZUL	T2023-172	Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV	28/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Siget	Siget	3
Atrasado	Reforço	GRALHA AZUL	T2023-173	Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação da fase reserva para o RT3 e RT4 de 3 x 50 Mvar em 525 kV	28/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	Siget	Siget	3
Normal	Ampliação	IE JAGUAR 8	T2022-125	SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV.	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-A	LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã	31/03/2026	31/03/2025	31/03/2026	RAD	Siget	-365
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-B	SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT	31/03/2026	20/12/2024	23/01/2025	Siget	Siget	-466
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-F	Nova subestação Balbina 230 kV	31/03/2026	20/12/2024	10/03/2025	RAD	Siget	-466
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-A	LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD	Siget	-102
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-B	LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2	31/03/2026	19/12/2025	04/01/2026	RAD	Siget	-102
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-C	SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD	Siget	-102
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-D	SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV	31/03/2026	19/12/2025	03/02/2026	RAD	Siget	-102
Adiantado	Ampliação	IE Riacho Grande	T2021-055-E	Seccionamento da LT 345 kV Ibiúna - Tijuco Preto C2 na SE Sul	31/03/2026	20/02/2025	06/07/2025	RAD	Siget	-404
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-C	Seccionamento da LT 230 kV Santa Cruz – Charqueadas	31/03/2026	12/12/2024	12/12/2024	Siget	Siget	-474
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-D	Seccionamento da LT 230 kV Cidade Industrial – Charqueadas	31/03/2026	19/11/2024	Concluído	Siget	Siget	-494
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-E	LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1	31/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	Siget	Siget	-20
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-F	LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1	31/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	Siget	Siget	-8
Adiantado	Ampliação	MEZ 5	T2021-060-G	LT 230kV Gualaíba 3 – Pólo Petroquímico C1	31/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	Siget	Siget	-20
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-B	SE Medeiros Neto II	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Siget	Siget	-274
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-C	LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2025	Monitoramento	Siget	-182
Adiantado	Ampliação	MORRO DO CHAPÉU	T2021-061-D	LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2025	Monitoramento	Siget	-274
Adiantado	Ampliação	BRE 4	T2021-064	LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II	31/03/2026	01/06/2025	01/12/2025	RAD	Siget	-303
Atrasado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-C	Novo setor 69 kV da SE Manaus	31/03/2026	31/03/2028	31/03/2028	RAD	Siget	731
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-A	LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-B	LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-C	SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	MEZ 8	T2021-056-D	SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV	31/03/2026	31/03/2026	SEM PREVISÃO	Monitoramento	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-034	Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAR	04/04/2026	04/04/2025	04/04/2025	Siget	Siget	-365
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-040	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAR	04/04/2026	04/08/2025	04/08/2025	Siget	Siget	-243
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-041	Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAR	04/04/2026	04/08/2025	04/08/2025	Siget	Siget	-243
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-043	Melhoria na SE São Luis II - substituição do reator RT3, 500 kV, 3x45,33 MVAR	04/04/2026	04/06/2025	04/06/2025	Siget	Siget	-304
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2022-044	Melhoria na SE São Luís II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 1x45,33 MVAR	04/04/2026	04/06/2025	04/06/2025	Siget	Siget	-304
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2022-036	Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAR	04/04/2026	04/04/2026	04/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2022-042	Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR	04/04/2026	04/04/2026	04/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE JAGUAR 9	T2023-188	Reforço na SE Araras: Instalação do 1º banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV	04/04/2026	04/04/2026	04/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE JAGUAR 9	T2023-189	Reforço na SE Araras: Instalação da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV	04/04/2026	04/04/2026	04/04/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-058	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.	05/04/2026	14/03/2026	14/03/2026	Siget	Siget	-22
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-059	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C2.	05/04/2026	15/08/2025	15/08/2025	Siget	Siget	-233
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-060	Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C3.	05/04/2026	23/01/2025	23/01/2025	Siget	Siget	-437
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-061	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.	05/04/2026	14/03/2026	14/03/2026	Siget	Siget	-22
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-062	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C2.	05/04/2026	15/08/2025	15/08/2025	Siget	Siget	-233
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-063	Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C3.	05/04/2026	23/01/2025	23/01/2025	Siget	Siget	-437
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-090	Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C	08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-093	Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA	08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-051	Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ.	13/04/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget	Siget	-14
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-052	Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ	13/04/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget	Siget	-14
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-054	Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO.	13/04/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget	Siget	-14
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-055	Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER	13/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	Siget	Siget	-1
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-056	Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E3	13/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	Siget	Siget	-1
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-057	Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E2	13/04/2026	12/04/2026	12/04/2026	Siget	Siget	-1
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-058	Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER	13/04/2026	20/02/2026	20/02/2026	Siget	Siget	-52
Normal	Reforço	CHESF	T2023-059	Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E1	13/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	TAESA	T2023-116	Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-184	Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-185	Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-186	Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-033	Instalação da fase reserva para o 1º RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2023-187	SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA.	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-130	Reforço na SE Oeste: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-131	Reforço na SE Oeste: Instalação da fase reserva ao 1º Banco de Reatores de Barra	07/05/2026	07/05/2026	07/05/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-138	Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA	14/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	Siget	Siget	-14
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-145	Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA	14/05/2026	17/04/2026	17/04/2026	Siget	Siget	-27
Adiantado	Reforço	CGT ELETROSUL	T2023-149	Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA	14/05/2026	15/04/2026	15/04/2026	Siget	Siget	-29
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-111	Reforço na SE Bauru: Instalação de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV	20/05/2026	25/08/2028	25/08/2028	Siget	Siget	828
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-125	Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar	20/05/2026	25/08/2028	25/08/2028	Siget	Siget	828
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-038	Melhoria na SE Maringá: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-040	Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-041	Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-042	Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8kV / 10MVA (REA-2).	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-043	Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8kV / 5MVA (REA-1)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-044	Melhoria na SE Figueira: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-B)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-045	Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-A)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-046	Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 kV / 150MVA (ATF-B)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-047	Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 kV / 50MVA (TF-1)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-048	Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 kV / 50MVA (TF-3)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2023-049	Melhoria na SE Uberaba: substituição do transformador 230/69/13,8 kV – 150 MVA (TF-B)	23/05/2026	23/05/2026	23/05/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-083	Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do autotransformador de potência (AT-1)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-085	Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-086	Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-087	Melhoria na SE Guarita: Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-088	Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR1)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-089	Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR2)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-090	Melhoria na SE Porto Alegre 9: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR2)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-090-A	Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-091	Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2)	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-092	Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-093	Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-093-A	Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-094	Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-095	Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-095-A	Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-096	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do Transformador TR-2 69/13,8 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-097	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-098	Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-099	Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-100	Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-101	Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-101-A	Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau.	05/06/2026	05/06/2026	05/06/2026	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-076	Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias	20/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	Siget	Siget	12
Normal	Reforço	EDP GOIÁS	T2024-170	Melhoria na SE Anhanguera: Substituição da fase reserva TRR3, 230-69 kV, 16,67 MVA.	28/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-102	Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA	30/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	MANTIQUEIRA	T2024-108	Reforço na SE Itabira 5: Instalação do 2º Banco de reatores de barra monofásicos 3 x 33,3 Mvar	24/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	Siget	Siget	-9
Adiantado	Reforço	MANTIQUEIRA	T2024-116	Reforço na SE Itabira 5: Instalação da fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásico	24/07/2026	15/07/2026	15/07/2026	Siget	Siget	-9
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-106	Reforço na SE Bom Despacho 3: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-107	Reforço na SE São Gotardo 2: Instalação do 4º Banco de reatores de barra monofásicos 3x60 Mvar	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	MONTESCLAROS	T2024-109	Reforço na SE Itabirito 2: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	MONTESCLAROS	T2024-117	Reforço na SE Itabirito 2: Instalação da fase reserva do 2º Banco de reatores de barra monofásicos	24/07/2026	24/07/2026	24/07/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2023-190	Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA.	26/07/2026	05/03/2026	05/03/2026	Siget	Siget	-143
Adiantado	Reforço	CHESF	T2023-131	Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu.	28/07/2026	27/07/2026	27/07/2026	Siget	Siget	-1
Normal	Reforço	CHESF	T2023-128	Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó.	28/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	RAD	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-129	Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II.	28/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	RAD	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-150	Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA	01/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	11
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-115	SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos	07/08/2026	31/03/2028	31/03/2028	Siget	Siget	602
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-115	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAr	12/08/2026	03/05/2028	03/05/2028	Siget	Siget	630
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-116	Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAr	12/08/2026	03/05/2028	03/05/2028	Siget	Siget	630
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-117	Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAr	12/08/2026	29/07/2028	29/07/2028	Siget	Siget	717
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-114	Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-118	Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-119	Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-131	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-136	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-137	Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-140	Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-147	Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador trifásico TR4, 138/13,8 kV, 5 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-148	Melhoria na SE Santa Bárbara - substituição do transformador monofásico TR3, 440/138 kV, 3x100 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-151	Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVAr	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-164	Melhoria na SE Itapetininga I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA	12/08/2026	12/08/2026	12/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-130	Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu.	18/08/2026	18/08/2026	18/08/2026	RAD	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-100	LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento	22/08/2026	30/07/2027	30/07/2027	Siget	Siget	342
Normal	Reforço	CHESF	T2024-006	SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-139	Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA	28/08/2026	28/08/2026	28/08/2026	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-177	Reforço na SE Norte: 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão.	03/09/2026	03/07/2027	03/07/2027	Siget	Siget	303
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-178	Reforço na SE Norte: fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	SPT/SÃO PEDRO	T2024-017	Reforço na SE Rio Grande II: Instalação do 3º AT 230/138 kV	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-143	Autorização do lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos.	13/09/2026	13/09/2026	13/09/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2023-120	Reforço na SE Neves 1: substituição do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2023-136	Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA.	21/09/2026	21/04/2025	21/04/2025	Siget	Siget	-518
Adiantado	Reforço	CHESF	T2024-030	Melhoria na SE Pirapama II: Substituição do Transformador Trifásico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA	21/09/2026	30/08/2026	30/08/2026	Siget	Siget	-22
Normal	Reforço	CHESF	T2024-034	Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CHESF	T2024-103	Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV	25/09/2026	30/08/2026	30/08/2026	Siget	Siget	-26
Adiantado	Reforço	CEMIG-GT	T2023-141	Reforço na SE Gov Valadares 2: Substituição dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA	29/09/2026	20/10/2025	20/10/2025	Siget	Siget	-344
Adiantado	Ampliação	SSP	T2021-084-A	SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2	30/09/2026	15/12/2025	01/02/2026	RAD	Siget	-289
Adiantado	Ampliação	SSP	T2021-084-B	LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1	30/09/2026	15/12/2025	01/02/2026	RAD	Siget	-289

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Adiantado	Ampliação	ELETRONORTE	T2022-127	SE 230/138 kV Caladinho II e seccionamento da LT 230 kV Coletora Porto Velho - Porto Velho, C2.	30/09/2026	01/06/2025	01/06/2025	Siget	Siget	-486
Adiantado	Ampliação	ACRE II	T2022-132-A	SE 230 kV Feijó - 1ª Compensação Síncrona	30/09/2026	03/03/2025	03/03/2025	Siget	Siget	-576
Adiantado	Ampliação	ACRE II	T2022-132-B	SE 230 kV Feijó - 2ª Compensação Síncrona	30/09/2026	29/03/2025	29/03/2025	Siget	Siget	-550
Adiantado	Ampliação	ACRE II	T2022-132-C	SE 230 kV Tucumã - Compensação Síncrona	30/09/2026	31/01/2025	31/01/2025	Siget	Siget	-607
Adiantado	Ampliação	EDF OITI	T2023-127	SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2	30/09/2026	02/05/2026	30/09/2026	RAD	Siget	-151
Adiantado	Ampliação	IE TIBAGI	T2023-180	SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA	30/09/2026	31/07/2025	31/07/2025	Siget	Siget	-426
Normal	Ampliação	AMAPAR II	T2022-123	LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	EVRECY	T2024-185	Reforço na SE Caxias Norte: Instalação do 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV	01/10/2026		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	EVRECY	T2024-186	Reforço na SE Caxias Norte: Instalação da fase reserva ao 1º banco de reatores de barra	01/10/2026		00/01/1900	Siget	Siget	
Atrasado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-146	Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA	03/10/2026	28/02/2027	28/02/2027	Siget	Siget	148
Adiantado	Reforço	CEMIG-GT	T2023-140	Reforço na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA	05/10/2026	20/10/2025	20/10/2025	Siget	Siget	-350
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-096	Melhoria na SE Adrianópolis: Substituição do banco de transformadores TR2A 345/138 kV, 3x75 MVA	08/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-156	Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 50 MVar - 550 kV	09/10/2026	09/10/2026	09/10/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2024-005	SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3.	15/10/2026	15/10/2026	15/10/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	AFLUENTE T	T2023-165	Melhoria na SE Tomba: Substituição do transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA, 04T1.	24/10/2026	21/12/2024	21/12/2024	Siget	Siget	-672
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-120	Reforço na SE Santa Maria 1: Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1)	02/11/2026	02/11/2026	02/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-121	Reforço na SE Santa Maria 1: Instalação do 2º Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifásico	02/11/2026	02/11/2026	02/11/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-122	Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV	13/11/2026	10/11/2026	10/11/2026	Siget	Siget	-3
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-135	Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV	13/11/2026	21/06/2027	21/06/2027	Siget	Siget	220
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-123	Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA	13/11/2026	13/11/2026	13/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2024-124	Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF1	13/11/2026	13/11/2026	13/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2024-129	Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF2	13/11/2026	13/11/2026	13/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-133	Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV	13/11/2026	13/11/2026	13/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-134	Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV	13/11/2026	13/11/2026	13/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-134	Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA.	15/11/2026	15/11/2026	15/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2023-210	Reforço na SE Araxá 3: 2º Autotransformador Monofásico 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2024-035	Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do 3º ATF 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2024-036	Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do ATF 4º de 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	IE MINAS GERAIS	T2024-047	Reforço na SE Uberlândia 10: Instalação do 2º ATF de 345/138 kV	20/11/2026	20/11/2026	20/11/2026	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-117	Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C1.	25/11/2026	19/03/2026	19/03/2026	Siget	Siget	-251
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-118	Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C2.	25/11/2026	15/08/2025	15/08/2025	Siget	Siget	-467
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-119	Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C3.	25/11/2026	23/01/2025	23/01/2025	Siget	Siget	-671
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-119	Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV	28/11/2026	28/11/2026	28/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-127	Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV	28/11/2026	28/11/2026	28/11/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2021-170	SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.	23/12/2026	23/12/2026	23/12/2026	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	BORBOREMA	T2024-128	Reforço na SE João Pessoa II: Instalação do 3º ATF	26/12/2026		00/01/1900	Siget	Siget	
Adiantado	Ampliação	SERRA NEGRA	T2022-124-A	LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS	31/12/2026	30/03/2026	30/03/2026	Siget	Siget	-276
Normal	Ampliação	SERRA NEGRA	T2022-124-B	SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2023-162	Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA	05/01/2027	05/01/2027	05/01/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-074	Melhoria na SE Couto Magalhaes: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1	02/02/2027	02/02/2027	02/02/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-075	Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01	02/02/2027	02/02/2027	02/02/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-076	Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVAr número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02.	02/02/2027	02/02/2027	02/02/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-132	Reforço na SE Itabira 2: Substituição do trafo 69-13,8 kV monofásico, por trafo 69-13,8 kV trifásico	06/03/2027	06/03/2027	06/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2024-012	Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2024-013	Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2024-014	Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CGT ELETROSUL	T2024-015	Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-016	Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-018	Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-019	Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-020	Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-021	Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-022	Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituição do Autotransformador T2 500/345-13,8kV – 400MVA	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-023	Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituição do transformador trifásico T14	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-024	Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do transformador T8 138-13,8kV-15MVA	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-025	Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-149	Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substituição do transformador T2 138/23 kV 33,2 MVA	19/03/2027	19/03/2027	19/03/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-181	Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões	20/03/2027	20/03/2027	20/03/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CHESF	T2024-031	Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR3 230/69 kV, 100 MVA	21/03/2027	21/02/2027	21/02/2027	Siget	Siget	-28
Adiantado	Reforço	CHESF	T2024-032	Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR4 230/69 kV, 100 MVA	21/03/2027	21/02/2027	21/02/2027	Siget	Siget	-28
Normal	Reforço	CHESF	T2024-029	Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA	21/03/2027	21/03/2027	21/03/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	PITIGUARI	T2022-129-A	LT 230 kV Abdon Batista - Videira, CD, C1 e C2	30/03/2027	31/03/2025	31/03/2025	Siget	Siget	-729
Adiantado	Ampliação	PITIGUARI	T2022-129-B	LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3	30/03/2027	20/12/2024	20/12/2024	Siget	Siget	-830
Adiantado	Ampliação	ANANAI	T2022-090-A	LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	30/09/2026	Monitoramento	Siget	-365
Adiantado	Ampliação	ANANAI	T2022-090-B	LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD	31/03/2027	31/03/2026	30/09/2026	Monitoramento	Siget	-365
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2023-084	Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 e instalação do TF2	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	MARUMBI	T2023-163	Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação do 1º banco de reatores em 525 kV	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	MARUMBI	T2023-164	Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação da fase reserva para o RB1 525kV	03/04/2027	03/04/2027	03/04/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-047	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVAr	05/04/2027	24/10/2025	24/10/2025	Siget	Siget	-528
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-048	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RMR1, 500 kV, 3x24,4667 MVAr	05/04/2027	18/07/2025	18/07/2025	Siget	Siget	-626
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-049	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RMR2, 500 kV, 3x24,4667 MVAr	05/04/2027	11/04/2025	11/04/2025	Siget	Siget	-724
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-050	Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator, RTCA, 500 kV, 3x24,4667 MVAr	05/04/2027	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	-675
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-013	Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA	05/04/2027	03/05/2027	03/05/2027	Siget	Siget	28
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-010	Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-011	Melhoria na SE C. Paulista - susbstituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	Siget	Siget	0

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-012	Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA	05/04/2027	05/04/2027	05/04/2027	Siget	Siget	0
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-079	Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de reator RT1A FASES A, B e C	08/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	1
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-083	Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1B FASE A, B e C	08/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	1
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-086	Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1C FASE A, B e C	08/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	1
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-091	Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA	08/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	1
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-092	Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA	08/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	1
Atrasado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-097	Melhoria na SE Marimbondo: Substituição do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar	08/04/2027	15/04/2027	15/04/2027	Siget	Siget	7
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-077	Melhoria na SE P. COLOMBIA 138 Kv: Substituição do transformador TR5MVA	08/04/2027	08/04/2027	08/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-082	Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia TRRG09V	08/04/2027	08/04/2027	08/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-100	Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substituição do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV	08/04/2027	08/04/2027	08/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-101	Melhoria na SE Barro Alto: Substituição do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA	08/04/2027	08/04/2027	08/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-102	Melhoria na SE Brasília Sul: Substituição da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA	08/04/2027	08/04/2027	08/04/2027	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-138	Reforço na SE Itapeva: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 30 Mvar	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-139	Reforço na SE Santo Ângelo: Instalação de uma fase reserva de 100 MVA no TR5	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-140	Reforço na SE Porto Ferreira: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-141	Reforço na SE Florida Paulista: Substituição do Transformador de Potência TR4	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-143	Reforço na SE Mairiporã: Substituição do Transformador de Potência TR3	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-144	Reforço na SE Cerquilha: Substituição do TR1	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-145	Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR5	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA	T2024-208	Reforço na SE Niquelândia: Instalação do 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV – 30 MVA	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-210	Reforço na SE Cerquilha: Substituição do TR2	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-211	Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR6	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	CAIUÁ-T	T2024-216	Reforço na SE CASCAVEL NORTE: Instalação do 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexão	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	VINEYARDS	T2024-217	Reforço na SE LAJEADO 3: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões	09/04/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-151	Reforço na SE Imperatriz: Instalação do 4º TR230/69 kV - 100 MVA e conexões	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-152	Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-153	Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-157	Reforço na SE Vilhena: 3º TF 230/69/13,8 kV	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-183	Reforço na SE Conselheiro Lafaiete: Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2024-191	Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CHESF	T2024-192	Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	COPEL-GT	T2024-214	Reforço na SE Realeza Sul: Instalação do 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexão	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-215	Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA	09/04/2027	09/04/2027	09/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	TESB	T2024-189	Reforço na SE Restinga: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexoes	16/04/2027	16/04/2027	16/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-219	Reforço na SE Itutinga: Substituição do TR2 por 1 trafo trifásico de 300 MVA	21/04/2027	21/04/2027	21/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-220	Reforço na SE Juiz de Fora: Instalação de 3º TR 138/23kV – 1 x 33,2 MVA 3? e conexoes	21/04/2027	21/04/2027	21/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-154	Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-155	Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-182	Reforço na SE Ouro Preto 2: Instalação do 3º Transformador de 500/138/13,8 kV	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-209	Reforço na SE Polo Petroquímico: Substituição do 1º TF 230/69 kV – 50 MVA (3ø)	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-212	Reforço na SE Polo Petroquímico: Substituição do 2º TF 230/69 kV – 50 MVA (3ø)	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	CPFL Transmissão	T2024-213	Reforço na SE Taquara: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA	23/04/2027	23/04/2027	23/04/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-078	Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia AT01 FASES A e C	25/04/2027	15/04/2027	15/04/2027	Siget	Siget	-10
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2024-081	Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C	25/04/2027	15/04/2027	15/04/2027	Siget	Siget	-10
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-136	Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr	22/05/2027	22/05/2027	22/05/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-137	Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr	22/05/2027	22/05/2027	22/05/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	CEMIG-GT	T2023-121	Reforço na SE Jaguarua: Substituição dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA.	25/05/2027	25/09/2025	25/09/2025	Siget	Siget	-607
Não Informada	Reforço	ELETRONORTE	T2024-228	Reforço na SE Porto Velho: Instalação do 5º TF 230/69 kV – 1 x 150 MVA e Conexoes	28/05/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	Narandiba	T2024-229	Reforço na SE BRUMADO II: Instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões	28/05/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	CHESF	T2024-230	Reforço na SE IBICOARA: Instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões	28/05/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	CALDAS NOVAS	T2024-231	Reforço na SE CORUMBA: Instalação do 3º TF 345/138 kV, 1 x 75 MVA e conexões	28/05/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	BRASRIO	T2024-200	SE 500/345 kV GNA I e II - transformação 500/345 kV	30/06/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Adiantado	Reforço	ELETRONORTE	T2023-071	Melhoria na SE Transamazônica: substituição do reator 230 kV 30 MVAr - TMRE6.01	02/08/2027	30/01/2025	30/01/2025	Siget	Siget	-914
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-065	Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-066	Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-067	Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-068	Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-069	Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-070	Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-072	Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-073	Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA.	02/08/2027	02/08/2027	02/08/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-124	Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV, 5 MVA	12/08/2027	06/08/2025	06/08/2025	Siget	Siget	-736
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-120	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-121	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR7 , 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-122	Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-123	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição transformador reserva TRR1, 345/88 kV, 133,3 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-126	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-128	Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-129	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-130	Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-138	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-139	Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição da fase vermelha do TR-2, 345-88 kV, 1x133,3 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-149	Melhoria na SE Baixada Santista - substituição do transformador TR1, 345/230 kV, 3x166,6 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-150	Melhoria na SE Usi P. Primavera - substituição do transformador trifásico TR1, 138/13,8 kV, 18,75 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-152	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAr	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-153	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-154	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-155	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-156	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-157	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-158	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-159	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-160	Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVar	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-165	Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2021-166	Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR6, 230/88 kV, 3x33,33 MVA	12/08/2027	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ELETROBRAS	T2022-104	Melhoria na SE Araraquara Furnas-Substituição de reator monofásico reserva RTR1, 500kV,27MVar.	14/09/2027	25/09/2025	25/09/2025	Siget	Siget	-719
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2022-103	Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2.	14/09/2027	14/09/2027	14/09/2027	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	SPT	T2024-110	Reforço na SE Pirapora 2: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar	28/09/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	SPT	T2024-118	Reforço na SE Pirapora 2: Instalação da fase reserva do 1º Banco de Reatores de Barra 50 Mvar	28/09/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-A	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1	30/09/2027	30/04/2025	02/01/2026	Monitoramento	Siget	-883
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-B	LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS	30/09/2027	30/04/2025	02/01/2026	Monitoramento	Siget	-883
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-C	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3	30/09/2027	30/11/2025	30/06/2026	Monitoramento	Siget	-669
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-E	LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS	30/09/2027	30/11/2025	01/05/2026	Monitoramento	Siget	-669
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-F	LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS	30/09/2027	30/11/2025	30/06/2026	Monitoramento	Siget	-669
Adiantado	Ampliação	EKTT 9	T2022-121-G	Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3	30/09/2027	30/11/2025	30/09/2027	RAD	Siget	-669
Adiantado	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-122-A	LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento	Siget	-350
Adiantado	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-122-B	LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento	Siget	-350
Adiantado	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2022-122-C	LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2	30/09/2027	15/10/2026	30/09/2027	Monitoramento	Siget	-350
Adiantado	Ampliação	EAM II	T2022-131	LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1	30/09/2027	31/03/2026	31/03/2026	Siget	Siget	-548
Normal		ELETROBRAS	T2024-190	Melhoria na SE Ivaiporã: Substituição de trafo potencia TRRG01	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-A	LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-B	Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-C	LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-D	Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-E	LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, CS;	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD	Siget	0
Normal	Ampliação	VERDE	T2022-120-F	LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	Monitoramento	Siget	0
Normal	Ampliação	TANGARÁ	T2022-128-A	SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD	Siget	0
Normal	Ampliação	TANGARÁ	T2022-128-B	LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso	30/09/2027	30/09/2027	30/09/2027	RAD	Siget	0
Adiantado	Reforço	VERDE	T2024-179	Reforço na SE Santos Dumont 2: 1º Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexão	02/10/2027	29/09/2027	29/09/2027	Siget	Siget	-3
Adiantado	Reforço	VERDE	T2024-180	Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1º Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV	02/10/2027	29/09/2027	29/09/2027	Siget	Siget	-3
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-038	Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-039	Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-040	Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-041	Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-042	Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-043	Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-044	Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar	08/10/2027	08/10/2027	08/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-153	SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVar, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVar.	20/10/2027	20/10/2027	20/10/2027	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2023-154	SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVar, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVar.	20/10/2027	20/10/2027	20/10/2027	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	EATE	T2024-158	Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC2 500 kV, 315 Mvar.	01/11/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	EATE	T2024-159	Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.	01/11/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	EATE	T2024-160	Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.	01/11/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	EATE	T2024-161	Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar.	01/11/2027		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Reforço	CEMIG-GT	T2024-026	Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV	19/11/2027	19/11/2027	19/11/2027	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	Nova Era Catarina	T2024-201	SE 230/138 kV Chapecoense e Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê na SE Chapecoense	30/12/2027	30/06/2026	30/06/2026	Siget	Siget	-548
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-069	Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar	21/03/2028	21/03/2028	21/03/2028	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	EDP NORTE 2	T2023-125	LT 230kV Porto Velho - Abunã, CS, C3	30/03/2028	15/12/2024	15/12/2024	Siget	Siget	-1.201
Adiantado	Ampliação	TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-A	LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia	30/03/2028	30/01/2026	30/01/2026	RAD	Siget	-790
Adiantado	Ampliação	TANGARÁ TRANSMISSORA	T2023-126-B	LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo	30/03/2028	30/01/2026	30/01/2026	RAD	Siget	-790
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-A	Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C1	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-B	Revitalização na LT 525kV Santo Ângelo - Itá C2 e Instalação de Reator de Linha Reserva na SE Itá.	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-C	Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-D	Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-E	Revitalização na Conversora Garabi 1	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Adiantado	Ampliação	TAESA	T2023-152-F	Revitalização na Conversora Garabi 2	30/03/2028	01/05/2026	01/05/2026	Siget	Siget	-699
Normal	Ampliação	Centroeste	T2023-124	LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1	30/03/2028	30/03/2028	30/03/2028	Siget	Siget	0
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-166	Melhoria na SE Anhanguera: Substituição do reator fase reserva, 230 kV, 20 MVar	08/04/2028	30/06/2027	30/06/2027	Siget	Siget	-283
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-075	Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de banco de capacitor BC03	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-080	Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-085	Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RTIATP2 FASES B e C	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-088	Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT01 FASES A, B e C	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-089	Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT02 FASE A, B e C	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-095	Melhoria na SE Itaberá: Substituição do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-167	Melhoria na SE Baixada Santista: Substituição da fase reserva do ATR-1, 345-230-13,8 kV, 166,6 MVA	08/04/2028	08/04/2028	08/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-087	Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASES A, B e C	25/04/2028	25/04/2028	25/04/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETROBRAS	T2024-098	Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA	25/04/2028	25/04/2028	25/04/2028	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	ENTE	T2024-162	Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 315 Mvar.	01/05/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ENTE	T2024-163	Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 279 Mvar.	01/05/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-234	Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 1º TF 230/138 kV por 150 MVA.	06/06/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-235	Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 2º TF 230/138 kV por 150 MVA	06/06/2028		00/01/1900	Siget	Siget	

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Não Informada	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-236	Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 3º TF 230/138 kV por 150 MVA	06/06/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	Anastácio	T2024-203-A	LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4	30/06/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	Anastácio	T2024-203-B	SE 230/138 kV Anastácio - novo pátio 138 kV e substituição do TF1 e TF2 230/138 kV	30/06/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Ampliação	Cox Transmissora 1	T2024-202-A	LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito	30/06/2028	30/06/2028	30/06/2028	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Cox Transmissora 1	T2024-202-B	SE 230/138 kV GV Brasil	30/06/2028	30/06/2028	30/06/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-070	Melhoria na SE Imperatriz: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA	21/09/2028	21/09/2028	21/09/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-071	Melhoria na SE São Luis I: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69 kV, 100 MVA	21/09/2028	21/09/2028	21/09/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-072	Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar	21/09/2028	21/09/2028	21/09/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-073	Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar	21/09/2028	21/09/2028	21/09/2028	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ELETRONORTE	T2024-074	Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar	21/09/2028	21/09/2028	21/09/2028	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	PEDRAS	T2023-177	LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2	30/09/2028	28/02/2026	30/09/2028	Monitoramento	Siget	-945
Adiantado	Ampliação	JANAPU	T2023-182	LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino	30/09/2028	30/10/2026	30/09/2028	Monitoramento	Siget	-701
Normal	Ampliação	BURITI	T2023-176	LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2	30/09/2028	30/09/2028	30/09/2028	Monitoramento	Siget	0
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-A	SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes	22/12/2028	31/07/2026	31/07/2026	Siget	Siget	-875
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-B	SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes	22/12/2028	30/04/2027	30/04/2027	Siget	Siget	-602
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-C	SE Centro - Substituição do Barramento GIS de 88 kV substituições das conexões existentes	22/12/2028	30/05/2025	30/05/2025	Siget	Siget	-1.302
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-D	SE Centro - Substituição do Banco de Capacitores de 88 kV 21 Mvar	22/12/2028	15/07/2025	15/07/2025	Siget	Siget	-1.256
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-E	SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1	22/12/2028	31/07/2026	31/07/2026	Siget	Siget	-875
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-G	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR1)	22/12/2028	30/04/2027	30/04/2027	Siget	Siget	-602
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-I	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 1º novo TR)	22/12/2028	30/04/2027	30/04/2027	Siget	Siget	-602
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-J	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 2º novo TR)	22/12/2028	28/02/2028	28/02/2028	Siget	Siget	-298
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-K	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR3)	22/12/2028	28/02/2027	28/02/2027	Siget	Siget	-663
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-L	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR4)	22/12/2028	31/08/2027	31/08/2027	Siget	Siget	-479
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-M	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR5)	22/12/2028	28/02/2028	28/02/2028	Siget	Siget	-298
Adiantado	Ampliação	TECP	T2024-150-N	SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA - Novo - Reserva à quente	22/12/2028	30/05/2026	30/05/2026	Siget	Siget	-937
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-F	SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2	22/12/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	TECP	T2024-150-H	SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR2)	22/12/2028		00/01/1900	Siget	Siget	
Adiantado	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-B	SE 500 kV Gentio do Ouro II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	18/03/2025	18/03/2025	Siget	Siget	-1.472
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-A	LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2	29/03/2029	06/11/2025	29/03/2029	Monitoramento	Siget	-1.245
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-B	LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2	29/03/2029	29/09/2026	29/03/2029	Monitoramento	Siget	-974
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-C	LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2	29/03/2029	29/10/2026	29/03/2029	Monitoramento	Siget	-974
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-D	LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2	29/03/2029	29/10/2026	29/03/2029	Monitoramento	Siget	-943
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-E	SE Morro do Chapéu II - Reator de Barra 500kV	29/03/2029	31/10/2025	11/12/2025	Monitoramento	Siget	-1.245
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-F	SE Poções III - Reator de Barra 500kV	29/03/2029	31/10/2025	31/10/2025	Monitoramento	Siget	-1.245
Adiantado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-H	SE João Neiva 2 - Reator de Barra 500kV	29/03/2029	27/06/2029	29/03/2029	Monitoramento	Siget	-943
Atrasado	Ampliação	ASA BRANCA	T2023-183-G	SE Medeiros Neto II - Reator de Barra 500kV	29/03/2029	29/10/2026	27/06/2029	Monitoramento	Siget	90
Normal	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-174-A	LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-174-B	LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-A	LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2;Bom Jesus da Lapa II-Jaiba C1;Jaiba-Buritizeiro 3 C1	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-C	SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-D	SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-E	SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA V	T2023-175-F	LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaiba C2;Jaiba-Buritizeiro 3 C2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	ISA ENERGIA BRASIL	T2023-178	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	RIALMA VI	T2023-179	LT 230 kV Recife II - Bongí C1/C2	29/03/2029	29/03/2029	29/03/2029	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	COQUEIROS	T2024-148	LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1	30/03/2029	02/04/2027	02/04/2027	Siget	Siget	-728
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-054	Melhoria na SE Porto Primavera: Substituição de 1 Transformador TR-2, 138 kV e adequações SP	08/04/2029	12/08/2027	12/08/2027	Siget	Siget	-605
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-057	Melhoria na SE MOGI: Substituição do Transformador TR-RG-2, 88 kV	08/04/2029	15/12/2024	15/12/2024	Siget	Siget	-1.575
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-060	Melhoria na SE LESTE: Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget	Siget	-465
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-063	Melhoria na SE SUL: Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3)	08/04/2029	30/12/2027	30/12/2027	Siget	Siget	-465
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-065	Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição do banco de transformadores TR-4	08/04/2029	30/03/2027	30/03/2027	Siget	Siget	-740
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-066	Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV	08/04/2029	30/03/2027	30/03/2027	Siget	Siget	-740
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-168	Melhoria na SE Pirituba: Substituição da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA	08/04/2029	30/06/2026	30/06/2026	Siget	Siget	-1.013
Adiantado	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-169	Melhoria na SE Piratininga: Substituição da fase reserva do TR-5, 230-88 kV, 33,33 MVA	08/04/2029	30/06/2027	30/06/2027	Siget	Siget	-648
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-050	Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações.	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-055	Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-056	Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-058	Melhoria na SE Flórida Paulista: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-059	Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-061	Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-062	Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul e branca do banco de reatores RE-3	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-104	Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV	08/04/2029	08/04/2029	08/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-064	Melhoria na SE RIBEIRÃO PRETO: Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2)	25/04/2029	25/04/2029	25/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-099	Melhoria na SE Embu-Guaçu: Reforma do Compensador Síncrono para reestabelecimento de sua vida útil	25/04/2029	25/04/2029	25/04/2029	Siget	Siget	0
Normal	Reforço	ISA ENERGIA BRASIL	T2024-105	Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2	25/04/2029	25/04/2029	25/04/2029	Siget	Siget	0
Adiantado	Ampliação	EDP NORTE NORDESTE 2	T2024-205-A	LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas C3	30/06/2029	30/11/2026	30/11/2026	Siget	Siget	-943
Adiantado	Ampliação	EDP NORTE NORDESTE 2	T2024-205-B	LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2	30/06/2029	30/01/2026	30/01/2026	Siget	Siget	-1.247
Não Informada	Ampliação	EDP NORDESTE	T2024-194-A	LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II C1	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	EDP NORDESTE	T2024-194-B	LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves C3	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	EDP NORDESTE	T2024-194-C	SE 500 kV São João do Piauí II	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	EDP NORDESTE	T2024-194-D	Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	EDP NORDESTE	T2024-194-E	Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSI	T2024-196-A	LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSI	T2024-196-B	LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSI	T2024-196-C	LT 500 kV Garanhuns II - Messias	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	

Status do cronograma	Tipo do empreend.	Transmissora	Código_Siget	Empreendimento	Ato legal	Conclusão informada	Data Homologação	Fonte	Coluna1	Atraso em dias
Não Informada	Ampliação	GSI	T2024-196-D	SE 230/69 kV Pilões III	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSI	T2024-196-E	SE 500 kV Ceará Mirim II – 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva	30/06/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Ampliação	NOVA ERA TERESINA	T2024-193-A	LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	NOVA ERA TERESINA	T2024-193-B	LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-A	LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-B	SE 500/230 kV Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-C	Seccionamento da LT 500 kV Açú III – Quixadá C1 na SE Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-D	Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II C2 na SE Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-E	LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-F	LT 230 kV Morada Nova - Russas II	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-G	LT 230 kV Alex - Morada Nova	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-H	Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na SE Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-I	Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na SE Pacatuba	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Ceará	T2024-195-J	Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	EDP NORTE NORDESTE 1	T2024-199	LT 230 kV Dianópolis II -Formosa do Rio Preto-Gilbués II e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto	30/06/2029	30/06/2029	30/06/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TAP	T2024-147-A	LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD	30/09/2029	30/09/2029	30/09/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TAP	T2024-147-B	LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD.	30/09/2029	30/09/2029	30/09/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TAP	T2024-147-C	SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada	30/09/2029	30/09/2029	30/09/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TAP	T2024-147-D	SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada	30/09/2029	30/09/2029	30/09/2029	Siget	Siget	0
Não Informada	Ampliação	GSII	T2024-198-A	SE 500 kV Jussiape – pátio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSII	T2024-198-B	SE 500 kV Capelinha 3 – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSII	T2024-198-C	LT 500 kV Jussiape–São João do Paraíso–Capelinha 3–Itabira 5 e SE 500 kV São João do Paraíso	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSIII	T2024-206-A	LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C1	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSIII	T2024-206-B	LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C2	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Ampliação	GSIII	T2024-206-C	SE 500 kV Ourolândia II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar	30/12/2029		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-A	LT 500 kV Bom Nome II–Zebu III–Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome II e SE 500/230 kV Zebu III	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-B	LT 230 kV Araticum – Milagres – C2	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-C	LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II C1 na SE Abaiara	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-D	LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-E	SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	Nova Era Integração	T2024-197-F	LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II C1	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TPC	T2024-207-A	LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Paraíso 2 – Mutum	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TPC	T2024-207-B	SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	TPC	T2024-207-C	SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar	30/12/2029	30/12/2029	30/12/2029	Siget	Siget	0
Não Informada	Reforço	CHESF	T2024-237	Reforço: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso III C3 na SE Zebu III	03/01/2030		00/01/1900	Siget	Siget	
Não Informada	Reforço	CHESF	T2024-238	Reforço: Seccionamento da LT 230kV Floresta II-PauloAfonso III C2 na SE Zebu III.	03/01/2030		00/01/1900	Siget	Siget	
Normal	Ampliação	GATE	T2024-146-A	LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos	30/03/2030	30/03/2030	30/03/2030	RAD	Siget	0
Normal	Ampliação	GATE	T2024-146-B	Compensações Síncronas na SE Silvânia.	30/03/2030	30/03/2030	30/03/2030	RAD	Siget	0
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-G-1	Revitalização completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo	31/03/2030	31/03/2028	31/03/2028	RAD	Siget	-730
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-G-2	Substituição das 2as fases das transformações TM1, TM2 e TM3	31/03/2030	31/03/2028	31/03/2028	RAD	Siget	-730
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-G-3	Substituição das 3as fases das transformações TM1, TM2 e TM3	31/03/2030	31/03/2028	31/03/2028	RAD	Siget	-730
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-H	Descomissionamento da SE Balbina antiga	31/03/2030	31/03/2025	02/01/2028	RAD	Siget	-1.826
Adiantado	Ampliação	ENERGISA-AM	T2021-040-I	Descomissionamento da SE Presidente Figueiredo antiga	31/03/2030	31/03/2025	31/03/2028	RAD	Siget	-1.826
Normal	Ampliação	EMA I	T2024-204-A	LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha	30/06/2030	30/06/2030	30/06/2030	Siget	Siget	0
Normal	Ampliação	EMA I	T2024-204-B	LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha	30/06/2030	30/06/2030	30/06/2030	Siget	Siget	0