

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget  | Empreendimento  | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Não Informada        | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2025-013     | Seccionamento da LT 230 kV Anhanguera - Edgard Souza C2 na SE SCALA III (Consumidor Livre)  |            |                     | 19/02/2026       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        | Reforço           | SJT/SÃO JOÃO       | T2025-062     | Seccionamento da LT 500 kV Gilbués - São João do Piauí C1 na SE Cristino Castro (Gerador)   |            |                     | 19/02/2026       | Siget         | Siget   |                |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2017-068     | SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV   | 22/06/2020 | 20/02/2026          | 20/02/2026       | Siget         | Siget   | 2.069          |
| Atrasado             | Ampliação         | ETEPA              | T2017-085     | LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açu e SE 230/138 kV Tomé Açu   | 11/08/2021 | 04/04/2023          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 601            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2017-073     | SE Campos - adequação do setor de 138 kV  | 22/04/2022 | 01/03/2026          | 01/03/2026       | Siget         | Siget   | 1.409          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2017-077     | SE Capão Bonito - substituição dos TR 3 e TR 6  | 15/07/2022 | 04/05/2026          | 04/05/2026       | Siget         | Siget   | 1.389          |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2018-004-B   | Adequação das proteções e das conexões dos transformadores na SE Mesquita   | 09/08/2022 | 20/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 1.229          |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2019-074     | Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III  | 07/03/2023 | 20/11/2025          | 19/02/2026       | RAD           | Siget   | 989            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2019-075     | Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II   | 07/03/2023 | 01/07/2026          | 01/07/2026       | Siget         | Siget   | 1.212          |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2019-090     | Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II   | 04/05/2023 | 19/07/2026          | 19/07/2026       | Siget         | Siget   | 1.172          |
| Atrasado             | Reforço           | ONTE               | T2025-095     | RAP Prévia - ANEXO II - REA nº 10.032/2021  | 28/05/2023 | 30/11/2026          | 30/11/2026       | Siget         | Siget   | 1.282          |
| Atrasado             | Reforço           | ONTE               | T2025-096     | RAP Prévia - ANEXO III - REA nº 10.032/2021   | 28/05/2023 | 31/10/2027          | 31/10/2027       | Siget         | Siget   | 1.617          |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2019-021     | Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B   | 25/07/2023 | 29/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 888            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-001     | Seccionamento da LT 440kV Araraquara - Mogi Mirim III / SE Araras   | 19/08/2023 | 28/06/2026          | 28/06/2026       | Siget         | Siget   | 1.044          |
| Atrasado             | Ampliação         | SÃO FRANCISCO      | T2018-054-B   | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD   | 21/09/2023 | 31/10/2026          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 1.136          |
| Atrasado             | Ampliação         | ITAMARACÁ          | T2018-027     | SE 230/69 kV Mata Norte (ex - Fiat Seccionadora)  | 10/02/2024 | 01/03/2026          | 01/03/2026       | Siget         | Siget   | 750            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETRONORTE        | T2021-072     | Seccionamento da LT 138kV Rondonópolis-Couto Magalhães na SE Petrovina  | 29/02/2024 | 16/02/2026          | 16/02/2026       | Siget         | Siget   | 718            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A1  | Itajaí 2 230/525 kV (todo setor de 230 kV, LT 525 kV Biguaçu - Itajaí 2 e equipamentos associados)                                    | 22/03/2024 | 28/02/2026          | Concluído        | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A2  | Setor 138 kV Itajaí 2 (Em Operação); Entradas de Linha e Seccionamentos 138 kV associados de responsabilidade da transmissora         | 22/03/2024 | 28/02/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A3  | Reator de Barra 05E3 525 kV 150 Mvar Joinville Sul; LT 525 kV Joinville Sul – Areia, com implantação de dois reatores de linha 150 kV | 22/03/2024 | 27/01/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A4  | Seccionamento da LT 230 kV Jaraguá do Sul - Joinville Norte na SE Joinville Sul;  | 22/03/2024 | 30/01/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A5  | Seccionamento da LT 230 kV Jaraguá do Sul - Joinville na SE Joinville Sul;  | 22/03/2024 | 26/02/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A6  | Seccionamento da LT 230 kV Joinville - Joinville Norte na SE Joinville Sul;   | 22/03/2024 | 13/04/2026          | 13/04/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A7  | Transformadores 05T1, 2 e 3 525/230/13,8 kV Joinville Sul   | 22/03/2024 | 13/04/2026          | 13/04/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A8  | Transformadores 04T5 e 04T6 230/138/13,8 kV Joinville Sul   | 22/03/2024 | 13/04/2026          | 13/04/2026       | Monitoramento | Siget   | 708            |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A9  | Seccionamento da LT 525 kV Curitiba – Gaspar 2;   | 22/03/2024 | 31/05/2026          | 31/05/2026       | Monitoramento | Siget   |                |
| Atrasado             | Ampliação         | VALE DO ITAJAÍ     | T2019-034-A10 | Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste – Blumenau, com implantação de um reator de linha 05E1 150 Mvar manobrável.                 | 22/03/2024 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Monitoramento | Siget   |                |
| Atrasado             | Ampliação         | GUANABARA          | T2019-041     | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2   | 22/03/2024 | 30/01/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | 679            |
| Atrasado             | Ampliação         | LAGOA DOS PATOS    | T2019-044-A   | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1  | 22/03/2024 | 31/12/2035          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 4.301          |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2021-028     | SE Olindina - instalação do segundo banco de reator de barra 500kV  | 28/05/2024 | 14/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 565            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2021-063     | Seccionamento da LT 230 kV Itabira 2-Sabará 3 C1 na SE Itabira 5  | 31/05/2024 | 30/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 578            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2021-026     | SE Angelim II 500 kV - instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV   | 08/06/2024 | 22/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 562            |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 9              | T2021-059     | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1   | 30/09/2024 | 30/11/2027          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 1.156          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-030     | LT Água Vermelha-BoaHora-Recapacitação para capacidades 249/429 MVA e adequações.   | 13/10/2024 | 28/11/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 411            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2021-053     | SE Campinas - instalação do 1º reator de barra 500 kV e remanejamento de um reator de linha.  | 03/12/2024 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | 483            |
| Atrasado             | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2020-042     | SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB  | 15/02/2025 | 25/02/2026          | 25/02/2026       | Siget         | Siget   | 375            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-019     | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C3.  | 21/02/2025 | 21/03/2026          | 21/03/2026       | Siget         | Siget   | 393            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-020     | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C5.  | 21/02/2025 | 30/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 312            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2018-102     | LT 138 kV SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CTEEP) / CATANDUVA - RECONSTRUÇÃO/RECONDUTORAMENTO PARA 75/90ºC                                      | 15/03/2025 | 06/11/2026          | 06/11/2026       | Siget         | Siget   | 601            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-101     | SE São João do Piauí - Instalação do terceiro autotransformador 500/230 kV, 3X100 MVA e conexões.                                     | 29/03/2025 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | 367            |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 7              | T2021-085     | SE 500/138 kV Cuiabá Norte  | 30/03/2025 | 26/02/2029          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 1.429          |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 10             | T2021-087     | SE 230/88kV Dom Pedro I   | 30/03/2025 | 23/10/2029          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 1.668          |
| Atrasado             | Ampliação         | JAÇANÃ             | T2022-091     | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV   | 31/03/2025 | 31/03/2027          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 730            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-064     | Melhoria-SE Itabera-Substituição da fase A e reparo da fase B do banco de reatores RT1 765kV.   | 05/04/2025 | 22/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 261            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-065     | Reforço na SE Teresina II - Instalação do 2º banco de reatores de barra 500 kV (3+1)x66,6 Mvar  | 26/05/2025 | 07/08/2026          | 07/08/2026       | Siget         | Siget   | 438            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-080     | Melhoria na SE Camacari II - substituição de reator RT1, 500 kV, 100 Mvar   | 30/05/2025 | 13/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 197            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-081     | Melhoria na SE Camacari II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar   | 30/05/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 205            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-084     | Melhoria na SE Recife II - substituição do reator reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar   | 30/05/2025 | 20/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 204            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-086     | Melhoria na U.Sobradinho 500 kV - subsituição do reator shunt reserva RTR1, 500 kV, 33,3 Mvar   | 30/05/2025 | 31/01/2026          | 31/01/2026       | Siget         | Siget   | 246            |
| Atrasado             | Reforço           | PCTE               | T2023-106     | Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 2º RTB 500 kV – 3x60 Mvar   | 27/06/2025 | 30/01/2026          | 30/01/2026       | Siget         | Siget   | 217            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-110     | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: substituição do TR3 230/69 kV  | 11/07/2025 | 16/10/2026          | 16/10/2026       | Siget         | Siget   | 462            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-112     | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR3 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA  | 14/07/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 160            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-113     | Reforço na SE S. João do Piauí: substituição do TR4 230/69 kV 33 MVA por 100 MVA  | 14/07/2025 | 01/03/2026          | 01/03/2026       | Siget         | Siget   | 230            |
| Atrasado             | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-148     | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF8 138/69 kV - 25 MVA existente, por TF de 60 MVA                                     | 14/09/2025 | 19/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 96             |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 6              | T2021-054     | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4   | 30/09/2025 | 30/06/2028          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 1.004          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-144     | Reforço na SE Botucatu: Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV - 24 MVA por dois ATFs de 40 MVA  | 03/10/2025 | 28/02/2027          | 28/02/2027       | Siget         | Siget   | 513            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-147     | Reforço na SE Bertioga II: Substituição do TR-1 e TR-2 138/13,8 kV - 18,75 MVA para 33,33 MVA   | 03/10/2025 | 23/08/2027          | 23/08/2027       | Siget         | Siget   | 689            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-156     | Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.  | 30/10/2025 | 30/06/2027          | 30/06/2027       | Siget         | Siget   | 608            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-157     | Reforço na SE Bragança Paulista: Substituição do TR-1 138/34,5/11,5 kV, de 20 MVA para 33 MVA   | 30/10/2025 | 13/02/2026          | 13/02/2026       | Siget         | Siget   | 106            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-158     | Reforço na SE Jales: Substituição do TR-3, 138/13,8 kV, de 25 MVA para 33 MVA.  | 30/10/2025 | 12/08/2027          | 12/08/2027       | Siget         | Siget   | 651            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-159     | Reforço na SE Bom Jesus da Lapa: Substituição do TR2 230/69 kV - 33 MVA para 100 MVA  | 10/11/2025 | 03/07/2026          | 03/07/2026       | Siget         | Siget   | 235            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-160     | Reforço na SE Açu II: Substituição do TR4 230/69 kV - 39 MVA para 100 MVA   | 10/11/2025 | 30/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 50             |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2022-113     | Seccionamento da LT 230 kV OLINDINA – CATU C1 na SE ALAGOINHAS II   | 11/11/2025 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget         | Siget   | 231            |
| Atrasado             | Reforço           | COPEL-GT           | T2019-089     | SE Campo do Assobio- Substituição dos ATs 230/138 kV de 75MVA por unidades de 150MVA.   | 27/11/2025 | 14/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 17             |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-116     | LT Mairiporã-Jaguari - Reconstrução/Recondutoramento e subst. para raios conv. por OPGW   | 01/12/2025 | 01/01/2028          | 01/01/2028       | Siget         | Siget   | 761            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-067     | Instalação de Banco de Capacitores na SE Valparaíso   | 04/12/2025 | 30/11/2027          | 30/11/2027       | Siget         | Siget   | 726            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-068     | Instalação de Banco de Capacitores na SE Presidente Prudente  | 04/12/2025 | 31/01/2026          | 31/01/2026       | Siget         | Siget   | 58             |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-161     | Reforço na SE Irecê: Substituição do TR2 e TR3 230/69 kV - 33 MVA por dois TRs de 100 MVA   | 05/12/2025 | 30/09/2026          | 30/09/2026       | Siget         | Siget   | 299            |
| Atrasado             | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-078     | Reforço na SE Canoas 1: substituição do TR1 e TR2, 230/23 kV, de 50 MVA por 75 MVA  | 06/12/2025 | 06/12/2026          | 06/12/2026       | Siget         | Siget   | 365            |

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento  | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-203    | Reforço SE Dracena: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA     | 13/12/2025 | 10/10/2026          | 10/10/2026       | Siget         | Siget   | 301            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-204    | Reforço SE Tietê: substituição TRs 138/13,8 kV – 18,75 MVA por TRs de 138/13,8 kV – 33,33 MVA       | 13/12/2025 | 17/03/2028          | 17/03/2028       | Siget         | Siget   | 825            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2022-112    | Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos                                  | 16/12/2025 | 01/05/2026          | 01/05/2026       | Siget         | Siget   | 136            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-119    | Reforço na SE Neves 1: substituição do T1 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA.                     | 18/12/2025 | 18/12/2026          | 18/12/2026       | Siget         | Siget   | 365            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-167-A  | Instalação da fase reserva 500 kV, 66,66 Mvar, para o 1º RTB 500 kV, 3x66,66 Mvar, na SE Resende.   | 21/12/2025 | 28/03/2026          | 28/03/2026       | Siget         | Siget   | 97             |
| Atrasado             | Reforço           | GUANABARA          | T2023-207    | Reforço na SE Lagos: Instalação do 4º banco de reatores de barra monofásico de 3 x 50 Mvar/500 kV.  | 21/12/2025 | 23/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 2              |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-167    | Reforço na SE Resende: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,66 Mvar.                                  | 21/12/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ARARAQUARA         | T2023-192    | Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 2º RTB 460 kV - 3x66,7 Mvar                               | 21/12/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-201    | Reforço na SE Anastácio: Instalação do 2º reator de barra de 27 Mvar em 230 kV                      | 21/12/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-202    | Reforço na SE Dourados: Substituição do Reator de Barra 1 de 27 Mvar por 1x50Mvar, 230 kV           | 21/12/2025 | 21/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2023-109    | Reforço na SE Bom Nome: Instalação do 4º TF 230/138 kV - 100 MVA                                    | 11/01/2026 | 01/02/2026          | 01/02/2026       | Siget         | Siget   | 21             |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-173    | LT 138 kV Ribeirão Preto – São Simão C1: Instalação provisória de 1 x módulo SSSC/fase              | 19/01/2026 | 30/11/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | -50            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-114    | Reforço na SE Pimenta Bueno: Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV, 55 MVA.                 | 19/01/2026 | 25/06/2026          | 25/06/2026       | Siget         | Siget   | 157            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-111    | Reforço na SE Três Irmãos: Instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV - 3 x 100 MVA       | 24/01/2026 | 31/10/2026          | 31/10/2026       | Siget         | Siget   | 280            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-166    | Reforço na SE Ivaiporã: Instalação das fases principais para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar       | 25/01/2026 | 22/01/2027          | 22/01/2027       | Siget         | Siget   | 362            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-166-A  | Reforço na SE Ivaiporã: Instalação da fase reserva para o 2º RTB 765 kV - (3+1)x110 Mvar            | 25/01/2026 | 25/01/2027          | 25/01/2027       | Siget         | Siget   | 365            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-168    | Reforço na SE B. Fluminense: Instalação das fases principais para o 1º RTB 500 kV (3+1)x66,6 Mvar   | 25/01/2026 | 01/06/2026          | 01/06/2026       | Siget         | Siget   | 127            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-168-A  | Reforço na SE B. Fluminense: Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,66 Mvar     | 25/01/2026 | 01/06/2026          | 01/06/2026       | Siget         | Siget   | 127            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-169    | Reforço na SE Ibiúna: Instalação das fases principais para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar          | 25/01/2026 | 25/03/2027          | 25/03/2027       | Siget         | Siget   | 424            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-169-A  | Reforço na SE Ibiúna: Instalação da fase reserva para o 1º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar               | 25/01/2026 | 06/10/2026          | 06/10/2026       | Siget         | Siget   | 254            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-171    | Reforço na SE Ibiúna: Instalação das fases principais para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar          | 25/01/2026 | 25/03/2027          | 25/03/2027       | Siget         | Siget   | 424            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2023-171-A  | Reforço na SE Ibiúna: Instalação da fase reserva para o 2º RTB 345 kV - (3+1)x44 Mvar               | 25/01/2026 | 25/03/2027          | 25/03/2027       | Siget         | Siget   | 424            |
| Atrasado             | Reforço           | BELEM              | T2023-191    | Reforço na SE Marituba: Instalação do 2º banco de reatores de barra de 3 x 63,3 Mvar em 500 kV      | 25/01/2026 | 25/01/2026          | 25/01/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-055    | Melhoria na SE Marabá - Substituir o banco de capacitores série MCL7-01, BC1 500 kV, 3x116 MVAR     | 04/02/2026 | 14/12/2025          | 19/02/2026       | Siget         | Siget   | -52            |
| Adiantado            | Reforço           | CHIMARRÃO          | T2023-195    | Reforço na SE Candiota 2: Instalação do 1º RTB 525 kV - 3x50 Mvar                                   | 06/02/2026 | 30/05/2027          | 30/05/2027       | Siget         | Siget   | 478            |
| Atrasado             | Reforço           | CHIMARRÃO          | T2023-196    | Fase reserva para o RTB1 525 kV - 3x50 Mvar na SE Candiota 2  | 06/02/2026 | 30/05/2027          | 30/05/2027       | Siget         | Siget   | 478            |
| Atrasado             | Reforço           | ITATIM             | T2023-115    | Reforço na SE Ilha Solteira 2: Instalação do 4º ATF 440/230 kV 3x150 MVA                            | 07/02/2026 | 07/02/2026          | 07/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | LUZIANIA-NIQUELÂ   | T2023-118    | SE Luziânia - Instalação do 3º banco de autotransformadores monofásicos 500/138 kV, de 3x75 MVA.    | 08/02/2026 | 08/02/2026          | 08/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ARARAQUARA         | T2023-117    | Reforço na SE Araraquara 2: Instalação do 4º Banco de Autotransformadores 500/440kV, 3x416,67 MVA.  | 10/02/2026 | 10/02/2026          | 10/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2023-193    | Reforço na SE Nova Ponte: Instalação do RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar                                  | 16/02/2026 | 15/07/2026          | 15/07/2026       | Siget         | Siget   | 149            |
| Atrasado             | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2023-194    | Fase reserva para o RTB1 345 kV - 3x16,66 Mvar na SE Nova Ponte                                     | 16/02/2026 | 15/07/2026          | 15/07/2026       | Siget         | Siget   | 149            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETOBRAS          | T2024-001    | SE Guarulhos: Instalação do primeiro banco de reatores de barras em 345 kV                          | 23/02/2026 | 29/12/2026          | 29/12/2026       | Siget         | Siget   | 309            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS          | T2024-002    | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT1, 345 kV, 44MVar                             | 23/02/2026 | 23/02/2026          | 23/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS          | T2024-003    | SE Guarulhos: Instalação do segundo banco de reatores de barras, 345 kV, 3x44MVar                   | 23/02/2026 | 28/01/2027          | 28/01/2027       | Siget         | Siget   | 339            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS          | T2024-004    | SE Guarulhos: Instalação de uma fase reserva para o RT2, 345 kV, 44MVar                             | 23/02/2026 | 23/02/2026          | 23/02/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-137    | Reforço na SE Marabá: substituição do TF3 230/69 kV, 33 MVA, por nova unidade de 100 MVA.           | 23/02/2026 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget         | Siget   | 127            |
| Atrasado             | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-005    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE2, 525 kV, 3x33,333 Mvar          | 15/03/2026 | 21/12/2025          | 15/03/2026       | Siget         | Siget   | -84            |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-007    | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RTR1, 525 kV, 50 Mvar, Fase Reserva 1        | 15/03/2026 | 12/12/2025          | 15/03/2026       | Siget         | Siget   | -93            |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-031    | Melhoria na SE Curitiba: substituição da Fase A do RE1, 525 kV, 50 Mvar                             | 15/03/2026 | 21/12/2025          | 15/03/2026       | Siget         | Siget   | -84            |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-003    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x33,333 Mvar          | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 21/03/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-004    | Melhoria na SE Campos Novos: substituição do reator monofásico, 525 kV, 33,333 Mvar, Fase Reserva 1 | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-006    | Melhoria na SE Itá: substituição do reator monofásico, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar                       | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-010    | Melhoria na SE Palhoça: substituição do banco de capacitores, BC1, 230 kV, 50 Mvar                  | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-028    | Melhoria na SE Campo Grande: substituição de Banco de Capacitores, BC1, 138 kV, 30 Mvar             | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 13/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-029    | Melhoria na SE Londrina: substituição de banco de autotransformadores, TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA   | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 13/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-030    | Melhoria na SE Blumenau: substituição da Fase C do TF6, 525/230 kV, 224 MVA                         | 15/03/2026 | 15/03/2026          | 13/04/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-011    | Reforço na SE Camaçari IV: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra em 500 kV                    | 19/03/2026 | 09/07/2026          | 13/04/2026       | Siget         | Siget   | 112            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-015    | Melhoria na SE Taquaril: Substituição do Transformador T4 345/138 kV                                | 21/03/2026 | 30/12/2025          | 21/03/2026       | Siget         | Siget   | -81            |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-016    | Melhoria na SE Timóteo: Substituição do Banco de Capacitores 13,8 kV C2.                            | 21/03/2026 | 21/03/2026          | 12/08/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-024    | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T4 345/138-13,8 kV 150 MVA      | 21/03/2026 | 21/03/2026          | 08/10/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-037    | Melhoria na SE Várzea da Palma 1: Substituição do autotransformador T5 345/138-13,8 kV 150 MVA      | 21/03/2026 | 21/03/2026          | 05/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-197    | Melhoria na SE Varzea da Palma 1: Unidade monofásica reserva 345/138-13,8 kV 50 MVA                 | 21/03/2026 | 21/03/2026          | 08/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2022-051    | SE Porto Alegre 6-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.    | 22/03/2026 | 22/03/2026          | 30/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2022-052    | SE Porto Alegre 9-Substituição e instalação de tranformadores 230/13,8 kV e outras intervenções.    | 22/03/2026 | 22/03/2026          | 30/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | TAESA              | T2023-208    | Reforço na SE Itacaiúnas: Instalação do 2º banco de reatores de barra monofásicos de 3 x 45,3 Mvar  | 25/03/2026 | 25/03/2026          | 04/12/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | GRALHA AZUL        | T2023-170    | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV    | 28/03/2026 | 14/05/2026          | 04/12/2027       | Siget         | Siget   | 47             |
| Atrasado             | Reforço           | GRALHA AZUL        | T2023-172    | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação do 4º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 525 kV    | 28/03/2026 | 14/05/2026          | 10/04/2028       | Siget         | Siget   | 47             |
| Atrasado             | Reforço           | GRALHA AZUL        | T2023-173    | Reforço na SE Ponta Grossa: Instalação da fase reserva para o RT3 e RT4 de 3 x 50 Mvar em 525 kV    | 28/03/2026 | 14/05/2026          | 12/06/2028       | Siget         | Siget   | 47             |
| Atrasado             | Ampliação         | IE JAGUAR 8        | T2022-125    | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV.                             | 30/03/2026 | 28/02/2026          | 12/06/2028       | Siget         | Siget   | -30            |
| Adiantado            | Ampliação         | IE Riacho Grande   | T2021-055-D  | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV                                    | 31/03/2026 | 31/01/2026          | 12/06/2028       | RAD           | Siget   | -59            |
| Adiantado            | Ampliação         | MORRO DO CHAPÉU    | T2021-061-C  | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1  | 31/03/2026 | 20/12/2025          | 30/03/2026       | Monitoramento | Siget   | -101           |
| Adiantado            | Ampliação         | MEZ 8              | T2021-056-A  | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2   | 31/03/2026 | 02/12/2032          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 2.438          |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 8              | T2021-056-B  | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2   | 31/03/2026 | 02/12/2032          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 2.438          |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 8              | T2021-056-C  | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV  | 31/03/2026 | 02/12/2032          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 2.438          |
| Atrasado             | Ampliação         | MEZ 8              | T2021-056-D  | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV  | 31/03/2026 | 02/12/2032          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 2.438          |
| Atrasado             | Ampliação         | BRE 4              | T2021-064    | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II                                    | 31/03/2026 | 31/05/2026          | 03/09/2026       | RAD           | Siget   | 61             |
| Atrasado             | Ampliação         | ENERGISA-AM        | T2021-040-A  | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã                                     | 31/03/2026 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | ENERGISA-AM        | T2021-040-C  | Novo setor 69 kV da SE Manaus   | 31/03/2026 | 31/03/2026          | 04/08/2027       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | MEZ 5              | T2021-060-E  | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1  | 31/03/2026 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | MEZ 5              | T2021-060-F  | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1   | 31/03/2026 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | MEZ 5              | T2021-060-G  | LT 230kV Gualaíba 3 – Pólo Petroquímico C1  | 31/03/2026 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-034    | Melhoria na SE P. Dutra - substituição do reator RT4, 500 kV, 3x50 MVAR                             | 04/04/2026 | 20/12/2025          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | -105           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-040    | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator RT6 , 500 kV , 3x45,33 MVAR                      | 04/04/2026 | 20/12/2025          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | -105           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-041    | Melhoria na SE Imperatriz - substituição do reator monofásico RTR6 , 500 kV , 1x45,33 MVAR          | 04/04/2026 | 20/12/2025          | 04/04/2026       | Siget         | Siget   | -105           |
| Adiantado            | Reforço           | IE JAGUAR 9        | T2023-188    | Reforço na SE Araras: Instalação do 1º banco de reatores de barra de 3 x 33,3 Mvar em 440kV         | 04/04/2026 | 17/12/2027          | 17/12/2027       | Siget         | Siget   | 622            |



| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------------|
| Atrasado             | Reforço           | IE JAGUAR 9        | T2023-189    | Reforço na SE Araras: Instalação da fase reserva para o RB1 de 3 x 33,3 Mvar em 440 kV               | 04/04/2026 | 17/12/2027          | 17/12/2027       | Siget | Siget   | 622            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-036    | Melhoria na SE P. Dutra - substituição de reator RT6, 500 kV, 3x33,33 MVAR                           | 04/04/2026 | 04/04/2026          | 04/04/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2022-042    | Melhoria SE P. Dutra - substituição do reator RT1, 500 kV, 3x50 MVAR                                 | 04/04/2026 | 04/04/2026          | 04/04/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-058    | Melhoria-SE Ivaiporã-Substituição da compensação série LT765kV Ivaiporã-Itaberá C1.                  | 05/04/2026 | 14/03/2026          | 14/03/2026       | Siget | Siget   | -22            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-061    | Melhoria-SE Itaberá-Substituição da compensação série da LT 765kV Itaberá-Tijuco Preto C1.           | 05/04/2026 | 14/03/2026          | 14/03/2026       | Siget | Siget   | -22            |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-051    | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T2 da SE FTZ.                              | 13/04/2026 | 30/12/2025          | 13/04/2026       | Siget | Siget   | -104           |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-054    | Melhoria na SE Maceió: Substituição do transformador 04T3 da SE MCO.                                 | 13/04/2026 | 30/12/2025          | 13/04/2026       | Siget | Siget   | -104           |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-055    | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER      | 13/04/2026 | 29/12/2025          | 13/04/2026       | Siget | Siget   | -105           |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-056    | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E3           | 13/04/2026 | 10/04/2026          | 10/04/2026       | Siget | Siget   | -3             |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-057    | Melhoria na SE Angelim II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E2           | 13/04/2026 | 10/04/2026          | 10/04/2026       | Siget | Siget   | -3             |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-058    | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de um Reator monofásico, 50 MVAR, posição operacional 05ER  | 13/04/2026 | 29/12/2025          | 13/04/2026       | Siget | Siget   | -105           |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-059    | Melhoria na SE Olindina II: Substituição de 3 Reatores monofásicos, 3x50 MVAR, posição 05E1          | 13/04/2026 | 10/04/2026          | 10/04/2026       | Siget | Siget   | -3             |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2023-052    | Melhoria na SE Fortaleza: Substituição do transformador 04T4 da SE FTZ                               | 13/04/2026 | 30/08/2027          | 30/08/2027       | Siget | Siget   | 504            |
| Atrasado             | Reforço           | TAESA              | T2023-116    | Reforço na SE Assis: Instalação do 2º ATF 500/440 kV - 3x500 MVA                                     | 21/04/2026 | 21/04/2026          | 21/04/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-184    | Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 500 kV - 3x66,67 Mvar                                    | 30/04/2026 | 01/02/2029          | 01/02/2029       | Siget | Siget   | 1.008          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-185    | Reforço na SE Taubaté: Instalação do 1º RTB 440 kV - 3x66,67 Mvar                                    | 30/04/2026 | 22/08/2029          | 22/08/2029       | Siget | Siget   | 1.210          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-186    | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 500 kV - (3+1)x66,67 Mvar                                   | 30/04/2026 | 01/02/2029          | 01/02/2029       | Siget | Siget   | 1.008          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-033    | Instalação da fase reserva para o 1º RTB 440 kV - (3+1)x66,67 Mvar                                   | 30/04/2026 | 22/08/2029          | 22/08/2029       | Siget | Siget   | 1.210          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-130    | Reforço na SE Oeste: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra                                     | 07/05/2026 | 01/02/2029          | 01/02/2029       | Siget | Siget   | 1.001          |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-131    | Reforço na SE Oeste: Instalação da fase reserva ao 1º Banco de Reatores de Barra                     | 07/05/2026 | 01/02/2029          | 01/02/2029       | Siget | Siget   | 1.001          |
| Atrasado             | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-145    | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF7 230/138 kV - 79 MVA, por TR de 120 MVA            | 14/05/2026 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget | Siget   | -44            |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-138    | Reforço SE Jorge Lacerda A: substituição TF5 230/138 kV - 79 MVA por TF de 230/138 kV – 120 MVA      | 14/05/2026 | 14/05/2026          | 14/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-149    | Reforço na SE Jorge Lacerda A: substituição do TF9 - 138/69 kV - 50 MVA existente, por TF de 60 MVA  | 14/05/2026 | 14/05/2026          | 14/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-111    | Reforço na SE Bauru: Instalação de banco de reatores de barra 3 x 66,7 Mvar/460 kV                   | 20/05/2026 | 31/01/2029          | 31/01/2029       | Siget | Siget   | 987            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-125    | Reforço na SE Bauru: fase reserva reator 440 kV, 66,7 Mvar   | 20/05/2026 | 31/01/2029          | 31/01/2029       | Siget | Siget   | 987            |
| Atrasado             | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-038    | Melhoria na SE Maringá: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A)           | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-040    | Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-1)              | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-041    | Melhoria na SE Campo Comprido: substituição de transformador 230-13,8 KV / 50MVA (TF-2)              | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-042    | Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1153-15 / 13,8KV / 10MVA (REA-2).  | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-043    | Melhoria na SE Figueira: substituição do reator de derivação KODM 1003-15 / 13,8KV / 5MVA (REA-1)    | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-044    | Melhoria na SE Figueira: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B)          | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-045    | Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-A)          | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-046    | Melhoria na SE Londrina: substituição de autotransformador 230-138-13,8 KV / 150MVA (ATF-B)          | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-047    | Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-1)       | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-048    | Melhoria na SE Ponta Grossa Sul: substituição de transformador 230-34,5-13,8 KV / 50MVA (TF-3)       | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2023-049    | Melhoria na SE Uberaba: substituição do transformador 230/69/13,8 kV – 150 MVA (TF-B)                | 23/05/2026 | 23/05/2026          | 23/05/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-076    | Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim - Água Azul na SE Fernão Dias                                   | 20/06/2026 | 30/07/2027          | 30/07/2027       | Siget | Siget   | 405            |
| Atrasado             | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-012    | Melhoria na SE Gravataí: Substituição do autotransformador monofásico TF3, 525/230 kV, 3x224 MVA     | 29/06/2026 | 19/12/2025          | 29/06/2026       | Siget | Siget   | -192           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-102    | Reforço na SE Canastra: substituição do TR-1 por transformador trifásico de 50 MVA                   | 30/06/2026 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | MANTIQUEIRA        | T2024-108    | Reforço na SE Itabira 5: Instalação do 2º Banco de reatores de barra monofásicos 3 x 33,3 Mvar       | 24/07/2026 | 30/04/2027          | 30/04/2027       | Siget | Siget   | 280            |
| Atrasado             | Reforço           | MANTIQUEIRA        | T2024-116    | Reforço na SE Itabira 5: Instalação da fase reserva para o 2º Banco de reatores de barra monofásico  | 24/07/2026 | 30/04/2027          | 30/04/2027       | Siget | Siget   | 280            |
| Atrasado             | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-106    | Reforço na SE Bom Despacho 3: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra 3x60 Mvar                  | 24/07/2026 | 24/07/2026          | 24/07/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-107    | Reforço na SE São Gotardo 2: Instalação do 4º Banco de reatores de barra monofásicos 3x60 Mvar       | 24/07/2026 | 24/07/2026          | 24/07/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | MONTESCLAROS       | T2024-109    | Reforço na SE Itabirito 2: Instalação do 2º Banco de Reatores de Barra de 3x33,3 Mvar                | 24/07/2026 | 24/07/2026          | 24/07/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | MONTESCLAROS       | T2024-117    | Reforço na SE Itabirito 2: Instalação da fase reserva do 2º Banco de reatores de barra monofásicos   | 24/07/2026 | 24/07/2026          | 24/07/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2023-190    | Reforço na SE Vitória: Substituição do ATR1 345/138 kV por novo banco (3+1)x133,33MVA.               | 26/07/2026 | 26/07/2026          | 26/07/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2023-128    | Reforço - Seccionamento da LT Banabuiú-Milagres C2 na SE Icó.  | 28/07/2026 | 28/07/2026          | 03/05/2027       | RAD   | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-150    | Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA  | 01/08/2026 | 12/01/2026          | 12/01/2026       | Siget | Siget   | -201           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-115    | SE São José dos Campos - Substituição de três bancos de transformadores 230/88 kV monofásicos        | 07/08/2026 | 31/03/2028          | 31/03/2028       | Siget | Siget   | 602            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-140    | Melhoria na SE Sul - substituição das fases branca e vermelha do banco de transformadores TR-3       | 12/08/2026 | 24/01/2026          | 24/01/2026       | Siget | Siget   | -200           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-151    | Melhoria na SE Anhanguera - substituição do banco de reatores RE2, 230 kV, 3x20 MVar                 | 12/08/2026 | 12/12/2025          | 12/08/2026       | Siget | Siget   | -243           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-164    | Melhoria na SE Itapetininga I - substituição do transformador trifásico TR2, 88/11,5 kV, 12,5 MVA    | 12/08/2026 | 23/03/2026          | 23/03/2026       | Siget | Siget   | -142           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-114    | Melhoria na SE Mogi Mirim II - substituição do transformador trifásico TR2, 138/13,8 kV, 18,75 MVA   | 12/08/2026 | 17/03/2027          | 17/03/2027       | Siget | Siget   | 217            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-115    | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico RE2 440 kV, 3x33,33 MVAR                    | 12/08/2026 | 03/05/2028          | 03/05/2028       | Siget | Siget   | 630            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-116    | Melhoria na SE Bauru - substituição do banco de reatores monofásicos RE4, 440 kV, 3x66,67 MVAR       | 12/08/2026 | 03/05/2028          | 03/05/2028       | Siget | Siget   | 630            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-117    | Melhoria na SE Bauru - substituição do reator monofásico reserva RTR1, 440 kV, 66,67 MVAR            | 12/08/2026 | 29/07/2028          | 29/07/2028       | Siget | Siget   | 717            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-131    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 2, 345kV, 1x32 Mvar | 12/08/2026 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget | Siget   | 871            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-136    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição da fase vermelha do banco de reatores 3, 345kV, 1x32 Mvar | 12/08/2026 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget | Siget   | 871            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-137    | Melhoria na SE Leste - substituição da fase vermelha do banco de transformadores TR-2, 345-88 kV     | 12/08/2026 | 17/12/2026          | 17/12/2026       | Siget | Siget   | 127            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-118    | Melhoria na SE Edgard de Souza - substituição do banco de transformadores TR1, 230/88 kV, 3x50 MVA   | 12/08/2026 | 12/08/2026          | 12/08/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-119    | Melhoria na SE Edgard Souza-substituição do transformador de transformadores TR3 230/88 kV 3x50 MVA  | 12/08/2026 | 12/08/2026          | 12/08/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-100    | LT 138 KV PORTO FERREIRA – RIBEIRÃO PRETO - Reconstrução/ Recondutoramento                           | 22/08/2026 | 30/07/2027          | 30/07/2027       | Siget | Siget   | 342            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2024-006    | SE MOSSORÓ IV: Instalação do 2º Transformador de 230/69 kV   | 26/08/2026 | 25/08/2026          | 25/08/2026       | Siget | Siget   | -1             |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-177    | Reforço na SE Norte: 1º banco de reatores de barra 3 x 44 Mvar/345 kV e conexão.                     | 03/09/2026 | 03/07/2027          | 03/07/2027       | Siget | Siget   | 303            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-178    | Reforço na SE Norte: fase reserva para o 1º banco de reatores de barra 44 Mvar/345 kV                | 03/09/2026 | 03/09/2026          | 03/09/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2023-187    | SE 138/13,8 kV Angra - Transformação 138/13,8 kV - 15 MVA.   | 07/09/2026 | 07/05/2026          | 07/05/2026       | Siget | Siget   | -123           |
| Adiantado            | Reforço           | SPT/SÃO PEDRO      | T2024-017    | Reforço na SE Rio Grande II: Instalação do 3º AT 230/138 kV  | 08/09/2026 | 08/09/2026          | 08/09/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-008    | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC4, 230 kV, 100 Mvar               | 11/09/2026 | 31/05/2026          | 31/05/2026       | Siget | Siget   | -103           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-009    | Melhoria na SE Gravataí 2: substituição do banco de capacitores, BC5, 230 kV, 100 Mvar               | 11/09/2026 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget | Siget   | -73            |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-013    | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador monofásico TF3, 230/138 kV, 3x28 MVA   | 11/09/2026 | 11/09/2026          | 11/09/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-014    | Melhoria na SE Passo Fundo: substituição do autotransformador, 230/138 kV, 28 MVA, Fase Reserva      | 11/09/2026 | 11/09/2026          | 11/09/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-032    | Melhoria na SE Santo Ângelo: substituição do banco de reatores monofásicos, RE1, 525 kV, 3x50 Mvar   | 11/09/2026 | 11/09/2026          | 11/09/2026       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-143    | Autorização do lançamento do C2 da LT Taubaté - São José dos Campos.                                 | 13/09/2026 | 30/09/2026          | 30/09/2026       | Siget | Siget   | 17             |
| Atrasado             | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-033    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF1, 230/138 kV, 75 MVA        | 15/09/2026 | 15/05/2026          | 15/05/2026       | Siget | Siget   | -123           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-034    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico TF3, 230/138 kV, 75 MVA         | 15/09/2026 | 15/06/2026          | 15/06/2026       | Siget | Siget   | -92            |

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2023-035    | Melhoria na SE Dourados: substituição do autotransformador trifásico, TF4, 230/138 kV, 75 MVA        | 15/09/2026 | 15/07/2026          | 15/07/2026       | Siget         | Siget   | -62            |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-120    | Reforço na SE Neves 1: substituição do T2 500/345 kV, 400 MVA, por 480/576 MVA                       | 18/09/2026 | 18/09/2026          | 18/09/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-136    | Reforço na SE Marabá: substituição do TR1 500/230 kV, 3x100 MVA, por 3x150 MVA.                      | 21/09/2026 | 30/07/2026          | 30/07/2026       | Siget         | Siget   | -53            |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2024-030    | Melhoria na SE Pirapama II: Substituição do Transformador Trifásico TR1, 230/69/13,8 kV, 100 MVA     | 21/09/2026 | 30/08/2026          | 30/08/2026       | Siget         | Siget   | -22            |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2024-034    | Reforço na SE Zebu: Instalação do 4º TF 230/69   | 22/09/2026 | 22/09/2026          | 22/09/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-103    | Reforço na SE Coremas: Instalação do 4º TR 230/69 kV   | 25/09/2026 | 30/08/2026          | 30/08/2026       | Siget         | Siget   | -26            |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-141    | Reforço na SE Gov Valadares 2: Substituição dos transformadores 230/138 kV, 66 MVA, por (6+1)x75 MVA | 29/09/2026 | 29/09/2026          | 29/09/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | SSP                | T2021-084-A  | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2                         | 30/09/2026 | 30/03/2026          | 05/12/2026       | RAD           | Siget   | -184           |
| Adiantado            | Ampliação         | SSP                | T2021-084-B  | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1  | 30/09/2026 | 30/03/2026          | 05/12/2026       | RAD           | Siget   | -184           |
| Adiantado            | Ampliação         | AMAPAR II          | T2022-123    | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS   | 30/09/2026 | 15/06/2026          | 15/06/2026       | Siget         | Siget   | -107           |
| Adiantado            | Ampliação         | EDF OITI           | T2023-127    | SE 345/138 kV Porto do Açu e seccionamento da LTs 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 e C2                 | 30/09/2026 | 14/08/2026          | 04/12/2026       | RAD           | Siget   | -47            |
| Adiantado            | Reforço           | EVRECY             | T2024-185    | Reforço na SE Caxias Norte: Instalação do 1º banco de reatores de barra de (3+1R) x 50 Mvar / 525 kV | 01/10/2026 | 30/01/2028          | 30/01/2028       | Siget         | Siget   | 486            |
| Atrasado             | Reforço           | EVRECY             | T2024-186    | Reforço na SE Caxias Norte: Instalação da fase reserva ao 1º banco de reatores de barra              | 01/10/2026 | 30/01/2028          | 30/01/2028       | Siget         | Siget   | 486            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-146    | Reforço na SE Botucatu: Substituição do transformador reserva 230/138 kV - 75 MVA para 150 MVA       | 03/10/2026 | 28/02/2027          | 28/02/2027       | Siget         | Siget   | 148            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2023-001    | Revitalização completa das instalações do Bipolo 1 associada a UHE Itaipu                            | 04/10/2026 | 04/10/2026          | 04/10/2026       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-140    | Reforço na SE Montes Claros 2: Subst. de 3 ATF 345/138 kV 150 MVA por 2 bancos de (6+1)x125 MVA      | 05/10/2026 | 05/10/2026          | 05/10/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-096    | Melhoria na SE Adrianópolis: Substituição do banco de transformadores TR2A 345/138 kV, 3x75 MVA      | 08/10/2026 | 29/12/2025          | 08/10/2026       | Siget         | Siget   | -283           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-076    | Melhoria na SE BANDEIRANTES 345 Kv: Substituição do banco capacitor                                  | 08/10/2026 | 08/10/2026          | 08/10/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-156    | Reforço na SE Presidente Dutra: Fase reserva reator de barra 50 MVar - 550 kV                        | 09/10/2026 | 07/10/2026          | 07/10/2026       | Siget         | Siget   | -2             |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2024-005    | SE GRAVATAÍ 3: Instalação do 2º Transformador 230/69 kV, 3x 55 MVA, na SE Gravataí 3.                | 15/10/2026 | 15/10/2026          | 15/10/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2024-124    | Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF1   | 13/11/2026 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2024-129    | Reforço na SE Campos Mourão: Substituição do TF2   | 13/11/2026 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-134    | Reforço na SE Presidente Dutra: substituição do TR1 500/230 kV, (3+1)x100 MVA, por (3+1)x150 MVA.    | 15/11/2026 | 15/11/2026          | 15/11/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2023-210    | Reforço na SE Araxá 3: 2º Autotransformador Monofásico 345/138 kV                                    | 20/11/2026 | 15/05/2028          | 15/05/2028       | Siget         | Siget   | 542            |
| Atrasado             | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2024-035    | Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do 3º ATF 345/138 kV                               | 20/11/2026 | 23/06/2028          | 23/06/2028       | Siget         | Siget   | 581            |
| Atrasado             | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2024-036    | Reforço na SE Monte Alegre de Minas 2: Instalação do ATF 4º de 345/138 kV                            | 20/11/2026 | 23/06/2028          | 23/06/2028       | Siget         | Siget   | 581            |
| Atrasado             | Reforço           | IE MINAS GERAIS    | T2024-047    | Reforço na SE Uberlândia 10: Instalação do 2º ATF de 345/138 kV                                      | 20/11/2026 | 28/04/2028          | 28/04/2028       | Siget         | Siget   | 525            |
| Atrasado             | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-117    | Melhoria na SE Ivaiporã - Substituição de Banco de Capacitor Série da LT para F. do Iguaçu C1.       | 25/11/2026 | 14/03/2026          | 14/03/2026       | Siget         | Siget   | -256           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-119    | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-01 230/138/13,8 kV                   | 28/11/2026 | 28/11/2026          | 28/11/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-090    | Melhoria na SE Porto Alegre 9: Substituição do banco de transformadores monofásicos (TR2)            | 02/12/2026 | 16/01/2026          | 16/01/2026       | Siget         | Siget   | -320           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-090-A  | Substituição da unidade reserva do banco de transformadores monofásicos de potência                  | 02/12/2026 | 07/02/2026          | 07/02/2026       | Siget         | Siget   | -298           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-094    | Melhoria na SE Quinta: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV                               | 02/12/2026 | 27/05/2026          | 27/05/2026       | Siget         | Siget   | -189           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-095    | Melhoria na SE Quinta: substituição do banco de transformadores TR-2 230/69 kV.                      | 02/12/2026 | 22/08/2026          | 22/08/2026       | Siget         | Siget   | -102           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-083    | Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do autotransformador de potência (AT-1)                     | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-085    | Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 3 (BC-03)                            | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-086    | Melhoria na SE Gravataí 2: Substituição do Banco de Capacitores 6 (BC-06)                            | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-087    | Melhoria na SE Guarita: Substituição do Banco de Capacitores 1 (BC-01)                               | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-088    | Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR1)                              | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-089    | Melhoria na SE Guarita: Substituição do transformador de potência (TR2)                              | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-091    | Melhoria na SE Santa Marta: Substituição do auto transformador de Potência (AT-2)                    | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-092    | Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Reator de Barras RB-1 de 230 kV                    | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-093    | Melhoria na SE Presidente Medici: substituição do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV             | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-093-A  | Substituição da unidade reserva do Banco de Transformador TR-7 230/138 kV na SE Presidente Medici.   | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-095-A  | Substituição da unidade reserva (TR2R) do Banco de Transformadores TR-2 230/69 kV na SE Quinta.      | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-097    | Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC1                             | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-098    | Melhoria na SE Caxias do Sul 2: substituição do banco de capacitores BC2                             | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-099    | Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC1.                                   | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-100    | Melhoria na SE Scharlau: substituição do banco de capacitores BC2.                                   | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-101    | Melhoria na SE Scharlau: substituição do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV.                    | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-101-A  | Substituição da unidade reserva (TR1R) do Banco de Transformadores TR-1 138/69 kV na SE Scharlau.    | 02/12/2026 | 02/12/2026          | 02/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2021-170    | SE Gravataí 2-Aumento da capacidade do setor 230kV.  | 23/12/2026 | 23/12/2026          | 23/12/2026       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | SERRA NEGRA        | T2022-124-A  | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS   | 31/12/2026 | 31/12/2027          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 365            |
| Atrasado             | Ampliação         | SERRA NEGRA        | T2022-124-B  | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | 31/12/2026 | 30/06/2028          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 547            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2023-162    | Reforço na SE Itabaiana: Substituição do 1º e 2º TR 230/69 kV - 100 MVA para 150 MVA                 | 05/01/2027 | 05/01/2027          | 05/01/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-074    | Melhoria na SE Couto Magalhães: substituição do transformador 138/13.8kV - 15MVA - NÚMERO 1          | 02/02/2027 | 02/02/2027          | 02/02/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-075    | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVA número 1 da SE Coxipó - CXRE6-01           | 02/02/2027 | 02/02/2027          | 02/02/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-076    | Melhoria na SE Coxipó: substituição do Reator 230kV 30MVA número 2 da SE Coxipó - CXRE6-02.          | 02/02/2027 | 02/02/2027          | 02/02/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-139    | Reforço na SE Venâncio Aires: Substituição do TR3 e TR4 69/13,8 kV - 8 MVA pelo 2º TR, de 25 MVA     | 24/02/2027 | 24/02/2027          | 24/02/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-132    | Reforço na SE Itabira 2: Substituição do trafo 69-13,8 kV monofásico, por trafo 69-13,8 kV trifásico | 06/03/2027 | 06/03/2027          | 06/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-022    | Melhoria na SE Ouro Preto 2: Substituição do Autotransformador T2 500/345-13,8kV – 400MVA            | 19/03/2027 | 19/03/2027          | 19/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-023    | Melhoria na SE TRES MARIAS: Substituição do transformador trifásico T14                              | 19/03/2027 | 19/03/2027          | 19/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-024    | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do transformador T8 138-13,8kV-15MVA                         | 19/03/2027 | 19/03/2027          | 19/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-025    | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S5(RT5) 3x33,33 Mvar 525kV  | 19/03/2027 | 19/03/2027          | 19/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-149    | Melhoria na SE Juiz de Fora 1: Substituição do transformador trifásico T2 138/23 kV 33,2 MVA         | 19/03/2027 | 19/03/2027          | 19/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-181    | Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões     | 20/03/2027 | 30/07/2029          | 30/07/2029       | Siget         | Siget   | 863            |
| Atrasado             | Reforço           | CHESF              | T2024-031    | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR3 230/69 kV, 100 MVA     | 21/03/2027 | 21/02/2027          | 21/02/2027       | Siget         | Siget   | -28            |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2024-032    | Melhoria na SE Campina Grande II: Substituição do Transformador Trifásico TR4 230/69 kV, 100 MVA     | 21/03/2027 | 21/02/2027          | 21/02/2027       | Siget         | Siget   | -28            |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF              | T2024-029    | Melhoria na SE São João do Piauí: Substituição do Banco de Autotransformadores 500/230 kV, 3x100 MVA | 21/03/2027 | 21/03/2027          | 21/03/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | ANANAI             | T2022-090-A  | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD  | 31/03/2027 | 28/02/2026          | 15/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -396           |
| Adiantado            | Ampliação         | ANANAI             | T2022-090-B  | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD  | 31/03/2027 | 24/05/2026          | 31/03/2027       | Monitoramento | Siget   | -311           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2023-084    | Reforço na SE Eldorado do Sul - substituição do TF1 e instalação do TF2                              | 03/04/2027 | 03/04/2027          | 03/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | MARUMBI            | T2023-163    | Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação do 1º banco de reatores em 525 kV                           | 03/04/2027 | 03/04/2027          | 03/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | MARUMBI            | T2023-164    | Reforço na SE Curitiba Leste: Instalação da fase reserva para o RB1 525kV                            | 03/04/2027 | 03/04/2027          | 03/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-047    | Melhoria na SE Araraquara FUR - Substituição do reator RTPC, 500 kV, 3x24,4667 MVar                  | 05/04/2027 | 19/12/2025          | 05/04/2027       | Siget         | Siget   | -472           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-010    | Melhoria na C. Paulista - substituição do transformador monofásico TR57, 500/138 kV, 3x83,33 MVA     | 05/04/2027 | 05/04/2027          | 05/04/2027       | Siget         | Siget   | 0              |



| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------------|
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-011    | Melhoria na SE C. Paulista - susbtituição do transformador monofásico TR59, 500/138 kV, 3x83,33 MVA  | 05/04/2027 | 05/04/2027          | 05/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-012    | Melhoria na SE C. Paulista - substituição do transformador reserva TRR1, 500/138 kV, 1x83,33 MVA     | 05/04/2027 | 05/04/2027          | 05/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-013    | Melhoria na SE Campinas - substituição do transformador monofásico TR51, 500/345 kV, 3x186,66 MVA    | 05/04/2027 | 05/04/2027          | 05/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-077    | Melhoria na SE P. COLOMBIA 138 Kv: Substituição do transformador TR5MVA                              | 08/04/2027 | 19/12/2025          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | -475           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-090    | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de reator REATOR DE LINHA - RTBDSB1 FASES A, B e C         | 08/04/2027 | 08/04/2026          | 08/04/2026       | Siget | Siget   | -365           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-093    | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de trafo potencia AT87V - AUTOTRAFO RESERVA                | 08/04/2027 | 08/04/2026          | 08/04/2026       | Siget | Siget   | -365           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-079    | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de reator RT1A FASES A, B e C                              | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-082    | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia TRRG09V                                  | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-083    | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1B FASE A, B e C                               | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-086    | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de reator RT1C FASE A, B e C                               | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-091    | Melhoria na SE IVAIPORA FUR: Substituição de trafo potencia AT129V - AUTOTRAFO RESERVA               | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-092    | Melhoria na SE RIO VERDE FUR: Substituição de trafo potencia AT76V - AUTOTRAFO RESERVA               | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-097    | Melhoria na SE Marimbondo: Substituição do transformador reserva TRR1 500/345 kV, 62,33 Mvar         | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-100    | Melhoria na SE Rio Verde Furnas: Substituição do banco de autotransformadores TR1 230/138 kV         | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-101    | Melhoria na SE Barro Alto: Substituição do banco de transformadores TR1 230/69 kV, 3x16,67 MVA       | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-102    | Melhoria na SE Brasília Sul: Substituição da fase C do autotransformador TR4, 345/138 kV, 50 MVA     | 08/04/2027 | 08/04/2027          | 08/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | LUZIANIA-NIQUELÂ   | T2024-208    | Reforço na SE Niquelandia: Instalação do 2º Banco de Autotransformadores 230/69 kV – 30 MVA          | 09/04/2027 | 07/04/2027          | 07/04/2027       | Siget | Siget   | -2             |
| Adiantado            | Reforço           | CAIUÁ-T            | T2024-216    | Reforço na SE CASCAVEL NORTE: Instalação do 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexão   | 09/04/2027 | 05/10/2026          | 05/10/2026       | Siget | Siget   | -186           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-138    | Reforço na SE Itapeva: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 30 Mvar                              | 09/04/2027 | 23/05/2028          | 23/05/2028       | Siget | Siget   | 410            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-139    | Reforço na SE Santo Ângelo: Instalação de uma fase reserva de 100 MVA no TR5                         | 09/04/2027 | 12/04/2028          | 12/04/2028       | Siget | Siget   | 369            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-143    | Reforço na SE Mairiporã: Substituição do Transformador de Potência TR3                               | 09/04/2027 | 31/12/2029          | 31/12/2029       | Siget | Siget   | 997            |
| Atrasado             | Reforço           | VINEYARDS          | T2024-217    | Reforço na SE LAJEADO 3: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexões                      | 09/04/2027 | 17/05/2027          | 17/05/2027       | Siget | Siget   | 38             |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-140    | Reforço na SE Porto Ferreira: Instalação do 1º Banco de Capacitores de 50 Mvar / 138 kV              | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-141    | Reforço na SE Florida Paulista: Substituição do Transformador de Potência TR4                        | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-151    | Reforço na SE Imperatriz: Instalação do 4º TR230/69 kV - 100 MVA e conexões                          | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-157    | Reforço na SE Vilhena: 3º TF 230/69/13,8 kV  | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-183    | Reforço na SE Conselheiro Lafaiete: Instalação de um BC de 32,8 Mvar/138 kV                          | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-191    | Reforço na SE Arapiraca III: Instalação do 3º Transformador de Potência Trifásico de 230/69 kV       | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-192    | Reforço na SE Teixeira de Freitas II: Instalação do 3º AT Monofásico de 230/138 kV - 3 x 33,33 MVA   | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2024-214    | Reforço na SE Realeza Sul: Instalação do 1º Capacitor de 30 Mvar / 138 kV Arranjo BPT e conexão      | 09/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-020    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 57855                                | 11/04/2027 | 11/04/2027          | 11/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-021    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197222                              | 11/04/2027 | 11/04/2027          | 11/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | TESB               | T2024-189    | Reforço na SE Restinga: Instalação do 3º TF 230/69 kV – 83 MVA (3ø) e conexoes                       | 16/04/2027 | 16/04/2027          | 16/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-219    | Reforço na SE Itutinga: Substituição do TR2 por 1 trafo trifásico de 300 MVA                         | 21/04/2027 | 21/04/2027          | 21/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-220    | Reforço na SE Juiz de Fora: Instalação de 3º TR 138/23kV – 1 x 33,2 MVA 3? e conexoes                | 21/04/2027 | 21/04/2027          | 21/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | TP SUL             | T2025-033    | Reforço na SE Marimbondo 2: instalação do 3º reator de barra 3 x 45,3 Mvar / 500 kV                  | 22/04/2027 | 20/04/2027          | 20/04/2027       | Siget | Siget   | -2             |
| Adiantado            | Reforço           | TP SUL             | T2025-034    | Reforço na SE Marimbondo 2: instalação de fase reserva para o 3º reator de barra monofásico / 500 kV | 22/04/2027 | 20/04/2027          | 20/04/2027       | Siget | Siget   | -2             |
| Adiantado            | Reforço           | GSTE               | T2025-049    | Reforço na SE Milagres II: instalação da fase reserva para o reator de linha fixo 500 kV, 51,66 Mvar | 22/04/2027 | 22/04/2027          | 22/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-209    | Reforço na SE Polo Petroquímico: Substituição do 1º TF 230/69 kV – 50 MVA (3ø)                       | 23/04/2027 | 23/10/2026          | 23/10/2026       | Siget | Siget   | -182           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-212    | Reforço na SE Polo Petroquímico: Substituição do 2º TF 230/69 kV – 50 MVA (3ø)                       | 23/04/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget | Siget   | -14            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-154    | Reforço na SE Nobres: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV  | 23/04/2027 | 23/04/2027          | 23/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-155    | Reforço na SE Porto Franco: 4º TR 230/69/13,8 kV - 100 MVA e conexões                                | 23/04/2027 | 23/04/2027          | 23/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-182    | Reforço na SE Ouro Preto 2: Instalação do 3º Transformador de 500/138/13,8 kV                        | 23/04/2027 | 23/04/2027          | 23/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-213    | Reforço na SE Taquara: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA                                     | 23/04/2027 | 23/04/2027          | 23/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-078    | Melhoria na SE Ivaipora Fur: Substituição de trafo potencia AT01 FASES A e C                         | 25/04/2027 | 25/04/2027          | 25/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-081    | Melhoria na SE MARIMBONDO 500 kV: Substituição de trafo potencia AT09 500/345KV FASE A, B e C        | 25/04/2027 | 25/04/2027          | 25/04/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-120    | Reforço na SE Santa Maria 1: Substituição do transformador 138/69 kV de 42 MVA (TR-1)                | 01/05/2027 | 01/05/2027          | 01/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-121    | Reforço na SE Santa Maria 1: Instalação do 2º Transformador de 138/13,8 kV, 1 x 25 MVA, trifásico    | 01/05/2027 | 01/05/2027          | 01/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-136    | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição do RTL 1, 440 kV, 3 x 66,67 MVAr                         | 22/05/2027 | 26/04/2029          | 26/04/2029       | Siget | Siget   | 705            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-137    | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva do RTL 1, 440 kV, 66,67 MVAr             | 22/05/2027 | 22/05/2027          | 22/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2023-121    | Reforço na SE Jaguará: Substituição dos bancos T7 e T8 e reserva 345/138 kV,3x50 cada, por 3x100MVA. | 25/05/2027 | 25/05/2027          | 25/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | NARANDIBA          | T2024-229    | Reforço na SE BRUMADO II: Instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões                 | 28/05/2027 | 31/12/2026          | 31/12/2026       | Siget | Siget   | -148           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-228    | Reforço na SE Porto Velho: Instalação do 5º TF 230/69 kV – 1 x 150 MVA e Conexoes                    | 28/05/2027 | 28/05/2027          | 28/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-230    | Reforço na SE IBICOARA: Instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3? e conexões                   | 28/05/2027 | 28/05/2027          | 28/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CALDAS NOVAS       | T2024-231    | Reforço na SE CORUMBA: Instalação do 3º TF 345/138 kV, 1 x 75 MVA e conexões                         | 28/05/2027 | 28/05/2027          | 28/05/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-174    | Reforço na SE Três Marias: Substituição do ATF12 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA     | 11/06/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-221    | Reforço na SE Sao Gonçalo do Pará: Instalação do novo Banco de Transformadores 1º TF 500/138 kV      | 11/06/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-222    | Reforço na SE Sao Gonçalo do Pará: Fase reserva 200 MVA 500/138 kV                                   | 11/06/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | BRASRIO            | T2024-200    | SE 500/345 kV GNA I e II - transformação 500/345 kV  | 30/06/2027 | 30/06/2027          | 30/06/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2025-008    | Reforço SE Realeza: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA.                                       | 17/07/2027 | 17/07/2027          | 17/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-006    | Reforço SE Nova Mutum: Instalação do 4º ATF 230/69 kV – 75 MVA.                                      | 20/07/2027 | 20/07/2027          | 20/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2025-001    | Reforço: Reconduutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-1.                            | 31/07/2027 | 31/07/2027          | 31/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2025-002    | Reforço: Reconduutoramento LT 230 kVSAPEAÇU - SANTO ANTONIO DE JESUS C-2.                            | 31/07/2027 | 31/07/2027          | 31/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-004    | Reforço SE Rondonopolis: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA (5ª unidade da subestação).       | 31/07/2027 | 31/07/2027          | 31/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-005    | Reforço SE Sinop: Instalação do 4º ATF 230/138 kV – 150 MVA.   | 31/07/2027 | 31/07/2027          | 31/07/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-065    | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 1.                 | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-066    | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 3.                 | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-067    | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do banco de capacitores 13,8 kV, número 2.                 | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-068    | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição banco de autotransformador de força - VCAT7 02            | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-069    | Melhoria na SE Vila do Conde: substituição do banco de autotransformador de potência - VCAT7 01      | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-070    | Melhoria na SE Marabá: substituição do reator - MBRE7 04 SUB MARABA somente as Fases A e V.          | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-072    | Melhoria na SE São Luís I: substituição do transformador de força Nº 03 230/69kV DE 100MVA.          | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2023-073    | Melhoria na SE São Luís II: substituição dos autotransformadores de força Nº 01 500/230kV de 200MVA. | 02/08/2027 | 02/08/2027          | 02/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-242    | Reforço: Reconduutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C-1 BA.                                      | 03/08/2027 | 03/08/2027          | 03/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF              | T2024-243    | Reforço: Reconduutoramento LT 230 kV ITAPEBI /EUNAPOLIS C2 BA  | 03/08/2027 | 03/08/2027          | 03/08/2027       | Siget | Siget   | 0              |

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-120    | Melhoria na SE Piratininga - substituição do transformador monofásico TR5, 230/88 kV, 3x33,33 MVA    | 12/08/2027 | 12/03/2026          | 12/03/2026       | Siget         | Siget   | -518           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-122    | Melhoria na SE Pirituba - substituição do transformador monofásico TR1, 230/88 kV, 3x50MVA           | 12/08/2027 | 16/07/2026          | 16/07/2026       | Siget         | Siget   | -392           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-124    | Melhoria na SE Bom Jardim - substituição do transformador trifásico TR5, 138/13,8 kV , 5 MVA         | 12/08/2027 | 05/01/2026          | 05/01/2026       | Siget         | Siget   | -584           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-138    | Melhoria na SE M. FORNASARO - substituição das fases branca e vermelha do TR-1, 345-88 kV            | 12/08/2027 | 12/02/2026          | 12/02/2026       | Siget         | Siget   | -546           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-165    | Melhoria na SE Mogi - substituição do transformador reserva TRR1, 230/88 kV, 50 MVA                  | 12/08/2027 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget         | Siget   | -408           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-126    | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador reserva TRR1, 440/230 kV, 1x250 MVA          | 12/08/2027 | 21/06/2028          | 21/06/2028       | Siget         | Siget   | 314            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-128    | Melhoria na SE Cabreúva - substituição do transformador monofásico TR2, 440/230/13,8 kV, 3x250 MVA   | 12/08/2027 | 21/06/2028          | 21/06/2028       | Siget         | Siget   | 314            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-152    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21A, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-153    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC21B, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-154    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22A, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-155    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC22B, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-156    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23A, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-157    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC23B, 34,5 kV, 8,1 MVAR             | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-158    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2A, 88 kV, 28,8 MVAR               | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-159    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC2B, 88 kV, 28,8 MVAR               | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-160    | Melhoria na SE Bandeirantes - substituição do banco capacitores BC1, 88 kV, 63 MVAR                  | 12/08/2027 | 30/12/2028          | 30/12/2028       | Siget         | Siget   | 506            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-129    | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador monofásico TR7, 440/13,8 kV, 3x83,33 MVA   | 12/08/2027 | 12/08/2027          | 12/08/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2021-130    | Melhoria na SE Embu-Guaçu - substituição do transformador reserva, 440/13,8 kV, 1x83,33 MVA          | 12/08/2027 | 12/08/2027          | 12/08/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-122    | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR1, de 345/138 kV              | 13/08/2027 | 01/05/2027          | 01/05/2027       | Siget         | Siget   | -104           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-123    | Reforço na SE Campinas: Substituição do autotransformador reserva 345/138 kV, de 50MVA para 100 MVA  | 13/08/2027 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | -273           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-133    | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR2, de 345/138 kV              | 13/08/2027 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | -273           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-134    | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR3, de 345/138 kV              | 13/08/2027 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | -273           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-135    | Reforço na SE Campinas: Substituição do banco de autotransformadores TR4, de 345/138 kV              | 13/08/2027 | 13/11/2026          | 13/11/2026       | Siget         | Siget   | -273           |
| Adiantado            | Reforço           | ITE                | T2025-009    | Reforço SE Cuiabá: Instalação do 2º ATF 500/230 kV – 3x250 MVA.                                      | 19/08/2027 | 30/07/2027          | 30/07/2027       | Siget         | Siget   | -20            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-225    | Reforço na SE São José: Substituição do TR11 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA                         | 11/09/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget         | Siget   | -92            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-226    | Reforço na SE São José: Substituição do TR12 pelo ATF 500/138kV, 3 x 300 MVA                         | 11/09/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget         | Siget   | -92            |
| Adiantado            | Reforço           | ELETROBRAS         | T2024-227    | Reforço na SE São José: Substituição da Fase Reserva para o TR11 e TR12 - ATF 500/138kV, 1 x 300 MVA | 11/09/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget         | Siget   | -92            |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT           | T2025-014    | Reforço na SE Timoteo: instalação de um banco de capacitores em 13,8kV de 3,6 Mvar                   | 11/09/2027 | 11/09/2027          | 11/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2025-017    | Recapacitação da LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA (SP)   | 11/09/2027 | 11/09/2027          | 11/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETROBRAS         | T2022-103    | Melhoria na SE C. Paulista-Substituição de reator monofásico reserva RTR2.                           | 14/09/2027 | 14/09/2027          | 14/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2024-012    | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC1, 13,8 kV, 3,6 Mvar          | 15/09/2027 | 31/05/2027          | 31/05/2027       | Siget         | Siget   | -107           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2024-013    | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC2, 13,8 kV, 3,6 Mvar          | 15/09/2027 | 31/05/2027          | 31/05/2027       | Siget         | Siget   | -107           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2024-014    | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC3, 13,8 kV, 3,6 Mvar          | 15/09/2027 | 31/05/2027          | 31/05/2027       | Siget         | Siget   | -107           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2024-015    | Melhoria na SE Caxias do Sul 5: Substituição de Banco de Capacitores BC4, 13,8 kV, 3,6 Mvar          | 15/09/2027 | 31/05/2027          | 31/05/2027       | Siget         | Siget   | -107           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-016    | Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT1 RS       | 15/09/2027 | 25/01/2026          | 25/01/2026       | Siget         | Siget   | -598           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-018    | Melhoria na SE ALEGRETE 2:Substituição do Reator de Barra RTB 230 kV 25 Mvar ALEGRETE 2 RT2 RS       | 15/09/2027 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | -533           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-019    | Melhoria na SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 69/23 kV 25 MVA SANTA ROSA 1 TR2 RS          | 15/09/2027 | 15/09/2027          | 15/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-020    | Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do Transformador 230/69 kV 83 MVA SANTA ROSA 1 TR5 RS      | 15/09/2027 | 15/09/2027          | 15/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-021    | Melhoria na SE SANTA ROSA 1: Substituição do banco de capacitores 23 kV 3,6 Mvar SANTA ROSA 1 BC1 RS | 15/09/2027 | 15/09/2027          | 15/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | SPTe               | T2024-110    | Reforço na SE Pirapora 2: Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 3x50 Mvar                      | 28/09/2027 | 28/09/2027          | 28/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | SPTe               | T2024-118    | Reforço na SE Pirapora 2: Instalação da fase reserva do 1º Banco de Reatores de Barra 50 Mvar        | 28/09/2027 | 28/09/2027          | 28/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | VERDE              | T2022-120-A  | LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3 | 30/09/2027 | 19/12/2026          | 06/05/2027       | Monitoramento | Siget   | -285           |
| Adiantado            | Ampliação         | VERDE              | T2022-120-B  | Seccionamento da LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1 na SE São Gonçalo do Pará               | 30/09/2027 | 25/04/2026          | 07/03/2027       | Monitoramento | Siget   | -523           |
| Adiantado            | Ampliação         | VERDE              | T2022-122-C  | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV)       | 30/09/2027 | 19/12/2026          | 05/07/2027       | Monitoramento | Siget   | -285           |
| Adiantado            | Ampliação         | VERDE              | T2022-120-D  | Seccionamento da LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1 C1 na SE Santos Dumont 2                        | 30/09/2027 | 19/12/2026          | 07/03/2027       | Monitoramento | Siget   | -285           |
| Adiantado            | Ampliação         | VERDE              | T2022-120-E  | LT 500 kV Jaguará - Estreito, C2, CS;  | 30/09/2027 | 30/07/2026          | 09/09/2026       | Monitoramento | Siget   | -427           |
| Adiantado            | Ampliação         | VERDE              | T2022-120-F  | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD   | 30/09/2027 | 30/07/2026          | 30/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -427           |
| Adiantado            | Ampliação         | EKTT 9             | T2022-121-C  | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3                          | 30/09/2027 | 18/12/2025          | 31/01/2026       | RAD           | Siget   | -651           |
| Adiantado            | Ampliação         | EKTT 9             | T2022-121-E  | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2, CS  | 30/09/2027 | 12/12/2025          | 30/09/2027       | RAD           | Siget   | -657           |
| Adiantado            | Ampliação         | EKTT 9             | T2022-121-F  | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS  | 30/09/2027 | 18/12/2025          | 15/01/2026       | RAD           | Siget   | -651           |
| Adiantado            | Ampliação         | EKTT 9             | T2022-121-G  | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3                            | 30/09/2027 | 12/12/2025          | 31/01/2026       | RAD           | Siget   | -657           |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-122-A  | LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba   | 30/09/2027 | 16/01/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | -622           |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-122-B  | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3                               | 30/09/2027 | 30/04/2026          | 15/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -518           |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2022-122-C  | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2         | 30/09/2027 | 16/01/2026          | 28/02/2026       | Monitoramento | Siget   | -622           |
| Adiantado            | Ampliação         | EAM II             | T2022-131    | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1   | 30/09/2027 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Siget         | Siget   | -548           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-152    | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR1 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA                         | 30/09/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget         | Siget   | -174           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-153    | Reforço na SE Ji-Paraná: Instalação do 3º TF 230/138/13,8 kV   | 30/09/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget         | Siget   | -174           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-215    | Reforço na SE Ji-Paraná: Substituição do TR2 230/69 kV de 60 MVA por 100 MVA                         | 30/09/2027 | 09/04/2027          | 09/04/2027       | Siget         | Siget   | -174           |
| Adiantado            | Ampliação         | TANGARÁ            | T2022-128-A  | SE 500/230/138 kV Cláudia - novos pátios em 230 kV e 138 kV  | 30/09/2027 | 30/09/2028          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 366            |
| Atrasado             | Ampliação         | TANGARÁ            | T2022-128-B  | LTs 230 kV Cláudia-Cachimbo-Novo Progresso - C1 e SE 230 kV Cachimbo e SE 230/138 kV Novo Progresso  | 30/09/2027 | 31/12/2028          | SEM PREVISÃO     | Monitoramento | Siget   | 458            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-144    | Reforço na SE Cerquilho: Substituição do TR1   | 30/09/2027 | 09/10/2027          | 09/10/2027       | Siget         | Siget   | 9              |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-145    | Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR5                              | 30/09/2027 | 09/10/2027          | 09/10/2027       | Siget         | Siget   | 9              |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-210    | Reforço na SE Cerquilho: Substituição do TR2   | 30/09/2027 | 09/10/2027          | 09/10/2027       | Siget         | Siget   | 9              |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-211    | Reforço na SE Itararé II: Substituição do Transformador de Potência TR6                              | 30/09/2027 | 09/10/2027          | 09/10/2027       | Siget         | Siget   | 9              |
| Atrasado             | Ampliação         | TSM                | T2025-100    | Implantação de INTERLIGAÇÃO DE BARRAMENTO, 500 kV, na Subestação Governador Valadares 6.             | 30/09/2027 |                     | 30/09/2027       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        |                   | ELETROBRAS         | T2024-190    | Melhoria na SE Ivaiporã: Substituição de trafo potencia TRRG01                                       | 30/09/2027 | 30/09/2027          | 30/09/2027       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | VERDE              | T2024-179    | Reforço na SE Santos Dumont 2: 1º Banco reatores de barra 3x33,3 MVAR/500kV e conexão                | 02/10/2027 | 19/12/2026          | 19/12/2026       | Siget         | Siget   | -287           |
| Adiantado            | Reforço           | VERDE              | T2024-180    | Reforço na SE Santos Dumont 2: fase reserva para o 1º Banco reatores de barra 33,3 MVAR/500kV        | 02/10/2027 | 19/12/2026          | 19/12/2026       | Siget         | Siget   | -287           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-038    | Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC1 138 kV, 14,3 Mvar                   | 08/10/2027 | 08/11/2029          | 08/11/2029       | Siget         | Siget   | 762            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-039    | Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC2 138 kV, 14,3 Mvar                   | 08/10/2027 | 08/11/2029          | 08/11/2029       | Siget         | Siget   | 762            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-040    | Melhoria na SE Peruíbe: Substituição do banco de capacitores BC3 138 kV, 14,3 Mvar                   | 08/10/2027 | 08/11/2029          | 08/11/2029       | Siget         | Siget   | 762            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-041    | Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2A 88 kV, 28,8 Mvar                       | 08/10/2027 | 19/11/2029          | 19/11/2029       | Siget         | Siget   | 773            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-042    | Melhoria na SE Norte: Substituição do Banco de Capacitor BC2B 88 kV, 28,8 Mvar                       | 08/10/2027 | 19/11/2029          | 19/11/2029       | Siget         | Siget   | 773            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-043    | Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3A, 88 kV, 28,8 Mvar                   | 08/10/2027 | 21/02/2029          | 21/02/2029       | Siget         | Siget   | 502            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-044    | Melhoria na SE Nordeste: Substituição do Banco de Capacitor BC3B, 88 kV, 28,8 Mvar                   | 08/10/2027 | 21/02/2029          | 21/02/2029       | Siget         | Siget   | 502            |



| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora         | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------------|
| Atrasado             |                   | ELETOBRAS            | T2025-022    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7476860                              | 11/10/2027 | 11/04/2027          | 11/04/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Adiantado            |                   | ELETOBRAS            | T2025-018    | Melhoria na SE Foz do Iguaçu: revitalização do transformador conversor 57844                         | 11/10/2027 | 11/10/2027          | 11/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETOBRAS            | T2025-019    | Melhoria na SE Foz do Iguaçu: revitalização do transformador conversor 7197219                       | 11/10/2027 | 11/10/2027          | 11/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETOBRAS            | T2025-023    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197223                              | 11/10/2027 | 11/10/2027          | 11/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2023-153    | SE P. Dutra- Substituição do BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr.     | 20/10/2027 | 20/10/2027          | 20/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2023-154    | SE Imperatriz- Substituição BC1 500 kV, 390MVAr, da LT Imperatriz-PDutra, por outro de 543MVAr.      | 20/10/2027 | 20/10/2027          | 20/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2021-075    | SE Poços de Caldas - Instalação do novo transformador 500/345 kV em paralelo com o ATR51             | 22/10/2027 | 01/05/2027          | 01/05/2027       | Siget | Siget   | -174           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS            | T2025-045    | Reforço na SE Jacarepaguá: Instalação do 1º reator de barra trifásico - 30 Mvar/138 kV               | 22/10/2027 | 22/04/2027          | 22/04/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Adiantado            | Reforço           | CAIUÁ-T              | T2025-048    | Reforço na SE Cascavel Norte: Instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA                           | 22/10/2027 | 03/09/2027          | 03/09/2027       | Siget | Siget   | -49            |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-026    | Reforço na SE Bom Jardim: substituição do transformador TR2 - 440/88 kV                              | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-027    | Reforço na SE Bom Jardim: substituição do transformador TR3 - 440/88 kV                              | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-028    | Reforço na SE Bom Jardim: substituição do transformador TR4 - 440/88 kV                              | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-029    | Reforço na SE Bom Jardim: substituição do transformador TRR-1 (fase reserva) 440/88 kV               | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-030    | Reforço na SE Bom Jardim: instalação do 4º TR 440/88 kV - 3x100 MVA                                  | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-031    | Reforço na SE Bom Jardim: instalação do 2º TR 440/138 kV, 3x100 MVA                                  | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2025-032    | Reforço na SE Poços de Caldas: Instalação do 2º ATF 500/345 kV, 3 x 200 MVA                          | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ETVG                 | T2025-035    | Reforço na SE Várzea Grande 2: instalação do 3º transformador 230/138 kV - 3x50 MVA                  | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2025-036    | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR3 (100 MVA)                      | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-038    | Reforço na SE Cabreúva: Substituição do transformador 138/13,8 kV TR-5 (12,5 MVA) para 33,3 MVA      | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT             | T2025-040    | Reforço na SE Guaira: Substituição do ATF 230/138 kV (ATF-B) de 150MVA por 1 x 225MVA                | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2025-042    | Reforço na SE Sorriso: instalação do 5º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA                                    | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-043    | Reforço na SE Mogi Guaçu I: Instalação do 3º transformador 138/13,8 KV de 33,3 MVA                   | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-044    | Reforço na SE Água Vermelha: Instalação do 2º transformador 138/13,8 KV de 12,50 MVA                 | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT             | T2025-046    | Reforço na SE D.I.S.J dos Pinhais: 1º Capacitor em Derivação 69 kV, 1 x 15 MVar                      | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2025-047    | Reforço na SE Mirueira II: Instalação do 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA                                | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2025-050    | Reforço na SE Lucas do Rio Verde: instalação do 3º ATF 230/138 kV, 3 x 25 MVA                        | 22/10/2027 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2024-127    | Reforço na SE Rondonópolis: substituição do transformador RPAT6-02 230/138/13,8 kV                   | 28/10/2027 | 28/11/2026          | 28/11/2026       | Siget | Siget   | -334           |
| Adiantado            | Reforço           | EATE                 | T2024-158    | Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC2 500 kV, 315 Mvar.          | 01/11/2027 | 01/11/2027          | 01/11/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | EATE                 | T2024-159    | Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.          | 01/11/2027 | 01/11/2027          | 01/11/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | EATE                 | T2024-160    | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 435 Mvar.    | 01/11/2027 | 01/11/2027          | 01/11/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | EATE                 | T2024-161    | Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC3 500 kV, 279 Mvar.              | 01/11/2027 | 01/11/2027          | 01/11/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT             | T2024-026    | Melhoria na SE EMBORCACAO: Substituição do banco de reatores monofásicos S6 (RT6) 3x33,33 Mvar 525kV | 19/11/2027 | 19/11/2027          | 19/11/2027       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2025-099    | Reforço na SE Poços de Caldas: instalar o 1º Reator de Barra 345 kV, 3 x 50 Mvar                     | 04/12/2027 |                     | 04/12/2027       | Siget | Siget   |                |
| Não Informada        | Reforço           | ELETOBRAS            | T2025-101    | Reforço na SE Poços de Caldas - Instalação 1º Reator de Barra 345 kV, (1R) x 50 Mvar                 | 04/12/2027 |                     | 04/12/2027       | Siget | Siget   |                |
| Não Informada        | Reforço           | CEMIG-GT             | T2024-175    | Reforço na SE Três Marias: Substituição do ATF13 289/138 kV, 150 MVA, por um Banco ATF 3x100 MVA     | 11/12/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT             | T2024-176    | Reforço na SE Três Marias: Substituição do Transformador Reserva 289/138 kV, por uma fase de 100 MVA | 11/12/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Adiantado            | Reforço           | CEMIG-GT             | T2024-223    | Reforço na SE Sao Gonçalo do Pará: Substituição do 2º TF 500/138 kV, 3 x 200 MVA                     | 11/12/2027 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-232    | Reforço na SE ANHANGUERA: Instalação do 1º Transformador Defasador, 230/230 kV 500 MVA e CT          | 24/12/2027 | 30/08/2028          | 30/08/2028       | Siget | Siget   | 250            |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-239    | Reforço na SE Anhanguera: Transformador Defasador Reserva Trifásico, 230/230 kV +- 30º               | 24/12/2027 | 30/11/2029          | 30/11/2029       | Siget | Siget   | 707            |
| Atrasado             | Ampliação         | Nova Era Catarina    | T2024-201    | SE 230/138 kV Chapecoense e Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê na SE Chapecoense    | 30/12/2027 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget | Siget   | -548           |
| Adiantado            | Reforço           | COPEL-GT             | T2025-003    | Reforço SE Bateias: Instalação do 3º ATF 230/138 kV – 150 MVA  | 31/01/2028 | 31/01/2028          | 31/01/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão     | T2024-007    | SE CAMPO BOM: Substituição do TR3 e obras associadas   | 10/02/2028 | 10/02/2028          | 10/02/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão     | T2024-241    | SE SCHARLAU: Substituição do TR10 e obras associadas   | 10/02/2028 | 10/02/2028          | 10/02/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2025-059    | Recondutoramento da LT 230 kV Recife II - Mirueira (04C4)  | 08/03/2028 | 08/03/2028          | 08/03/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2025-007    | Reforço SE Nova Mutum: Substituição TF1 230/69 kV.   | 20/03/2028 | 20/07/2027          | 20/07/2027       | Siget | Siget   | -244           |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2024-069    | Melhoria na SE Rondonópolis: Substituição do Reator de Linha RT1 230 kV, 30Mvar                      | 21/03/2028 | 21/03/2028          | 21/03/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TANGARÁ TRANSMISSORA | T2023-126-A  | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD; SE 230/69 kV Dom Eliseu II e SE 500/230/69 kV Açailândia   | 30/03/2028 | 27/02/2026          | 10/03/2026       | RAD   | Siget   | -762           |
| Adiantado            | Ampliação         | TANGARÁ TRANSMISSORA | T2023-126-B  | LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Encruzo Novo     | 30/03/2028 | 30/01/2026          | 20/02/2026       | RAD   | Siget   | -790           |
| Normal               | Ampliação         | TAESA                | T2023-152-C  | Revitalização na LT 525kV Garabi 1 - Santo Ângelo  | 30/03/2028 | 15/03/2026          | 15/03/2026       | Siget | Siget   | -746           |
| Adiantado            | Ampliação         | TAESA                | T2023-152-D  | Revitalização na LT 525kV Garabi 2 - Santo Ângelo  | 30/03/2028 | 31/08/2026          | 31/08/2026       | Siget | Siget   | -577           |
| Adiantado            | Ampliação         | TAESA                | T2023-152-E  | Revitalização na Conversora Garabi 1   | 30/03/2028 | 15/03/2026          | 15/03/2026       | Siget | Siget   | -746           |
| Adiantado            | Ampliação         | TAESA                | T2023-152-F  | Revitalização na Conversora Garabi 2   | 30/03/2028 | 31/08/2026          | 31/08/2026       | Siget | Siget   | -577           |
| Adiantado            | Ampliação         | Centroeste           | T2023-124    | LT 230kV Governador Valadares 6 - Verona, CS, C1   | 30/03/2028 | 30/03/2028          | 30/03/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF                | T2025-060    | Reforço na SE Teresina: Substituição do TR3 (100 MVA) por uma unidade trifásica (200 MVA)            | 03/04/2028 | 03/04/2028          | 03/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF                | T2025-061    | Reforço na SE Teresina: Substituição do TR5 (100 MVA) por uma unidade trifásica (200 MVA)            | 03/04/2028 | 03/04/2028          | 03/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETOBRAS            | T2024-187    | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição de reator RESERVA 1 - RTIATP1/2/3                          | 08/04/2028 | 20/01/2028          | 20/01/2028       | Siget | Siget   | -79            |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-075    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de banco de capacitor BC03                                 | 08/04/2028 | 12/09/2027          | 12/09/2027       | Siget | Siget   | -209           |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-080    | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de capacitor BC07 345 kV                          | 08/04/2028 | 12/09/2027          | 12/09/2027       | Siget | Siget   | -209           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-085    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RTIATP2 FASES B e C                              | 08/04/2028 | 12/09/2027          | 12/09/2027       | Siget | Siget   | -209           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-088    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT01 FASES A, B e C                              | 08/04/2028 | 12/09/2027          | 12/09/2027       | Siget | Siget   | -209           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-089    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de reator RT02 FASE A, B e C                               | 08/04/2028 | 08/04/2028          | 08/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-095    | Melhoria na SE Itaberá: Substituição do banco de reatores de linha RIV1 765 kV, 3x109,67 Mvar        | 08/04/2028 | 08/04/2028          | 08/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2025-056    | Reforço na LT 138 kV Caragatatuba-Ubatuba: Recondutoramento de trecho de 11,4 km para 231/245 MVA    | 10/04/2028 |                     | 10/04/2028       | Siget | Siget   |                |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2025-037    | Reforço na SE 230/69 kV Mirueira: Substituição do transformador 04TR4 (100 MVA)                      | 22/04/2028 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget | Siget   | -183           |
| Normal               | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-087    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição de trafo potencia TRRG 03 - FASES A, B e C                 | 25/04/2028 | 25/04/2028          | 25/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Não Informada        | Reforço           | ELETOBRAS            | T2024-098    | Melhoria na SE Tijuco Preto: Substituição do banco de autotransformadores TR3 750/500 kV, 3x550 MVA  | 25/04/2028 | 25/04/2028          | 25/04/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | ENTE                 | T2024-162    | Melhoria na SE Açailândia: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 315 Mvar.          | 01/05/2028 | 01/05/2028          | 01/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ENTE                 | T2024-163    | Melhoria na SE Maraba: Substituição do Banco de Capacitores Série BC4 500 kV, 279 Mvar.              | 01/05/2028 | 01/05/2028          | 01/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT             | T2025-057    | SE MARINGÁ 230/138 kV: instalação do 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifásico                        | 06/05/2028 | 06/05/2028          | 06/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT             | T2025-058    | SE Sarandi 230/138 kV: Instalação do 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA trifásico                        | 06/05/2028 | 06/05/2028          | 06/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ONTE                 | T2025-087    | Reforço na SE Onça Puma - Instalar o 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 MVar 3F                | 25/05/2028 | 25/05/2028          | 25/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2025-088    | Reforço na SE Tucuui: Instalação do 3º ATF 230/138/13,8 kV, 1 x 100 MVA                              | 26/05/2028 | 26/05/2028          | 26/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE          | T2025-092    | Reforço na SE Boa Vista: Instalação do 4º ATF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA                            | 26/05/2028 | 26/05/2028          | 26/05/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-234    | Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 1º TF 230/138 kV por 150 MVA.                            | 06/06/2028 | 06/06/2028          | 06/06/2028       | Siget | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT             | T2024-112    | Reforço na SE Três Marias: Substituição do banco de autotransformadores ATF10 345/289kV 3x150MVA     | 11/06/2028 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget | Siget   | -366           |

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora       | Código_Siget | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Normal               | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-113    | Reforço na SE Três Marias: Substituição do Autotransformador Reserva TRR1 345/289 kV, 150 MVA      | 11/06/2028 | 11/06/2027          | 11/06/2027       | Siget         | Siget   | -366           |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-090    | Reforço na SE Presidente Dutra: Instalação do 2° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA                       | 12/06/2028 |                     | 12/06/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-093    | Reforço na SE Coletora Porto Velho: Substituição do TF-13 pelo 1º ATF 500/230 kV (3 x 200 MVA)     | 12/06/2028 |                     | 12/06/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-094    | Reforço na SE Coletora Porto Velho: Fase Reserva do 1º ATF 500/230 kV (1 x 200 MVA)                | 12/06/2028 |                     | 12/06/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Adiantado            | Ampliação         | JURUA              | T2025-011    | SE 440/138 kV Estância e seccionamento da LT 440 kV Bauru - Salto, C1                              | 20/06/2028 | 20/06/2028          | 20/06/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-041    | Reforço na SE Sorriso: Substituição do TF 230/69 kV, T-01, 1 x 30 MVA por uma 1 x 100 MVA          | 22/06/2028 | 22/10/2027          | 22/10/2027       | Siget         | Siget   | -244           |
| Adiantado            | Ampliação         | CT1                | T2024-202-A  | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito  | 30/06/2028 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget         | Siget   | -731           |
| Adiantado            | Ampliação         | CT1                | T2024-202-B  | SE 230/138 kV GV Brasil  | 30/06/2028 | 30/01/2028          | 30/01/2028       | Siget         | Siget   | -152           |
| Adiantado            | Ampliação         | Anastácio          | T2024-203-A  | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4  | 30/06/2028 | 31/12/2027          | 31/12/2027       | Siget         | Siget   | -182           |
| Adiantado            | Ampliação         | Anastácio          | T2024-203-B  | SE 230/138 kV Anastácio - novo pátio 138 kV e substituição do TF1 e TF2 230/138 kV                 | 30/06/2028 | 30/06/2026          | 30/06/2026       | Siget         | Siget   | -731           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2025-039    | Reforço na SE Cabreúva: Substituição do transformador 138/13,8 kV TR-6 (18,75 MVA) para 33,3 MVA   | 22/07/2028 | 22/07/2028          | 22/07/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-115    | SE CAMPO BOM: Substituição do TR6 e obras associadas   | 10/08/2028 | 10/08/2027          | 10/08/2027       | Siget         | Siget   | -366           |
| Adiantado            | Reforço           | CPFL Transmissão   | T2024-240    | SE SCHARLAU: Substituição do TR5 e obras associadas  | 10/08/2028 | 10/08/2027          | 03/04/2028       | Siget         | Siget   | -366           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-235    | Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 2º TF 230/138 kV por 150 MVA                           | 06/09/2028 | 06/09/2028          | 03/04/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-070    | Melhoria na SE Imperatriz: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69/13,8 kV, 100 MVA    | 21/09/2028 | 21/09/2028          | 21/09/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-071    | Melhoria na SE São Luis I: Substituição do Transformador Trifásico TF4, 230/69 kV, 100 MVA         | 21/09/2028 | 21/09/2028          | 21/09/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-072    | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT3, 525 kV, 150 Mvar           | 21/09/2028 | 21/09/2028          | 21/09/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-073    | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Banco de Reatores RT2, 525 kV, 150 Mvar           | 21/09/2028 | 21/09/2028          | 21/09/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ELETRONORTE        | T2024-074    | Melhoria na SE Presidente Dutra: Substituição do Reator Reserva RTR1, 525 kV, 50 Mvar              | 21/09/2028 | 21/09/2028          | 21/09/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | BURITI             | T2023-176    | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2   | 30/09/2028 | 19/12/2026          | 30/09/2028       | Monitoramento | Siget   | -651           |
| Adiantado            | Ampliação         | PEDRAS             | T2023-177    | LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2  | 30/09/2028 | 31/03/2026          | 31/03/2026       | Monitoramento | Siget   | -914           |
| Adiantado            | Ampliação         | JANAPU             | T2023-182    | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino   | 30/09/2028 | 30/10/2026          | 30/09/2028       | Monitoramento | Siget   | -701           |
| Adiantado            |                   | ELETROBRAS         | T2025-024    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 7197226                            | 11/10/2028 | 11/10/2028          | 11/10/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-025    | Melhoria na SE Ibiuna: revitalização do transformador conversor 58778                              | 11/10/2028 | 11/10/2028          | 11/10/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-066    | Melhoria na SE BRAS. SUL: Substituição de Trafo de aterramento TFAT - TERCIÁRIO AT04 13.8KV FASE A | 31/10/2028 | 31/10/2028          | 31/10/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-068    | Melhoria na SE ITUTINGA: Substituição do Reator Reserva RT8V1                                      | 31/10/2028 | 31/10/2028          | 31/10/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-069    | Melhoria na SE POÇOS DE CALDAS: Substituição do reator da LT Poços de Caldas – Itajubá             | 04/11/2028 | 04/11/2028          | 04/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-070    | Melhoria na SE POÇOS DE CALDAS: Substituição do reator reserva da LT Poços de Caldas – Itajubá     | 04/11/2028 | 04/11/2028          | 04/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-236    | Reforço na SE CAPAO BONITO: Substituição do 3º TF 230/138 kV por 150 MVA                           | 06/11/2028 | 06/11/2028          | 06/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2025-085    | Seccionamento da LT 230 kV Cascavel - Medianeira Norte, na SE Cascavel Oeste                       | 17/11/2028 | 17/11/2028          | 17/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | COPEL-GT           | T2025-086    | Recondutoramento do trecho do seccionamento da LT 230 kV CASCATEL – MEDIANEIRA NORTE               | 17/11/2028 | 17/11/2028          | 17/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | CHESF              | T2025-081    | Melhoria na SE Camaçari II - Substituição de 1 Transformador 230 kV monofásico, potência 100 MVA   | 27/11/2028 | 27/11/2028          | 27/11/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETROBRAS         | T2025-064    | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição de REATOR DE LINHA - RTIMBD2                             | 02/12/2028 |                     | 02/12/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        |                   | ELETROBRAS         | T2025-065    | Melhoria na SE SERRA DA MESA Substituição do reator RTSMSB1 500kV - 3x24,5 MVAR                    | 02/12/2028 |                     | 02/12/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        |                   | ELETRONORTE        | T2025-072    | Melhoria na SE IMPERATRIZ - SUBSTITUIÇÃO DO AUTOTRANSFORMADOR IZAT7-01                             | 02/12/2028 |                     | 02/12/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        |                   | ELETRONORTE        | T2025-079    | Melhoria na SE São Luis II - SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR LDAT7-02                                | 02/12/2028 |                     | 02/12/2028       | Siget         | Siget   |                |
| Não Informada        | Reforço           | CEMIG-GT           | T2024-224    | Reforço na SE Sao Gonçalo do Pará: Instalação do 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar          | 11/12/2028 | 11/12/2028          | 11/12/2028       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TECP               | T2024-150-A  | SE Centro - Substituição do Barramento GIS A de 345 kV e substituições das conexões existentes     | 22/12/2028 | 31/07/2026          | 31/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -875           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-B  | SE Centro - Substituição do Barramento GIS B de 345 kV e substituições das conexões existentes     | 22/12/2028 | 30/04/2027          | 30/04/2027       | Monitoramento | Siget   | -602           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-D  | SE Centro - Substituição do Banco de Capacitores de 88 kV 21 Mvar                                  | 22/12/2028 | 20/12/2025          | Concluído        | Monitoramento | Siget   | -1.098         |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-E  | SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT1                           | 22/12/2028 | 31/07/2026          | 31/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -875           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-F  | SE Centro - Módulo de Entrada de Linha - EL - BD3 GIS 345 kV Centro CTT2                           | 22/12/2028 | 31/07/2026          | 31/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -875           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-G  | SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR1)    | 22/12/2028 | 30/04/2027          | 30/04/2027       | Monitoramento | Siget   | -602           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-H  | SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (substituição do TR2)    | 22/12/2028 | 28/02/2028          | 28/02/2028       | Monitoramento | Siget   | -298           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-I  | SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 1° novo TR)         | 22/12/2028 | 30/04/2027          | 30/04/2027       | Monitoramento | Siget   | -602           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-J  | SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/88 kV – 150 MVA (implantação do 2° novo TR)         | 22/12/2028 | 28/02/2028          | 28/02/2028       | Monitoramento | Siget   | -298           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-K  | SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR3) | 22/12/2028 | 31/03/2027          | 31/03/2027       | Monitoramento | Siget   | -632           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-L  | SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR4) | 22/12/2028 | 30/09/2027          | 30/09/2027       | Monitoramento | Siget   | -449           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-M  | SE Centro - Unidade de Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA (substituição do TR5) | 22/12/2028 | 28/02/2028          | 28/02/2028       | Monitoramento | Siget   | -298           |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP               | T2024-150-N  | SE Centro - Transformação Trifásica de 345-230/20-20 kV – 150 MVA - Novo - Reserva à quente        | 22/12/2028 | 30/07/2026          | 30/07/2026       | Monitoramento | Siget   | -876           |
| Adiantado            | Reforço           | CGT ELETROSUL      | T2025-052    | Reforço na SE Siderópolis: instalação do 4º TF 230/69 kV – 150 MVA                                 | 23/12/2028 | 23/12/2027          | 23/12/2027       | Siget         | Siget   | -366           |
| Adiantado            | Reforço           | IE BIGUAÇU         | T2025-051    | Reforço na SE Rationes: instalação do 3º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA                               | 23/12/2028 | 23/12/2028          | 23/12/2028       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | GENEBRA            | T2025-053    | Reforço na SE FERNAO DIAS: Instalação do 4º ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexões                  | 21/01/2029 | 21/01/2028          | 21/01/2028       | Siget         | Siget   | -366           |
| Normal               | Reforço           | GENEBRA            | T2025-054    | Reforço na SE FERNAO DIAS: Instalação do 4º ATF 500/440kV, 3 x 400 MVA e conexões                  | 21/01/2029 | 21/01/2028          | 21/01/2028       | Siget         | Siget   | -366           |
| Adiantado            | Reforço           | ELETRONORTE        | T2025-091    | Reforço na SE Boa Vista: Substituição do BVTF602 pelo 3º ATF 230/69/13,8 kV, 1 x 150 MVA           | 26/01/2029 | 26/05/2028          | 26/05/2028       | Siget         | Siget   | -245           |
| Adiantado            | Ampliação         | CT2                | T2025-012    | SE 500/138 kV Barra II - transformação e novo setor de 138 kV.                                     | 20/03/2029 | 20/03/2029          | 20/03/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-174-A  | LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina       | 29/03/2029 | 30/09/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -546           |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-174-B  | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II                  | 29/03/2029 | 30/09/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -546           |
| Adiantado            | Ampliação         | ISA ENERGIA BRASIL | T2023-178    | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2            | 29/03/2029 | 29/12/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -456           |
| Adiantado            | Ampliação         | ASA BRANCA         | T2023-183-B  | LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2  | 29/03/2029 | 31/03/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -729           |
| Adiantado            | Ampliação         | ASA BRANCA         | T2023-183-C  | LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2  | 29/03/2029 | 31/03/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -729           |
| Adiantado            | Ampliação         | ASA BRANCA         | T2023-183-D  | LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2   | 29/03/2029 | 31/03/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -729           |
| Normal               | Ampliação         | ASA BRANCA         | T2023-183-G  | SE Medeiros Neto II - Reator de Barra 500kV  | 29/03/2029 | 02/03/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -758           |
| Normal               | Ampliação         | ASA BRANCA         | T2023-183-H  | SE João Neiva 2 - Reator de Barra 500kV  | 29/03/2029 | 31/03/2027          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | -729           |
| Normal               | Ampliação         | RIALMA V           | T2023-175-A  | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C1;Jaíba-Buritizeiro 3 C1  | 29/03/2029 | 29/03/2029          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | RIALMA V           | T2023-175-D  | SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar                          | 29/03/2029 | 29/03/2029          | 29/03/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | RIALMA V           | T2023-175-E  | SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar                   | 29/03/2029 | 29/03/2029          | 29/03/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | RIALMA V           | T2023-175-F  | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C2;Jaíba-Buritizeiro 3 C2  | 29/03/2029 | 29/03/2029          | 29/03/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | RIALMA VI          | T2023-179    | LT 230 kV Recife II - Bongí C1/C2  | 29/03/2029 | 29/03/2029          | 29/03/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | COQUEIROS          | T2024-148    | LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1  | 30/03/2029 | 02/04/2027          | 02/04/2027       | Monitoramento | Siget   | -728           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-060    | Melhoria na SE LESTE: Substituição das fases azul e branca do banco de transformadores TR-2        | 08/04/2029 | 20/07/2027          | 20/07/2027       | Siget         | Siget   | -628           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-063    | Melhoria na SE SUL: Substituição da fase azul do banco de transformadores nº 3 (TR-3)              | 08/04/2029 | 11/01/2026          | 11/01/2026       | Siget         | Siget   | -1.183         |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-065    | Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição do banco de transformadores TR-4                         | 08/04/2029 | 26/02/2027          | 26/02/2027       | Siget         | Siget   | -772           |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-066    | Melhoria na SE EDGARD SOUZA: Substituição da fase reserva do banco de transformadores TRR1 SPV     | 08/04/2029 | 26/02/2027          | 26/02/2027       | Siget         | Siget   | -772           |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL | T2024-168    | Melhoria na SE Pirituba: Substituição da fase reserva do TR-1, 230-88 kV, 50 MVA                   | 08/04/2029 | 16/07/2026          | 16/07/2026       | Siget         | Siget   | -997           |



| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora         | Código_Siget | Empreendimento  | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|---|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-169    | Melhoria na SE Piratininga: Substituição da fase reserva do TR-5, 230-88 kV, 33,33 MVA              | 08/04/2029 | 30/04/2026          | 30/04/2026       | Siget         | Siget   | -1.074         |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-050    | Melhoria na SE BOM JARDIM: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-6 88-13,8 kV e adequações.  | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-055    | Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-1, 88/11,5 kV SP        | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-056    | Melhoria na SE Itapetininga 1: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 88/11,5 kV, SP       | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-058    | Melhoria na SE Flórida Paulista: Substituição de 1 Transformador Trifásico TR-3, 138-69 kV, SP      | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-059    | Melhoria na SE Vicente de Carvalho: Substituição de 1 Transformador TR-1, 138 kV, SP                | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-061    | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul, branca e da fase reserva do RE-2          | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-062    | Melhoria na SE BANDEIRANTES: Substituição das fases azul e branca do banco de reatores RE-3         | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Atrasado             | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-104    | Melhoria na SE Bandeirantes: Substituição da fase reserva para banco de reatores, 1x32 Mvar, 345 kV | 08/04/2029 | 08/04/2029          | 08/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-064    | Melhoria na SE RIBEIRÃO PRETO: Substituição do banco de transformadores nº 2 (TR-2)                 | 25/04/2029 | 26/04/2029          | 26/04/2029       | Siget         | Siget   | 1              |
| Normal               | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-105    | Melhoria na SE Ribeirão Preto: substituição da fase reserva, 440-138 kV, do TR-2                    | 25/04/2029 | 26/04/2030          | 26/04/2030       | Siget         | Siget   | 366            |
| Adiantado            | Reforço           | ISA ENERGIA BRASIL   | T2024-099    | Melhoria na SE Embu-Guaçu: Reforma do Compensador Síncrono para reestabelecimento de sua vida útil  | 25/04/2029 | 25/04/2029          | 25/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            |                   | ELETRONORTE          | T2025-067    | Melhoria na SE MARABA   | 30/04/2029 | 30/04/2029          | 30/04/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | BORBOREMA            | T2024-128    | Reforço na SE João Pessoa II: Instalação do 3º ATF  | 26/06/2029 | 30/04/2028          | 30/04/2028       | Siget         | Siget   | -422           |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORDESTE         | T2024-194-A  | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II C1   | 30/06/2029 | 30/06/2026          | 04/11/2026       | Monitoramento | Siget   | -1.096         |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORDESTE         | T2024-194-B  | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves C3   | 30/06/2029 | 30/06/2026          | 04/11/2026       | Monitoramento | Siget   | -1.096         |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORDESTE         | T2024-194-C  | SE 500 kV São João do Piauí II  | 30/06/2029 | 30/06/2026          | 04/11/2026       | Monitoramento | Siget   | -1.096         |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORDESTE         | T2024-194-D  | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II      | 30/06/2029 | 30/07/2026          | 04/12/2026       | Monitoramento | Siget   | -1.066         |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORDESTE         | T2024-194-E  | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II      | 30/06/2029 | 30/07/2026          | 04/12/2026       | Monitoramento | Siget   | -1.066         |
| Adiantado            | Ampliação         | EDP NORTE NORDESTE 1 | T2024-199    | LT 230 kV Dianópolis II -Formosa do Rio Preto-Gilbués II e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto       | 30/06/2029 | 30/10/2027          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | -609           |
| Normal               | Ampliação         | EDP NORTE NORDESTE 2 | T2024-205-A  | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas C3  | 30/06/2029 | 30/11/2026          | 30/06/2029       | Monitoramento | Siget   | -943           |
| Normal               | Ampliação         | EDP NORTE NORDESTE 2 | T2024-205-B  | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2  | 30/06/2029 | 30/01/2026          | 30/01/2026       | Siget         | Siget   | -1.247         |
| Normal               | Ampliação         | NOVA ERA TERESINA    | T2024-193-A  | LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | NOVA ERA TERESINA    | T2024-193-B  | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-A  | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba  | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-B  | SE 500/230 kV Morada Nova   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-C  | Seccionamento da LT 500 kV Açú III – Quixadá C1 na SE Morada Nova                                   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-D  | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II C2 na SE Morada Nova                                | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-E  | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova  | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-F  | LT 230 kV Morada Nova - Russas II   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-G  | LT 230 kV Alex - Morada Nova  | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-H  | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na SE Pacatuba                              | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-I  | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na SE Pacatuba                               | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Ceará       | T2024-195-J  | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex                                      | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSI                  | T2024-196-A  | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSI                  | T2024-196-B  | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro  | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSI                  | T2024-196-C  | LT 500 kV Garanhuns II - Messias  | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSI                  | T2024-196-D  | SE 230/69 kV Pilões III   | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSI                  | T2024-196-E  | SE 500 kV Ceará Mirim II – 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva                           | 30/06/2029 | 30/06/2029          | 30/06/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TECP                 | T2024-147-A  | LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD   | 30/09/2029 | 30/09/2029          | 30/09/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TECP                 | T2024-147-B  | LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD.  | 30/09/2029 | 30/09/2029          | 30/09/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | TECP                 | T2024-147-C  | SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada                                 | 30/09/2029 | 30/09/2029          | 30/09/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TECP                 | T2024-147-D  | SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada                              | 30/09/2029 | 30/09/2029          | 30/09/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | PCTE                 | T2023-105    | Reforço na SE Ribeirão Preto: Instalação do 3º ATF 500/440 kV 3x400 MVA                             | 11/10/2029 | 03/10/2029          | 03/10/2029       | Siget         | Siget   | -8             |
| Normal               |                   | ELETROBRAS           | T2025-063    | Melhoria na SE TIJUCO PRETO: Substituição do reator reserva RTR 69 kV 60 Mvar TIJUCO PRETO RTR1 SP  | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETRONORTE          | T2025-073    | Melhoria na SE SAO LUIS II - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 50,8MVAr - LDBC6-01       | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETRONORTE          | T2025-074    | Melhoria na SE São Luis II - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,5MVAr - LDBC6-03       | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETRONORTE          | T2025-075    | Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-01                         | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               |                   | ELETRONORTE          | T2025-076    | Melhoria na SE UTINGA - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV UGBC6-02                         | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            |                   | ELETRONORTE          | T2025-077    | Melhoria na SE São Luis II - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-04       | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            |                   | ELETRONORTE          | T2025-078    | Melhoria na SE São Luis II - SUBSTITUIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES 230kV - 61,1MVAr - LDBC6-02       | 31/10/2029 | 31/10/2029          | 31/10/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF                | T2023-130    | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C2 na SE Tacaratu.                              | 18/12/2029 | 18/11/2029          | 18/12/2029       | RAD           | Siget   | -30            |
| Adiantado            | Ampliação         | GRAUNA               | T2025-010-A  | LT 525 kV Curitiba Oeste – Abdon Batista 2 - Abdon Batista, SE Curitiba Oeste e SE Abdon Batista 2  | 20/12/2029 | 30/11/2027          | 20/12/2029       | Monitoramento | Siget   | -751           |
| Adiantado            | Ampliação         | GRAUNA               | T2025-010-B  | LT 525 kV Abdon Batista 2 – Segredo C1 e LT 525 kV Segredo – Cascavel Oeste C1                      | 20/12/2029 | 30/11/2027          | 20/12/2029       | Monitoramento | Siget   | -751           |
| Adiantado            | Ampliação         | GRAUNA               | T2025-010-C  | LT 345kV Jaguará – Araxá C3 e Reator de Barra da SE Araxá 3   | 20/12/2029 | 31/05/2027          | 31/05/2027       | Siget         | Siget   | -934           |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2023-129    | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Bom Nome C3 na SE Floresta II.                           | 28/12/2029 | 28/11/2029          | 28/12/2029       | RAD           | Siget   | -30            |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2023-131    | Reforço - Seccionamento da LT P.Afonso III-Floresta II C1 na SE Tacaratu.                           | 28/12/2029 | 27/11/2029          | 27/11/2029       | Siget         | Siget   | -31            |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2023-181    | Reforço na SE Olindina: Instalação do 3º banco de reatores de barra de 3 x 50 Mvar em 500 kV        | 30/12/2029 | 05/12/2026          | 05/12/2026       | Siget         | Siget   | -1.121         |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-A  | LT 500 kV Bom Nome II–Zebu III–Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome II e SE 500/230 kV Zebu III     | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-B  | LT 230 kV Araticum – Milagres – C2  | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-C  | LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II C1 na SE Abaiara | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-D  | LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-E  | SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação                                      | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | Nova Era Integração  | T2024-197-F  | LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II C1   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSII                 | T2024-198-A  | SE 500 kV Jussiape – pátio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha             | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSII                 | T2024-198-B  | SE 500 kV Capelinha 3 – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar                                   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSII                 | T2024-198-C  | LT 500 kV Jussiape–São João do Paraíso–Capelinha 3–Itabira 5 e SE 500 kV São João do Paraíso        | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSIII                | T2024-206-A  | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C1   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSIII                | T2024-206-B  | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C2   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | GSIII                | T2024-206-C  | SE 500 kV Ourolândia II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar                                 | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TPC                  | T2024-207-A  | LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Paraíso 2 – Mutum   | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TPC                  | T2024-207-B  | SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar                                | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | TPC                  | T2024-207-C  | SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar  | 30/12/2029 | 30/12/2029          | 30/12/2029       | Siget         | Siget   | 0              |
| Normal               | Reforço           | CHESF                | T2024-237    | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Bom Nome-PauloAfonso III C3 na SE Zebu III                       | 03/01/2030 | 03/01/2030          | 03/01/2030       | Siget         | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Reforço           | CHESF                | T2024-238    | Reforço: Seccionamento da LT 230kV Floresta II-PauloAfonso III C2 na SE Zebu III.                   | 03/01/2030 | 03/01/2030          | 03/01/2030       | Siget         | Siget   | 0              |

| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora | Código_Siget  | Empreendimento   | Ato legal  | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte         | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|--|------------|---------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Adiantado            | Ampliação         | GATE         | T2024-146-A   | LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos   | 30/03/2030 | 30/03/2030          | 30/03/2030       | Monitoramento | Siget   | 0              |
| Adiantado            | Ampliação         | GATE         | T2024-146-B   | Compensações Síncronas na SE Silvânia.   | 30/03/2030 | 30/03/2030          | 30/03/2030       | RAD           | Siget   | 0              |
| Normal               | Ampliação         | ENERGISA-AM  | T2021-040-G-1 | Revitalização completa da SE 230 kV Manaus, Troca das 1as fases Trafos e descom. do 69 kV antigo | 31/03/2030 | 31/03/2028          | 31/03/2030       | RAD           | Siget   | -730           |
| Normal               | Ampliação         | ENERGISA-AM  | T2021-040-G-2 | Substituição das 2as fases das transformações TM1, TM2 e TM3                                     | 31/03/2030 | 31/03/2028          | 31/03/2030       | RAD           | Siget   | -730           |
| Normal               | Ampliação         | ENERGISA-AM  | T2021-040-G-3 | Substituição das 3as fases das transformações TM1, TM2 e TM3                                     | 31/03/2030 | 31/03/2028          | 31/03/2030       | RAD           | Siget   | -730           |
|                      | Ampliação         | EMA I        | T2024-204-A   | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha   | 30/06/2030 | 30/06/2030          | 30/06/2030       | Monitoramento | Siget   | 0              |
|                      | Ampliação         | EMA I        | T2024-204-B   | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha   | 30/06/2030 | 30/06/2030          | 30/06/2030       | Monitoramento | Siget   | 0              |
|                      |                   | ELETRORBRAS  | T2025-071     | Melhoria na SE C. PAULISTA: Substituição do REATOR RT01 fase A e B                               | 04/11/2030 | 04/11/2030          | 04/11/2030       | Siget         | Siget   | 0              |



| Status do cronograma | Tipo do empreend. | Transmissora | Código_Siget | Empreendimento | Ato legal | Conclusão informada | Data Homologação | Fonte | Coluna1 | Atraso em dias |
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|-------|---------|----------------|
|----------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|-------|---------|----------------|