



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
CIDE - 2018

A - PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	PREVISÃO CONCLUSÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
01. DF-001 (EPCT)	ENTR. BR-070/DF-095 (EPCL) ao ENTR. BR-080/251 (B) - Caminho para Brasília	8,300	Abr/2018	70%	Distrito Federal	1.345.213,24	1.345.213,24	-	-	2.690.426,47
02. DF-001 (EPCT)	ENTR. DF-170 ao ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER-DF) - 2ª etapa - Lago Oeste	8,800	Abr/2018	70%	Distrito Federal	250.964,75	250.964,75	-	-	501.929,50
03. DF-483 (Restauração)	ENTR. DF-001 (EPCT) / São Sebastião	3,900	Dez/2018	0%	RA XIV - São Sebastião	1.392.070,87	1.392.070,87	1.392.070,87	1.392.070,87	5.568.283,46
04. DF-440	ENTR. VC-263 (km 7,2) ao km 15,4 - Lote 2	8,200	Dez/2018	0%	RA V - Sobradinho	322.114,23	322.114,23	322.114,23	322.114,23	1.288.456,93
05. DF-001	ENTR. DF-075 ao ENTR. DF-085	5,700	Dez/2018	0%	Distrito Federal	492.534,03	492.534,03	492.534,03	492.534,03	1.970.136,11
Total do Programa de Restauração de Rodovias						3.802.897,11	3.802.897,11	2.206.719,13	2.206.719,13	12.019.232,47

B - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	PREVISÃO CONCLUSÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
01. DF-001 (EPCT)	ENTR. DF-170 ao ENTR. BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER-DF) - 1ª etapa	12,520	Dez/2018	0%	Distrito Federal	332.889,13	332.889,13	332.889,13	332.889,13	1.331.556,50
Total do Programa de Implantação de Ciclovias						332.889,13	332.889,13	332.889,13	332.889,13	1.331.556,50

C - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES

RODOVIA	TRECHO	ÁREA (m²)	PREVISÃO CONCLUSÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
01. VC-533	ENTR. BR-080/BR251 - Divisa DF/GO	424.200	Abr/2018	85,00%	RA IV - Brasília	295.879,90	295.879,90	-	-	591.759,79
02. DF-290	ACESSO AO GAMA - ENTR. AV. ALAGADOS (SANTA SANTA MARIA)	560.730	Dez/2018	6%	RA II - Gama e XIII - Santa Maria	408.049,10	408.049,10	408.049,10	408.049,10	1.632.196,38
03. DF-445	ENTR. BR-080/BR-251 AO ENTR. DF-435	285.300	Dez/2018	0%	RA IV - Brasília	151.850,22	151.850,22	151.850,22	151.850,22	607.400,86
Total do Programa Construção de Pontes						855.779,21	855.779,21	559.899,31	559.899,31	2.831.357,03

D - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA	TRECHO	EXTENSÃO (km)	PREVISÃO CONCLUSÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
01. DF-001	ENTR. DF-430 AO ENTR. DF-170	13,800	Dez/2018	0,00%	Distrito Federal	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
Total do Programa Construção de Pontes						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00

E - PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

RODOVIA	TRECHO	ÁREA (m²)	PREVISÃO CONCLUSÃO	PERCENTUAL EXECUTADO	REGIÃO ABRANGIDA	CRONOGRAMA FINANCEIRO (em R\$ 1,00)				
						1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	Total
01. DF-001	ENTR. BR-060 E VC-331 (Viaduto Recanto das Emas)	560.730	Dez/2018	0,00%	RA IV - Brasília	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total do Programa Construção de Pontes						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00