

RELATÓRIO MENSAL

CONCESSIONÁRIA: Ecovias do Cerrado S.A.

RODOVIA: BR-364/365/GO/MG

TRECHO: Desde trecho entre o entroncamento com a BR-060(A) (Jataí) e o entroncamento com a LMG-749 (Contorno Oeste de Uberlândia)

EXTENSÃO: 437,00 Km

Uberlândia - MG

Março – 2024

SUMÁRIO

1	INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO.....	3
1.1	Introdução.....	3
1.2	Informações Contratuais.....	5
2	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS	7
2.1	Descrição das principais obras do período.....	7
2.2	Localização das Principais Obras	8
2.3	Previsão de Impacto no Tráfego da rodovia.....	9
2.4	Relação de Equipamento e Pessoal	9
2.5	Marcos Contratuais.....	10
3	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	15
3.1	Obras de Ampliação e Capacidade:.....	15
3.2	Serviços de Recuperação/ Reabilitação do Pavimento:	18
3.3	Serviços de Conserva de Rotina:.....	22
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	31
5	TERMO DE ENCERRAMENTO.....	32
6	REFERÊNCIA	33

1 INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

1.1 Introdução

A Concessionária Ecovias do Cerrado S.A, vencedora do leilão para exploração da infraestrutura e da prestação de serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviços do Sistema Rodoviário, de acordo com publicação do Diário oficial da União de 23 de outubro de 2019.

Ademais o Contrato de concessão sob nº 01/2019 foi celebrado em 19 de dezembro de 2019, conforme publicado no Diário Oficial da União em 20 de dezembro de 2019; e aos 20 dias de janeiro de 2020, o DNIT, a ANTT e a Concessionária, celebraram o Termo de Arrolamento e Transferência dos Bens atualmente utilizados para operação e manutenção do Sistema Rodoviário.

Que objetiva a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no Contrato de Concessão e em seu Anexo 2, o PER, seguindo os escopos, parâmetros de desempenho e parâmetros técnicos mínimos estabelecidos.

De acordo com o PER, o Sistema Rodoviário concedido compreende um trecho da BR-364/365/GO/MG, composta pelas rodovias BR-364, da divisa MG/GO até o entroncamento com a BR-060(A) e da BR-365 do entroncamento com a LMG-749 (Contorno Oeste de Uberlândia) até o entroncamento com a BR-364(B) (divisa MG/GO), incluindo os elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão.

O trecho concedido é composto por 437,00 Km de extensão dividido da seguinte maneira e exemplificado no Mapa de Localização da Concessão:

- 80,0 Km de pista dupla, do KM 626+000 ao entroncamento com a BR-153.
- 357,0 Km de pista simples, do entroncamento com a BR-153 à divisa MG/GO; e da divisa MG/GO até o entroncamento com a BR-060,

Mapa de Localização



Ainda, para efeito de localização das intervenções, o Sistema Rodoviário está dividido em 19 trechos Homogêneos, conforme Quadro abaixo:

Trechos Homogêneos

Trecho homogêneo	Km inicial	Km final	Extensão (km)	Rodovia
1	0,0	4,9	4,9	BR-364/GO
2	4,9	9,3	4,4	
3	9,3	16,0	6,7	
4	16,0	64,7	48,7	
5	64,7	113,2	48,5	
6	113,2	115,2	2,0	
7	115,2	159,9	44,7	
8	159,9	162,4	2,5	
9	162,4	192,7	30,3	
10	629,0	688,2	59,2	BR-365/MG
11	688,2	691,5	3,3	
12	691,5	709,0	17,5	
13	709,0	735,6	26,6	
14	735,6	751,6	16,0	
15	751,6	753,2	1,6	
16	753,2	793,4	40,2	
17	793,4	795,9	2,5	
18	795,9	871,1	75,2	
19	871,1	873,3	2,2	

1.2 Informações Contratuais

Tabela 01 – Dados Contratuais:

DADOS CONTRATUAIS	
CONCESSIONÁRIA	ECOVIAS DO CERRADO
CONTRATO N°	N° 001/2019
ESCOPO DO CONTRATO	O objeto do contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidos no Contrato e no PER e segundo os Escopos, Parâmetros de Desempeno e Parâmetros Técnicos mínimos estabelecidos no PER.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	19/12/2019
DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO	20/01/2020
INÍCIO DA COBRANÇA DE PEDÁGIO	
RODOVIA	BR-364/365/GO/MG
TRECHO	No trecho entre o entroncamento com a BR-60 (A) (Jataí/GO) e o entroncamento com a LMG – 479 (Contorno Oeste de Uberlândia/MG)
EXTENSÃO (KM)	437,00 KM
PRAZO	30 ANOS

Em concordância com os dados expressos no Quadro acima, a Ecovias segue estritamente o Programa de Exploração da Rodovia (PER) que estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervenções obrigatórias, diretrizes técnicas, normas, Escopo, Parâmetros de Desempenho, Parâmetros Técnicos e os respectivos prazos para seu atendimento, divididos em quatro Frentes:

- Recuperação e Manutenção,
- Ampliação de Capacidade e Manutenção do Nível de Serviço,
- Conservação,
- Serviços Operacionais.

Inicialmente, a Ecovias do Cerrado em atendimento ao escopo dos trabalhos iniciais implantou 7 (sete) Praças de Pedágio e 9 (nove) Bases Operacionais. Essas novas

instalações permitiram a disponibilização de serviço de suporte caso necessário ao usuário da rodovia, e estão distribuídas ao longo da rodovia conforme tabelas a seguir:

Quadro 1 – Localização das Praças de Pedágio

Praça de Pedágio	Rodovia	Sentido	Município	Km + Metros (SNV 2020)	Latitude	Longitude
PP 01	BR-365/MG	Oeste	Uberlândia	646+010	-18,876058	-48,519703
PP 02	BR-365/MG	Oeste	Monte Alegre de Minas	704+520	-18,881504	-49,035217
PP 03	BR-365/MG	Oeste	Ituiutaba	765+370	-18,962019	-49,591729
PP 04	BR-365/MG	Leste	Santa Vitória	834+450	-18,912533	-50,224138
PP 05	BR-364/GO	Oeste	Paranaiguara	032+590	-18,882146	-50,756700
PP 06	BR-364/GO	Oeste	Cachoeira Alta	092+840	-18,471270	-51,082676
PP 07	BR-364/GO	Oeste	Aparecida do Rio Doce	156+180	-18,111389	-51,480546

Quadro 2 – Localização das Bases Operacionais

Tipo	Rodovia	Sentido	Município	Km+Metros (SNV 2020)	Latitude	Longitude
SAU 01 / BSO	BR-365/MG	Leste	Uberlândia	652+120	-18,866130	-48,576691
SAU 02 / BSO	BR-365/MG	Oeste	Monte Alegre de Minas	698+510	-18,879222	-48,982314
SAU 03 / BSO	BR-365/MG	Leste	Ituiutaba	747+540	-18,936490	-49,432813
SAU 04 / BSO	BR-365/MG	Oeste	Gurinhatã	796+330	-18,917978	-49,874564
SAU 05 / BSO	BR-365/MG	Leste	Santa Vitória	845+550	-18,978966	-50,296083
SAU 06 / BSO	BR-364/GO	Oeste	São Simão	020+730	-18,924881	-50,654472
SAU 07 / BSO	BR-364/GO	Leste	Cachoeira Alta	069+600	-18,658371	-50,997288
SAU 08 / BSO	BR-364/GO	Oeste	Aparecida do Rio Doce	116+430	-18,288863	-51,171882
SAU 09 / BSO	BR-364/GO	Leste	Jataí	168+280	-18,032474	-51,551611

2 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

2.1 Descrição das principais obras do período

A Ecovias do Cerrado em atendimento ao PER, informa que no decorrer do mês de março trabalhou na execução das obras de Reforço e Alargamento de OAE, Recuperação e Reabilitação do Pavimento e Ampliação de Capacidade e Melhorias.

Além das obras de ampliação e capacidade, ao longo da concessão a Ecovias do Cerrado dispõe de várias equipes distribuídas ao longo da concessão, as quais atuam em diversas frentes de serviço, compondo assim a equipe de Conserva de Rotina da Rodovia. A conservação da rodovia é responsável pelo atendimento e manutenção de diferentes tipos de serviços como: roçada na faixa de domínio, conservação do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de segurança, acessos, trevos, entroncamentos e retornos, limpeza dos sistemas de drenagem e obras de arte correntes, manutenção da sinalização vertical, dentre outros. As atividades de conservação realizadas pela Ecovias do Cerrado atendem aos escopos previstos e aos parâmetros de desempenho estabelecidos pelo PER conforme descrito no item 3.3 do PER.

2.2 Localização das Principais Obras

Tabela 02 - Relação das Principais Obras

Item PER	Descrição da Obra	Localização		Extensão	Rodovia
		Inicial	Final		
3.2.1.3	Trevão - Entroncamento BR 365 / BR 153	709,000			BR-365/MG
3.1.3	OAE - Reforço e Alargamento (Ponte sobre o Ribeirão dos Patos)	848,700			BR-365/MG
3.2.1	Implantação de Acostamento	129,980	131,910	003,880	BR-364/GO
3.2.1	Implantação de Acostamento	133,680	136,295	005,210	BR-364/GO

2.3 Previsão de Impacto no Tráfego da rodovia

Ainda não foi realizado o levantamento dos impactos ocasionados pela execução das obras na rodovia. No entanto, por meio do envio mensal da programação de obras e serviços na rodovia, as áreas responsáveis na Agência estão sendo informadas sobre os casos de interrupções que possam causar transtornos aos usuários.

2.4 Relação de Equipamento e Pessoal

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	EMPREGADOS	
1.1	Administração (Sede Administrativa)	61
1.2	Operacional (Alocados na Rodovia BR-364/365)	194
1.3	Operacional Terceiros	1.330
Total		1.585

2	FROTA DE VEÍCULOS	
2.1	Administrativo	2
2.2	ANTT	2
2.3	GAU	4
2.4	Conserva	3
2.5	Diretoria	-
2.6	Engenharia	11
2.7	Meio Ambiente	1
2.8	Manutenção	0
2.9	Operação (Inspeção de trafego)	9
	Operação (Caminhão pipa)	2
	Operação (Caminhão boiadeiro)	2
	Operação (Guincho leve)	4
	Operação (Guincho pesado)	5
	Operação (Ambulância)	11
Total		56

2.5 Marcos Contratuais

Tabela 03 – Marcos Contratuais:

Lista de Marcos Contratuais:				
Descrição	Rodovia	Km	Protocolo ANTT	Data de Protocolo
Implantação da BSO 01	BR-365/MG	652+120	ECC-GAC-0490-2020	11/12/2020
Implantação da BSO/SAU 02	BR-365/MG	698+700	ECC-GAC-0491-2020	11/12/2020
Implantação da BSO 03	BR-365/MG	747+980	ECC-GAC-0349-2021	19/05/2021
Implantação da BSO 04	BR-365/MG	797+040	ECC-GAC-0350-2021	19/05/2021
Implantação da BSO/SAU 05	BR-365/MG	846+440	ECC-GAC-0351-2021	19/05/2021
Implantação da BSO 06	BR-364/GO	020+860	ECC-GAC-0036-2021	15/01/2021
Implantação da BSO 07	BR-364/GO	069+770	ECC-GAC-0037-2021	15/01/2021
Implantação da BSO/SAU 08	BR-364/GO	116+700	ECC-GAC-0038-2021	15/01/2021
Implantação da BSO 09	BR-364/GO	168+650	ECC-GAC-0039-2021	15/01/2021
Implantação da Praça de Pedágio P1	BR-365/MG	646+100	ECC-GAC-0488-2020	11/12/2020
Implantação da Praça de Pedágio P2	BR-365/MG	704+350	ECC-GAC-0489-2020	11/12/2020
Implantação da Praça de Pedágio P3	BR-365/MG	765+980	ECC-GAC-0352-2021	19/05/2021
Implantação da Praça de Pedágio P4	BR-365/MG	835+950	ECC-GAC-0353-2021	19/05/2021
Implantação da Praça de Pedágio P5	BR-364/GO	032+640	ECC-GAC-0354-2021	19/05/2021
Implantação da Praça de Pedágio P6	BR-364/GO	093+120	ECC-GAC-0040-2021	15/01/2021
Implantação da Praça de Pedágio P7	BR-364/GO	156+540	ECC-GAC-0041-2021	15/01/2021
Dispositivo de Interseção-Xapetuba	BR-365/MG	656+300	ECC-GAC-0141-2021	19/02/2021
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	001+570 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	002+680 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	004+870 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	017+260 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	174+640 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	176+080 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	176+115 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	176+515 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	177+830 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	182+840 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	186+640 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	191+120 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Dupla	BR 365/MG	692+100 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Dupla	BR 365/MG	692+420 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 365/MG	807+680 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 365/MG	810+220 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Correção de Traçado	BR 364/GO	187+170 ao km 188+250	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 364/GO	166+220 ao km 167+300	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 364/GO	167+920 ao km 169+100	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 365/MG	784+700 ao km 786+260	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022

Descrição	Rodovia	Km	Protocolo ANTT	Data de Protocolo
Faixa Adicional	BR 365/MG	785+820 ao km 787+680	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 365/MG	788+160 ao km 788+840	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 365/MG	788+400 ao km 790+040	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Faixa Adicional	BR 365/MG	791+350 ao km 793+800	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Implantação de Acostamento	BR 364/GO	164+300 ao Km 169+340	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Implantação de Acostamento	BR 364/GO	170+670 ao km 173+960	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Implantação de Acostamento	BR 364/GO	174+600 ao km 180+700	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Implantação de Acostamento	BR 364/GO	180+870 ao Km 187+160	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Implantação de Acostamento	BR 364/GO	188+390 ao km 190+890	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
PRF - Posto Policia Rodoviária Federal	BR 364/GO	92+850	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Rotatória alongada	BR 365/MG	793+040	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Rotatória alongada	BR 365/MG	795+020	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
OAE - Obra de Arte Especial	BR 364/GO	56+500	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
OAE - Obra de Arte Especial	BR 364/GO	136+100	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	114+000	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	628 + 354 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	629 + 048 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	652 + 120 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	655 + 250 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	704 + 885 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	712 + 015 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	748 + 040 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	752 + 842 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	765 + 508 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	796 + 880 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	863 + 005 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 365/MG	870 + 592 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	020 + 705 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	069 + 600 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	087 + 980 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	092 + 420 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	168 + 758 Oeste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Sistema de Comunicação-PMV	BR 364/GO	191 + 982 Leste	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Retornos Existentes	BR 365/MG	TH 10	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Rotatória Existente Uberlândia	BR 365/MG	TH 10	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Travessias Urbanas Ituiutaba	BR 365/MG	TH 16	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Travessias Urbanas São Simão	BR 364/GO	TH 02	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Travessias Urbanas Naveslândia	BR 364/GO	TH 08	ECC-GAC-0083-2022	21/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	18+620 Leste	ECC-GAC-0085-2022	24/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	18+620 Oeste	ECC-GAC-0085-2022	24/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	20+270 Leste	ECC-GAC-0085-2022	24/01/2022

Descrição	Rodovia	Km	Protocolo ANTT	Data de Protocolo
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	20+270 Oeste	ECC-GAC-0085-2022	24/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	183+050	ECC-GAC-0085-2022	24/01/2022
Melhoria Intersecção	BR 364/GO	005+800	ECC-GAC-0111-2022	27/01/2022
Acesso Pista Simples	BR 364/GO	013+910 Leste	ECC-GAC-0111-2022	27/01/2022
Acesso Pista Dupla	BR 365/MG	701+380	ECC-GAC-0111-2022	27/01/2022
Acessos Pista Simples	BR-365/MG	781+940 Leste	ECC-GAC-0141-2022	01/02/2022
Acessos Pista Simples	BR-365/MG	781+940 Oeste	ECC-GAC-0141-2022	01/02/2022
Acessos Pista Simples	BR-365/MG	775+050 Leste	ECC-GAC-0145-2022	04/02/2022
Retorno em nível	BR-365/MG	173+500	ECC-GAC-0145-2022	04/02/2022
Acessos Pista Simples	BR 364/GO	8+780 Leste	ECC-GAC-0148-2022	08/02/2022
Acessos Pista Simples	BR 364/GO	8+810 Leste	ECC-GAC-0148-2022	08/02/2022
Acessos Pista Simples	BR 364/GO	26+800 Leste	ECC-GAC-0152-2022	09/02/2022
Acessos Pista Simples	BR-365/MG	765+560 Leste	ECC-GAC-0179-2022	16/02/2022
Acesso em pista Dupla	BR-365/MG	703+640 Leste	ECC-GAC-0193-2022	22/02/2022
Melhoria Intersecção	BR 364/GO	9+300	ECC-GAC-0189-2022	22/02/2022
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	815+920	ECC-GAC-0189-2022	22/02/2022
Acesso em pista Dupla	BR-365/MG	674+670	ECC-GAC-0195-2022	28/02/2022
Acesso em pista Dupla	BR-365/MG	675+300	ECC-GAC-0195-2022	28/02/2022
Acesso em pista Dupla	BR-365/MG	703+640	ECC-GAC-0195-2022	28/02/2022
Acesso em pista Dupla	BR-365/MG	692+220	ECC-GAC-0359-2022	03/05/2022
OAE - Obra de Arte Especial	BR-364/GO	149+100	ECC-GAC-0483-2022	05/07/2022
Faixa Adicional	BR-365/MG	755+400 ao km 756+500	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	756+940 ao km 758+360	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	762+600 ao km 764+00	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	764+830 ao km 766+090	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	766+430 ao km 767+780	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	771+130 ao km 772+440	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	771+850 ao km 775+380	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	775+660 ao km 771+160	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-365/MG	869+840 ao km 872+080	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-364/GO	115+100 ao km 115+920	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Faixa Adicional	BR-364/GO	116+560 ao km 117+100	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	755+200 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	755+040 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	758+250 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	762+810 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	769+850 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	769+925 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	769+940 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	772+100 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	775+240 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023

Descrição	Rodovia	Km	Protocolo ANTT	Data de Protocolo
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	777+250 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	777+250 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	828+375 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	830+220 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	842+610 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	849+525 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	852+730 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	852+760 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	857+640 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	857+950 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-365/MG	864+960 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-364/GO	99+550 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-364/GO	102+350 Leste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-364/GO	104+200 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-364/GO	112+000 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Acesso Pista Simples	BR-364/GO	112+100 Oeste	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Melhoria Intersecção	BR-365/MG	757+300	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Melhoria Intersecção	BR-365/MG	852+500	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Rotatória Alongada	BR-365/MG	634+500	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Rotatória Alongada	BR-365/MG	871+700	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Rotatória Alongada	BR-364/GO	1+000	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Rotatória Alongada	BR-364/GO	113+000	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Rotatória Alongada	BR-364/GO	63+000	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Adequação de Acostamento	BR-365/MG	729+110 ao km 730+400	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Adequação de Acostamento	BR-365/MG	737+660 ao km 738+206	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-365/MG	755+530 ao km 757+650	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-365/MG	755+970 ao km 756+480	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-365/MG	757+240 ao km 758+540	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-365/MG	870+650 ao km 872+260	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-364/GO	112+310 ao km 113+000	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Marginal	BR-364/GO	113+000 ao km 113+530	ECC-GAC-0063-2023	03/02/2023
Passarela	BR-365/MG	689+900	ECC-GAC-0094-2023	23/02/2023
Passarela	BR-365/MG	690+800	ECC-GAC-0094-2023	23/02/2023
OAE - Obra de Arte Especial	BR-364/GO	74+000	ECC-GAC-0113-2024	14/02/2024
OAE - Obra de Arte Especial	BR-365/MG	810+700	ECC-GAC-0081-2024	31/01/2024
Vias Marginais	BR-365/MG	628+900 ao 631+160	ECC-GAC-0084-2024	01/02/2024
Vias Marginais	BR-364/GO	57+800 ao 58+920	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Vias Marginais	BR-364/GO	58+650 ao 59+250	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Implantação de Acostamento	BR-364/GO	120+745 ao 125+255	ECC-GAC-0083-2024	01/02/2024
Correção de Traçado	BR-364/GO	24+390 ao 25+170	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Melhoria de Intersecção	BR-364/GO	21+900	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024

Descrição	Rodovia	Km	Protocolo ANTT	Data de Protocolo
Rotatória Alongada	BR-364/GO	54+000	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Rotatória Alongada	BR-364/GO	55+800	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Rotatória Alongada	BR-364/GO	57+500	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Rotatória Alongada	BR-364/GO	58+600	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024
Rotatória Alongada	BR-364/GO	59+500	ECC-GAC-0082-2024	01/02/2024

3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Seguem abaixo, fotos das principais obras e serviços na rodovia:

3.1 Obras de Ampliação e Capacidade:



Trevo Tipo Completo – Rodovia BR/365, no entroncamento com a Rodovia BR153/MG – “TREVÃO”



Trevo Tipo Completo – Rodovia BR/365, no entroncamento com a Rodovia BR153/MG – “TREVÃO”



Trevo Tipo Completo – Rodovia BR/365, no entroncamento com a Rodovia BR153/MG – “TREVÃO”



Trevo Tipo Completo – Rodovia BR/365, no entroncamento com a Rodovia BR153/MG – “TREVÃO”



BR-364/GO – KM 129+980 ao 131+910 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 129+980 ao 131+910 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 129+980 ao 131+910 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 129+980 ao 131+910 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 133+680 ao 136+295 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 133+680 ao 136+295 - Implantação de Acostamento



BR-364/GO – KM 133+680 ao 136+295 - Implantação de Acostamento

3.2 Serviços de Recuperação/ Reabilitação do Pavimento:



Rodovia BR365/MG – KM 848+700 - OAE - Reforço e Alargamento (Ponte sobre o Ribeirão dos Patos)



Rodovia BR365/MG – KM 848+700 - OAE - Reforço e Alargamento (Ponte sobre o Ribeirão dos Patos)



Rodovia BR364/GO – KM 35 Leste – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR364/GO – KM 34 ao 35 Leste – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR364/GO – KM 19 – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR364/GO – KM 117+200 ao 117+400 Leste – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR365/MG – KM 676+600 Leste – Reabilitação do Pavimento - Dreno



Rodovia BR365/MG – KM 686+580 Leste – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR365/MG – KM 636+700 Leste – Reabilitação do Pavimento



Rodovia BR365/MG – KM 653+666 ao 654+010 Oeste – Sinalização Horizontal

3.3. Serviços de Conserva de Rotina:



Rodovia BR365/MG – KM 788+950 Oeste – Sinalização Vertical



Rodovia BR365/MG – KM 791+400 Pista Leste – Sinalização Vertical



Rodovia BR365/MG – KM 651+200 Pista Leste – Sinalização Vertical



Rodovia BR364/GO – KM 173+460 Pista Leste – Sinalização Vertical



Rodovia BR364/GO – KM 31+800 Pista Oeste – Sinalização Vertical



Rodovia BR365/MG – KM 738+500 Oeste – Sinalização Horizontal



Rodovia BR364/GO – KM 112+600 Leste – Sinalização Horizontal



Rodovia BR364/GO – KM 43 ao 44 Leste/Oeste – Sinalização Horizontal



Rodovia BR364/GO – KM 56+800 Pista Oeste – Defesa Metálica



Rodovia BR365/MG – KM 790+020 Pista Oeste – Reparo em Drenagem



Rodovia BR365/MG – KM 671+400 Pista Leste – Reparo em Sarjeta



Rodovia BR364/GO – KM 112+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 112+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 95+000 Pista Oeste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 6+000 Pista Oeste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 149+000 Pista Oeste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 153+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 192+000 Trevo – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 77+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 41+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR365/MG – KM 771+300 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR365/MG – KM 760+000 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR365/MG – KM 822+500 Pista Leste – Roçada



Rodovia BR365/MG – KM 830+000 Oeste – Roçada



Rodovia BR364/GO – KM 645+000 Oeste – Roçada



Rodovia BR365/MG – KM 662 ao 666 Oeste – Roçada

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ecovias do cerrado apresentou de forma resumida as informações de acordo com o escopo solicitado, e se coloca à disposição para esclarecimentos pontuais e complementação dos dados.

5 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Relatório Mensal se completa com 33 folhas devidamente identificadas e numeradas.

6 REFERÊNCIA

O documento foi elaborado conforme orientação vinda por meio do Ofício Circular nº 011/2015/SUINF de 20/02/2015