

3. Setor Produtivo Estatal - Grupo Petrobras

| PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida) | Física | | Financeira (em R\$ 1,00) | | Desempenho | |
|--|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | Aprovado | Realizado | Aprovado | Realizado | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (b/a) | (d/c) |

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

[32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS](#)

12BK 0033 Implantação de Centro de Processamento de Dados (CPD) da Petrobras (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

| | | | | | | |
|--|------|-----|-------------|-------------|-----|------|
| Centro implantado (% de execução física) | 59,0 | 0,0 | 550.796.784 | 506.441.586 | 0,0 | 91,9 |
|--|------|-----|-------------|-------------|-----|------|

O Centro Integrado de Processamento de Dados - CIPD é composto de um data center e de prédios de escritórios. Este complexo será auto-suficiente em energia, pois contempla a construção de uma central de utilidades com co-geração a gás, com redundância por óleo diesel e pela concessionária de energia elétrica. A realização financeira de custos do projeto do CIPD foi impactada por atraso da execução dos serviços de detalhamento de projeto, fornecimento de equipamentos e construção civil e montagem, bem como alterações de escopo dos serviços contratados para execução dos serviços de detalhamento de projeto e execução de construção civil e montagem da central de utilidades, causando conseqüentemente atraso na execução desses serviços.

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--|------|
| | | | 61.062.993 | 49.081.276 | | 80,4 |
|--|--|--|------------|------------|--|------|

Foi dado forte ênfase na adequação de espaços administrativos, com destaque para: continuação da atualização tecnológica do EDISE (RJ); início da ocupação do Edifício Ventura (RJ); obras na sede da Universidade Corporativa-(RJ); reforma do Complexo do Caju (RJ);continuação das obras de melhoria do EDISP (SP) e EDISA (Santos-SP); obras nos postos avançados de Campinas, São Sebastião, São José dos Campos e Santo André(SP); instalação de catracas no EDIPAR (PR); conclusão das novas instalações do Posto Avançado de Porto Alegre (RS); continuação da reforma do prédio EDIBA (Salvador-BA); obras na sede da Universidade Corporativa (Salvador-BA); ocupação de novo imóvel em Manaus (AM); obras nos postos avançados de Madre de Deus e Viracopos (SP).

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--|------|
| | | | 84.745.121 | 55.401.475 | | 65,4 |
|--|--|--|------------|------------|--|------|

Foram destaque na realização: aquisição de mobiliários e equipamentos para os prédios administrativos (Edise, Edita, Castelo, Ventura, Edihb, Universidade Petrobras Cidade Nova, Edisp, Ediba e postos avançados); adequação de layout com foco na racionalização de espaços; e aquisição de equipamentos de segurança predial.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|--|------|
| | | | 657.530.615 | 594.820.586 | | 90,5 |
|--|--|--|-------------|-------------|--|------|

Na realização sobressaem: melhorias no sistema integrado de gestão,destacando-se a adequação dos processos da petrobras ao Sistema Público de Escrituração Digital-SPED; melhorias no portal Canal Cliente, através do qual os clientes interagem com a empresa, inclusive fazendo pedidos de produtos e recebendo notas fiscais; base integrada de dados de e&p, de alta importância para os processos de negócio de exploração e produção; implementação de nova tecnologia na rede integrada corporativa multiserviços; sistema de telecomunicações que viabilizou o início de produção do campo de Tupi na área de pre-sal; sistema de telecomunicações para a plataforma semi-submersível P-51, totalmente construída no Brasil, operando no campo de Marlim-Sul; sistemas de telecomunicações para estações de gás natural liquefeito no Rio de Janeiro e no Ceará,que possibilitam maior flexibilidade e segurança no suprimento de gás natural.

[32239 Petrobras Distribuidora S.A. - BR](#)

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|
| | | | 5.765.668 | 3.948.475 | | 68,5 |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 5,8 milhões, com realização de R\$ 3,9 milhões, o que representa um percentual de realizações de 68,5% para o exercício de 2009. Os recursos foram aplicados em obras, reformas e adequações de diversas instalações da BR. A realização abaixo do previsto se deve à impossibilidade de execução de algumas obras.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|
| | | | 6.433.168 | 4.955.414 | | 77,0 |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 6,4 milhões, com realização de R\$ 5,0 milhões, o que representa um percentual de realização de 77% para o exercício de 2009. Os recursos aplicados referem-se à aquisição de equipamentos de escritório, equipamentos auxiliares e mobiliário, bem como à aquisição de equipamentos de laboratório.

| PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida) | Física | | Financeira (em R\$ 1,00) | | Desempenho | |
|--|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | Aprovado | Realizado | Aprovado | Realizado | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (b/a) | (d/c) |

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--|------|
| | | | 30.365.549 | 29.616.243 | | 97,5 |
|--|--|--|------------|------------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 30,4 milhões, com realização de R\$ 29,6 milhões, o que representa um percentual de realização de 97,5% para o exercício de 2009. Destacam-se os investimentos no projeto CRM (Customer Relationship Management), aquisição de licenças de uso de softwares e os investimentos na aquisição de equipamentos de comunicação e processamento de dados para segurança da rede corporativa, suporte aos processos de automação e das áreas comerciais, aumento da capacidade de processamento, entre outros.

[32242 Petrobras Química S.A. - PETROQUISA](#)

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|--|-----|
| | | | 12.888 | 0 | | 0,0 |
|--|--|--|--------|---|--|-----|

Em 2009, a expectativa era de que fossem retomados os investimentos postergados em 2008. No entanto, com a manutenção da política de redução de gastos e com a reestruturação organizacional, houve a diminuição no quantitativo de pessoal, que se refletiu em uma significativa redução das despesas em geral, tornando-se desnecessária a aquisição de novos equipamentos conforme previsão inicial.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--|-----|
| | | | 25.788 | 1.190 | | 4,6 |
|--|--|--|--------|-------|--|-----|

Em 2009, a expectativa era de que fossem retomados os investimentos postergados em 2008. No entanto, com a manutenção da política de redução de gastos e com a reestruturação organizacional, houve a diminuição no quantitativo de pessoal, que se refletiu em uma significativa redução das despesas em geral, tornando-se desnecessária a aquisição de novos equipamentos conforme previsão inicial.

[32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO](#)

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|
| | | | 3.700.000 | 1.669.994 | | 45,1 |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|

Em 2009 foram adquiridas várias máquinas e equipamentos para atendimento às unidades de negócios da transpetro, com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|--|------|
| | | | 23.818.003 | 23.495.284 | | 98,6 |
|--|--|--|------------|------------|--|------|

Em 2009 foram realizadas várias aquisições na área de informática e atualização de softwares para atender às unidades de negócios da transpetro, com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

[32278 Petrobras International Finance Company - PIFCo](#)

4102 0002 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Exterior

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 700.208 | 301.433 | | 43,0 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Os principais destaques da realização foram a aquisição de mobiliários e equipamentos diversos para melhoria e adequação das instalações existentes.

4103 0002 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Exterior

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 700.208 | 351.795 | | 50,2 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Foram realizados R\$ 301.433, representando 43,05% do valor orçado de R\$ 700.208 para o ano de 2009. As principais realizações nesta ação foram aquisições diversas de equipamentos de informática e telecomunicação para modernização do escritório londrino.

[32308 Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG](#)

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | 0 | 0 | | |
|--|--|--|---|---|--|--|

Os créditos orçamentários foram cancelados pela MP n.º 477, de 29 de dezembro de 2009.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 860.796 | 542.949 | | 63,1 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Devido a um processo de reavaliação, a compra dos equipamentos, que foi planejada para ocorrer em 2009, será efetuada ao longo de 2010. Estes equipamentos, cujas licitações e contratações estão em andamento, constituem melhorias na infra-estrutura de telecomunicações da Tag, e visam melhorar a acessibilidade e comunicabilidade.

| PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida) | Física | | Financeira (em R\$ 1,00) | | Desempenho | |
|--|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | Aprovado | Realizado | Aprovado | Realizado | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (b/a) | (d/c) |

32312 Petroquímica Triunfo S.A. - TRIUNFO(Privatiz. fev/09)

4102 0043 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Sul

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--|-------|
| | | | 10.734 | 10.734 | | 100,0 |
|--|--|--|--------|--------|--|-------|

A empresa foi negociada com o Braskem em fevereiro de 2009, em processo de consolidação do setor petroquímico brasileiro. Com isso a Triunfo deixou de pertencer ao grupo Petrobras.

4103 0043 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Sul

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|-------|
| | | | 368.193 | 368.193 | | 100,0 |
|--|--|--|---------|---------|--|-------|

A empresa foi negociada com o Braskem em fevereiro de 2009, em processo de consolidação do setor petroquímico brasileiro. Com isso a Triunfo deixou de pertencer ao grupo Petrobras.

32316 Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 858.200 | 543.634 | | 63,3 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

em 2009, foi gasto cerca de R\$ 0,5 milhão, representando 63,3% do valor orçado para o período. Os investimentos compreendem principalmente gastos na compra de móveis e utensílios destinados a diversas unidades da Liquigás em todo o Brasil. A realização abaixo do previsto deve-se à suspensão dos gastos com montagem de escritórios comerciais.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|
| | | | 6.000.000 | 4.862.626 | | 81,0 |
|--|--|--|-----------|-----------|--|------|

em 2009, foram gastos cerca de R\$ 4,9 milhões, representando 81% do valor previsto para o período. Cerca de R\$ 3,2 milhões foram destinados à licenças de uso e softwares (Microsoft, Sap, Bw/bo, Ibm, entre outras) e cerca de R\$ 1,7 milhão a equipamentos (tape library Sun, storage Fujitsu, impressoras a laser HP, impressoras de etiquetas, tokens, switches qos, balanceador de link, unidades de disco, unidades de controle, entre outros). A realização abaixo do previsto deve-se à postergação de alguns processos de compra para 2010.

32317 SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

4103 0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|--|-----|
| | | | 910.000 | 0 | | 0,0 |
|--|--|--|---------|---|--|-----|

Os projetos pertinentes a esta ação serão realizados em 2010. O atraso deveu-se a: problemas de especificação de materiais e equipamentos; a demora por conta do fornecedor no aumento do link entre a Petrobras e a SFE, a ser concretizado somente em 2010; elaboração do processo licitatório para a adequação do parque de informática da SFE.

32320 Termoceará Ltda.

4102 0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------|--|------|
| | | | 1.396.269 | 831.465 | | 59,5 |
|--|--|--|-----------|---------|--|------|

A Termoceará realizou 60% do valor total previsto para bens móveis nesta ação. A baixa realização se deve ao atraso no processo seletivo (concurso) dos novos empregados previstos em 2009 e que só deverão ingressar a partir de fevereiro de 2010, quando novos equipamentos serão adquiridos. Foram feitas aquisição de: mobiliário - móveis antigos foram substituídos por modelos ergonômicos de acordo com o padrão Petrobras; e equipamentos de cozinha - destinados ao novo refeitório, cuja aquisição deu-se em conformidade às normas da Anvisa.

4103 0023 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--|-------|
| | | | 84.561 | 87.729 | | 103,7 |
|--|--|--|--------|--------|--|-------|

Monitores LCD foram adquiridos para renovar os componentes de informática e proporcionar melhor performance operacional aos usuários.

32322 Termomacaé Ltda.

4102 0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|--|-----|
| | | | 1.000.000 | 0 | | 0,0 |
|--|--|--|-----------|---|--|-----|

Devido à revisão dos planos de investimento da empresa, os gastos com bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos foram postergados para o exercício de 2010.

4103 0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---|--|-----|
| | | | 300.000 | 0 | | 0,0 |
|--|--|--|---------|---|--|-----|

Devido à revisão dos planos de investimento da empresa, os gastos com ativos de informática, informação e teleprocessamento foram postergados para o exercício de 2010.

| PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida) | Física | | Financeira (em R\$ 1,00) | | Desempenho | |
|--|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | Aprovado | Realizado | Aprovado | Realizado | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (b/a) | (d/c) |

[32331 Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A. - UTEJF](#)

4103 0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|--|------|
| | | | 298.000 | 31.037 | | 10,4 |
|--|--|--|---------|--------|--|------|

O total dos investimentos em 2009 (programa 0807) no valor de R\$ 298 mil foi orçado para a implantação de projetos de informática que foram revisados, para uma melhor utilização dos recursos. Embora a realização desta ação esteja somente com 10% do aprovado, o processo de integração dos sistemas de informática está ocorrendo entre a controladora e a subsidiária, e continuará ao longo de 2010, promovendo a sinergia entre as empresas.

[32332 Termobahia S.A.](#)

4102 0029 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|--|-----|
| | | | 80.000 | 0 | | 0,0 |
|--|--|--|--------|---|--|-----|

Estes valores foram orçados para a troca de veículos da empresa. Porém, como estão sendo analisadas outras possibilidades de serviços de transportes, esses investimentos não foram realizados.

[32333 Ipiranga Asfaltos S.A. - IASA](#)

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 600.522 | 381.485 | | 63,5 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 601 mil, com uma realização de R\$ 381 mil, o que representa um percentual de realização de 63,5% para o exercício de 2009. Os recursos foram aplicados em obras e benfeitorias nas instalações da IASA. A realização abaixo do previsto deve-se à postergação de alguns investimentos pela empresa.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|--------|--|------|
| | | | 26.000 | 11.333 | | 43,6 |
|--|--|--|--------|--------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 26 mil, com uma realização de R\$ 11 mil, o que representa um percentual de realização de 43,6% para o exercício de 2009. Os recursos foram destinados a aquisição de diversos equipamentos necessários ao suporte das atividades da empresa. A baixa realização desta ação é decorrente da não execução de alguns investimentos previstos, em conformidade aos interesse da empresa.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 149.206 | 135.534 | | 90,8 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 149 mil, com uma realização de R\$ 136 mil, o que representa um percentual de realização de 90,8% para o exercício de 2009. Os investimentos foram destinados à aquisição de licenças de softwares e equipamentos, tais como monitores, notebooks, servidor e impressoras.

[32334 Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO](#)

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|---------|--|-----|
| | | | 6.773.000 | 598.241 | | 8,8 |
|--|--|--|-----------|---------|--|-----|

A baixa realização dos investimentos é resultado da otimização na expansão da empresa, com aproveitamento de equipamentos e mobiliário atualmente em uso.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------|--|-----|
| | | | 2.600.000 | 64.146 | | 2,5 |
|--|--|--|-----------|--------|--|-----|

Os investimentos em projetos de desenvolvimento de softwares são para suportar as atividades e controle de operações industriais e a produção agrícola. Ressaltamos o atraso em alguns dos principais projetos em 2009, ocasionando a baixa realização, porém com previsão de concluí-los em 2010.

[32335 Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda. - ALVO](#)

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 212.102 | 192.103 | | 90,6 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 212 mil, com uma realização de R\$ 192 mil, o que representa um percentual de realização de 90,6% para o exercício de 2009. A maior parte dos recursos, R\$ 143 mil, foi aplicada em obras e instalação de sistema de controle de acesso na matriz.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|--|------|
| | | | 131.503 | 91.503 | | 69,6 |
|--|--|--|---------|--------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 132 mil, com uma realização de R\$ 92 mil, o que representa um percentual de realização de 69,6% para o exercício de 2009. Os recursos foram destinados à aquisição de móveis para o escritório de Salvador (BA) e aquisição de veículo. A realização abaixo do previsto foi ocasionada pela expectativa de incorporação das operações da ALVO pela BR, realizada em 31 de outubro de 2009.

| PROGRAMA <i>Empresa / Ação / Localizador de gasto</i> <i>Produto (unidade de medida)</i> | Física | | Financeira (em R\$ 1,00) | | Desempenho | |
|--|----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------|
| | Aprovado | Realizado | Aprovado | Realizado | % | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (b/a) | (d/c) |

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|--|------|
| | | | 225.325 | 170.571 | | 75,7 |
|--|--|--|---------|---------|--|------|

Para esta ação foi orçado um valor total de R\$ 225 mil, com uma realização de R\$ 171 mil, o que representa um percentual de realização de 75,7% para o exercício de 2009. Os investimentos foram destinados à aquisição de hardware, software e desenvolvimento de TI (tecnologia da informação). A realização abaixo do previsto foi ocasionada pela expectativa de incorporação das operações da ALVO pela BR, realizada em 31 de outubro de 2009.