



RELATÓRIO DE GESTÃO
2005

Presidente da República
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Ministro de Estado da Integração Nacional
CIRO FERREIRA GOMES

Presidente da CODEVASF
LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS

Diretora da Área de Administração
Ana Lourdes Nogueira Almeida

Diretor da Área de Engenharia
Clementino Souza Coelho

Diretor da Área de Produção
Herbert Drummond (exonerado em 22/12/2005)

Gerente-Executivo da Área de Planejamento
Alexandre Isaac Freire (nomeado em 07/06/2005)
Roberto Mauro Amaral (exonerado em 07/06/2005)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Área de Planejamento

RELATÓRIO DE GESTÃO
2005

Brasília
Fevereiro de 2006

Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
SGAN - Quadra 601 - Bloco I
Edifício Deputado Manoel Novaes
CEP: 70.830-901 - Brasília-DF
Fones (061) 312-4747
Fax: (061) 321-5673
www.codevasf.gov.br

Codevasf (Brasília, DF)
Relatório de Gestão 2005 / Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba.--- Brasília: Codevasf, Área
de Planejamento. Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação,
2006.

116 p. : il.

1. Relatório de Gestão - Codevasf. 2. Vale do São Francisco -
Relatório de Gestão. 3. Vale do Parnaíba - Relatório de Gestão.I
.Título.

CDU 354.316.2"2004"(047.32)

Catálogo na publicação: Biblioteca Geraldo Rocha

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	2
1 - INTRODUÇÃO	3
2 - CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAL, NORMATIVA E ORGANIZACIONAL	5
3 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO	7
3.1 - Navegação Interior (0228)	7
3.2 - Desenvolvimento da Bovideocultura (0359)	8
3.3 - Desenvolvimento da Agricultura Irrigada (0379)	9
3.4 - Zoneamento Ecológico-Econômico (0512)	13
3.5 - Proágua Infra-Estrutura (0515)	14
3.6 - Apoio Administrativo (0750)	20
3.7 - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial (0757)	21
3.8 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais (0901)	23
3.9 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) (0906)	23
3.10 - Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões - PROMOVER (1022)	23
3.11 - Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO (1025)	25
3.12 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação (1038)	30
3.13 - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER (1047)	33
3.14 - Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental (1305)	36
3.15 - Primeiro Emprego (1329)	38
3.16 - Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura (1343)	39
3.17 - Assentamentos Sustentáveis para Trabalhador Rural (0135) (DR)	43
3.18 - Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária (0138) (DR)	43
3.19 - Arranjos Produtivos Locais (1015) (DR)	43
3.20 - Respostas aos Desastres (1029) (DR)	44
3.21 - Drenagem Urbana Sustentável (1138) (DR)	44
3.22 - Desenvolvimento Sustentável da Pesca (1342) (DR)	44
3.23 - Metas Não Orçamentárias	45
4 - IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DAS AÇÕES DA CODEVASF	46
5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	50
6 - GESTÃO DE PESSOAL	56
6.1 - Gastos com Pessoal	56
6.2 - Ações de Valorização do Servidor	57
7 - FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS	59
8 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIOS	61
9 - FISCALIZAÇÃO SOBRE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	74
ANEXO 1 - METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	82
ANEXO 2 - DETALHAMENTO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	102

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão 2005, peça do processo da Prestação de Contas Anual da CODEVASF, foi elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 47, de 27 de outubro de 2004 e da Decisão Normativa nº 71, de 07 de dezembro de 2005, ambas do Tribunal de Contas da União, bem como da Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, da Secretaria Federal de Controle Interno. O presente Relatório tem por finalidade apresentar os principais resultados alcançados pela CODEVASF durante o ano de 2005, detalhando a execução dos Programas de Governo em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

No que se refere ao aproveitamento dos recursos de água e solo, são notados resultados expressivos. São 114.835 ha ocupados e em produção, gerando cerca de 115 mil empregos diretos e 230 mil indiretos, levando benefícios sociais e econômicos a uma população de 460 mil pessoas. Os mais recentes dados dos perímetros de irrigação indicam uma produção agrícola anual de mais de 2,3 milhões de toneladas, gerando um valor bruto da produção da ordem de 499,6 milhões de reais. Vale ressaltar que a fruticultura continuou se consolidando como o maior atrativo de investimentos nas áreas de irrigação implantadas pela CODEVASF.

A necessidade de assegurar água de boa qualidade para o consumo humano e animal, fez com que a Empresa alcançasse excelentes resultados, em decorrência da implementação dos Programas Proágua Infra-Estrutura e Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO, destacando-se construção de barragens, perfuração e instalação de poços, construção de sistemas de abastecimento de água e construção e recuperação de estradas, que proporcionarão a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias.

Outro aspecto relevante é o desenvolvimento da piscicultura, caracterizado pela formação de pólos de aquíicultura e pela recomposição da ictiofauna. Também vale lembrar que atualmente a CODEVASF vem desenvolvendo inúmeros projetos de estruturação de Arranjos Produtivos Locais.

Da mesma forma, preocupada com os jovens rurais dos perímetros de irrigação e dos municípios dos vales do São Francisco e do Parnaíba, vem executando ações de apoio à educação e à profissionalização, mobilizando-os e capacitando-os em diversos cursos.

A partir de 2004, começou a atuar no programa Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental. Inicialmente com poucas atividades, passou, em 2005, a executar um vultoso e complexo conjunto de ações.

O direcionamento da atuação da Empresa, voltado para uma nova ótica do desenvolvimento territorial, deu ênfase na busca de parcerias com organismos internacionais, nacionais, governamentais e não governamentais. Dessa forma, a CODEVASF está participando na discussão dos projetos a serem contemplados no PAN BRASIL - Plano de Ação Nacional para Combate à Desertificação e aos Efeitos da Seca, assim como vem apoiando o Ministério da Integração Nacional, especialmente no programa Integração de Bacias Hidrográficas. Além disso, vem consolidando sua atuação no vale do Parnaíba, não apenas por meio de ações pontuais de desenvolvimento rural, mas, principalmente pela elaboração do PLANAP - Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba e do zoneamento ecológico-econômico da bacia.

Por fim, os dados ora apresentados, bem como quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, estarão permanentemente disponíveis para consulta pelas autoridades públicas e a sociedade em geral.

LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS
Presidente

1 - INTRODUÇÃO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales do São Francisco e do Parnaíba, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infra-estrutura, particularmente de captação de águas para fins de irrigação, assim como obras de saneamento básico, eletrificação rural e transporte.

A CODEVASF tem dado ênfase aos estudos sobre o potencial hidroagrícola do Vale do São Francisco. Implantou e mantém em operação 29 perímetros públicos de irrigação. Para enfrentar os problemas de produção, de gerenciamento e de manutenção dos perímetros irrigados, bem como alcançar o desenvolvimento rural integrado, vem dando ênfase à implantação dos Distritos de Irrigação e apoio às organizações de produtores.

Desenvolve, também, atividades de reabilitação dos perímetros irrigados e de preparação da juventude rural, bem como pequenos programas, ou ações de pequeno porte, a exemplo daqueles voltados para a construção de barragens, perfuração/instalação de poços, construção de adutoras e sistemas simplificados de abastecimento de água, implantação de linhas de distribuição de energia e construção de estradas.

Tem aprimorado o rebanho bovino, através de sua Unidade de Bovinocultura, utilizando a técnica de produção e transferência de embriões. Produz, ainda, alevinos em suas 6 Estações de Piscicultura, destinados, principalmente, ao peixamento de rios e barragens da região.

Atualmente, a Empresa tem conferido especial prioridade na aplicação da estratégia dos Arranjos Produtivos Locais (APL's), como alternativa para a inclusão social da população do Semi-árido. Nesse sentido, toda a Empresa, notadamente as Superintendências Regionais, estão mobilizadas para conceber, junto às comunidades de suas áreas de atuação, projetos de estruturação de APL's, cujos principais campos de atuação são apicultura, ovinocaprinocultura e piscicultura.

Entre os programas operacionalizados pela CODEVASF destacam-se: Desenvolvimento da Agricultura Irrigada, Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação, Proágua Infra-estrutura, Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões - PROMOVER, Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-regionais - PROMESO, Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER, Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial, Zoneamento Ecológico-Econômico, Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental, Desenvolvimento da Bovideocultura, Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura, Primeiro Emprego e Navegação Interior.

A CODEVASF atuou, em decorrência de destaques recebidos, em ações dos programas Assentamentos Sustentáveis para Trabalhador Rural, Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária, Arranjos Produtivos Locais, Respostas aos Desastres, Drenagem Urbana Sustentável e Desenvolvimento Sustentável da Pesca.

Registre-se, ainda, que a Empresa, por ocasião do 7º Congresso e Exposição Internacional sobre Florestas, foi agraciada, pela terceira vez (1ª em 1996 e 2ª em 1998), com o Prêmio Mérito e Destaque de Desenvolvimento Sustentável decorrente de suas ações junto aos Arranjos Produtivos Locais nas áreas de apicultura, aqüicultura e ovinocaprinocultura. Foi certificada, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como parceira do Fome Zero durante a Mostra Brasil Fome Zero, no Palácio do Planalto. Recebeu, da Marinha do Brasil, a condecoração especial Cisne Branco, pelos trabalhos desenvolvidos em prol da revitalização do São Francisco. Foi reconhecida por sua atuação na área social no decorrer da 4ª edição do Prêmio Balanço Social. Uma técnica voltada para a eliminação das áreas não alcançadas por aspersores, notadamente nos períodos de maior ocorrência de ventos conferiu à CODEVASF o Prêmio Bahia Ambiental. Por fim, o Projeto de Irrigação Marrecas recebeu o Prêmio Banco do Brasil de Tecnologias Sociais.

2 - CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONAL, NORMATIVA E ORGANIZACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF foi criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, como empresa pública, com sede e foro em Brasília - DF e vinculada ao Ministério do Interior. Atualmente, por força do Decreto 3.131, de 9 de agosto de 1999, encontra-se vinculada ao Ministério da Integração Nacional. Está inscrita no CNPJ com o número 00399857/0001 - 26. Sua área de atuação abrangia os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás e Distrito Federal.

Pela Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000, sua razão social foi alterada para Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e sua área de atuação foi ampliada, incorporando o vale do rio Parnaíba, restrita, porém aos estados do Piauí e Maranhão. A CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales do São Francisco e do Parnaíba, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários.

A sede da empresa está localizada no SGAN - Quadra 601 - Bloco I, Edifício Deputado Manoel Novaes, na cidade de Brasília - DF. O CEP é 70.830-901, o telefone para contato (61) 312-4747, o fax (61) 321-5673 e o endereço eletrônico na página da internet é www.codevasf.gov.br.

É regida por seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000 (DOU de 21/09/2000) alterado pelo Decreto nº 4.694, de 12 de maio de 2003 (DOU 13/05/2003), por seu Regimento Interno e normas pertinentes a sua organização e funcionamento.

O artigo 3º do Regimento Interno da CODEVASF, aprovado pela Resolução nº 133, de 31 de março de 2004 e pela Deliberação nº 004, de 28 de abril de 2004, estabelece a estrutura orgânica da Empresa, vigente no exercício de 2005, que corresponde:

Órgãos Colegiados

- **Órgãos de Deliberação:** congregam as funções deliberativas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- **Órgão de Fiscalização:** abrange as funções de fiscalização e apoio aos órgãos de controle, exercidas pelo Conselho Fiscal;

Órgãos de Administração Superior

Congregam as funções de direção, supervisão e assessoramento exercidas pela Presidência e pelas seguintes áreas técnicas:

- **Área de Planejamento:** abrange as funções de coordenação e execução de estudos, pesquisas, programação, acompanhamento, avaliação e controle dos planos, programas, subprogramas, projetos e atividades, bem como elaboração de cartas-consulta, orçamento-programa, organização, biblioteca, mapoteca, documentação e informática;

- **Área de Engenharia:** reúne as funções de elaboração, análise e acompanhamento de estudos e projetos, implantação de sistemas de aproveitamento de recursos hídricos, especialmente de irrigação e drenagem, infra-estrutura para desenvolvimento regional, supervisão, fiscalização de obras e as ações decorrentes da legislação ambiental;
- **Área de Produção:** contempla o conjunto de funções voltadas para o funcionamento e desenvolvimento dos projetos de irrigação, compreendendo a ocupação de terras, administração da infra-estrutura de irrigação, apoio à produção e à comercialização, execução de obras complementares, de melhoramento e de recuperação da infra-estrutura de uso comum e dos solos;
- **Área de Administração:** compreende as funções de administração e desenvolvimento de recursos humanos, gestão de material, patrimônio, serviços gerais, recursos financeiros e registros contábeis.

Unidades Descentralizadas

Correspondem às Superintendências Regionais, com a função de executar as ações da Empresa em suas respectivas jurisdições, com subordinação administrativa ao Presidente e subordinação técnica aos titulares das Áreas correspondentes na Administração Central.

Os códigos utilizados no SIAFI, pela CODEVASF, correspondem às diversas unidades gestoras, tais como: Área de Administração, código 195006; Área de Planejamento, código 195007; Área de Engenharia, código 195009; Área de Produção, código 195010; 1ª Superintendência Regional (sediada em Montes Claros/MG), código 195005; 2ª Superintendência Regional (sediada em Bom Jesus da Lapa/BA), código 195004; 3ª Superintendência Regional (sediada em Petrolina/PE), código 195002; 4ª Superintendência Regional (sediada em Aracaju/SE), código 195003; 5ª Superintendência Regional (sediada em Penedo/AL), código 195001; 6ª Superintendência Regional (sediada em Juazeiro/BA), código 195011; e 7ª Superintendência Regional (sediada em Teresina/PI), código 195012.

3 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Sob esse título, são apresentados os programas conforme estabelecidos na LOA 2005 com informações consolidadas sobre as ações executadas pela CODEVASF, sejam elas oriundas da proposta orçamentária do Executivo (LC), de Emendas (LE), de ambos (LCE), adicionados os destaques recebidos (DR) nesses programas.

São apresentados, também, os resultados das ações oriundas de programas recebidos por destaque (DR): Assentamentos Sustentáveis para Trabalhador Rural, Regularização e Gerenciamento da Estrutura Fundiária, Arranjos Produtivos Locais, Respostas aos Desastres, Drenagem Urbana Sustentável e Desenvolvimento Sustentável da Pesca.

Cumprindo o requerido na Decisão Normativa TCU nº 71, de 07/12/05, além de suprir falha constatada (Avaliação de Gestão CODEVASF/2004, da Secretaria Federal de Controle Interno/CGU), a CODEVASF desenvolveu um estudo sobre indicadores de desempenho e avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais, e aplicou a metodologia sobre os resultados alcançados em 2005. Esse estudo, os dados básicos (programas, ações, previsão LOA e realização) e os resultados (indicadores e conceitos) são apresentados no Anexo 1. Para este capítulo, foram importados apenas os conceitos, sendo desenvolvidos comentários sempre que necessário. Registre-se que a Empresa, no tocante aos indicadores gerais de gestão, alcançou os seguintes conceitos:

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ao final do capítulo, são apresentadas, seguindo as recomendações da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, as metas não orçamentárias e seus resultados.

3.1 - NAVEGAÇÃO INTERIOR (0228)

Objetivo

Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco.

Público Alvo

Armadores e usuários das hidrovias.

Ação

26.784.0228.2869.0031 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias - No Estado de Minas Gerais (967851) (LC)

O sistema de transporte fluvial no reservatório da barragem de Três Marias, mediante utilização de balsas, foi implantado para atender o município de Morada Nova - MG, cujo complexo viário foi interrompido pelo represamento do rio São Francisco e de seus afluentes provocado pelo enchimento do reservatório da citada barragem. Até 1988, era operado e mantido pela CODEVASF e suas antecessoras. Em 1989, foi firmado convênio com a Prefeitura de Morada Nova, sendo transferidas a administração e operação do sistema de transporte fluvial, cabendo à CODEVASF custear essas atividades com recursos de seu orçamento, complementados com a arrecadação de tarifas de travessia pagas pelos usuários. O sistema conta com nove embarcações que atendem seis portos (incluindo o porto de Extrema, reativado em 2005), interligando o município de Morada Nova de Minas aos municípios de Três Marias e de Abaeté, além de possibilitar o transporte de veículos entre a sede de Morada Nova de Minas e seus distritos rurais de Traçadal e Pindaíbas. No ano de 2005, foram transportados 64.237 veículos.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

3.2 - DESENVOLVIMENTO DA BOVIDEOCULTURA (0359)

Objetivo

Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos, mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas.

Público Alvo

Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos.

Ação

20.606.0359.2823.0001 - Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento-NA (967806) (LC)

Implementada pela CODEVASF, em parceria com universidades, governos estaduais e municipais e com os produtores da região, tem contribuído satisfatoriamente para o aumento da produtividade e a melhoria dos índices zootécnicos do rebanho bovino, com a conseqüente elevação da renda da propriedade agrícola familiar. O programado, operação e manutenção de 4 unidades de melhoramento decorre de erro. Na verdade, são 2: a CODEVASF manteve a operação e manutenção de uma unidade e concluiu a desativação de outra.

A Unidade de Bovinocultura de Brasilândia (1ª/UBZ), localizada no município de Brasilândia de Minas-MG, vem desenvolvendo, desde a década de 1960, o melhoramento genético do rebanho bovino da raça Nelore da região Noroeste do Estado de Minas Gerais. A 1ª/UBZ é uma fazenda-modelo, com área de 425,98 ha, onde 354,7 ha são destinados à produção de forrageiras, 58,60 ha de reserva e 12,7 ha são ocupados com infra-estrutura: aguadas, casas de funcionários, currais, silos, área de manejo, escritório e estradas. A Unidade dispõe de laboratório de reprodução animal e piquetes com áreas de forrageiras para pastejo direto, produção de silagem, feno e cana. Atualmente, o rebanho é composto de 223 animais da raça Nelore de alto valor genético reconhecido nacionalmente, dos quais 68 são machos e 155 são fêmeas; além da tropa de eqüinos de 10 animais para lida. A difusão de produtos e tecnologia aplicada ocorrem pelo leilão de animais geneticamente superiores, obtidos pelas técnicas de inseminação artificial e monta natural controlada, bem como pela divulgação de técnicas e práticas de manejo (nutricional, reprodutivo e sanitário), por meio de visitas, estágios supervisionados, intercâmbios, cursos e simpósios promovidos pela Unidade. Nos últimos 10 anos, foram transferidos mais de 2.100 animais de alta linhagem genética a pecuaristas de diversos municípios da região. O tradicional "Leilão de Reprodutores e Matrizes - Raça Nelore P.O. de Brasilândia", promovido pela CODEVASF, faz parte do Calendário Estadual de Leilões de Minas Gerais e apresenta-se como o principal canal de acesso dos produtores da região a reprodutores, matrizes, tourinhos e novilhas da Unidade. Sua 40ª edição foi realizada em 18/06/2005, sendo leiloados 34 animais.

A Unidade de Difusão de Tecnologia Agropecuária (3ª/UDT), situada em Petrolina - PE, atuava no segmento da pecuária leiteira, explorando a genética da raça Holandesa Preta e Branca através da produção e do repasse de embriões, de tourinhos e novilhas a pequenos produtores. Desde 2003 encontrava-se em fase de desativação, tendo sido doada sua área e instalações para a Fundação Universidade do Vale do São Francisco (Resolução nº 067, de 28/01/2003) e autorizada a alienação dos animais (Resolução nº 459, de 29/07/2004). Finalmente, em 2005, foi concluída a desativação.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Quando considerada a quantidade correta de unidades de melhoramento os indicadores de gestão passam a ser acima do esperado, dentro do esperado, acima do esperado, acima do esperado e acima do esperado.

3.3 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA (0379)

Objetivo

Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda.

Público Alvo

Produtores e trabalhadores do setor primário.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967791) (LC)

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- participação na 3ª Conferência Anual “Avalie as garantias e os aspectos jurídicos da Lei de Parcerias Público-Privadas” e na 2ª Conferência e Feira de flores, frutas, legumes e verduras, em São Paulo; no Seminário “Como atrair capital estrangeiro para o Brasil”, na sede do BNB, em Fortaleza (CE); no XVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos em João Pessoa (PB); no Connect - Reunião de Planejamento do Programa AI-Invest da Comissão Européia (visa promover a cooperação empresarial entre a Europa e a América Latina); na 55ª Expoagro, em Maceió (AL); no IV Vinhuva Fest, em Lagoa Grande (PE); na XXIII Exposição Agropecuária de Barreiras (BA); no V Simpósio de Capacitação e Manejo de Água da Chuva, em Teresina (PI); na 30ª Expocorrente; em Corrente (PI); na 12ª Frutal, em Fortaleza (CE); no FestCidadão (Desenvolvimento e Inclusão Social - PI) e no lançamento do Programa de Desenvolvimento Florestal do Vale do Parnaíba, em São Paulo;
- aquisição de um veículo pick-up cabine dupla marca FORD F-250, para serviços de acompanhamento e fiscalização de projetos (contou com recursos das funcionais programáticas 11.333.1329.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - Na Região Nordeste e 20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional) e equipamentos eletroeletrônicos (1 computador, 1 impressora multifuncional e 1 aparelho de ar condicionado);
- serviços técnicos para a implantação do telecentro do perímetro de irrigação Jaíba, para o levantamento pedológico a nível de reconhecimento na área de abrangência da 1ª alternativa do canal do projeto Xingó (BA) e para o levantamento topográfico junto ao projeto Marrecas/Jenipapo (PI); e
- serviço de consultoria especializada contemplando o projeto Realinhamento Estratégico da CODEVASF (contou com recursos das funcionais-programáticas 04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA, 18.122.1047.2272.0001 - Gestão e Administração

do Programa-NA, 20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA, e 20.607.1038.11UA.0020 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-NA Região Nordeste).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.607.0379.10BC.0020 - Implantação de Projetos de Irrigação no Vale do São Francisco-NA (979463) (LE)

Realização dos estudos de aproveitamento múltiplo dos recursos naturais do Empreendimento Terra Nova, incluindo a análise da viabilidade de sua incorporação ao Eixo Norte do Projeto de Integração da Bacia do São Francisco, abrangendo terras dos municípios de Casa Nova (BA) e de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Terra Nova e Paramirim (PE); conclusão dos serviços de montagem eletromecânica das estações de bombeamento principais dos Perímetros de Irrigação Salitre (BA) e Baixio de Irecê (BA); aquisição de kit de irrigação; consultoria para recuperação de poço tubular; plantio experimental de oliveiras e implantação de área de produção de sementes de pinhão manso no perímetro Formoso; pesquisa da viabilidade de implantação de pólo citrícola nos projetos de irrigação; e apoio à realização da XVI FENAGRI. Com relação à Lei de Concessão e Parceria Público Privada (PPP), a CODEVASF considera que é instrumento que oferecerá um novo modelo com maior inserção empresarial explorando melhor a modelagem do *agrobusiness* integrado. A Empresa objetiva ter a participação de investidores do setor privado para desenvolver os projetos de irrigação Pontal, Baixio de Irecê, Jaíba e Salitre, por meio de PPP e o Marituba, por concessão. Em 2005, realizou-se o diagnóstico e a modelagem final para o projeto Baixio de Irecê. No Pontal, foi apresentado o diagnóstico e a modelagem final está em análise. No Jaíba, foi executado o diagnóstico, mas a continuação dos estudos depende da regularização da situação fundiária, pois a área pertence a RURALMINAS, o que está sendo solucionado junto ao Governo do Estado de Minas Gerais. No Salitre, o estudo de modelagem está em fase de contratação. Todos os projetos de PPPs têm previsão de aprovação dos relatórios finais e apresentação dos editais para licitação em 2006. No Marituba, único no modelo de concessão, foi apresentado o diagnóstico e a proposta de concessão, estando o Edital com previsão para conclusão em fevereiro de 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.11RR.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha-Colônia do Gurguéia-PI (976467) (LC)

O perímetro de irrigação visa promover o desenvolvimento regional, por meio da incorporação de 200 ha de área irrigável ao processo produtivo. Realizados levantamento topográfico; eletrificação rural, irrigação por aspersão; ações de meio ambiente; obras de infra-estrutura; estudos para implantação de perímetros.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.11RU.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jenipapo com 200 ha-São João do Piauí-PI (976468) (LC)

O perímetro de irrigação visa promover o desenvolvimento regional, por meio da incorporação de 200 ha de área irrigável ao processo produtivo, beneficiando 40 famílias reassentadas com infra-estrutura de apoio à produção. A fonte hídrica é a barragem de Jenipapo com volume de acumulação de 220 milhões de m³ de água. Em 2005, avançou-se 30%, destacando-se a execução do levantamento topográfico e a celebração de convênios para a realização de estudos de viabilidade, projeto básico e executivo, estudo e regularização ambiental, levantamento pedológico e a construção de obras civis de infra-estrutura hídrica.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.1686.0027 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha-AL (909807) (LC)

O projeto abrange uma área de 3.136 ha. No ano de 2005, foi iniciada a construção da rede de energia para o Setor 1 com 156 ha. Foram também executados serviços de vigilância e atividades de meio ambiente. Por insuficiência de recursos orçamentários, as demais obras civis ficaram paralisadas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

A ação recebeu R\$ 1.259.501,00 para executar 22%. Foram descontingenciados 99,92%, sendo executado apenas 4%. Presume-se equívoco de programação.

20.607.0379.1698.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha-Santa Rosa do Piauí-PI (967810) (LC)

O projeto abrange 200 ha, dos quais 40 ha irrigáveis que serão beneficiados com a implantação de obras de irrigação de uso comum. Visa proporcionar aos produtores, condições técnico-econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio, testando a adaptabilidade e a economicidade de diversas culturas frutíferas. Por tratar-se de uma Unidade de Experimentação e Demonstração, atualmente se desenvolvendo através de um convênio com a EMBRAPA Meio Norte, nesta fase de implantação não há participação direta de produtores. Somente após a conclusão do projeto com o estabelecimento de todas as culturas estudadas, serão selecionados os beneficiários para assumirem a exploração das culturas. O projeto-piloto é, atualmente, referência estadual no que tange ao estudo de variedades adaptadas ao semi-árido piauiense, principalmente a uva. Em 2005, avançou-se 20%, tendo sido celebrados convênios para a implantação de 21 ha com fruticultura irrigada e a manutenção de outros 14 ha, execução de estudos e regularização ambiental, monitoramento de pragas e doenças, implantação e manutenção da unidade de produção de frutíferas e instalação de estação meteorológica automática.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.1702.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha-São João do Piauí-PI (967811) (LC)

O projeto-piloto de irrigação, com 20 ha, visa proporcionar aos produtores condições técnico-econômicas para o desenvolvimento da agricultura irrigada e do agronegócio. Com a utilização racional do poço profundo Capim Grosso, que jorra 120 m³ por hora há 20 anos, a Empresa está implantando o Projeto, tendo construído uma adutora de 7 km com 4 reservatórios de 10.000 litros, abastecimento de água, lavanderia comunitária, chafariz e bebedouros, além 2,45 km de rede de energia elétrica. Em 2005, avançou-se 20%, tendo sido celebrados convênios para estudos de viabilidade, projeto básico e executivo, construção de reservatório, implantação de sistema de irrigação de aspersão fixo, monitoramento de pragas nas áreas de fruticultura irrigada, construção de obras civis de infra-estrutura hídrica. Ainda em 2005 foram plantados abóbora, banana, batata doce feijão e melancia, além dos primeiros 2 ha de parreiras.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha-PE (967812) (LE)

O perímetro de irrigação prevê a implantação de infra-estrutura hidráulica para irrigar 7.862 ha, divididos em duas áreas: Sul, com 3.764 ha (37 lotes empresariais e 330 familiares) e Norte, com 4.098 ha (60 lotes empresariais e 286 familiares). O projeto se localiza no município de Petrolina, beneficiará 47.000 pessoas. As áreas Sul e Norte estão com 92% e 20% de execução das obras, respectivamente, correspondendo a 60 % do projeto. Em 2005, avançou-se 3,9%, destacando-se as obras realizadas na área Sul, onde foram executados 4 vãos de aquedutos (de um total de 36); construção de 7 km do trecho B do canal principal, totalizando 47,20 km; conclusão dos aquedutos 4 e 5; executados 11 dos 23 vãos do aqueduto 6; executado 90% das obras civis da estação de bombeamento 3; conclusão da terraplanagem de 5 km do trecho C do canal principal, 90% do revestimento e 3 bueiros; aquisição de 67 ha de terra e manutenção e vigilância de obras já concluídas (estações de bombeamento 1 e 2, canal principal e comportas, subestações de energia e redes viária e de drenagem).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.607.0379.5320.0031 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba-1ª Etapa-com 4.678 ha-MG (967815) (LC)

O perímetro de irrigação, localizado nos municípios de Jaíba, Matias Cardoso e Verdelândia, em Minas Gerais, prevê a implantação de infra-estrutura hidráulica para irrigar 65.021 ha, divididos em lotes para pequenos produtores e empresas, com construção em 4 etapas: a 1ª, com 24.745 ha (subdividida em glebas A, B, C, D, E e F), a 2ª, com 19.276 ha (obras em execução pelo governo de Minas Gerais), a 3ª, com 12.000 ha (obras não iniciadas) e a 4ª, com 9.000 ha (obras não iniciadas). Em 2005, avançou-se 8,8%, o que permitiu a conclusão da Etapa I, com 24.475 ha, sendo concluídos os serviços de fornecimento e montagem eletromecânica das glebas A3 e A4, disponibilizando 2.300 ha para assentamento; construção de 130 unidades de mini-estações de tratamento e distribuição de água para atender pequenos irrigantes da glebas A, B C3 e F; atendimento das condicionantes ambientais e recuperados 200 km de

estradas de serviço. Cabe registrar que foi concluído o projeto básico dos canais CS19 e CS21 e respectivas obras de arte, correspondendo à etapa III.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

3.4 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (0512)

Objetivo

Promover o zoneamento ecológico-econômico para planejar e organizar, de forma sustentável, o processo de uso e ocupação, subsidiando o planejamento territorial do País. No caso específico da CODEVASF, o ZEE tem, também, como objetivo apoiar os trabalhos de geração de uma base de informações, diretrizes e programas setoriais integrados de planejamento, como o intuito de orientar os investimentos públicos e privados a dinamizar o setor produtivo, inclusive com o fortalecimento das atividades industriais, e a garantir a utilização racional dos recursos naturais, contribuindo para a redução das desigualdades socioeconômicas intra e inter-regionais.

Público Alvo

Agentes de planejamento e gestão ambiental (locais, regionais, nacionais) e agentes econômicos e sociais (segmentos produtivos, agências de controle e de fomento, investidores e trabalhadores).

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

04.127.0512.8689.0021 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-MA (976438) (LC)

A CODEVASF realizou, em 2005, o mapeamento do uso da terra em 80.000 km² do território maranhense no vale do Parnaíba, cumprindo na totalidade sua meta física. Foi iniciado, ainda, o ZEE do Território Litorâneo da Bacia do Rio Parnaíba, no estado do Maranhão, com previsão de término em 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

04.127.0512.8689.0022 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-PI (976439) (LC)

A CODEVASF realizou, em 2005, o mapeamento do uso da terra em 110.000 km² do território piauiense no vale do Parnaíba, cumprindo na totalidade sua meta física. Foram iniciados, ainda, o ZEE do Território Litorâneo da Bacia do Rio Parnaíba, no estado do Piauí e estudos pedológicos no vale do Gurguéia, na barragem de Salinas e no baixo Parnaíba, ambos com previsão de término em 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

04.127.0512.8689.0023 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-CE (976440) (LC)

A CODEVASF realizou, em 2005, o mapeamento do uso da terra em 50.000 km² do território cearense no vale do Parnaíba, cumprindo na totalidade sua meta física. Foi iniciado, ainda, o ZEE do Território Litorâneo da Bacia do Rio Parnaíba, no estado do Ceará, com previsão de término em 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

3.5 - PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA (0515)

Objetivo

Aumentar a oferta de água para o consumo humano e para a produção, por meio da execução de obras estruturantes: barragens, açudes e adutoras.

Público Alvo

Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e secundário.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

18.122.0515.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967769) (LC)

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- participação na II Feira de arte e cultura da Nação Piauí, em Brasília (DF); na VII Expoagri, em Irecê (BA); na XIX Exposição Agropecuária de Guanambi (BA); na Feira dos Municípios do Piauí, na 55^a Expoapi e no XIV Conird, em Teresina (PI);
- aquisição de 50 exemplares do livro “A cobrança pelo uso da água na agricultura”;
- inauguração da barragem Poço do Magro em Guanambi/BA;
- realização do 1º Seminário de Fortalecimento da Aqüicultura no Baixo Parnaíba; e
- serviços de instalação de registros nas comportas da Barragem Ceraíma; e
- aquisição de equipamentos eletroeletrônicos (1 notebook, 4 câmeras digitais e 4 GPS/Navegador).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.2822.0020 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Na Região Nordeste (976449) (LC)

Inaugurada, em abril de 2005, a barragem Poço do Magro, localizada no município de Guanambi, com finalidade de abastecimento urbano e rural, irrigação, turismo e lazer, com volume de acumulação de 32 milhões de m³, beneficiando uma população de 80.000 habitantes. Encontra-se em construção a adutora Guanambi, com 60 km, utilizando recursos de outra ação. Encontram-se em execução a recuperação das barragens de Zabumbão em Paramirim, Mirorós em Ibipeba e outras 5 pequenas barragens: São João,

Curral das Vargens e Tanque Novo, em Bom Jesus da Lapa; do Canto, em Macaúbas; e Frágoso, em Riacho de Santana, no estado da Bahia.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

A unidade de medida é “obra mantida”. Foram descontingenciados 98,15%; foi executada a recuperação de 8 barragens. O custo unitário da recuperação é muito superior da manutenção, além de se tratar de obras médio/grande portes.

18.544.0515.2822.0031 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-No Estado de Minas Gerais (976450) (LCE)

Execução da recuperação da infra-estrutura e manutenção e recuperação dos registros de gaveta das barragens Itacarambi, em Itacarambi; Jibóia, em São Francisco; Canabrava, Pedro Ju e São Domingos, em Francisco Sá; e Mocaminho, em Porteirinha, bem como a aquisição de 228 unidades de materiais diversos para aplicação em poços tubulares.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.10CT.0027 - Construção da Adutora do Canal Sertão Alagoano-Delmiro Gouveia-AL (976447) (LC)

Recursos integralmente transferidos ao Ministério da Integração Nacional.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Análise do resultado alcançado pela Ação

Não se aplica

18.544.0515.109H.0036 - Construção de Barragens-Jaguarari-BA (Vale do Curaçá) (979450) (LE)

Início do estudo socioeconômico e ambiental para construção da barragem do Jaguarari no vale do Curaçá, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.109W.0002 - Construção da Barragem Boqueirão-Cabrobó-PE (967779) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.109Z.0028 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos em Municípios do Estado de Pernambuco (979451) (LE)

Perfuração e instalação de 19 poços tubulares, sendo 14 em Mirandiba e 5 em Parnamirim. cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.11ON.0022 - Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 km no Estado do Piauí (976448) (LC)

Recursos integralmente destacados para o DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.1851.0030 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (967782) (LE)

Ampliação de 2 sistemas de abastecimento de água em Santa Maria da Vitória e construção de 2 sistemas de abastecimento de água em Wanderley; aquisição de 4.786 tubos de PVC; construção de 79 cisternas em Bom Jesus da Lapa e Juazeiro; desassoreamento da foz do rio Santo Onofre na confluência com o rio São Francisco; instalação de 27 poços tubulares em Santana, Wanderley, Juazeiro e Sento Sé; perfuração de 4 poços tubulares em Sento Sé; e recuperação de uma barragem em Carinhanha, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0036 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica nos Municípios do Estado da Bahia (855880) (LE)

Aquisição de 1.960 tubos de PVC e de um veículo pick up; construção e recuperação de 29 barreiros em Campo Alegre de Lourdes; perfuração de 2 e instalação de 1 poço tubular em Seabra; e recuperação de uma barragem em Ibititá, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0038 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (2ª Regional) (967784) (LE)

Construção de 178 cisternas para captação de água das chuvas nos municípios de Caetité, Guanambi, Malhada, Matina, Palmas de Monte Alto, Urandi e Tanque Novo; recuperação de 4 aguadas em Caetité e Guanambi, cuja execução deverá se dar em

2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0074 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado de Minas Gerais (967785) (LE)

Aquisição de tubos galvanizados e de PVC, válvulas, abraçadeiras, registros, compressores, bombas, chaves e reservatórios, cuja entrega deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0750 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado de Minas Gerais (979452) (LE)

Ampliação de dois sistemas de abastecimento de água em Nova Porteirinha; construção da barragem de Catuni, município de Francisco Sá; construção de 10 sistemas de abastecimento de água nos municípios de Buenópolis, Montes Claros e Varzelândia, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício; e recuperação de perfuratrizes da 1ª Superintendência Regional/Montes Claros.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Abaixo do esperado

18.544.0515.1851.0752 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado Pernambuco (Vale do Rio São Francisco) (979453) (LE)

Construção de açude em Granito, execução de serviços de instalações elétricas em Petrolina; construção de sistema de abastecimento de água em Trindade; recuperação de 4 km da estrada de acesso ao Assentamento São José do Vale, em Petrolina; e melhoramento de dois sistemas de abastecimento de água no município de Petrolina, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

18.544.0515.1851.0754 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Santa Maria da Vitória-BA (979454) (LE)

Construção de 107 cisternas, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0756 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Baianópolis-BA (979455) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.1851.0758 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Lamarão-BA (979456) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.1851.0760 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Serra do Ramalho-BA (979457) (LE)

Ampliação do sistema de abastecimento de água, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

18.544.0515.1851.0762 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Dom Inocêncio-PI (979458) (LE)

Construção de 80 cisternas, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0764 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado do Piauí (979459) (LE)

Construção de 80 cisternas na zona rural de Dom Inocêncio; construção de 27,7 km de linha elétrica em Santo Inácio; e construção de 1 sistema de abastecimento de água para o município de Santana do Piauí, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0766 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Orocó-PE (979460) (LE)

Recuperação do ramal 2 da adutora de Caatinginha e do muro de contenção do açude Barra Nova, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1851.0788 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Interior do Estado de Minas Gerais (979461) (LE)

Aquisição de materiais diversos e perfuração e instalação de 5 poços, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.1E07.0002 - Construção da Adutora São Mateus-Lagoa Grande-PE (979449) (LE)

Implantação do sistema simplificado de abastecimento d'água de São Mateus, município de Lagoa Grande, cuja execução deverá se dar em 2006, uma vez que os recursos, na sua totalidade, só foram disponibilizados no final do exercício.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.0515.5308.0101 - Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais-No Município de Jequitai-MG (967789) (LC)

A barragem visa regularizar a vazão do rio Jequitai, conter cheias, gerar energia elétrica, abastecer o meio rural e urbano e implementar o aproveitamento hidroagrícola de 34.605 ha com infra-estrutura de irrigação, beneficiando os municípios de Claro dos Poções, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Várzea da Palma, Jequitai e Lagoa dos Patos. Em 2005, avançou-se 4,5%, com a elaboração do Projeto Executivo e do EIA/RIMA, autorização para a aquisição de 917 ha de terras para o sítio da barragem e elaboração de estudos para implantação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

A ação recebeu R\$ 4.224.501,00 para executar 15%. Foram descontingenciados 81,89%, sendo executado apenas 4,5%. Presume-se equívoco de programação.

18.544.0515.11PO.0020 - Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea - Região Nordeste (977895) (DR)

Implantação de 8 sistemas simplificados de abastecimento de água; e perfuração de 3 poços.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.11P5.0029 - Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia (977898) (DR)

Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi/Pilões/Candiba/Pindaí, a partir da barragem Poço do Magro.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.0515.2C10.0001 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Nacional (984278) (DR)

Recuperação/ampliação da adutora da barragem Poço do Peixe, em Ibotirama/BA; recuperação/ampliação/complementação de 64 barragens nos estados da Bahia e de Pernambuco; e desassoreamento de 2 córregos na Bahia.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.6 - APOIO ADMINISTRATIVO (0750)**Objetivo**

Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo

Governo.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

Ações**04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade-NA (855758) (LC)**

Recursos utilizados com pessoal, custeio e investimento, destacando-se o início da reforma do restaurante da Sede.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes-NA (967852) (LC)

Foi prestada assistência médica e odontológica, em termos de média mensal, a 4.639 pessoas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Dentro do esperado

04.365.0750.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados-NA (967744) (LC)

Foi prestada assistência pré-escolar, em termos de média mensal, a 258 crianças de 0 a 6 anos dependentes dos empregados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

04.331.0750.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados-NA (963938) (LC)

Em termos de média mensal, 211 empregados receberam auxílio-transporte.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Foi programado o auxílio-transporte para 420 funcionários, apenas 211 necessitaram desse benefício.

04.306.0750.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados-NA (963937) (LC)

Em termos de média mensal, 1.554 empregados receberam auxílio-alimentação.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

04.273.0750.0110.0001 - Contribuição à Previdência Privada-NA (804657) (LC)

A contribuição da CODEVASF à Fundação São Francisco de Seguridade Social (previdência privada) foi paga.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.7 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL (0757)**Objetivo**

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial.

Público Alvo

Governo.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações**04.122.0757.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967738) (LC)**

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais

atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- aquisição de equipamentos (1 notebook, 2 vídeos cassetes e 3 impressoras a laser);
- curso de Photoshop;
- Patrocínio à EMBRAPA para a 1ª edição do livro Espécies Vegetais Exóticas com Potencialidades para o Semi-Árido Brasileiro;
- execução do Projeto Viagem Pitoresca pelo rio Parnaíba; e
- implantação de rotinas de emendas parlamentares e do sistema de informações orçamentárias e financeiras (SIGEFI) e desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais (SIG).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA (967742) (LC)

Receberam capacitação 648 empregados. Para detalhes, vide item 7.2 - Ações de Valorização do Servidor. A meta foi significativamente superada em vista de que diversos cursos apresentaram taxa de inscrição simbólica ou sem custo (monitores internos).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

04.121.0757.1856.0001 - Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba - PLANAP-NA (967737) (LC)

O PLANAP é um plano de desenvolvimento regional que pretende orientar a aplicação de recursos na bacia do rio Parnaíba, seja de natureza federal, estadual ou da iniciativa privada. O Plano vem sendo desenvolvido por meio de cooperação técnica com a Organização dos Estados Americanos - OEA e parcialmente financiado pelo Banco Mundial. Os trabalhos de elaboração do Plano começaram em 2002, com atividades prévias, tais como aprovação da cooperação técnica junto à Agência Brasileira de Cooperação - ABC/MRE, reativação do convênio com o Ministério da Integração Nacional, gestor direto do Acordo de Empréstimos com o BIRD, bem como negociações para a liberação dos recursos. Em 2005, a meta física dos trabalhos de elaboração do PLANAP foi executada em sua totalidade (5%), estando o Plano em fase de conclusão, na etapa de criação do projeto gráfico para impressão e publicação. A partir de então, está prevista constante atualização do Plano, tendo em vista o permanente processo alteração das variantes sócio, econômica, ambientais e jurídico-institucionais.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

18.544.0757.8621.0001 - Estudos para Projetos de Obras de Infra-estrutura Hídrica - Nacional (977902) (DR)

Elaboração do cadastro nacional de usuários de recursos hídricos.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.8 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (0901)

Objetivo

Cumprir decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado devidas pela União, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Público Alvo

Demandantes judiciais de qualquer natureza.

Ação

28.846.0901.0022.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista-NA (804673) (LC)

Cumprimento de decisões judiciais.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.9 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES) (0906)

Objetivo

Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos, mediante contrato.

Público Alvo

Credores externos.

Ação

28.844.0906.0284.0001 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa-NA (804665) (LC)

Pagamento de dívidas.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.10 - PROMOÇÃO E INSERÇÃO ECONÔMICA DE SUB-REGIÕES - PROMOVER (1022)

Objetivo

Promover, em espaços sub-regionais dinâmicos, a inserção competitiva de atividades econômicas potenciais nas economias local, regional, nacional e internacional.

Público Alvo

Investidores potenciais, pequenos e médios empreendedores, mão-de-obra existente nas áreas selecionadas de atuação.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

23.691.1022.0682.0022 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado do Piauí (976471) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Apicultura da Mesorregião do Araripe Piauiense (curso de capacitação, construção de 3 casas de mel e aquisição de equipamentos de beneficiamento de mel cera, insumos e colméia);
- Aqüicultura do Baixo Parnaíba (implantação da Unidade de Piscicultura de Parnaíba, reforma da estação de piscicultura de Adhemar Braga, em Piripiri e construção da estrada de acesso ao Centro Tecnológico de Referência Maricultura e Pesca do Delta de Parnaíba, em Parnaíba);
- Ovinocaprinocultura da Mesorregião do Araripe Piauiense (melhoria genética dos rebanhos caprinos do Piauí); e
- Diversos (instalação de um poço tubular em São José do Piauí).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0026 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Pernambuco (976472) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Ovinocaprinocultura nos municípios de Santa Filomena e Trindade (aquisição de 5 conjuntos de ensiladeiras); e
- Aqüicultura da Microrregião do Lago de Itaparica e Rio São Francisco (operação e manutenção de 6 unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, além de 12 seminários/palestras/cursos. Registre-se ainda a conclusão da ampliação da Estação de Piscicultura de Bebedouro).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0027 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Alagoas (976473) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Apicultura do Baixo São Francisco Alagoano (implantação de unidades de produção apícola, com 32 caixas e 15 kg de cera alveolada);
- Ovinocaprinocultura do Baixo São Francisco (aquisição de equipamentos e material de consumo para estruturação de unidade de capacitação de beneficiamento de carne de ovinos e caprinos do Projeto Amanhã); e
- Aqüicultura do Baixo São Francisco Alagoano (operação e manutenção de 8 unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, além de 21 seminários/palestras/cursos).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0028 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Sergipe (976474) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Apicultura na Sub-região Sergipana do Sertão do São Francisco (realização de 7 cursos com 140 participantes e aquisição de equipamentos para beneficiamento de produtos apícolas); e
- Aqüicultura do Baixo São Francisco Sergipano (aquisição de 10 tanques-rede e 10 bolsões operação; e manutenção de 3 unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, além de 5 seminários/palestras/cursos). Destaca-se a conclusão da implantação da unidade de beneficiamento de pescado de Propriá.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0029 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado da Bahia (976475) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Apicultura da Microrregião de Juazeiro (implantação de 2 apiários, capacitação de 80 pequenos produtores rurais e assistência técnica, aquisição de 2 veículos e reforma da casa de extração de mel de Sento Sé); e
- Ovinocaprinocultura nos municípios de Oliveira dos Brejinhos, Ibitiara e Brota dos Macaúbas (aquisição de equipamentos para abatedouro e de material de consumo e capacitação de 150 caprinocultores).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0031 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Minas Gerais (976476) (LC)

Foram apoiados os Arranjos Produtivos Locais de:

- Apicultura da Sub-região Serra Geral (aquisição de equipamentos para 10 casas de mel e implantação de 10 unidades de produção); e
- Aqüicultura do Norte de Minas Gerais (operação de 8 unidades de capacitação em piscicultura em tanques-rede, além de 12 seminários/palestras/cursos).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

23.691.1022.0682.0001 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-Nacional (977914) (DR)

Construção de entreposto pesqueiro em Parnaíba/PI, apoio ao desenvolvimento tecnológico da apicultura no Piauí e fortalecimento do APL de ovinocaprinocultura no Piauí.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

11.128.1022.4640.0020 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - Na Região Nordeste (977849) (DR)

Capacitação de 790 produtores na Bahia, em Pernambuco e no Piauí, construção de 3 casas de mel e conclusão de uma unidade de beneficiamento de mel na Bahia, além do fortalecimento do APL de aqüicultura em Sergipe.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.11 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO (1025)

Objetivo

Aumentar a autonomia e a sustentabilidade de espaços sub-regionais, por meio da organização social, do desenvolvimento do seu potencial endógeno e do fortalecimento da sua base produtiva, com vistas à redução das desigualdades inter e intra-regionais.

Público Alvo

Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Ações

04.845.1025.005E.0002 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado da Bahia (967746) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos a construção de cisternas, construção e recuperação de estradas, perfuração e instalação de poços tubulares e recuperação de aguada/barreiro em diversos municípios do estado.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0042 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Baixo São Francisco no Estado de Alagoas (979432) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos a urbanização do município de Lagoa da Canoa.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0044 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado da Bahia (979433) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.845.1025.005E.0046 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado de Minas Gerais (979434) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executadas obras e serviços relativos a ampliação do sistema de abastecimento de água da comunidade rural de Caborges, no município de Serranópolis de Minas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0048 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979435) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.845.1025.005E.0050 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado-Estado da Bahia (979436) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executadas obras e serviços relativos a perfuração e instalação de poços tubulares e recuperação de estradas vicinais.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0056 - Ações de Desenvolvimento Sustentável em Municípios do Vale do São Francisco - Estado de Pernambuco (979437) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física da maior parte das ações se dará em 2006. Em 2005, foi concluído estudos sobre PPP e aportados recursos para implantação do Projeto Pontal. Em 2006, serão executadas obras e serviços relativos a construção de balsas, de linha elétrica e recuperação de barragem, passagem molhada, poço tubular e sistema de abastecimento de água, além do estudo de viabilidade do pólo citrícola em projetos de irrigação.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0060 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado do Piauí (979438) (LE)

Embora os recursos tenham sido parcialmente disponibilizados ao final do primeiro semestre, a execução física foi iniciada, porém sua conclusão se dará em 2006. Serão executados a construção de linha elétrica, de ponte e de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica e recuperação de estradas e pontes, além do aproveitamento de poço jorrante e cadastro de produtor.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0062 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado- Estado do Piauí (979439) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.845.1025.005E.0064 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979440) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos à construção de ponte, de sistema de abastecimento de água, instalação de poços tubulares, pavimentação asfáltica de estradas e recuperação de barragens, estradas, pontes e aguadas/barreiros.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0066 - Apoio ao Desenvolvimento Regional da Bacia do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979441) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos à construção de barragem e de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica de estradas e recuperação de aguadas/barreiros.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005E.0068 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979442) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos à construção de barragem, de estrada, de ponte e de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica e recuperação de estradas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005F.0006 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado da Bahia (967758) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.845.1025.005F.0008 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado do Piauí (Vale do Parnaíba) (979443) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executadas obras e serviços relativos à ampliação de barragem, construção de linha elétrica, matadouro, mercado produtor, passagem molhada, sistema de abastecimento de água, perfuração de poços e recuperação de estradas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.845.1025.005F.0010 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba - Estado do Piauí (979444) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executadas obras e serviços relativos à construção de barragem e de sistema de abastecimento de água, pavimentação asfáltica e recuperação de estradas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de emenda; vide item 5 - Considerações finais do Anexo 1.

04.121.1025.4646.0061 - Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-regiões Selecionadas - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977807) (DR)

Iniciada a implantação de unidade de envasamento e comercialização de cachaça no município de Palmeira do Piauí, na sub-região da Chapada das Mangabeiras.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

04.128.1025.4644.0061 - Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-regionais Selecionados - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977821) (DR)

Iniciada a implantação de unidade de envasamento e comercialização de cachaça no

município de Palmeira do Piauí, na sub-região da Chapada das Mangabeiras.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

11.333.1025.6424.0061 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977868) (DR)

Iniciada a implantação de unidade de envasamento e comercialização de cachaça no município de Palmeira do Piauí, na sub-região da Chapada das Mangabeiras.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

11.333.1025.6424.0062 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Chapada do Araripe - PE (977869) (DR)

Iniciada a construção do centro de processamento de couro em Serrita e da unidade de abate e processamento de carnes em Salgueiro, e reestruturação da unidade de abate de animais em Parnamirim.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.12 - TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO (1038)

Objetivo

Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários.

Público Alvo

Produtores de perímetros públicos irrigados.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Ações

20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976452) (LC)

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- participação no seminário nacional “Temas e questões polêmicas sobre contratos e convênios da Administração Pública”, em Natal (RN); na 3ª reunião da diretoria plena da Associação dos Municípios Mineiros (AMM) em Gorutuba/Nova Porteirinha; na 55ª Expoagro, em Maceió (AL); na Agrobode, em Petrolina (PE), no II Agrishow de Luis Eduardo Magalhães (BA); na Expoagro de Guanambi (BA); na IV Frulapa, em Bom Jesus da Lapa (BA); na 8ª Festa da Uva, em Pirapora (MG); na Festa Nacional da Banana, em Jaíba (MG); na 55ª Expoapi, em Teresina (PI); na X reunião regional dos países da América Latina e Caribe (ALCA) em São Luiz (MA); na Frutal e apoio à

- rodada de negócios Fruit Brasil, em Fortaleza (CE);
- aquisição de um veículo pick-up cabine dupla marca FORD F-250, para serviços de acompanhamento e fiscalização de projetos (contou com recursos das funcionais programáticas 11.333.1329.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - Na Região Nordeste e 20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional); e
- serviço de consultoria especializada contemplando o projeto Realinhamento Estratégico da CODEVASF (contou com recursos das funcionais-programáticas 20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional, 04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - Nacional e 18.122.1047.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa - Nacional).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.607.1038.11UA.0020 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Na Região Nordeste (976469) (LC)

Embora esteja estabelecido na LOA 2005 que são 28 os perímetros integrantes dessa ação, efetivamente, são 25 os perímetros irrigados em processo de transferência de gestão situados na região Nordeste:

- Barreiras Norte, Ceraíma, Estreito I/III, Estreito IV, Formosinho, Formoso A, Formoso H, Mirorós, Nupeba, Riacho Grande e São Desidério/Barreiras Sul (Estado da Bahia-2ªSR);
- Bebedouro, Complexo Itaparica (Apolônio Salles, Barreiras, Brígida, Caraíbas, Icó-Mandantes e Manga de Baixo) e Senador Nilo Coelho (Estado de Pernambuco-3ªSR);
- Betume, Cotinguiba/Pindoba e Propriá (Estado de Sergipe-4ªSR);
- Boacica e Itiúba (Estado de Alagoas-5ªSR); e
- Complexo Itaparica (Glória, Pedra Branca e Rodelas), Curaçá I, Curaçá II, Mandacaru, Maniçoba e Tourão (Estado da Bahia-6ªSR).

Cabe registrar que os perímetros Barreiras Norte, Formoso A, Formoso H, Mirorós, Nupeba, Riacho Grande, Bebedouro, Senador Nilo Coelho, Curaçá I, Curaçá II, Mandacaru, Maniçoba e Tourão foram contemplados com destaque oriundo do Ministério da Integração Nacional (20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional) (977911), que muito contribuiu para o avanço verificado no processo de transferência de gestão.

No ano de 2005, estava prevista, para o perímetro Tourão, a conclusão das atividades de revitalização para a efetivação da transferência da gestão, o que ocorreu, devendo, em 2006, ser providos recursos apenas para atividades referentes ao funcionamento do perímetro em regime de transferência. Com relação aos demais perímetros, suas transferências deverão ser efetivadas até 2008, à exceção dos perímetros do Baixo São Francisco (4ª SR/Sergipe e 5ª SR/Alagoas), pois ainda se encontram em processo de discussão.

Essa ação proveu, também, suporte orçamentário aos projetos Baixo de Irecê (Estado da Bahia-2ªSR), Marituba (Estado de Alagoas-5ªSR) e Salitre - 1ª Etapa (Estado da Bahia-6ªSR):

- Baixo de Irecê

O projeto, localizado nos municípios de Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique, possui uma área total irrigável de 59.375 ha, a ser implantada em 9 etapas. Encontra-se em

implantação a Etapa 1A, com 1.478 ha. Em 2005, foram executados os seguintes serviços: conclusão da montagem eletromecânica da Estação de Bombeamento Principal; atendimento às condicionantes ambientais para manutenção da licença de implantação; e manutenção e vigilância de obras e instalações já concluídas;

- Marituba

O projeto, localizado no município de Penedo, abrange uma área de 3.136 ha. Em 2005, foi iniciada a construção da rede de energia para o Setor 1 com 156 ha, além de vigilância e atividades de meio ambiente; e

- Salitre - 1ª Etapa

O projeto, localizado no município de Juazeiro, possui uma área total irrigável de 31.305 ha, a ser implantada em 5 etapas. Encontra-se em implantação a 1ª etapa, com 5.084 ha. Em 2005, foram executados os seguintes serviços: montagem eletromecânica das EB's e CP's 100 e 200; fornecimento das comportas do CP 300 e 2 conjuntos motobombas da EB 390; aprovação do projeto dos conjuntos motobombas das EB's 300, 390, 400 e 500; fornecimento de energia elétrica para a manutenção dos equipamentos instalados; atendimento às condicionantes ambientais para manutenção da licença de implantação; e manutenção e vigilância de obras e instalações já concluídas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de processo de duração plurianual. A forma correta de quantificar essa ação é percentual de avanço do processo.

20.607.1038.11UA.0031 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - No Estado de Minas Gerais (976470) (LC)

Em Minas Gerais, onde atua a 1ª SR, são 4 os perímetros irrigados: Jaíba, Gorutuba, Lagoa Grande e Pirapora.

Cabe registrar que todos foram contemplados com destaque oriundo do Ministério da Integração Nacional (20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional) (977911), que muito contribuiu para o avanço verificado no processo de transferência de gestão.

No ano de 2005, estava prevista, para os perímetros Lagoa Grande e Pirapora, a conclusão das atividades de revitalização para a efetivação da transferência da gestão, o que ocorreu. Em 2006, deverão ser providos recursos apenas para atividades referentes ao funcionamento dos perímetros em regime de transferência. Com relação a Jaíba e Gorutuba, suas transferências deverão ser efetivadas até 2008. A não liberação de limites e a incompatibilidade entre os valores aprovados para despesas correntes e de capital prejudicou sobremaneira o desempenho da execução das metas físicas.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado

Trata-se de processo de duração plurianual. A forma correta de quantificar essa ação é percentual de avanço do processo.

20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional (977911) (DR)

Já apresentado nas duas ações anteriores. Aportou recursos para os seguintes perímetros: Barreiras Norte, Formoso, Mirorós e Nupeba/Riacho Grande (Estado da

Bahia-2ªSR); Bebedouro e Senador Nilo Coelho (Estado de Pernambuco-3ªSR); Curaçá I e II, Mandacaru, Maniçoba e Tourão (Estado da Bahia-6ªSR); e Gorutuba, Jaíba, Lagoa Grande e Pirapora (1ªSR).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Para maiores detalhes sobre este Programa e suas ações em 2005, vide Anexo II.

3.13 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO SEMI-ÁRIDO - CONVIVER (1047)

Objetivo

Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca.

Público Alvo

Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

18.122.1047.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976443) (LC)

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- participação na 2ª reunião do Grupo de Trabalho Interministerial sobre o Bioma Caatinga; na 9ª reunião do Grupo de Trabalho Interministerial do Programa de Ação Nacional de Combate a Desertificação; no Simpósio de Climatologia, em Fortaleza (CE); na XXII Exposição Agropecuária de Barreiras (BA); na 30ª Expocorrente, em Corrente (PI); na 24ª Exposição e Feira Agropecuária de Parnaíba; na XVII Fenagri, em Juazeiro (BA); na Feira dos Municípios do Piauí, na 55ª Expoapi, no XV Conird e na 3ª Feagro, em Teresina (PI);
- confecção da revista comemorativa dos 30 anos da CODEVASF e impressão do informativo institucional CODEVASF Hoje;
- aquisição de equipamentos eletroeletrônicos (1 projetor multimídia, 3 TV de 29" tela plana, 3 DVDs, 2 câmeras fotográficas digitais, 1 microcomputador, 1 impressora multifuncional, 1 aparelho de fax, 2 vídeos cassetes e 2 microfones sem fio);
- implantação de sistema de informações (módulo Gestão de Contratos, conversão das rotinas do SIGEF/SIG/SIAFI);
- contratação de técnico para conversão de todos os programas do SIGEC para framework; e
- serviço de consultoria especializada contemplando o projeto Realinhamento Estratégico da CODEVASF (contou com recursos das funcionais-programáticas 20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA, 04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA, 20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA e 20.607.1038.11UA.0020 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.1047.5336.0026 - Implantação do Canal do Sertão Pernambucano-No Estado de Pernambuco (967790) (LE)

O canal tem como objetivo a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável da região de sua área de influência, que se estende desde o município de Casa Nova, na Bahia, até Cedro, em Pernambuco, num total aproximado de 450 km. Em 2005, deu-se seqüência ao Projeto Básico dos primeiros 50 km (atingidos 70% da elaboração do Projeto) e ao Estudo de Viabilidade de 28.000 ha do Perímetro de Irrigação Cruz das Almas (atingidos 75% da elaboração do estudo).

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.1047.7766.0026 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado de Minas Gerais (979445) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, grande parte da execução física se dará em 2006. Em 2005, foram adquiridos materiais para instalação de poços (tubos, válvulas, compressores, abraçadeiras, bombas, chaves, reservatórios e outros). Em 2006, serão executados obras e serviços relativos à implantação de 34 poços públicos.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.1047.7766.0038 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado da Bahia (979446) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos à implantação de 28 poços públicos.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

18.544.1047.7766.0058 - Implantação de Poços Públicos-Estado da Bahia (979447) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.544.1047.7766.0062 - Implantação de Poços Públicos-Santana-BA (comunidade carente) (979448) (LE)

Tendo em vista que os recursos foram disponibilizados no final do exercício, a execução física se dará em 2006. Serão executados obras e serviços relativos à implantação de 2 poços públicos.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

11.333.1047.6424.0020 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Nordeste (977882) (DR)

Estruturação de APL apicultura, através da capacitação de 350 produtores na Bahia e em Pernambuco, construção de 3 casas de mel e conclusão de uma unidade de beneficiamento de mel na Bahia, além do fortalecimento dos APL's de aqüicultura e de ovinocaprinocultura em Sergipe.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

11.333.1047.6424.0030 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Na Região Sudeste (977883) (DR)

Estruturação de APL's de aqüicultura, ovinocaprinocultura e apicultura em Minas Gerais.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.121.1047.4654.0001 - Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido - NA (977887) (DR)

Fortalecimento do APL de aqüicultura e combate à esquistossomose em Sergipe.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

18.334.1047.4650.0001 - Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido - NA (977890) (DR)

Fortalecimento dos APL's de aqüicultura e de ovinocaprinocultura, e combate à esquistossomose em Sergipe.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.14 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL (1305)

Objetivo

Revitalizar a bacia hidrográfica do São Francisco e outras bacias em situação de vulnerabilidade ambiental e promover a prevenção e a mitigação de potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos nacionais prioritários ou da crescente e concentrada ação antrópica com elevado comprometimento ambiental dessas bacias.

Público Alvo

Usuários dos recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraíba do Sul.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

18.542.1305.4538.0020 - Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste (976444) (LC)

Apesar da tardia disponibilização dos recursos, foi possível iniciar a implantação do monitoramento hidrometeorológico da bacia do rio São Francisco (qualidade da água e fluviometria), que possibilitará o monitoramento de 500.000m³, e a reforma e adequação da embarcação a vapor São Salvador em barco escola, além da conclusão do cadastro de usuários da água da bacia do rio São Francisco.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

18.543.1305.4540.0020 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-Na Região Nordeste (976445) (LC)

Os recursos foram disponibilizados no final do exercício, o que permitiu apenas a celebração de convênios para proteção e reflorestamento de nascentes e plano de desenvolvimento florestal, programa nacional de florestas e projeto de recuperação de áreas degradadas - viveiros de mudas em Barreiras, Ceraíma, Ibotirama, Irecê e microrregião de Livramento de Nossa Senhora no estado da Bahia, além da recuperação da cobertura vegetal de nascentes no sub-médio São Francisco nos estados da Bahia e Pernambuco, cuja execução física, inclusive do reflorestamento de 215 ha, está prevista para 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.543.1305.4540.0031 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-No Estado de Minas Gerais (967773) (LC)

Apesar da tardia disponibilização dos recursos, foi possível iniciar a proteção e reflorestamento de nascentes no estado, o reflorestamento da sub-bacia do rio Verde Grande em Montes Claros, o projeto de revitalização dos córregos Diogo e Matadouro em Sete Lagoas, o plano diretor da bacia do rio Pará, o plano de desenvolvimento florestal e o programa nacional de florestas no estado, cuja conclusão da execução física, inclusive do reflorestamento de 130,8 ha, está prevista para 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

18.544.1305.3429.0001 - Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco-NA (976451) (LC)

Apesar da tardia disponibilização dos recursos, foi possível iniciar um grande volume de estudos, serviços e obras: estudos de barramentos nas bacias dos rios Paracatu, Velhas e Urucuia, e implantação e operação de redes hidrométricas em Minas Gerais, conformatação de trecho do leito do rio São Francisco na Bahia, revitalização ambiental de perímetros de irrigação em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, cadastro de usuários de água da bacia do São Francisco, conservação e recuperação de matas ciliares na Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, construção da adutora Salitrinho (4 km, em tubulação de PVC com 700 mm de diâmetro e vazão de 500 l/s), que capta água do Projeto Salitre e a conduz à região do baixo Salitre, beneficiando cerca de 200 produtores rurais e uma população de 1.500 pessoas, no município de Juazeiro/BA, adutora para abastecimento de água do Assentamento de Reforma Agrária Itapicuru em Sítio do Mato/BA, construção de sistema de esgotamento sanitário das cidades de Caeté e Pirapora em Minas Gerais, Bom Jesus da Lapa e Juazeiro na Bahia, Cabrobó, Petrolina, Salgueiro e Santa Maria da Boa Vista em Pernambuco, e Penedo em Alagoas, desassoreamento do rio São Francisco no trecho Neópolis/SE-Penedo/AL, abastecimento de água difuso (construção de 5.000 cisternas) e macrozoneamento ecológico-econômico da bacia do São Francisco, projeto demonstrativo de recuperação ambiental de áreas degradadas pela exploração mineral nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, projeto executivo de sistema de abastecimento de água para 7 povoados do município de Igreja Nova/AL, estudo de planejamento econômico-social da serra Dois Irmãos na Bahia e Piauí, estudo do mercado de carbono, canalização do córrego dos Machados na cidade de Bom Despacho/MG, estudo de viabilidade de implantação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), elaboração de projeto executivo de esgotamento sanitário das cidades de Carinhanha e Xique-Xique na Bahia e de 20 cidades em Pernambuco, recuperação da barragem Poço do Peixe em Ibotirama/BA, estudos de água difuso - recuperação de dessalinizadores, sistema de esgoto através de fossas sépticas nas cidades baianas de América Dourada (46 unid), Barro Alto (41 unid) e Canarana (64 unid), adutora/sistema de abastecimento de água tratada para a comunidade Chapada do Peba no município de Santa Maria da Boa Vista/PE, laboratório de análise de água em Penedo/AL e manutenção e limpeza da calha do rio Gorutuba, em Nova Porteirinha/MG. Esse conjunto de ações represente, aproximadamente, 5%.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

18.543.1305.5472.0020 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste (976446) (LC)

Apesar da tardia disponibilização dos recursos, foi possível iniciar a proteção de barrancas do rio São Francisco no dique do perímetro de irrigação Cotinguiba/Pindoba em Própria e Neópolis no estado de Sergipe e a revitalização da bacia do rio de Ondas, no município de Luís Eduardo Magalhães no estado da Bahia, cuja conclusão da execução física, inclusive da recuperação de 125 km, está prevista para 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

18.543.1305.5472.0031 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-No Estado de Minas Gerais (967774) (LC)

Apesar da tardia disponibilização dos recursos, foi possível iniciar a conservação de solos - projetos de recuperação de micro-bacias, a recuperação e controle de processos erosivos na sub-bacia dos rios das Pedras e Verde Grande, em Glaucilândia e delimitação da área de preservação permanente da barragem do Bico da Pedra, cuja conclusão da execução física, inclusive da recuperação de 95 km, está prevista para 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro do esperado

3.15 - PRIMEIRO EMPREGO (1329)

Objetivo

Inserir jovens no mercado de trabalho, facilitando a obtenção do seu primeiro emprego.

Público Alvo

Jovens de 16 a 24 anos, desempregados, precariamente ocupados ou que procuram o primeiro emprego, com prioridade de acesso para os de baixa renda e baixa escolaridade, com destaque para gênero, raça/cor e necessidades especiais.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

11.333.1329.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Nordeste (976441) (LC)

Foram ministrados cursos e treinamentos nas seguintes matérias: arte culinária, ovinocaprinocultura, abate e beneficiamento de carne de ovinos e caprinos, apicultura, confecção de caixas de abelha, piscicultura, processamento de peixes, classificação e embalagem de banana, horticultura, (produção, mercado e comercialização, processamento, colheita e rendimento, principais cultivares regionais), criação de galinha caipira, sanidade, doenças e endemias na avicultura caipira, guia turístico, informática, relações humanas, técnicas de vendas, educação ambiental, associativismo, jovem empreendedor e aprender e empreender, capacitando 580 jovens.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Abaixo do esperado

11.333.1329.4786.0030 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Sudeste (976442) (LC)

Foram ministrados cursos e treinamentos nas seguintes matérias: apicultura, informática, piscicultura, processamento de frutas, cidadania, corte e costura, pintura em tecido, artesanato, avicultura, produção de cachaça, irrigação capacitação rural, saúde reprodutiva e viveirista, capacitando 730 jovens.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

3.16 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA (1343)

Objetivo

Desenvolver a maricultura e a aquicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais.

Público Alvo

Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores.

Avaliação do Programa, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

Ações

20.122.1343.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976453) (LC)

Destina-se à realização de despesas com serviços administrativos, manutenção de frota veicular, manutenção e conservação de imóveis, tecnologia da informação e demais atividades necessárias à gestão e administração do programa. Destacam-se, em 2005, as seguintes aplicações:

- participação no Feirão de Artesanato de Produtos Regionais do Baixo Francisco, em Aracaju (SE), e na 22ª Feira Agropecuária de Valença (PI), realização do II Encontro Gerencial da 2ª SR, em Bom Jesus da Lapa (BA); montagem da exposição “Viagem Pitoresca pelo rio Parnaíba” no Aeroporto Internacional de Brasília e inauguração da estação de piscicultura de Nazária (PI);
- apresentação da 1ª etapa dos trabalhos da bacia dos rios Poti e Longá;
- aquisição de eletroeletrônicos (7 microcomputadores e 2 impressoras jato de tinta); e
- geração e gravação de matérias jornalísticas em emissoras de rádio e gravação de DVD com matéria veiculada no Jornal Nacional sobre o Rio São Francisco.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.602.1343.2819.0022 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado do Piauí (976454) (LC)

Foi recuperada a estação de piscicultura da Universidade Federal do Piauí, além da realização de cursos técnicos e pesquisa em sanidade de peixes; no entanto, não houve produção de alevinos.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Foi necessário investir, previamente, na recuperação da estação de piscicultura.

20.602.1343.2819.0026 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura-No Estado de Pernambuco (976455) (LC)

Executado o funcionamento da Estação de Piscicultura de Bebedouro, situada no município de Petrolina, tendo sido produzidos 2,1 milhões de alevinos e realizados 33 peixamentos, além da realização de 1 curso.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.2819.0027 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura-No Estado de Alagoas (976456) (LC)

Executado o funcionamento da Estação de Piscicultura de Itiúba, situada no município de Porto Real do Colégio, tendo sido produzidos 6,4 milhões de alevinos e realizados 135 peixamentos, além da realização de 20 eventos, tais como cursos, seminários, palestras e dias de campo.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.2819.0028 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura-No Estado de Sergipe (976457) (LC)

Executado o funcionamento da Estação de Piscicultura de Betume, situada no município de Neópolis, tendo sido produzidos 3,3 milhões de alevinos e realizados 93 peixamentos, além da realização de 5 eventos, tais como cursos, seminários, palestras e dias de campo.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.2819.0029 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura-No Estado da Bahia (976458) (LC)

Executado o funcionamento da Estação de Piscicultura de Ceraíma, situada no município de Guanambi, tendo sido produzidos 4,0 milhões de alevinos e realizados 62 peixamentos, além da realização de 10 eventos, tais como cursos, seminários, palestras e dias de campo.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.2819.0031 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura-No Estado de Minas Gerais (976459) (LC)

Executado o funcionamento das Estações de Piscicultura de Três Marias e Gorutuba, situadas, respectivamente, nos municípios de Três Marias e Nova Porteirinha, tendo sido produzidos 2,2 milhões de alevinos e realizados 62 peixamentos, além da realização de 16 eventos, tais como cursos, seminários, palestras e dias de campo.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5352.0002 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-Itacuruba-PE (979462) (LE)

Recursos integralmente contingenciados.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.602.1343.5352.0026 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado de Pernambuco (976460) (LC)

Operadas e mantidas 6 unidades de capacitação em piscicultura, com um total de 175 tanques-rede implantados no reservatório de Itaparica, tendo sido atendidos 70 produtores dos municípios de Belém de São Francisco, Itacuruba e Jatobá.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5352.0029 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado da Bahia (976461) (LC)

Implantada 1 unidade de capacitação em piscicultura, com 60 tanques-rede no reservatório de Sobradinho, tendo sido atendidos 24 produtores do município de Sento-Sé.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5356.0026 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Pernambuco (976462) (LC)

Meta não executada devido ao quase integral contingenciamento dos recursos orçamentários. Executadas apenas ações prévias, tais como viagens de prospecção.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado

Só foram descontingenciados 2% do orçamento programado.

20.602.1343.5356.0029 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado da Bahia (976463) (LC)

Implantada a unidade de capacitação em piscicultura em canais de irrigação do perímetro de irrigação Mirorós.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5356.0031 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Minas Gerais (976464) (LC)

Implantada a unidade de capacitação em piscicultura em canais de irrigação do perímetro de irrigação Jaíba.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5372.0022 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado do Piauí (976465) (LC)

Iniciadas a aquisição de equipamentos e a execução das obras complementares da UBP de Bocaina, que deverá estar concluída em meados de 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.602.1343.5372.0027 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado de Alagoas (976466) (LC)

Iniciada a implantação da UBP de Pão de Açúcar, que deverá estar concluída em meados de 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

20.122.1343.1862.0001 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura - Nacional (975523) (DR)

Conclusão da Unidade de Piscicultura do Parnaíba/PI - 2ª etapa.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.122.1343.7726.0001 - Implantação de Parques Aqüícolas - Nacional (975525) (DR)

Início da implantação do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA-SF, em Porto Real do Colégio/AL, devendo estar concluído em meados de 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

20.601.1343.09GM.0001 - Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola - Nacional (975543) (DR)

Implantação do Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco - CERAQUA-SF, em Porto Real do Colégio/AL, devendo estar concluído em meados de 2006.

Avaliação da Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3. 17 - ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS PARA TRABALHADOR RURAL (0135)

(DR)

Objetivo

Promover a democratização do acesso à terra, garantindo a soberania alimentar e a geração de emprego e renda.

Público Alvo

Trabalhadores rurais sem-terra.

Ações

21.631.0135.4296.0001 - Projeto de Assentamento Rural em Implantação (965545)

(DR)

Recuperação da barragem Ouriçanga, em Angical/BA.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.18 - REGULARIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA (0138)

(DR)

Objetivo

Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, de forma a permitir a gestão da estrutura fundiária para o atendimento da demanda social.

Público Alvo

Detentores de imóveis rurais, serviços registrares de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola e comunidades vulneráveis ligadas ao meio rural.

Ação

21.125.0138.0574.0001 - Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil - NA (977785) (DR)

Cadastro e regularização fundiária de imóveis no Estado do Piauí.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.19 - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1015) (DR)

Objetivo

Promover o desenvolvimento integrado de microempresas e empresas de pequeno e médio porte em arranjos produtivos locais, com vistas à geração de emprego e renda e o estímulo às exportações.

Público Alvo

Microempresas e empresas de pequeno e médio portes localizadas em arranjos produtivos locais.

Ação

19.571.1015.09HH.0001 - Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais - Nacional (976710) (DR)

Desenvolvimento tecnológico da agricultura em Pernambuco, desenvolvimento tecnológico da apicultura na Chapada do Araripe/PI, inclusive implantação do Centro Tecnológico de Apicultura, em Picos/PI e implantação de centro vocacional tecnológico em Pio IX.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.20 - RESPOSTAS AOS DESASTRES (1029) (DR)

Objetivo

Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.

Público Alvo

Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos.

Ação

06.182.1029.4570.0001- Recuperação de Danos Causados por Desastres (973440) (DR)

Construção/recuperação de 140 casas da comunidade indígena Truká, na Ilha de Assunção, município de Cabrobó/PE.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.21 - DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL (1138) (DR)

Objetivo

Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas.

Público Alvo

População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica.

Ação

15.451.1138.1662.0020 - Obras de Macrodrenagem - Na Região Nordeste (977886) (DR)

Execução de obras de macrodrenagem nos municípios de Brejo Grande, Ilha das Flores e Neópolis, em Sergipe e em Igreja Nova, Olho d'Água das Flores, Ouro Branco, Penedo e Senador Rui Palmeira, em Alagoas.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.22 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA (1342) (DR)

Objetivo

Desenvolver a cadeia produtiva da pesca.

Público Alvo

Pescadores artesanais e industriais.

Ação

20.122.1342.7616.0001 - Implantação de Entrepósitos de Pescado - NA (975519) (DR)

Reforma e ampliação do entreposto pesqueiro de Parnaíba/PI.

Avaliação do Programa/Ação, segundo os indicadores de gestão

Indicadores	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
Conceito	Dentro do esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

3.23 - METAS NÃO ORÇAMENTÁRIAS

A partir das recomendações formuladas pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União em seu Relatório de Avaliação de Gestão da CODEVASF, relativo ao exercício de 2003, a Empresa passou a estabelecer, em seu Plano Anual de Trabalho, as metas não orçamentárias.

A seguir são apresentadas as citadas metas e os respectivos resultados alcançados:

METAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
Revisar e atualizar os instrumentos normativos	Meta de execução permanente. Execução parcial.
Padronizar procedimentos técnicos da Área de Produção, relativos à aquisição de terras, amortização de lotes familiares, concessão de água para áreas de sequeiro e administração do fornecimento de água	Meta parcialmente cumprida: estabelecidos os critérios e procedimentos de repactuação de débitos dos irrigantes referentes a amortização de lotes agrícolas (Resolução nº 517, de 10/08/05); estabelecidos os critérios e procedimentos de repactuação de débitos dos irrigantes referentes a renegociação de débitos de tarifa de água - componente K1 (Resolução nº 518, de 10/08/05); definidas as regras para fixação de preço de venda dos lotes aos irrigantes (Norma 501); estabelecida nova sistemática de licitação de lotes (Resolução nº 884, de 08/12/05 - iniciando pelo Jaíba); e implantados os cadastros de dados básicos dos irrigantes, produção, preço pago ao produtor e custos de produção das culturas.
Melhorar a qualidade e integridade dos dados para avaliação e melhoria dos programas da Empresa	Meta de execução permanente. Execução parcial.
Levantar os bens inservíveis em desuso e de recuperação anti econômica para leilão anual	Meta cumprida.
Promover a realização do planejamento estratégico da Empresa e definir metodologia de avaliação e controle dos resultados	Meta iniciada. A ser concluída em 2006.
Definir o plano de compras da Empresa	Meta cumprida.
Elaborar e implementar o plano de comunicação social da Empresa (Sede e SR's)	Meta de execução permanente. Execução parcial.
Implementar o plano de promoção e marketing	Meta de execução permanente. Execução parcial.
Revisão do plano de cargos e salários	Meta iniciada. A ser concluída em 2006.
Elaborar a programação de licitações da Empresa	Meta cumprida.
Consolidar e implantar o programa de capacitação	Meta cumprida.
Acordo de cooperação técnica com o Governo do Maranhão para elaboração do planejamento participativo no âmbito do PLANAP	Meta cumprida e ampliada para o Ceará.: Acordos de Cooperação Técnica nº 0.93.05.0006/00 e 0.93.05.0002/00, respectivamente.
Adequação do regimento interno da Empresa	Transferida para 2006.
Atualização do organograma da Empresa	Transferida para 2006.
Revisão do PPA	Transferida para 2006.
Desenvolver e implantar os sistemas de licitações, plano anual de trabalho-PAT, gestão de contratos, convênios e emendas, gerencial da Área de Produção, material e patrimônio, concessão de diárias e passagens, rastreamento de documentos (nova versão) e controle de ligações telefônicas	Meta parcialmente cumprida: gestão de contratos - termo de referência elaborado para licitação em janeiro/2006; e gestão de convênios - termo de referência elaborado para licitação em janeiro/2006.
Aprimorar o sistema de acompanhamento das ações da Empresa (SAF)	Meta de execução permanente. Execução parcial.

4 - IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DAS AÇÕES DA CODEVASF

Em regiões sujeitas a condições climáticas instáveis, com baixos índices pluviométricos, cuja atividade predominante é a agricultura de sequeiro, os habitantes tendem a migrar para as grandes cidades, notadamente por ocasião das grandes secas. Entretanto, com a introdução da técnica da irrigação, amenizando as incertezas do clima e com a seleção de culturas mais adaptadas que apresentem uma forte demanda de consumo, a potencialidade regional transparece e a migração rural é atenuada.

O compromisso da atual administração é compatibilizar as exigências de mercado, cada vez mais globalizado e competitivo, com a geração de trabalho e renda e com a conservação dos recursos naturais, especialmente solo e água, garantindo vida saudável tanto no campo, quanto nas cidades.

A agricultura irrigada no vale do São Francisco tem produzido resultados bastante satisfatórios, seja por possibilitar uma convivência mais amena com períodos de seca, seja como elemento catalisador do desenvolvimento na região, a exemplo do que vem ocorrendo nos pólos de Petrolina/Juazeiro e nortes de Minas Gerais e Bahia.

Esses pólos, apesar das crises, têm contribuído para o aumento das exportações e da geração de superávits comerciais, oferecendo produtos nobres de alto valor comercial. No mercado interno, detêm participação expressiva na produção de gêneros de primeira necessidade e no mercado externo, vêm apresentando sucessivos incrementos, motivados principalmente pela exportação de frutas. A experiência da Empresa está sendo exportada para o vale do Parnaíba, onde os primeiros sucessos começam a se apresentar. O desenvolvimento de pólos de irrigação aponta para o acerto da política governamental em promover o crescimento sócio-econômico das regiões dos vales do São Francisco e do Parnaíba usando a agricultura irrigada como alavanca.

Nessas regiões, verificam-se tanto o desenvolvimento rural quanto o urbano, com a incorporação de novas áreas ao processo produtivo; a introdução de novas tecnologias e culturas, inclusive dirigidas a mercados exportadores; a implantação de agroindústrias, possibilitando melhor aproveitamento da matéria prima e se constituindo em suporte à comercialização e ao crescimento das atividades de comércio e de serviços, entre outras.

As principais conseqüências são o aumento da produção e da produtividade agrícola, a maior oferta de alimentos à população, a ampliação da oferta de empregos diretos e indiretos e a geração de renda de forma estável.

Convém mencionar que a agricultura irrigada praticada nos vales do São Francisco e do Parnaíba ainda precisa ser aprimorada nos aspectos relativos a cultivares de alto rendimento, tratamentos fitossanitários, salinidade de solos, resíduos tóxicos na água e alimentos, melhoria dos produtos de exportação, processos pós-colheita, estudos de mercado e comercialização, tecnologia agroindustrial, organização de produtores e qualificação de pessoal.

Apesar desses problemas, as atividades agropecuárias na região têm apresentado maior dinamismo, em virtude da expansão da agricultura irrigada e pela crescente integração entre as atividades agrícolas e agroindustriais. Essa integração, inclusive, faz parte da estratégia de desenvolvimento praticada pela Empresa.

A CODEVASF, ao longo de sua atuação, vem dando ênfase aos estudos sobre o potencial de irrigação do Vale, a implementação da agricultura irrigada e o desenvolvimento de atividades voltadas para o melhoramento da infra-estrutura sócio-econômica nos projetos de irrigação e em pequenas comunidades rurais.

Implantou e mantém em operação 29 perímetros públicos de irrigação, com área ocupada de cerca de 115 mil ha. Essa área irrigada possibilita a criação de 115 mil empregos diretos e 230 mil indiretos, beneficiando uma população de 460 mil pessoas. A produção agrícola anual é de mais de 2,3 milhões de toneladas, gerando um valor bruto da produção da ordem de 499,6 milhões de reais.

Para enfrentar os problemas de produção, de gerenciamento e manutenção dos perímetros irrigados, visando o desenvolvimento rural de forma integrada, a CODEVASF vem estimulando a implantação dos Distritos de Irrigação e apoiando as organizações de produtores através da assistência técnica prestada por firmas especializadas, abrangendo tanto o apoio à produção e ao gerenciamento, quanto a solução de problemas da comunidade. No decorrer de 2005, foi prestada assistência técnica a 11.567 produtores dos perímetros irrigados.

Ainda nesse sentido de melhoria da renda do produtor e aumento de empregos permanentes mais estáveis, visando o desenvolvimento rural, é promovido o incentivo para o desenvolvimento da fruticultura, através de programas de crédito e assistência técnica.

Buscando o fortalecimento do setor produtivo, a CODEVASF lançou, em parceria com a EMBRAPA, o programa de introdução e avaliação de culturas alternativas para as áreas irrigadas do semi-árido brasileiro, devendo ser avaliadas, entre outras, abacate, ameixa, caqui, kiwi, mangostão, oliveira, pêssego, pitaya, rambotã e tangerina. Ganha destaque a oliveira, cujas primeiras mil mudas foram plantadas no perímetro Bebedouro. O vale do São Francisco é, atualmente, responsável por 15% da produção nacional de vinho; em 2005, foi responsável por 99% e 90% das exportações brasileiras de uva e manga, respectivamente. No futuro, poderá se tornar o produtor brasileiro de azeitona e azeite. Em parceria com a PETROBRÁS, está inserida no Programa Nacional do Biodiesel. Está prevista a implantação de 3 unidades de esmagamento caroço de oleaginosas - algodão, girassol e mamona - na região do Sub-médio São Francisco baiano. A pesquisa com o pinhão manso dá seus primeiros passos. Com o grupo internacional Dagrís foi assinada carta de intenções para o cultivo do algodão.

O Programa de Desenvolvimento da Bovideocultura, nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, tem promovido a melhoria do padrão genético do rebanho do vale do São Francisco, intensificado o sistema de criação do gado bovino e aumentado a produtividade da carne e do leite.

Da mesma forma, o Programa Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura, com seis estações implantadas nos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, cuja produção de alevinos tem sido destinada à venda para criadores e ao peixamento do rio São Francisco, de seus afluentes e de açudes da região, objetivando a recomposição da ictiofauna. Tal programa tem possibilitado não só o aumento da renda dos produtores rurais, mas também a melhoria dos padrões nutricionais da população.

Em 2005, foram produzidos 18 milhões de alevinos, dos quais 16,7 milhões foram destinados a peixamento de corpos d'água, e inauguradas a Estação de Piscicultura de Nazária, em Teresina (Estação Deputada Francisca Trindade, da Universidade Federal do Piauí) e a de Porto Alegre do Piauí (Estação Adhemar Braga, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), onde a CODEVASF construiu uma adutora interligando o lago de Boa Esperança à estação. Foi lançado, no baixo Parnaíba, o Pólo de Aqüicultura. Unidade de Beneficiamento de Pescado de Propriá, a primeira das 5 previstas, foi inaugurada nesse ano. Dotada de infra-estrutura que inclui frigorífico e câmara de estocagem, tem capacidade para processar 5.000 kg de pescado por dia e permitirá, também, o aproveitamento da carne retida nas carcaças após o filetagem, evitando que cerca de 20% do pescado sejam desperdiçados. Por fim, há que ser mencionado o início da construção do CERAQUA - Centro de Referência em Aqüicultura do São Francisco, em Porto Real do Colégio/AL.

A implementação de outras ações de desenvolvimento, a exemplo daquelas voltadas para a capacitação da juventude rural e para a melhoria da infra-estrutura sócio-econômica (construção de barragens e adutoras, perfuração de poços, instalação de sistemas de abastecimento de água, implantação de linhas de transmissão de energia elétrica e construção de estradas, entre outras) tem um grande impacto na redução do êxodo rural e na melhoria das condições de vida da população regional.

Em 2005, foi inaugurada a Unidade de Capacitação do Projeto Amanhã em Arapiraca/AL e implantado o programa Casa Família Rural, com ministração de cursos nas áreas de associativismo, cooperativismo, olericultura, piscicultura, caprinocultura, informática básica, organização social, artesanato e gestão de pequenos negócios, beneficiando 220 jovens de 8 comunidades do município de Timon/MA.

No que se refere à infra-estrutura hídrica, destaca-se a inauguração da barragem Poço do Magro, em Guanambi/BA, com capacidade de acumular 32 milhões de metros cúbicos, beneficiando cerca de 80.000 pessoas, valendo informar que foi iniciada a obra para aproveitamento dessa água: a adutora, com 60 km, que atenderá Guanambi, Pilões, Candiba, Pindaí e outras localidades, e a ponte sobre o rio Sambito/PI (ponte Vereador Francisco de Mesquita - ponte dos Milagres). Foram concluídas as obras da ponte do Prata/PI, assim como da barragem São Gregório, localizada nos municípios mineiros de Ponto Chique e Campo Azul, com capacidade de acumular 10,6 milhões de metros cúbicos, beneficiando cerca de 7.700 pessoas.

Vale ressaltar os resultados alcançados com o CONVIVER e com o PROMESO, notadamente de apoio à estruturação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) de aqüicultura, apicultura e ovinocaprinocultura nos vales do São Francisco e do Parnaíba, aproveitando a vocação natural e as vantagens comparativas dessas regiões para produção de pescados, mel, carne e derivados do leite de caprinos e ovinos. O ano de 2004 foi o primeiro ano em que se deu um apoio efetivo aos APLs, sendo que as ações empreendidas pela CODEVASF estiveram voltadas para a identificação de pontos de estrangulamento das cadeias produtivas, a disponibilização de infra-estruturas físicas indispensáveis ao seu crescimento e a mobilização, organização e capacitação de produtores. O cultivo de peixes em tanques-rede e a construção de casas de processamento de mel vêm se multiplicando em toda a área de atuação da Empresa, cabendo o registro de que os primeiros peixamentos em tanques-rede instalados no lago da barragem Mesa de Pedra, em Valença do Piauí já se iniciaram com alevinos produzidos na Estação de Piscicultura Adhemar Braga.

Ressalta-se, ainda, a conclusão das obras do Canal do Jacaré, constituídas de infraestrutura de saneamento e urbanização com revestimento e cobertura do canal, com 1,2 km, ladeado por duas avenidas, beneficiando 50.000 pessoas distribuídas por 8 bairros da cidade de em Juazeiro/BA.

É importante citar a criação do Centro Tecnológico de Apicultura, em Picos/PI, dotado de laboratório, centro de processamento e beneficiamento de mel e derivados com capacidade de 1.800 t/ano, e salas de treinamento e capacitação que permitirá a execução de estudos e pesquisas numa das regiões de maior potencial de produção de mel, visto que são 2.500 famílias que trabalham do setor. No Centro Tecnológico, estão sendo desenvolvidas ações de Arranjos Produtivos Locais (APL's), na Microrregião do Araripe, sob a coordenação da CODEVASF e da Federação Apícola do Estado do Piauí. A CODEVASF coordena a criação dos APL's, possibilitando a organização dos agentes e a padronização e certificação do produto para atingimento dos mercados interno e externo.

Em São João do Piauí, foi inaugurado o Núcleo de Melhoramento Genético de Caprinos, visando o desenvolvimento da pecuária caprina no semi-árido piauiense, através da validação de tecnologias de melhoramento genético e manejo reprodutivo, nutricional e sanitário.

Por fim, registra-se a atuação no programa Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental, onde executou, em 2005, um vultoso e complexo conjunto de ações, destacando-se a conclusão das obras da Adutora do Salitinho, com 4 km, atendendo 200 produtores às margens do rio Salitre, no município de Juazeiro/BA.

5 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A CODEVASF tem como premissa a utilização de toda sua capacidade técnica e gerencial na maximização do uso dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual e nas suplementações e destaques recebidos no decorrer do exercício.

Dotação - considerando a dotação inicial mais os créditos suplementares e os destaques recebidos, o orçamento da CODEVASF, em 2005, atingiu R\$ 583.593.189,98.

Crédito Liberado - os recursos disponibilizados para movimentação e empenho somaram R\$ 488.090.952,92, correspondendo a 83,6% da dotação. Destes, R\$ 25.348.202,54 foram destaques concedidos para outros órgãos.

Empenhado - a despesa empenhada no exercício totalizou R\$ 487.874.851,08, representando 99,9% do crédito liberado.

Liquidado - Os recursos liquidados no exercício totalizaram R\$ 354.763.147,80, que representa 72,7% do crédito liberado e 72,8% dos recursos empenhados.

O quadro abaixo apresenta, por programa, o resultado da execução orçamentária:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2005

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMAS / AÇÕES	Observação	Emenda	PTRES	Dotação	Crédito Liberado	Empenhado					Liquidado	
							Operações Especiais	Ações Finalísticas	Atividades Meio	TOTAL	Corrente		Capital
NAVEGAÇÃO INTERIOR					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.784.0228.2869.0031	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias-No Estado de Minas Gerais			967851	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
DESENVOLVIMENTO DA BOVIDEOCULTURA					696.497,00	595.748,44	0,00	0,00	595.748,44	595.748,44	565.748,44	30.000,00	555.135,00
20.606.0359.2823.0001	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoria-NA			967806	696.497,00	595.748,44	0,00	0,00	595.748,44	595.748,44	565.748,44	30.000,00	555.135,00
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA					21.303.002,00	16.293.842,90	0,00	15.981.331,68	311.359,13	16.292.690,81	381.359,13	15.911.331,68	13.452.217,14
20.122.0379.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			967791	315.000,00	311.359,13	0,00	0,00	311.359,13	311.359,13	281.359,13	30.000,00	306.928,50
20.607.0379.10BC.0020	Implantação de Projetos de Irrigação no Vale do São Francisco-NA		X	979463	2.484.000,00	2.481.941,35	0,00	2.481.331,35	0,00	2.481.331,35	100.000,00	2.381.331,35	1.551.517,10
20.607.0379.11RR.0101	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha-Colônia do Gurguéia-PI			976467	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	562.930,84
20.607.0379.11RU.0101	Implantação do Perímetro de Irrigação Jenipapo com 200 ha-São João do Piauí-PI			976468	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20.607.0379.1686.0027	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha-AL			909807	1.259.501,00	1.258.450,70	0,00	1.258.450,70	0,00	1.258.450,70	0,00	1.258.450,70	776.171,77
20.607.0379.1698.0101	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha-Santa Rosa do Piauí-PI			967810	581.618,73	581.618,73	0,00	581.606,73	0,00	581.606,73	0,00	581.606,73	202.575,75
		(01)			198.381,27	198.381,27	0,00	198.381,27	0,00	198.381,27	0,00	198.381,27	198.381,27
20.607.0379.1702.0101	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha-São João do Piauí-PI			967811	1.780.000,00	1.779.965,32	0,00	1.779.965,32	0,00	1.779.965,32	0,00	1.779.965,32	1.779.914,32
20.607.0379.5260.0026	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha-PE		X	967812	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.932.156,17
20.607.0379.5320.0031	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaiba - 1ª Etapa - com 4.678 ha-MG			967815	4.224.501,00	4.222.126,40	0,00	4.221.596,31	0,00	4.221.596,31	0,00	4.221.596,31	3.861.641,42
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO					687.400,00	685.030,25	0,00	0,00	684.937,25	684.937,25	591.537,25	93.400,00	161.418,41
04.127.0512.8689.0021	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-MA			976438	159.000,00	157.102,80	0,00	0,00	157.102,80	157.102,80	128.102,80	29.000,00	53.732,46
04.127.0512.8689.0022	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-PI			976439	471.400,00	470.927,45	0,00	0,00	470.834,45	470.834,45	412.834,45	58.000,00	96.285,95
04.127.0512.8689.0023	Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-CE			976440	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	50.600,00	6.400,00	11.400,00
PROÁGUA INFRAESTRUTURA					37.077.705,86	26.571.214,03	0,00	20.915.345,20	5.655.868,82	26.571.214,02	539.245,30	26.031.968,72	17.787.302,97
18.122.0515.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			967769	190.000,00	189.788,68	0,00	0,00	189.788,68	189.788,68	169.987,44	19.801,24	185.627,31
18.544.0515.2822.0020	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Na Região Nordeste			976449	2.138.400,00	2.098.894,71	0,00	0,00	2.098.894,71	2.098.894,71	51.307,51	2.047.587,20	1.360.560,93
18.544.0515.2822.0031	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-No Estado de Minas Gerais			976450	287.684,00	267.950,35	0,00	0,00	267.950,35	267.950,35	17.950,35	250.000,00	16.489,72
			X		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18.544.0515.10CT.0027	Construção da Adutora do Canal Sertão Alagoano-Delmiro Gouveia-AL			976447	5.390.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0515.109H.0036	Construção de Barragens-Jaguarari-BA (Vale do Curaçá)		X	979450	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18.544.0515.109W.0002	Construção da Barragem Boqueirão-Cabrobó-PE		X	967779	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0515.109Z.0028	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos em Municípios do Estado de Pernambuco		X	979451	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
18.544.0515.110N.0022	Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 km no Estado do Piauí		(02)	976448	5.100.001,00	5.100.001,00	0,00	5.100.001,00	0,00	5.100.001,00	0,00	5.100.001,00	5.100.001,00
18.544.0515.1851.0030	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia		X	967782	4.148.000,00	839.369,00	0,00	839.369,00	0,00	839.369,00	0,00	839.369,00	7.815,74
18.544.0515.1851.0036	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica nos Municípios do Estado da Bahia		X	855880	800.000,00	496.238,80	0,00	496.238,80	0,00	496.238,80	0,00	496.238,80	0,00
18.544.0515.1851.0038	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (2ª Regional)		X	967784	400.000,00	381.216,65	0,00	381.216,65	0,00	381.216,65	0,00	381.216,65	0,00
18.544.0515.1851.0074	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado de Minas Gerais		X	967785	200.000,00	199.994,79	0,00	199.994,79	0,00	199.994,79	0,00	199.994,79	0,00
18.544.0515.1851.0750	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado de Minas Gerais		X	979452	620.000,00	619.590,43	0,00	619.590,43	0,00	619.590,43	0,00	619.590,43	21.770,03
18.544.0515.1851.0752	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado de Pernambuco (Vale do Rio São Francisco)		X	979453	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	216.295,10

PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMAS / AÇÕES	Observação	Emenda	PTRES	Dotação	Crédito Liberado	Empenhado					Liquidado	
							Operações Especiais	Ações Finalísticas	Atividades Meio	TOTAL	Corrente		Capital
18.544.0515.1851.0754	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Santa Maria da Vitória-BA		X	979454	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
18.544.0515.1851.0756	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Baianópolis-BA		X	979455	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0515.1851.0758	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Lamarão-BA		X	979456	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0515.1851.0760	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Serra do Ramalho-BA		X	979457	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
18.544.0515.1851.0762	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Dom Inocêncio-PI		X	979458	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
18.544.0515.1851.0764	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica e Municípios do Estado do Piauí		X	979459	300.000,00	299.768,46	0,00	299.768,46	0,00	299.768,46	0,00	299.768,46	0,00
18.544.0515.1851.0766	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Orocó-PE		X	979460	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
18.544.0515.1851.0788	Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Interior do Estado de Minas Gerais		X	979461	100.000,00	99.825,39	0,00	99.825,39	0,00	99.825,39	0,00	99.825,39	0,00
18.544.0515.1E07.0002	Construção da Adutora São Mateus-Lagoa Grande-PE		X	979449	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
18.544.0515.5308.0101	Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais-No Município de Jequitai-MG			967789	4.224.501,00	3.459.468,41	0,00	3.459.468,40	0,00	3.459.468,40	0,00	3.459.468,40	3.237.698,74
18.544.0515.11P0.0020	Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea-Região Nordeste		*	977895	948.795,00	948.795,00	0,00	948.795,00	0,00	948.795,00	0,00	948.795,00	792.195,00
		(03)			591.077,28	591.077,28	0,00	591.077,28	0,00	591.077,28	0,00	591.077,28	591.077,28
18.544.0515.11P5.0029	Construção da Adutora de Guanambi com 60 km No Estado da Bahia		*	977898	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	300.000,00	5.950.000,00	6.250.000,00
18.544.0515.2C10.0001	Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-NA		*	984278	2.999.246,58	2.999.235,08	0,00	0,00	2.999.235,08	2.999.235,08	0,00	2.999.235,08	7.772,12
APOIO ADMINISTRATIVO					133.041.558,00	132.530.682,50	9.494.759,00	0,00	123.035.497,68	132.530.256,68	131.889.867,93	640.388,75	128.971.863,55
04.122.0750.2000.0001	Administração da Unidade-NA			855758	115.544.409,00	115.184.285,71	0,00	0,00	115.183.877,00	115.183.877,00	114.543.488,25	640.388,75	113.448.953,82
04.301.0750.2004.0001	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes-NA			967852	2.206.470,00	2.206.087,91	0,00	0,00	2.206.070,80	2.206.070,80	2.206.070,80	0,00	1.911.166,80
04.365.0750.2010.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados-NA			967744	483.600,00	372.229,88	0,00	0,00	372.229,88	372.229,88	372.229,88	0,00	372.229,88
04.331.0750.2011.0001	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados-NA			963938	262.608,00	223.608,00	0,00	0,00	223.608,00	223.608,00	223.608,00	0,00	223.608,00
04.306.0750.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados-NA			963937	5.049.712,00	5.049.712,00	0,00	0,00	5.049.712,00	5.049.712,00	5.049.712,00	0,00	4.402.850,89
04.273.0750.0110.0001	Contribuição à Previdência Privada-NA			804657	9.494.759,00	9.494.759,00	9.494.759,00	0,00	0,00	9.494.759,00	9.494.759,00	0,00	8.613.054,16
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL					3.149.064,75	3.147.419,63	0,00	1.168.412,07	1.978.497,28	3.146.909,35	2.217.619,38	929.289,97	2.740.404,09
04.122.0757.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			967738	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	99.823,00
04.128.0757.4572.0001	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA			967742	380.000,00	379.462,53	0,00	0,00	379.432,53	379.432,53	379.432,53	0,00	357.673,21
04.121.0757.1856.0001	Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba-PLANAP-NA			967737	1.170.000,00	1.168.892,35	0,00	1.168.412,07	0,00	1.168.412,07	269.122,10	899.289,97	784.043,13
04.121.0757.8621.0001	Estudos para Projetos de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-NA		*	977902	1.499.064,75	1.499.064,75	0,00	0,00	1.499.064,75	1.499.064,75	1.499.064,75	0,00	1.498.864,75
OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					25.933.885,00	25.927.878,24	25.927.878,24	0,00	0,00	25.927.878,24	25.927.878,24	0,00	25.003.204,92
28.846.0901.0022.0001	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado Devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista-NA			804673	25.933.885,00	25.927.878,24	25.927.878,24	0,00	0,00	25.927.878,24	25.927.878,24	0,00	25.003.204,92
OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (Juros e Amortizações)					36.128.258,00	29.348.581,86	29.348.581,86	0,00	0,00	29.348.581,86	10.821.223,54	18.527.358,32	29.348.581,86
28.844.0906.0284.0001	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa-NA			804665	36.128.258,00	29.348.581,86	29.348.581,86	0,00	0,00	29.348.581,86	10.821.223,54	18.527.358,32	29.348.581,86
PROMOÇÃO E INSERÇÃO ECONÔMICA DE SUB-REGIÕES - PROMOVER					4.959.319,20	4.326.254,16	3.948.510,43	0,00	219.700,00	4.168.210,43	1.286.309,79	2.881.900,64	3.190.992,27
23.691.1022.0682.0022	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado do Piauí			976471	1.653.580,00	1.544.311,54	1.386.458,04	0,00	0,00	1.386.458,04	230.165,04	1.156.293,00	1.293.710,69
		(04)			263.420,00	263.420,00	263.420,00	0,00	0,00	263.420,00	105.566,50	157.853,50	263.420,00
23.691.1022.0682.0026	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Pernambuco			976472	135.650,00	131.886,73	131.886,73	0,00	0,00	131.886,73	76.956,73	54.930,00	109.312,77
23.691.1022.0682.0027	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Alagoas			976473	145.700,00	127.211,14	127.211,14	0,00	0,00	127.211,14	90.641,00	36.570,14	117.414,09
23.691.1022.0682.0028	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Sergipe			976474	637.800,00	137.232,95	137.232,95	0,00	0,00	137.232,95	80.528,95	56.704,00	85.951,65

PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMAS / AÇÕES	Observação	Emenda	PTRES	Dotação	Crédito Liberado	Empenhado					Liquidado	
							Operações Especiais	Ações Finalísticas	Atividades Meio	TOTAL	Corrente		Capital
23.691.1022.0682.0029	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado da Bahia			976475	334.300,00	333.822,60	333.632,60	0,00	0,00	333.632,60	201.882,60	131.750,00	303.741,90
23.691.1022.0682.0031	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Minas Gerais			976476	173.600,00	173.100,00	173.099,77	0,00	0,00	173.099,77	85.299,77	87.800,00	77.871,97
23.691.1022.0682.0001	Apoio a Arranjos Produtivos Locais-NA	*		977914	1.395.569,20	1.395.569,20	1.395.569,20	0,00	0,00	1.395.569,20	195.569,20	1.200.000,00	894.569,20
11.128.1022.4640.0020	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade-Na Região Nordeste	*		977849	219.700,00	219.700,00	0,00	0,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	0,00	45.000,00
PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE EM ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO					87.366.715,00	65.839.071,86	64.854.196,86	0,00	934.875,00	65.789.071,86	101.339,00	65.687.732,86	7.230.066,96
04.845.1025.005E.0002	Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado da Bahia		X	967746	3.600.000,00	3.450.092,13	3.450.092,13	0,00	0,00	3.450.092,13	0,00	3.450.092,13	13.952,14
04.845.1025.005E.0042	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Baixo São Francisco No Estado de Alagoas		X	979432	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
04.845.1025.005E.0044	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado da Bahia		X	979433	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.1025.005E.0046	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado de Minas Gerais		X	979434	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04.845.1025.005E.0048	Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (Orçamento repassado ao 979442)		X	979435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.1025.005E.0050	Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado-Estado da Bahia		X	979436	1.000.000,00	649.500,00	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00	0,00	599.500,00	0,00
04.845.1025.005E.0056	Ações de Desenvolvimento Sustentável em Municípios do Vale do São Francisco-Estado de Pernambuco		X	979437	9.056.640,00	9.056.639,88	9.056.639,88	0,00	0,00	9.056.639,88	0,00	9.056.639,88	5.962.396,25
04.845.1025.005E.0060	Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado do Piauí		X	979438	13.630.983,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
		(05)			649.017,00	649.017,00	649.017,00	0,00	0,00	649.017,00	0,00	649.017,00	649.017,00
04.845.1025.005E.0062	Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado do Piauí		X	979439	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.1025.005E.0064	Apoio ao Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Parnaíba-Estado do Piauí		X	979440	11.280.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
04.845.1025.005E.0066	Apoio ao Desenvolvimento Regional da Bacia do Rio Parnaíba-Estado do Piauí		X	979441	11.317.600,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00
04.845.1025.005E.0068	Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí		X	979442	12.780.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00
04.845.1025.005F.0006	Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado da Bahia		X	967758	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.1025.005F.0008	Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado do Piauí (Vale do Parnaíba)		X	979443	3.450.000,00	3.448.947,85	3.448.947,85	0,00	0,00	3.448.947,85	0,00	3.448.947,85	263.826,57
04.845.1025.005F.0010	Apoio ao Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba-Estado do Piauí		X	979444	8.317.600,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
04.121.1025.4646.0061	Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-Regiões Selecionadas-Na Sub-região da Chapada das Mangabeiras	*		977807	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
04.128.1025.4644.0061	Capacitação para Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-regionais Selecionados-Na Sub-região da Chapada das Mangabeiras	*		977821	48.850,00	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00	48.850,00	48.850,00	0,00	48.850,00
11.333.1025.6424.0061	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais-Na Sub-região da Chapada das Mangabeiras	*		977868	282.185,00	282.185,00	0,00	0,00	282.185,00	282.185,00	42.649,00	239.536,00	282.185,00
11.333.1025.6424.0062	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais-Chapada do Araripe-PE	*		977869	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO					107.799.603,66	82.433.724,25	0,00	82.143.490,92	286.203,14	82.429.694,06	45.424.409,43	37.005.284,63	63.985.218,97
20.122.1038.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			976452	1.899.000,00	286.252,59	0,00	0,00	286.203,14	286.203,14	256.203,14	30.000,00	254.563,04
20.607.1038.11UA.0020	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste			976469	67.217.969,00	49.197.543,13	0,00	49.196.884,29	0,00	49.196.884,29	41.850.428,44	7.346.455,85	36.203.008,87
20.607.1038.11UA.0031	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-No Estado de Minas Gerais			976470	8.692.313,00	3.317.778,57	0,00	3.317.777,85	0,00	3.317.777,85	3.317.777,85	0,00	3.095.955,49
20.607.1038.11UA.0001	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-NA	*		977911	29.990.321,66	29.632.149,96	0,00	29.628.828,78	0,00	29.628.828,78	0,00	29.628.828,78	24.431.691,57
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO SEMI-ÁRIDO - CONVIVER					8.468.882,50	8.082.115,04	0,00	6.448.082,70	1.634.032,34	8.082.115,04	468.485,67	7.613.629,37	3.724.597,92
18.122.1047.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			976443	230.000,00	227.349,84	0,00	0,00	227.349,84	227.349,84	164.628,17	62.721,67	217.157,20
18.544.1047.5336.0026	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano-No Estado de Pernambuco		X	967790	5.270.348,75	5.270.348,75	0,00	5.270.348,75	0,00	5.270.348,75	0,00	5.270.348,75	3.465.214,77
		(06)			29.651,25	29.651,25	0,00	29.651,25	0,00	29.651,25	0,00	29.651,25	29.651,25
18.544.1047.7766.0026	Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado de Minas Gerais		X	979445	500.000,00	498.582,70	0,00	498.582,70	0,00	498.582,70	0,00	498.582,70	12.574,70
18.544.1047.7766.0038	Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado da Bahia		X	979446	600.000,00	599.500,00	0,00	599.500,00	0,00	599.500,00	0,00	599.500,00	0,00

PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMAS / AÇÕES	Observação	Emenda	PTRES	Dotação	Crédito Liberado	Empenhado					Liquidado	
							Operações Especiais	Ações Finalísticas	Atividades Meio	TOTAL	Corrente		Capital
18.544.1047.7766.0058	Implantação de Poços Públicos-Estado da Bahia		X	979447	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.1047.7766.0062	Implantação de Poços Públicos-Santana-BA (comunidade carente)		X	979448	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
11.333.1047.6424.0020	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais-Nordeste	*		977882	314.007,50	314.007,50	0,00	0,00	314.007,50	314.007,50	11.182,50	302.825,00	
11.333.1047.6424.0030	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais-Na Região Sudeste	*		977883	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
18.121.1047.4654.0001	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido-NA	*		977887	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
18.334.1047.4650.0001	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido-NA	*		977890	112.675,00	112.675,00	0,00	0,00	112.675,00	112.675,00	112.675,00	0,00	
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL					100.738.763,00	76.500.461,78	0,00	67.612.562,52	8.886.053,53	76.498.616,05	1.147.430,98	75.351.185,07	48.691.059,32
18.542.1305.4538.0020	Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste			976444	320.000,00	293.908,08	0,00	0,00	293.908,08	293.908,08	100.000,00	193.908,08	293.908,08
		(07)			800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	120.000,00	680.000,00	800.000,00
18.543.1305.4540.0020	Reforestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-Na Região Nordeste			976445	2.382.163,00	2.325.561,55	0,00	0,00	2.325.561,55	2.325.561,55	104.308,00	2.221.253,55	0,00
		(08)			3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
		(09)			299.998,00	299.998,00	0,00	0,00	299.998,00	299.998,00	0,00	299.998,00	299.998,00
18.543.1305.4540.0031	Reforestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-No Estado de Minas Gerais			967773	1.444.607,00	1.321.192,90	0,00	0,00	1.321.192,90	1.321.192,90	500.000,00	821.192,90	0,00
		(10)			795.393,00	795.393,00	0,00	0,00	795.393,00	795.393,00	0,00	795.393,00	795.393,00
18.544.1305.3429.0001	Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco-NA			976451	72.568.717,26	48.555.357,45	0,00	48.553.511,72	0,00	48.553.511,72	0,00	48.553.511,72	29.580.584,05
		(11)			7.499.317,50	7.499.317,50	0,00	7.499.317,50	0,00	7.499.317,50	0,00	7.499.317,50	7.499.317,50
		(12)			2.003.966,24	2.003.966,24	0,00	2.003.966,24	0,00	2.003.966,24	0,00	2.003.966,24	2.003.966,24
18.543.1305.5472.0020	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste			976446	4.796.121,00	4.777.287,06	0,00	4.777.287,06	0,00	4.777.287,06	213.122,98	4.564.164,08	329.912,45
18.543.1305.5472.0031	Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-No Estado de Minas Gerais			967774	740.500,00	740.500,00	0,00	740.500,00	0,00	740.500,00	110.000,00	630.500,00	0,00
		(13)			4.037.980,00	4.037.980,00	0,00	4.037.980,00	0,00	4.037.980,00	0,00	4.037.980,00	4.037.980,00
PRIMEIRO EMPREGO					1.007.000,00	886.928,75	0,00	0,00	886.928,75	886.928,75	670.480,78	216.447,97	706.394,83
11.333.1329.4786.0020	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Nordeste			976441	907.000,00	787.103,46	0,00	0,00	787.103,46	787.103,46	580.653,46	206.450,00	612.875,90
11.333.1329.4786.0030	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Sudeste			976442	100.000,00	99.825,29	0,00	0,00	99.825,29	99.825,29	89.827,32	9.997,97	93.518,93
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA					4.955.399,81	4.652.943,03	1.338.528,30	1.858.251,37	1.456.162,37	4.652.942,04	1.909.317,81	2.743.624,23	3.604.128,65
20.122.1343.2272.0001	Gestão e Administração do Programa-NA			976453	90.000,00	82.925,44	0,00	0,00	82.925,44	82.925,44	53.583,55	29.341,89	80.948,64
20.602.1343.2819.0022	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado do Piauí			976454	30.000,00	28.463,48	0,00	0,00	28.463,48	28.463,48	28.463,48	0,00	9.975,00
		(14)			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.602.1343.2819.0026	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Pernambuco			976455	132.000,00	131.862,00	0,00	0,00	131.862,00	131.862,00	120.000,00	11.862,00	106.255,18
20.602.1343.2819.0027	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Alagoas			976456	195.000,00	194.985,00	0,00	0,00	194.985,00	194.985,00	179.985,00	15.000,00	161.784,75
20.602.1343.2819.0028	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Sergipe			976457	332.852,00	241.918,14	0,00	0,00	241.918,14	241.918,14	183.679,83	58.238,31	137.123,57
20.602.1343.2819.0029	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado da Bahia			976458	200.000,00	185.014,39	0,00	0,00	185.014,39	185.014,39	133.853,67	51.160,72	152.488,71
20.602.1343.2819.0031	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Minas Gerais			976459	561.000,00	560.994,91	0,00	0,00	560.993,92	560.993,92	542.153,92	18.840,00	527.461,89
20.602.1343.5352.0002	Implementação da Criação Intensiva Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-Itacuruba-PE		X	979462	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.1343.5352.0026	Implementação da Criação Intensiva Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado de Pernambuco			976460	152.000,00	140.636,97	0,00	140.636,97	0,00	140.636,97	135.918,97	4.718,00	73.409,99
20.602.1343.5352.0029	Implementação da Criação Intensiva Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado da Bahia			976461	248.000,00	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	223.200,00	24.800,00	122.953,05
20.602.1343.5356.0026	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Pernambuco			976462	102.000,00	2.087,15	0,00	2.087,15	0,00	2.087,15	2.087,15	0,00	2.087,15

PROGRAMA DE TRABALHO	PROGRAMAS / AÇÕES	Observação	Emenda	PTRES	Dotação	Crédito Liberado	Empenhado					Liquidado		
							Operações Especiais	Ações Finalísticas	Atividades Meio	TOTAL	Corrente		Capital	
20.602.1343.5356.0029	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado da Bahia			976463	107.040,00	97.536,71	0,00	97.536,71	0,00	97.536,71	56.109,41	41.427,30	35.822,04	
20.602.1343.5356.0031	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Minas Gerais			976464	156.000,00	155.990,03	0,00	155.990,03	0,00	155.990,03	103.990,03	52.000,00	92.880,49	
20.602.1343.5372.0022	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado do Piauí			976465	330.000,00	328.996,00	0,00	328.996,00	0,00	328.996,00	49.881,00	279.115,00	262.917,45	
20.602.1343.5372.0027	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado de Alagoas			976466	340.000,00	324.025,00	0,00	324.025,00	0,00	324.025,00	59.975,00	264.050,00	308.020,74	
20.122.1343.1862.0001	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura-NA	*		975523	399.507,81	399.507,81	0,00	399.507,81	0,00	399.507,81	6.436,80	393.071,01	0,00	
20.122.1343.7726.0001	Implantação de Parques Aqüícolas-NA	*		975525	161.471,70	161.471,70	0,00	161.471,70	0,00	161.471,70	0,00	161.471,70	161.471,70	
20.601.1343.09GM.0001	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola-NA	*		975543	1.338.528,30	1.338.528,30	1.338.528,30	0,00	0,00	1.338.528,30	0,00	1.338.528,30	1.338.528,30	
ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS PARA TRABALHADORES RURAL						479.876,10	479.876,10	0,00	0,00	479.876,10	479.876,10	0,00	0,00	74.672,78
21.631.0135.4296.0001	Projeto de Assentamento Rural em Implantação	*		965545	479.876,10	479.876,10	0,00	0,00	479.876,10	479.876,10	479.876,10	0,00	74.672,78	
REGULARIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA						1.829.866,64	1.818.786,64	1.818.786,64	0,00	0,00	1.818.786,64	1.669.866,64	148.920,00	11.616,44
21.125.0138.0574.0001	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil-NA	*		977785	1.829.866,64	1.818.786,64	1.818.786,64	0,00	0,00	1.818.786,64	1.669.866,64	148.920,00	11.616,44	
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS						1.526.801,26	1.526.801,26	1.526.801,26	0,00	0,00	1.526.801,26	401.043,90	1.125.757,36	989.633,26
19.571.1015.09HH.0001	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais-NA	*		976710	1.526.801,26	1.526.801,26	1.526.801,26	0,00	0,00	1.526.801,26	401.043,90	1.125.757,36	989.633,26	
RESPOSTA AOS DESASTRES						1.482.128,20	1.482.128,20	0,00	0,00	1.482.128,20	0,00	1.482.128,20	444.638,46	
06.182.1029.4570.0001	Recuperação de Danos Causados por Desastres	*		973440	1.482.128,20	1.482.128,20	0,00	0,00	1.482.128,20	1.482.128,20	0,00	1.482.128,20	444.638,46	
DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.590.000,00
15.451.1138.1662.0020	Obras de Macrodrenagem-NA Região Nordeste	*		977886	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.590.000,00	
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA						261.464,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00
20.122.1342.7616.0001	Implantação de Entrepósitos de Pescado-NA	*		975519	261.464,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00	261.464,00	0,00	
TOTAL GERAL						583.593.189,98	488.090.952,92	138.258.042,59	200.588.940,46	149.027.868,03	487.874.851,08	226.993.039,31	260.881.811,77	354.763.147,80

Fonte: DP/OG

(01)	Destaque concedido à EMBRAPA	198.381,27
(02)	Destaque concedido ao DNOCS	5.100.001,00
(03)	Destaque concedido à CPRM	591.077,28
(04)	Destaque concedido à EMBRAPA	263.420,00
(05)	Destaque concedido ao BEC-PI	649.017,00
(06)	Destaque concedido à EMBRAPA	29.651,25
(07)	Destaque concedido à ANA	800.000,00
(08)	Destaque concedido ao MMA	3.050.000,00
(09)	Destaque concedido à FNMA	299.998,00
(10)	Destaque concedido à FNMA	795.393,00
(11)	Destaque concedido ao MDS	7.499.317,50
(12)	Destaque concedido ao MMA	2.003.966,24
(13)	Destaque concedido à ANA	4.037.980,00
(14)	Destaque concedido à UFPI	30.000,00
T O T A L		25.348.202,54

* Destaques recebidos

6 - GESTÃO DE PESSOAL

A força de trabalho da CODEVASF, em 31 de dezembro de 2005, totalizava 1.580 empregados, dos quais 89 encontram-se cedidos a outros órgãos e 5 com contrato suspenso. Além destes, 38 pessoas foram requisitadas de outros órgãos ou nomeadas para o exercício de função de confiança e 105 estudantes realizaram estágio remunerado na Empresa, sendo 69 de nível médio e 36 de nível superior. O Quadro de Pessoal, por categoria funcional, é apresentado a seguir:

Quadro de Pessoal, por categoria funcional			
Categoria Funcional	Quantidade		Variação %
	31/12/04	31/12/05	
Técnico em Desenvolvimento Regional I	116	176	51,72
Técnico em Desenvolvimento Regional II	44	56	27,27
Técnico em Desenvolvimento Regional III	92	85	-7,61
Técnico em Desenvolvimento Regional IV	249	248	-0,40
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional I	31	64	106,45
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional II	7	7	0,00
Assistente Técnico em Desenvolvimento Regional III	402	396	-1,49
Auxiliar Operacional em Desenvolvimento Regional I	331	320	-3,32
Auxiliar Operacional em Desenvolvimento Regional II	180	184	2,22
Técnico em Comunicação I	1	1	0,00
Técnico em Comunicação II	1	2	100,00
Técnico em Comunicação III	5	5	0,00
Técnico em Comunicação IV	2	2	0,00
Assessor Jurídico I	10	12	20,00
Assessor Jurídico II	5	5	0,00
Assessor Jurídico III	6	5	-16,67
Assessor Jurídico IV	10	9	-10,00
Técnico em Serviço de Saúde III	0	0	0,00
Técnico em Serviço de Saúde IV	3	3	0,00
TOTAL	1.495	1.580	5,69

Fonte: DA/RH

6.1 - Gastos com Remuneração e Manutenção

O gasto total com a remuneração e manutenção do quadro de pessoal da Empresa, somou R\$ 124.870.629,19, conforme detalhado abaixo:

	R\$ 1,00
Remuneração do Pessoal Ativo da União e Encargos Sociais	103.888.924,00
Diárias e passagens	3.255.892,98
Assistência Médica Odontológica a Servidores, Empregados e Dependentes	2.206.070,80
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	372.229,88
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	223.608,00
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	5.049.712,00
Contribuição à Previdência Privada	9.494.759,00
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	379.432,53
TOTAL	124.870.629,19

Fonte: DA/RH

6.2 - Ações de Valorização do Servidor

Quanto à execução de treinamento, optou-se pela manutenção da estratégia adotada nos últimos anos, dando-se prioridade para ações que atendessem maior número de empregados, compreendendo treinamento em serviço, seminários internos e uso de instrumental próprio.

Foram treinados 648 empregados, representando 41% do quadro de pessoal da Empresa.

Dando continuidade à operacionalização do Plano Plurianual de Capacitação 2004/2007, foi possível proporcionar, em 2005, a participação de treinandos da Sede e das SR's em eventos na modalidade de turma fechada, proporcionando um nivelamento técnico, integração e motivação, tais como: Palestra de Convênios e Tomada de Contas Especial, Informática, Convênio e Termos de Parceria: Elaboração e Acompanhamento, Seminário dos Consultores Internos, Encontro da Área de Administração, 1º Encontro da Área de Administração da 1ª SR. Da mesma forma, foi dada continuidade aos cursos de pós-graduação já iniciados, em nível de especialização (*lato-sensu*) e mestrado (*stricto-sensu*), nas seguintes áreas de conhecimento: Engenharia de Produção, Geografia, Engenharia de Pesca, Recursos Pesqueiros e Aqüicultura, Ciências do Solo e Ciências Agrárias.

Dentre os cursos de pós-graduação *lato sensu*, destaca-se o MBA em Gestão Pública, iniciado em fevereiro de 2005, ministrado pela Fundação para a Pesquisa e o Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, ligada a FEA/USP, para uma turma fechada de 45 participantes, lotados na Sede/Brasília. Tem por objetivo formar profissionais para que atuem como transformadores e consultores em organizações públicas, buscando capacitá-los para conhecer e avaliar o setor Governo e suas relações, percebendo novas oportunidades negociais, bem como desenvolver, implementar e avaliar produtos e serviços de qualidade nas mais diversas áreas de atuação. Sua duração do curso é de 1 ano, com previsão de término em fevereiro de 2006, com carga horária de 384 horas, desenvolvida em aulas regulares, ministrada uma vez por semana, estando prevista a elaboração, apresentação e defesa de um trabalho final (monografia).

Outro destaque é a Capacitação em Desenvolvimento Regional, iniciada em outubro de 2005, no âmbito da Sede e das Superintendências Regionais, ministrada pela Fundação para a Pesquisa e o Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE, possibilitando a participação de 35 empregados para a 1ª, 2ª e 7ª SR's e de 45 empregados para a Sede, 3ª/6ª e 4ª/5ª SR's, totalizando a participação de 240 empregados. A capacitação regional é modular, com previsão de término em julho de 2006, carga horária de 80 horas, desenvolvida em aulas regulares ministradas duas vezes por semana, com intervalos de quinze dias, possibilitando a participação de técnicos de nível superior, médio e operacional.

Outros cursos, seminários e congressos foram autorizados e efetivados, atendendo necessidades técnicas e específicas, visando atualização/aperfeiçoamento profissional, como a participação de técnicos da Sede e Superintendências Regionais no XV CONIRD, em João Pessoa - PB.

A meta de capacitação foi significativamente superada em vista de que diversos cursos apresentaram taxa de inscrição simbólica ou sem custo (monitores internos); no entanto, a limitação orçamentária não permitiu o pleno atendimento das demandas de capacitação.

Os recursos com assistência médica e odontológica atenderam 4.639 empregados e dependentes, custeando despesas com atendimentos médicos/odontológicos eletivos, periódicos e complementares. Foram beneficiados 258 dependentes de empregados da Empresa com o benefício da assistência pré-escolar, limitado a R\$ 165,00 mensais por dependente, conforme o Acordo Coletivo de Trabalho/2005-2006.

O auxílio alimentação atendeu 1.554 empregados, com valor mensal de benefício de R\$ 290,40, conforme ACT/2005-2006. Por outro lado, 211 empregados beneficiaram-se do auxílio transporte, também conforme citado ACT/2005-2006, sendo que os empregados que receberam até seis salários mínimos, tiveram participação limitada a 3%; os demais empregados tiveram participação de 6%.

Além dessas realizações foram contratados os serviços de consultoria para avaliação do atual Plano de Cargos, Salários e Carreiras, com apresentação de recomendações para sua readequação e desenvolvimento de direcionamento estratégico e plano de ação para a gestão de recursos humanos.

Cabe, ainda, ressaltar que foram contratados os serviços de consultoria para Realinhamento Estratégico da CODEVASF, contemplando a execução dos seguintes módulos: Módulo I - Detalhamento e Implantação do Novo Modelo de Gestão e Estrutura Organizacional; Módulo II - Detalhamento e Implantação dos Novos Processos de Gestão e Planejamento; Módulo III - Detalhamento e Implantação dos Projetos de Gestão de Pessoas; Módulo IV - Construção de Novos Processos e Revisão dos Atuais Processos da Empresa; Módulo V - Capacitação em Desenvolvimento Regional e o Módulo VI - Mobilização - atividade motivacional a ser realizada nas Superintendências Regionais e na Sede. O módulo III - Detalhamento e Implantação dos Projetos de Gestão de Pessoas - abrange a execução de 5 projetos estratégicos, a partir de 2006, propostos no âmbito do realinhamento estratégico para a gestão de pessoas: Sistemática de Avaliação do Empregado (Projeto Avaliação); Desenvolvimento Técnico Gerencial (PDTG), Mapa do Conhecimento (Projeto Mapa); Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Projeto PCCS) e Participação em Resultados (Projeto PPR). Por terem objetivos e atividades específicas o cronograma de cada módulo desdobra-se por projeto e atividades, a serem executados no exercício seguinte.

7 - FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS

No quadro a seguir estão discriminados os valores correspondentes aos fluxos financeiros, em US\$, relativos aos projetos/programas financiados com recursos externos:

Discriminação (cód. do proj., descrição, finalidade e organismo financiador)	Custo Total	Empréstimo Contratado (Ingressos Externos)	Empréstimo Contratado (Contra Partida)	Valor das Transferências de Recursos		
				Motivo	Valor no ano	Valor acumulado no projeto
BIRD-3170/BR	168.418.887,00	64.040.959,97	104.377.927,03		(1)	(1)
BIRD-3013/BR	151.319.829,37	71.000.000,00	80.319.829,37		0,00	89.184.641,91
				Amortização	0,00	68.896.070,18
				Juros	0,00	19.266.028,42
				Comissão	0,00	1.022.543,31
BID-573 OC/BR	137.412.295,35	55.600.000,00	81.812.295,35		5.757.395,19	63.343.215,47
				Amortização	3.338.242,80	23.475.077,51
				Juros	2.419.152,39	38.666.351,92
				Comissão	0,00	1.201.786,04
OECF BZ-P5	74.868.530,18	74.868.530,18	0,00		5.578.459,07	52.355.242,58
				Amortização	3.802.604,98	26.767.164,46
				Juros	1.775.854,09	25.588.078,12
AGROINVEST	12.932.497,64	12.932.497,64	0,00		1.148,62	12.933.646,26
				Amortização	1.072,40	10.580.656,13
				Juros	76,22	2.352.990,13
BIRD-350-OC/BR	88.332.797,00	40.000.000,00	48.332.797,00		0,00	81.830.826,79
				Amortização	0,00	48.865.203,08
				Juros	0,00	30.984.043,47
				Comissão	0,00	1.981.580,24
BID-576 SF/BR	24.012.244,00	17.000.000,00	7.012.244,00		0,00	21.101.472,47
				Amortização	0,00	16.090.592,93
				Juros	0,00	5.010.879,54
BIRD-1153/BR	67.493.000,00	23.000.000,00	44.493.000,00		0,00	61.078.623,24
				Amortização	0,00	31.999.271,28
				Juros	0,00	29.036.883,18
				Comissão	0,00	42.468,78
BIRD-2719/BR (2)	192.686.125,67	55.920.721,67	136.765.404,00		0,00	79.562.958,74
				Amortização	0,00	56.799.366,84
				Juros	0,00	21.200.757,82
				Comissão	0,00	1.562.834,08

(1) Amortizações e encargos pagos pelo Ministério da Integração Nacional.

(2) Houve um cancelamento de US\$ 1.079.278,33 da fonte externa.

Fonte: DA/CF

Os Acordos de Empréstimos Externos, em fase de amortização, financiam os seguintes projetos:

Acordos

Projetos Financiados

BID-573 OC/BR

Angical, Estreito IV, Mirorós, Nilo Coelho (Área Maria Tereza) e Vale do Iuiú

OECF BZ-P5

Estreito IV, Nilo Coelho (Área Maria Tereza) e Mirorós

AGROINVEST

Consultoria nos projetos Coopcentro e estações de biotecnologia - Centro de Transplante de Embriões

Fonte: DA/CF

O elenco de projetos financiados com recursos externos, com amortização concluída até 2005 é:

Acordos

Projetos Financiados

BIRD-3013/BR	Jaíba
BIRD-3170/BR	Formoso H, Barreiras Norte, Pontal, Itiúba, Riacho Grande
BIRD-1153/BR	Aproveitamento hidroagrícola das várzeas do Baixo São Francisco
BIRD-2719/BR	Projeto de Irrigação do Alto e Médio São Francisco
BID-576-SF/BR	Nilo Coelho
BID-350-OC/BR	Nilo Coelho (Área Inicial)

Fonte: DA/CF

8 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIOS

As informações relativas a este tópico são apresentadas a seguir.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIOS

Código SIAFI	Conveniente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA - UG 195006 - SEDE										
407334	CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF	OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE CODEVASF-SAUDE, POR PARTE DA CASEC, COMO ENTIDADE OPERADORA, EM ATENDIMENTO À LEI 9656, DE 03.06.1998, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE DISPÕE SOBRE PLANOS PRIVADOS E CONDIÇÕES	30.12.00	31.12.00	17.07.10	9.336.080,28	1.270.000,00	8.066.080,28	8.066.080,28	a comprovar
425516	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO	DESENVOLVER UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE BIOINDÚSTRIA NO NORDESTE, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE ESTUDOS FÍSICOS, LEVANTAMENTO DE CAPACIDADE INSTALADA DA REDE LABORATORIAL DE P & D	15.12.01	17.12.01	02.12.05	835.186,26	60.000,00	775.186,26	775.186,26	a aprovar
426203	EMBRAPA/CNPS	ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO, APOIO NA GERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PESQUISA	10.12.01	18.12.01	10.12.01	810.000,00	480.000,00	330.000,00	285.157,66	a aprovar
431730	ADRI - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO D	ESTIMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES CONJUNTAS CONVERGINDO ESFORÇOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO RURAL, DE FORMA INTEGRADA, DA REGIÃO DE IRECE, NO ESTADO DA BAHIA	01.01.02	02.01.02	31.12.04	1.171.674,09	90.000,00	1.081.674,09	543.800,89	a aprovar
435550	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA MESORREGIÃO CHA	ESTIMULAR E IMPLEMENTAR AÇÕES CONJUNTAS, CONVERGINDO ESFORÇOS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL, DE FORMA INTEGRADA, DA REGIÃO COMPREENDIDA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DAS PARTES	31.12.01	23.01.02	23.01.05	510.000,00	30.000,00	480.000,00	260.000,00	a aprovar
467416	FUNDAÇÃO AMANHÃ	FINALIDADE DESTINADA AOS JÓVENS RURAIS DOS PERÍMETROS IRRIGADOS DA CODEVASF E ÁREAS DE INFLUÊNCIA, COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES E CENTROS DE CAPACITAÇÃO	14.11.02	21.11.02	09.12.07	340.090,00	0,00	340.090,00	340.090,00	a comprovar
468954	MI/SE/DGI/ADMINISTRAÇÃO GERAL	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS E RETIFICAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NUM TOTAL DE 12,00 KM	31.10.02	06.11.02	29.04.03	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	a comprovar
473045	SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E REFORMA	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NOS MUNICÍPIOS DE BARRO ALTO, JOÃO DOURADO, AMÉRICA DOURADA, MORRO DO CHAPÉU, BURITIRAMA, PIATÁ, SOUTO SOARES E SEABRA NO ESTADO DA BAHIA	20.12.02	27.12.02	23.03.03	630.000,00	63.000,00	567.000,00	0,00	a liberar
493929	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 9 TRECHOS DE ESTRADAS VACINAIS, CORRESPONDENTES A 39,87 KM NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO	22.12.03	31.12.03	22.12.03	6.891.094,22	689.109,42	6.201.984,80	2.341.918,60	a comprovar
502072	EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO	ESTABELEÇER AS BASES PARA UMA AÇÃO INTEGRADA ENTRE A CODEVASF E A EMATER/MG, COM INTERVENIÊNCIA DO DIJ, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS PEQUENOS IRRIGANTES	29.06.04	30.06.04	29.06.06	941.000,00	160.000,00	781.000,00	631.000,00	a comprovar
507614	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	CONSTRUÇÃO DE 75 CASAS POPULARES COM 26 M2 CADA, PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	29.06.04	06.07.04	15.06.05	544.014,00	15.583,50	528.430,50	528.430,50	a comprovar
507658	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES COM 26 M2 CADA, PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	29.06.04	06.07.04	29.05.05	362.855,61	10.568,61	352.287,00	352.287,00	a aprovar
507659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES COM 46 M2 CADA, PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	02.07.04	07.07.04	23.05.05	73.980,29	3.522,89	70.457,40	70.457,40	a aprovar
507660	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	CONSTRUÇÃO DE 521 CASAS POPULARES PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	01.07.04	09.07.04	28.12.05	3.854.691,44	183.860,90	3.670.830,54	3.670.830,54	a comprovar
507661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES COM 39,50 M², PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	01.07.04	06.07.04	26.06.05	369.901,00	17.614,00	352.287,00	352.287,00	a comprovar
507669	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA	CONSTRUÇÃO DE 22 CASAS POPULARES COM 26 M² CADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	01.07.04	07.07.04	25.05.05	159.656,46	4.650,18	155.006,28	155.006,28	a aprovar
507670	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	CONSTRUÇÃO DE 51 CASAS POPULARES COM 26 M2 CADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	29.06.04	06.07.04	31.05.05	377.299,02	17.966,28	359.332,74	359.332,74	a aprovar
507673	PREFEITURA MUNICIPAL DE EXU	CONSTRUÇÃO DE 38 CASAS POPULARES DE 24,56M² CADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	02.07.04	07.07.04	30.05.05	296.569,86	28.831,74	267.738,12	267.738,12	a aprovar
508303	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	CONSTRUÇÃO DE 29 CASAS POPULARES DE 30 M2 CADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	02.07.04	08.07.04	02.01.05	215.957,71	11.631,25	204.326,46	204.326,46	a aprovar
508310	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA	CONSTRUÇÃO DE 48 CASAS POPULARES COM 26 M² CADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	29.06.04	06.07.04	07.06.05	359.486,88	21.291,36	338.195,52	338.195,52	a comprovar
509710	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANAL DO JACARE	19.08.04	24.08.04	19.07.05	5.995.845,33	278.802,86	5.717.042,47	5.295.354,10	a aprovar
510689	EMBRAPA/CPAMN	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS NO PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO COMUNITÁRIA DE SANTA ROSA E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA	15.09.04	02.09.04	10.09.05	159.311,18	10.422,22	148.888,96	98.025,09	a comprovar
510974	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS VICINAIS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DE MANIÇOBA, SALITRE, MANDACARU, TOURÃO E CURAÇA	02.09.04	03.09.04	19.06.05	9.001.187,81	450.059,39	8.551.128,42	4.604.645,90	a comprovar
514092	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO DA CODEVASF NO CONTEXTO DO PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO PARNAÍBA -PLANAP, VISANDO ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ADUTORA DO LITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ	10.12.04	16.12.04	29.11.06	695.000,00	245.000,00	450.000,00	450.000,00	a comprovar
514156	SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	EXECUÇÃO PELO SEBRAE, DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA VISANDO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA, E PRODUÇÃO DE MATERIAL	17.12.04	18.10.04	16.12.05	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	a comprovar
514445	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	A REALIZAÇÃO PELA CHESF DE ESTUDOS DE INSERÇÃO REGIONAL, ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, FINANCEIRA, JURÍDICA E AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DO MODELO INSTITUCIONAL PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.12.04	20.12.04	22.06.05	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	a comprovar
516971	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRONOMIA	ESTABELEÇER UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CODEVASF E A DESAGRO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO ESTADO DA BAHIA	27.12.04	28.12.04	09.01.06	2.066.000,00	0,00	2.066.000,00	1.933.000,00	a aprovar
516977	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO ED	ESTABELEÇER UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CODEVASF E A FADURPE, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO RIO VALE DO SÃO FRANCISCO NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO	27.12.04	28.12.04	09.01.06	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	a comprovar
517199	FAGRO - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO AGR	INSTRUMENTALIZAR A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A CODEVASF E A FAGRO, VISANDO IMPLEMENTAR UMA PLATAFORMA DE SUPORTE TÉCNICO LVA DE MESA SEM SEMENTES, NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DAS 2ª, 3ª E 6ª SUPERINTENDÊNCIAS	22.12.04	28.12.04	24.08.10	76.756,57	0,00	76.756,57	76.756,57	a comprovar
517276	INSTITUTO BRASILEIRO DE FRUTAS- IBRAF	INSTRUMENTALIZAR A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A CODEVASF E O INST. BRASILEIRO DE FRUTAS - IBRAF, VISANDO IMPLEMENTAR AÇÕES NO ÂMBITO DAS 2ª, 3ª E 6ª SUPERINTENDÊNCIAS, PARA APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	22.12.04	28.12.04	21.07.05	129.500,00	9.500,00	120.000,00	120.000,00	a aprovar
517298	FAGRO - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E AO AGR	INSTRUMENTALIZAR A COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A CODEVASF E A FAGRO, VISANDO IMPLANTAR CAMPOS DEMONSTRATIVOS DE NOVAS CULTURAS, VARIEDADES OU SISTEMAS PRODUTIVOS NOS PERÍMETROS IRRIGADOS DAS 2ª, 3ª E 6ª SR	22.12.04	28.12.04	15.12.05	61.941,44	0,00	61.941,44	61.941,44	a comprovar
517401	FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A INVESTIGAÇÃO E AO DESEN	ESTABELEÇER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A CODEVASF E A FUNDECIT, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	28.12.04	29.12.04	29.09.05	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00	a aprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
517411	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS ENCHENTES	21.12.04	27.12.04	07.06.05	221.913,57	10.541,37	211.372,20	211.372,20	a comprovar
523463	BAHIA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO CIÊNCIA E TECNOLOGIA	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A SELEÇÃO DE TRECHO DO RIO SÃO FRANCISCO E POSTERIOR ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CAMPO DE PROVAS A SER MONITRADO, VISANDO A ESCOLHA DE SOLUÇÕES DE CONTENÇÃO DE MARGENS	23.12.04	09.06.05	09.06.06	660.000,00	60.000,00	600.000,00	600.000,00	a comprovar
525251	EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MG	ESTABELECEER AS BASES PARA UMA AÇÃO INTEGRADA ENTRE A CODEVASF E A EMATER-MG, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA OS PEQUENOS IRRIGANTES DO PERÍMETRO IRRIGADO DO GORUTUBA	16.08.05	16.08.05	07.06.05	527.682,50	90.751,00	436.931,50	390.731,50	a comprovar
525545	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE 140 CASAS DE COMUNIDADE INDIGENA DE TRUKA, LOCALIZADA NA ILHA DE ASSUNÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS QUE FORAM DESTRUÍDAS POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS	30.06.05	16.07.05	25.06.06	1.556.234,40	74.106,20	1.482.128,20	444.638,46	a comprovar
527199	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE FORMOSO	EXECUÇÃO PELO DISTRITO, DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DOS PERÍMETROS FORMOSO A E H	24.08.05	23.09.05	24.08.10	3.324.310,00	0,00	3.324.310,00	1.299.310,00	a comprovar
527607	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE BETUME	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	07.10.05	26.10.05	06.10.10	450.000,00	0,00	450.000,00	335.000,00	a comprovar
527612	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE MIRONOS	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERÍMETRO	22.09.05	23.09.05	21.09.10	788.000,00	0,00	788.000,00	788.000,00	a comprovar
527615	ASSOCIAÇÃO-DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO DE ESTREITO	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	17.10.05	26.10.05	17.10.10	490.000,00	0,00	490.000,00	415.430,00	a comprovar
527649	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS NUPEBA E RIACHO GRANDE	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DOS PERÍMETROS	08.11.05	08.11.05	19.09.10	909.000,00	0,00	909.000,00	453.000,00	a comprovar
527687	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO DE PROPRIÁ	ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE PROPICIAR A EFICIENTE MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	17.10.05	26.10.05	16.10.10	365.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	a comprovar
527800	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO GORUTUBA	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	26.10.05	08.11.05	25.10.10	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00	a comprovar
527815	ASSOCIAÇÃO DOS PROP IRRIG DA MARGEM ESQ DO RIO GORUTUBA	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERÍMETRO LAGOA GRANDE	04.11.05	10.11.05	04.11.10	2.112.800,00	0,00	2.112.800,00	652.680,99	a comprovar
527820	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO COTINGUIBA/PINDOBA	EXECUÇÃO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	26.10.05	11.11.05	25.10.10	343.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	a comprovar
528373	CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF	DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA DA CASEC PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS E COMPLEMENTARES, ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE RETORNO AO TRABALHO DOS EMPREGADOS DA CODEVASF	21.10.05	27.10.05	20.10.06	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	a comprovar
529438	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA BACIA CENTRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO	29.09.05	24.11.05	29.09.06	9.292.042,51	464.602,12	8.827.440,39	4.000.000,00	a compovar
530851	ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROJETO PIRAPORA	EXECUÇÃO PELA AUPPI, DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇAO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERÍMETRO	18.11.05	20.11.05	17.11.10	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	a liberar
531022	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA	SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DE IRRIGAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AS OBRIGACIONES DECORRENTES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CODEVASF E DISTRITO	29.11.05	05.12.05	29.11.10	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	a comprovar
531283	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO BOACICA	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERÍMETRO	29.11.05	08.12.05	29.11.10	841.407,35	0,00	841.407,35	841.407,35	a comprovar
533225	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	CONCLUSÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO	27.09.05	03.10.05	26.09.06	4.526.630,21	452.663,02	4.073.967,19	1.786.683,48	a comprovar
534363	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA HIDROVIA DO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHOCOMPREENDIDO ENTRE AS CIDADES DE PIRAPORA/MG E JUAZEIRO/BA, POR MEIO DE AQUISIÇÃO, RECUPERAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A NAVEGAÇÃO	13.12.05	21.12.05	20.12.07	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	a comprovar
534650	DISTRITO DE IRRIG. DO PERÍMETRO DE BEBEDOURO	EXECUÇÃO PELO DISTRITO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERÍMETRO	19.12.05	22.12.05	18.12.06	184.021,30	0,00	184.021,30	0,00	a liberar
534726	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO	REABILITAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS E RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE DAS ÁREAS DOS NUULEOS N-1 A N-11 E MARIA TEREZA, REABILITAÇÃO DAS ADUTORAS DE PEAD DAS ÁREAS NE-12 E NE-13	15.12.05	22.12.05	15.12.10	2.754.395,80	0,00	2.754.395,80	0,00	a liberar
535097	ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PERÍMETRO IRRIGADO DE TOURÃO	EXECUÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO DA GUARDA, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO	15.12.05	20.12.05	14.12.10	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	a liberar
538151	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DE GUANAMBI, CANDIBA, PIÕES, PINDAI E OUTRAS LOCALIDADES SITUADAS AO LONGO DE ADUTORA A PARTIR DO RESERVATÓRIO DE BARRAGEM DO POCC DO MAGRO	16.12.05	28.12.05	17.06.07	7.383.343,04	1.133.343,04	6.250.000,00	6.250.000,00	a comprovar
538183	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA USO DE MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO-MDL NO VALE DO SÃO FRANCISCO, COM BASE NAS PREMISSAS DO PROTOCOLO DE KIOTO	20.12.05	28.12.05	27.12.08	363.969,00	0,00	363.969,00	363.969,00	a comprovar
538238	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE CABROBÓ	10.08.05	18.08.05	10.08.06	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	a liberar
538546	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA	REALIZAÇÃO DA 4ª ETAPA PARA AMPLIAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO DOS ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO	15.12.05	26.12.05	14.12.06	4.354.571,45	435.457,14	3.919.114,31	1.306.371,45	a comprovar
538558	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO DE ITABERABA, NO MUNICÍPIO	23.12.05	28.12.05	24.12.06	2.414.097,21	241.409,72	2.172.687,49	0,00	a liberar
539586	FUNDAÇÃO DO AMPARO A CIENCIA E TECNOLOGIA-FACEPE	INSTRUMENTALIZAR A COOPERAÇÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA ENTRE CODEVASF E FACEPE PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE COLABORAÇÃO. VISA IMPLEMENTAR AÇÕES PARA AVALIAÇÃO TÉCNICO-ECONÔMICA E EXPERIMENTAL DE CULTURAS ALTERNATIVAS	28.12.05	29.12.05	27.12.06	650.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	a liberar
		T O T A L				117.296.497,79	13.264.288,21	104.032.209,58	65.807.442,78	

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
RELAÇÃO DE CONVENIOS DE DESPESA - UG 195005 - 1º SR										
434737	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELICIO	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CÔRREGO RIBEIRÃO	28.12.01	09.10.02	06.01.02	45.872,74	20.000,00	25.872,74	0,00	inadimplência suspensa
469967	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES	CONSTRUÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO RURAL	12.12.02	16.12.02	05.12.05	132.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	inadimplência suspensa
469969	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES	CONSTRUÇÃO DE DUAS BARRAGENS DE CONCRETO NO RIO TRAIRAS	11.12.02	16.12.02	09.09.04	218.246,46	8.246,46	210.000,00	0,00	inadimplência suspensa
472478	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO	11.12.02	19.12.02	30.11.04	42.117,40	842,40	41.275,00	0,00	inadimplência efetiva
472480	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PCV PARA RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE POÇÃOZINHO, ANGICOS E CABECEIRA DE MOCAMBINHO	11.12.02	07.10.04	04.04.05	68.340,00	1.340,00	67.000,00	0,00	inadimplência efetiva
472482	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO	11.12.02	19.12.02	30.11.04	137.610,40	2.697,40	134.913,00	0,00	inadimplência efetiva
472484	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA	11.12.02	19.12.02	30.11.04	143.763,80	2.875,28	140.888,52	0,00	inadimplência efetiva
472490	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAI	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE VELOSLANDIA	12.12.02	19.12.02	03.06.04	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	inadimplência efetiva
472544	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA	CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO RIACHO DOS COCHOS, DENOMINADA BARRAGEM SUMIDOURO - COMUNIDADE DE SUMIDOURO	11.12.02	19.12.02	30.11.04	149.416,73	2.988,73	146.428,00	0,00	inadimplência efetiva
480102	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS	DELEGAR A PREFEITURA A ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA FLUVIAL DO TRANSPORTE DE BALSAS NO LAGO DA REPRESA DE TRÊS MARIAS	24.06.03	25.06.03	08.05.08	2.450.000,00	1.100.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	a aprovar
510137	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO VERDE	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MARIA ROSA, BARRA DE ZÉ ARANHA, BARRIGUDA, TAPERA, VOLTA DO MORRO E LAVINHA	01.07.04	04.08.04	23.05.06	151.755,38	1.755,38	150.000,00	0,00	a liberar
510248	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE TERRA QUEBRADA, POCINHOS E SÃO GERALDO	30.06.04	04.08.04	14.03.06	103.658,00	3.658,00	100.000,00	100.000,00	a comprovar
510256	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E COQUEIRO	30.06.04	04.08.04	14.03.06	101.452,00	1.452,00	100.000,00	83.958,95	a comprovar
510270	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	REFLORESTAMENTO DE NASCENTES, MARGENS E ÁREAS DEGRADADAS NO SAO FRANCISCO EM MINAS GERAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE AMBIENTAL	01.07.04	13.08.04	27.06.06	1.789.026,00	299.000,00	1.490.026,00	745.013,00	a comprovar
510272	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE BARREIRINHO E CATUNI	30.06.04	04.08.04	14.03.06	102.690,00	2.690,00	100.000,00	100.000,00	a comprovar
510278	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO VERDE	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE CRISTINO, LAGOA DA BARRIGUDA, BARREIRINHO, SÃO JOÃO DO BONITO E CATULÉ	30.06.04	04.08.04	23.05.06	151.704,90	1.704,90	150.000,00	0,00	a liberar
511000	INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM	MONITORAMENTO DAS QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DAS SUBACIA DOS RIOS VERDE GRANDE, RIACHÃO E JEQUITAI NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS	02.07.04	13.08.04	27.06.06	719.990,00	90.950,00	629.040,00	429.040,00	a comprovar
511819	EMPRESA DE ASSIST TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO	MANEJO INTEGRADO DAS SUBACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO VERDE GRANDE, DO RIO PACUÍ E DO CORRGO PAJEU NA BACIA DO SAO FRANCISCO EM MINAS GERAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DA REVITALIZAÇÃO DE BACIAS	02.07.04	13.08.04	27.06.06	2.697.889,00	365.870,00	2.332.019,00	2.000.000,00	a comprovar
524799	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE JAIBA	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE USO COMUM DO PERIMETRO	05.08.05	06.08.05	07.07.10	9.481.989,25	0,00	9.481.989,25	2.190.000,00	a comprovar
524909	FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS	CONSTRUÇÃO DE 130 UNIDADES DE MINI-ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER PEQUENOS IRRIGANTES DA GLEBAS A, B C3 E F DO PROJETO JAIBA	26.07.05	10.08.05	25.07.06	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.100.000,00	a comprovar
530104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO GORUTUBA	30.11.05	30.11.05	26.03.06	37.500,00	1.500,00	36.000,00	36.000,00	a comprovar
T O T A L						21.035.022,06	1.929.570,55	19.105.451,51	9.134.011,95	
RELAÇÃO DE CONVENIOS DE DESPESA - UG 195004 - 2º SR										
395221	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS LOCALIDADES DE POVOADO DE REPRESA, SANTO ANTONIO E RUA SANTO ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO	29.06.00	30.06.02	24.02.01	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	inadimplência suspensa
436427	COOPERATIVA DOS PRODUTOS DE LEITE E CEREALS D	CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS COMPREENDENDO 1º E 2º PAVIMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E ESGOTAMENTO SANITARIO, E AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ REFRIGERADO	28.02.02	01.03.02	17.12.02	99.000,00	9.000,00	90.000,00	0,00	inadimplência efetiva
446151	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	RECUPERAÇÃO DE 26 KM DE ESTRADAS VICINAIS, INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE CAPIM DE RAIZES/SANTA BARBARA E SEDE/REGIÃO DO PAJEU	12.03.02	15.03.02	12.08.05	104.500,00	9.500,00	95.000,00	95.000,00	a aprovar
446165	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULE	CONSTRUÇÃO DE 1 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NA LOCALIDADE DE MUCAMBO E CONSTRUÇÃO DE 13 KM DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE COELHO, ÁGUA BRANCA E LAGOA DA CORDA	08.03.02	15.03.02	02.03.05	182.875,00	26.125,00	156.750,00	156.750,00	a aprovar
446228	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, SOBRE O RIACHO DO BELÉM, NA AV. MATO GROSSO, E TRANSFERÊNCIA E CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ- MOLDADO DE CONCRETO E COBERTURA METÁLICA, NO CENTRO DE ABASTECIMENTO	13.05.02	15.03.02	09.08.05	145.000,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	a aprovar
450273	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA	CONSTRUÇÃO DE 2 PONTES NAS LOCALIDADES DE PILÃO E RIO DOS MACACOS, 1 BARRAGEM NO DISTRITO DE HERVÂNIA, RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE HERVÂNIA	26.04.02	30.04.02	16.11.05	579.600,00	79.615,99	499.984,01	499.984,00	a comprovar
450298	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÁ	RECUPERAÇÃO DE 22,99 KM. DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO O DISTRITO DE INUBIA À SEDE DO MUNICIPIO	26.04.02	30.04.02	03.03.05	319.359,92	29.032,72	290.327,20	0,00	inadimplência suspensa
450310	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS, COM UTILIZAÇÃO DE 1286 HORAS-MAQUINA, NAS LO-CALIDADES DE CORRENTINA, TAMANDUÁ, PASSAGEM DO LAGEDO, SÃO BENTO, JULIANO E LAGOA QUEIMADA	26.04.02	30.04.02	10.01.05	83.600,00	7.600,00	76.000,00	0,00	inadimplência efetiva
450327	PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE	RECUPERAÇÃO DE 27,72 KM. DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE FAZENDA NOVA/MARRECA VELHA/CAPIXABA E PAJEU	26.04.02	30.04.02	09.02.06	402.573,60	36.597,60	365.976,00	182.988,00	a comprovar
450706	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS NAS LOCALIDADES DE FELIX ROSA, ORICANA, LAJEDO, ENTRONCAMENTO DE ACARACI, CEDRO, ALDEIA, MACHADINHO, FRIGAL, RIACHÃO DOS PARENTES, ALMEIDA, RIACHO SECO, TESOURAS, CAVACO E TOCA BONITA	27.04.02	30.04.02	15.06.03	83.600,00	7.600,00	76.000,00	0,00	inadimplência suspensa

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
450796	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	CONSTRUÇÃO DE 1 BARRAGEM LOCALIZADA NO POVOADO DE MATO VERDE	27.04.02	30.04.02	14.02.06	209.000,00	34.310,00	174.690,00	87.345,00	a comprovar
450806	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL	IMPLANTAÇÃO DE 1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MORRO DOS LÚCIOS	08.05.02	15.05.02	17.12.02	73.000,00	28.754,00	44.246,00	0,00	inadimplência efetiva
450860	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS NAS LOCALIDADES DE BARREIRO DO PROCÓPIO E VARZEA DE SANTA BARBARA	08.05.02	15.05.02	01.03.06	48.670,60	4.424,60	44.246,00	22.123,00	a aprovar
452033	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA	RECUPERAÇÃO DE 11 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE SEDE, CAMPO FORMOSO, ALTO BONITO, MATINHA DE BRITO E JUÁ VELHO	06.06.02	11.06.02	25.03.05	105.955,30	9.632,30	96.323,00	48.161,50	a aprovar
452036	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	CONSTRUÇÃO DE 1 BARRAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA NA LOCALIDADE DE ROÇA VELHA E CONSTRUÇÃO DE 9,5 KM. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL (ADIÇÃO DE FASE: BIFÁSICA PARA TRIFÁSICA)	06.06.02	11.06.02	13.04.06	289.680,00	5.680,00	284.000,00	284.000,00	a comprovar
452303	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	RECUPERAÇÃO DE 41 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE TAPERA, MARCELINO/JIRIBAS E SERRA BRANCA	08.05.02	15.05.02	14.02.06	105.954,20	9.632,20	96.322,00	48.161,00	a comprovar
452306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	RECUPERAÇÃO DE 20,8 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE EURECA, MANDACARU E ITAPICURU	06.06.02	11.06.02	27.05.05	627.000,00	73.944,24	553.055,76	553.055,76	a aprovar
453906	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO	CONSTRUÇÃO DE 8 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NAS LOCALIDADES DE CAPÃO E VEREDA	14.06.02	27.06.02	24.01.06	186.221,20	16.929,20	169.292,00	84.646,00	a comprovar
469175	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS	RECUPERAÇÃO DE 25 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE VAQUEJADA/BR242/BAIANÓPOLIS, LIMOIEIRO E CAROBA/AROEIRA	12.12.02	16.12.02	11.12.05	232.300,00	2.300,00	230.000,00	230.000,00	a comprovar
469640	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÁ	RECUPERAÇÃO DE 72 KM. DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE DISTRITO DE INUBIA/DIVISA COM RIO DO PIRES, DISTRITO DE CABRALIA/LAGOA DO BASTO/DIVISA COM BONINAL E SEDE/DIVISA COM MUCUGÊ	16.12.02	19.12.02	18.02.06	1.076.350,00	31.350,00	1.045.000,00	500.000,00	a comprovar
469669	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA	CONSTRUÇÃO DE 2 BARRAGENS EM ALVENARIA DE PEDRA NOS POVOADOS DE CONCEIÇÃO E TAMBORIL, E PERFURAÇÃO DE 1 POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DE BOIADAS	16.12.02	19.12.02	22.04.05	135.000,00	2.700,00	132.300,00	132.300,00	a aprovar
469790	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA	CONSTRUÇÃO DE 2,152 KM. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NA LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE	13.12.02	19.12.02	18.02.06	51.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	a comprovar
469864	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIARA	CONSTRUÇÃO DE 2,17 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RUAS A, B, 12 DE JULHO, AURORA E 25 DE AGOSTO EM IPUIARA	16.12.02	19.12.02	24.05.06	64.910,00	649,10	64.260,90	0,00	a liberar
469880	FUNDAÇÃO DIANA BOMFIM	AQUISIÇÃO DE UMA Balsa com reboque para travessia de veículos e caminhões, com capacidade acima de 40t e medidas mínimas de 6,00m x 20,00m x 1,50m, para acesso da localidade de Porto Novo, no município de Santan	16.12.02	19.12.02	05.02.05	72.000,00	14.400,00	57.600,00	0,00	inadimplência efetiva
469927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS, COM UTILIZAÇÃO DE 4.900 HORAS/MAQUINA, NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO JUNCO, MANDACARU, VELAME, NOVOS BANDEIRANTES E MANGARATIBA	17.12.02	19.12.02	27.01.06	348.655,00	10.155,00	338.500,00	338.500,00	a comprovar
469949	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	TERRAPLANAGEM E ENCASCALHAMENTO DE 49 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/CURRALINHO E MANGARITIBA/JAGUARACY	17.12.02	19.12.02	25.03.05	882.830,00	8.830,00	874.000,00	874.000,00	a aprovar
469950	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	RECUPERAÇÃO DE 11,24 KM DE ESTRADAS VICINAIS, INTERLIGANDO OS POVOADOS FAZENDA LUCAS, MEIOS, LAGOA DA PEDRA, LAJEDÃO, CEARENSE CORREDOR, BATATAS, PAU D'ARCO, LUCURI DE JOÃO DE ONÓRIO E ALTO DA CRUZ	18.12.02	19.12.02	10.05.06	104.500,00	9.500,00	95.000,00	0,00	a liberar
469966	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL	RECUPERAÇÃO DE 9,11 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE MISSÃO/COLVIR	17.12.02	19.12.02	17.05.06	147.940,24	5.440,24	142.500,00	0,00	a liberar
470740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	RECUPERAÇÃO DE 21,50 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS RODOVIA LUIZEDUARDO MAGALHÃES/QUEIMADAS/ SÃO JOSÉ PIAUI/BAIXÃO DOS HONORATOS	17.12.02	23.12.02	18.02.06	489.250,00	14.250,00	475.000,00	0,00	a liberar
470756	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SO	CONSTRUÇÃO DE 6,9 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NAS LOCALIDADES DE CAJAZEIRAS I E II, PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE 5 POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE SUBESTAÇÃO, PATOS, TATAIRA, JACARANDÁ E TABULEIRINHO	20.12.02	23.12.02	17.03.05	275.000,00	55.000,00	220.000,00	0,00	inadimplência efetiva
470763	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	RECUPERAÇÃO DE 6 KM DE ESTRADAS VICINAIS, INTERLIGANDO OS POVOADOS GUANABARA/LAGOA DO ZÉ MENDES/PEDRA LISA I/RECIFE GRANDE/PAIOL/FAZENDA BAIXÃO/MULUNGU/UMBUZEIRAS/RECIFE DOS CARDOSOS/PEDRINHA	18.12.02	23.12.02	10.05.06	47.975,00	475,00	47.500,00	0,00	a liberar
470820	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI	CONSTRUÇÃO DE 17,8 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NAS LOCALIDADES REGIÃO DE PINHEIRA, REGIÃO DE MULATINHA, REGIÃO DE CORDEIRO, REGIÃO DE RIBEIRÃO E REGIÃO DE FUNDÃO	20.12.02	23.12.02	26.04.06	411.825,00	8.075,00	403.750,00	0,00	a liberar
470822	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI	RECUPERAÇÃO DE 13 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS CERAIMA/PEGA MUTANS/OLHO D'ÁGUA, PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO ARROZ E CARNAIBA, ADEQUAÇÃO DE 10 POCOS TUBULARES	17.12.02	23.12.02	17.05.06	712.482,76	14.249,66	698.233,10	0,00	a liberar
470835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	CONSTRUÇÃO DE 7,18 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NA LOCALIDADE DE CURRAL DE VARAS SENDO: 3 KM EM ALTA TENSÃO BIFÁSICA; 1,78 KM EM ALTA TENSÃO COM BAIXA TENSÃO BIFÁSICA E 2,40 KM EM BAIXA TENSÃO BIFÁSICA	20.12.02	23.12.02	23.09.04	143.925,00	1.439,25	142.485,75	142.485,75	a aprovar
494560	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL LIGANDO AS COMUNIDADES DE MATEUS, VARGINHA E MORRO BRANCO COM 9,8 KM DE ALTA TENSÃO E 2,4 KM DE BAIXA TENSÃO E CHEGANDO A COMUNIDADE DE PAJEU DO CIPO COM 6,5 KM DE ALTA TENSÃO	29.12.03	31.12.03	11.06.06	302.400,00	14.400,00	288.000,00	0,00	a liberar
494561	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO	EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ETAPA II, NA SEDE DO MUNICÍPIO	30.12.03	31.12.03	19.12.05	2.632.000,05	132.000,05	2.500.000,00	2.500.000,00	a comprovar
494563	PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE XIQUE	RECUPERAÇÃO DE 3,50 KM DE ESTRADAS VICINAIS INTERLIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE MARRECA VELHA E ADJACÊNCIAS	30.12.03	31.12.03	27.02.06	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	a liberar
494566	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS	IMPLANTAÇÃO 96,60 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO, CARAIBAS, VARZEA VERDE I, VARZEA VERDE II, MATÁ DO JUAZEIRO, CIPO DE CONTENDAS, PÉ DO MORRO E CUPIDO DE BETÔNICA	29.12.03	31.12.03	27.03.06	649.161,00	36.161,00	613.000,00	0,00	a liberar
494569	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PIRES	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE IBIAJARA	29.12.03	31.12.03	16.06.06	460.000,00	13.800,00	446.200,00	223.100,00	a comprovar
513681	FUNDIFRAN FUND DE DESENV INTEGRADO DO S FRANC	ESTRUTURAÇÃO DE 5 UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE MEL - CASA DE EXTRAÇÃO DE MEL - PARA AS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS DE APICULTORES DOS MUNICÍPIOS E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE APÍCOLA	10.12.04	14.12.04	12.12.05	184.573,68	9.228,68	175.345,00	175.345,00	a comprovar
514802	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS AGUADAS NAS LOCALIDADES DE QUATI, MALHADA, PALMEIRA DE CIMA, RIACHÃO, SÃO JOÃO, MALHADINHA, LAGOA GRANDE, VEREDA E RIACHÃO DO TAMBORIL	13.12.04	22.12.04	08.03.06	249.517,50	7.267,50	242.250,00	0,00	a liberar
514806	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE MALHADA DO CAMINHO, VARZEA DA CAMA, PALMEIRA DE BAIXO E MURIÇOÇA, TOTALIZANDO 9.448,72 METROS	13.12.04	22.12.04	12.03.05	103.375,08	8.375,08	95.000,00	95.000,00	a aprovar
517895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL	RECUPERAÇÃO DE 42 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHOS DAS LOCALIDADES DE GAMELEIRA/BUQUEIRÃO DOS CARLOS, BESOURO/NOVOS BANDEIRANTES, EURECA/GRUTA DOS BREJÕES, BATATEIRA E EURECA/LAGOA DE FORA	29.12.04	31.12.04	19.03.05	818.776,12	24.563,29	794.212,83	794.212,83	a comprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
517940	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAMIRIM, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS IDENTIFICADOS	30.12.04	31.12.04	27.11.05	217.800,00	19.800,00	198.000,00	99.000,00	a comprovar
517989	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO	RECUPERAÇÃO DE 31 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHOS DAS LOCALIDADES DE BELO CAMPO A LAGEDINHO, BELO CAMPO A LAGOA BONITA, LAGOA BONITA A LAGEDINHO E ELIZEU I A ELIZEU III	29.12.04	31.12.04	24.12.05	618.000,00	18.000,00	600.000,00	600.000,00	a comprovar
521035	FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA	REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO ESTADO HIDROAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE AÇÕES/INTERVENÇÕES APROPRIADAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	30.12.04	31.12.04	26.09.05	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	a aprovar
523833	INSTITUTO MANDACARU (INSMAN)	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA SENDO: LOCAÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO SEBASTIÃO E LAGOA RASA; PERFURAÇÃO DE 5 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES DE CADOMB	23.12.04	30.03.05	16.06.06	179.283,98	8.964,20	170.319,78	170.319,78	a comprovar
523836	INSTITUTO MANDACARU (INSMAN)	CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA SENDO: PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE CAPIM DE RAIZ E CARNAÍBA DE DENTRO; PERFURAÇÃO DE 3 POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES DE SURUÁ, BAÚ E PROMI	23.12.04	30.03.05	16.06.06	103.361,60	5.168,08	98.193,52	98.193,52	a comprovar
525497	FUNDIFRAN FUND DE DESENV INTEGRADO DO S FRANCISCO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CAPACITAÇÃO DE 150 CAPRINOCULTORES DA REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO	25.08.05	31.08.05	24.08.06	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	a comprovar
526129	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EMBARCAÇÃO VAPOR SÃO SALVADOR EM BARCO ESCOLA	16.09.05	22.09.05	13.01.06	195.598,80	1.960,00	193.638,80	193.638,80	a comprovar
530813	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE FORMOSO	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO DO PROJETO AMANHÃ, LOCALIZADO EM BOM JESUS DA LAPA	01.12.05	05.12.05	31.05.06	45.657,00	0,00	45.657,00	45.657,00	a comprovar
531481	COOPERATIVA CENTRAL DOS ASSENTAMENTOS DA BAHIA LTDA	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA, RIACHÃO DAS NEVES, BARREIRAS, SANTA RITA DE CÁSSIA	07.12.05	09.12.05	06.12.07	499.992,00	0,00	499.992,00	260.000,00	a comprovar
T O T A L						16.666.029,63	927.878,98	15.738.150,65	10.076.966,94	
RELAÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA - UG 195002 - 3ª SR										
435836	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DE PETROLINA PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO SENADOR NILO COELHO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AV. 7 DE SETEMBRO E A 3ª PERIMETRAL	31.12.01	18.02.02	16.03.05	1.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	a aprovar
476902	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA BOA VISTA	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ÁREA DE SEQUEIRO, TRECHO DO RAMAL PRINCIPAL DA ADUTORA REDENÇÃO AO POVOADO DE SÃO MIGUEL	13.12.02	20.12.02	14.10.03	330.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00	a liberar
486498	COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DO SÃO FRANCISCO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 5 BALSAS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE CARGA, PARA TRAVESSIA ENTRE AS ILHAS DO SUB-MÉDIO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE PERNAMBUCO E AS MARGENS	17.12.02	20.12.02	13.06.04	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	a liberar
498818	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA	CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CARUÁ E OUTRAS LOCALIDADES	30.12.03	31.12.03	25.06.05	203.793,02	13.793,02	190.000,00	190.000,00	a aprovar
498826	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOM JARDIM, BENEFICIANDO COMUNIDADES RURAIS	30.12.03	14.10.04	25.12.05	104.109,70	9.109,70	95.000,00	95.000,00	a comprovar
509731	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA TALHADA	RECUPERAÇÃO 164 KM DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO À ASA BRANCA, BERNARDO VIEIRA, SANTA RITA E LOGRADOURO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS DE TERRA	02.07.04	08.07.04	31.12.04	205.006,12	6.000,00	199.006,12	199.006,12	a comprovar
511726	ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES MULTIPLICADORES NA TEMÁTICA RELATIVA A TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO COMPONENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA, ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, RELAÇÕES MERCADOLÓGICAS E ASSESSORAMENTO ORGANIZACIONAL	29.09.04	27.12.04	21.05.05	94.523,77	28.357,13	66.166,64	66.166,64	a comprovar
511728	ASSOCIAÇÃO AGROPECUÁRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES MULTIPLICADORES NA TEMÁTICA RELATIVA A TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO COMPONENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA, ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, RELAÇÕES MERCADOLÓGICAS E ASSESSORAMENTO ORGANIZACIONAL	29.09.04	27.12.04	21.05.05	93.307,14	27.992,14	65.315,00	65.315,00	a comprovar
511739	POLO SINDICAL DOS TRABALHADORES RURAIS DO S S	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES MULTIPLICADORES NA TEMÁTICA RELATIVA A TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO COMPONENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA, ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, RELAÇÕES MERCADOLÓGICAS E ASSESSORAMENTO ORGANIZACIONAL	30.12.04	27.12.04	21.05.05	96.419,52	28.357,13	68.062,39	68.062,39	a comprovar
517754	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA 78 RESIDÊNCIAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	30.12.04	30.12.04	27.04.05	273.429,00	33.429,00	240.000,00	240.000,00	a aprovar
517764	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO	CONSTRUÇÃO DE 66 CISTERNAS DE PLACAS DE 15 MIL LITROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	30.12.04	30.12.04	25.06.05	97.850,00	2.850,00	95.000,00	95.000,00	a comprovar
517770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	30.12.04	30.12.04	28.03.05	100.000,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00	a comprovar
518027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM BOMBA MANUAL E BEBEDOURO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	30.12.04	31.12.04	28.03.05	48.925,00	1.425,00	47.500,00	47.500,00	a aprovar
528940	CENTRO DE HAB E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO ARARIPE	CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS, COM IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO DE INFORMÁTICA, REALIZAÇÃO DE FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS EM LAGOA DO BARRO, OFICINA PROTAGONISMO JUVENIL, CAPACITAÇÃO SOBRE AGROECOLOGIA, ALIMENTAÇÃO E SANIDADE ANIMAL	19.10.05	18.11.05	18.10.06	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	a comprovar
529362	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	REALIZAÇÃO DA IV FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS LIGADAS AOS APL'S NO MUNICÍPIO	31.10.05	22.11.05	31.01.06	7.110,00	2.110,00	5.000,00	5.000,00	a comprovar
535242	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE, SANGRADOURO COM MURO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	26.10.05	11.11.05	18.01.06	100.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	a liberar
538247	COOPERATIVA DE SERVIÇOS MULTISSETORIAIS DO VALE DO SÃO FRANCISCO	CAPACITAR, MONITORAR E ORGANIZAR A JUVENTUDE RURAL NO POVOADO DE CABOCLÓ NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO-PE, NAS ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA DENTRO DO PROGRAMA APL - ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	09.12.05	23.12.05	24.09.06	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	a comprovar
T O T A L						3.690.673,27	293.423,12	3.397.250,15	2.252.250,15	
RELAÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA - UG 195003 - 4ª SR										
516989	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POVOADOS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO	28.12.04	28.12.04	27.01.06	3.935.713,33	393.571,33	3.542.142,00	2.656.606,50	a comprovar
532455	INSTITUTO DE DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA CASA DE MEL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO E MONITORAMENTO PRODUTIVO DE APICULTORES DE POÇO REDONDO E CANINDE VISANDO FORTALECER O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL EM APICULTURA	30.11.05	12.12.05	30.09.06	89.713,00	36.213,00	53.500,00	53.500,00	a comprovar
534358	CENTRO DE CAPACITAÇÃO CANUDOS - CECAC	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES DO RIO SÃO FRANCISCO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA FOLHA, GARARU, POÇO REDONDO E CANINDE DE SÃO FRANCISCO	21.12.05	21.12.05	25.10.07	743.640,00	37.680,00	705.960,00	208.093,55	a comprovar
540695	GRANDE SÍNTESE-INSTITUTO CULTURAL P/O FLOREC.DO HOMEM	CAPACITAÇÃO DE JOVENS NA REGIÃO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO EM PROCESSOS APÍCOLAS	26.12.05	30.12.05	25.06.06	18.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	a liberar

Código SIAFI	Conveniente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
540799	INSTITUTO DE DESENVOLV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES NA AREA DO BAIXO SAO FRANCISCO ATRAVESDE AÇÕES INTEGRADAS DE APICULTURA	28.12.05	30.12.05	27.07.07	372.075,00	42.075,00	330.000,00	0,00	a liberar
540902	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIACHOS, CÔRREGOS ETC, E RECUPERAÇÃO DE ELETROBOMBAS NO MUNICÍPIO	26.12.05	30.12.05	25.06.06	315.000,00	15.000,00	300.000,00	0,00	a liberar
540915	PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CÔRREGOS, REVESTIMENTO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	26.12.05	30.12.05	26.06.06	285.000,00	15.000,00	270.000,00	0,00	a liberar
540929	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS	LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE RIACHOS E CÔRREGOS, REVESTIMENTO DE VALAS E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO	26.12.05	30.12.05	25.06.06	46.000,00	6.000,00	40.000,00	0,00	a liberar
541026	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRONOMIA	FORTALECIMENTO DO APL DE OVINOCAPRINOCULTURA	30.12.05	30.12.05	25.12.06	486.650,00	5.000,00	481.650,00	0,00	a liberar
		T O T A L				6.291.791,33	555.539,33	5.736.252,00	2.918.200,05	
RELAÇÃO DE CONVENIOS DE DESPESA - UG 195001 - 5ª SR										
468515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA RURAL DO MUNICÍPIO, CONSTITUÍDA DE CERCA DE 256 KM DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS	03.12.02	06.12.02	01.02.04	687.000,00	13.740,00	673.260,00	0,00	não liberado
469055	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR RUI PALMEIRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA RUA LOCALIZADA NO POVOADO DE CANDUNGA, INCLUINDO MEIO-FIO E CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE BARRA DA TALHADA	10.12.02	16.12.02	29.08.05	204.081,63	4.081,63	200.000,00	200.000,00	a aprovar
469210	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS POVOADOS DE RETIRO, LAGOA DA VACA, LAGOA DA CRUZ, BOAVISTA, POÇO SALGADO, BARRACAS, CONSOLÓ, MORRO VERMELHO, SERROTE DO EMBUZEIRO E ASSENTAMENTO NOVAES	10.12.02	17.12.02	29.06.05	247.200,00	7.200,00	240.000,00	240.000,00	a aprovar
469233	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AOS POVOADOS POCO COMPRIDO, PONTA DA SERRA, BR 316 E AO POVOADO CAMARÃO	10.12.02	17.12.02	28.11.04	76.530,61	1.530,61	75.000,00	72.049,48	inadimplência suspensa
469235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA TAPERA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA, NOS POVOADOS TORREOES E SALGADINHO	10.12.02	17.12.02	17.11.04	153.061,22	3.061,22	150.000,00	135.161,00	inadimplência suspensa
469236	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAO DE AÇÚCAR	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A COMUNIDADES RURAIS	10.12.02	17.12.02	27.06.05	102.040,82	2.040,82	100.000,00	100.000,00	a aprovar
469977	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS, INCLUINDO MEIO FIO, EM RUAS DOS POVOADOS MARCAÇÃO, VERDÃO E CARAIBEIRAS DE TEODÓSIO	16.12.02	19.12.02	28.11.05	153.061,22	3.061,22	150.000,00	150.000,00	a comprovar
470851	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS POVOADOS DE PIRANHAS, MAMOIRO, SAÚDE DE BAIXO, CAJA DOS NEGROS E PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS E MEIO-FIO EM RUAS DOS POVOADOS CAPIVARA, CAJÁ DOS NEGROS E MAMONAS	20.12.02	24.12.02	06.05.06	265.306,12	5.306,12	260.000,00	150.000,00	a comprovar
470853	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO-PILOTO DE CRIAÇÃO DE PEIXE EM TANQUES-REDE NO RIO SÃO FRANCISCO NA BARRAGEM DA COOPERATIVA COOPENEDO E NA BARRAGEM DO RIO PIAUÍ E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO	20.12.02	24.12.02	19.12.06	913.423,80	30.000,00	883.423,80	883.423,80	a comprovar
470854	PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO-PILOTO DE CRIAÇÃO DE PEIXE EM TANQUES-REDE NO RIO SÃO FRANCISCO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO	20.12.02	24.12.02	22.08.05	480.690,00	9.613,80	471.076,20	471.076,20	a aprovar
470961	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE MACHADO, LAGOA DA VACA, SANTA FILOMENA, SANTO ANTÔNIO	20.12.02	24.12.02	06.06.05	154.500,00	4.500,00	150.000,00	150.000,00	a aprovar
488936	INSTITUTO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MARITUBA EM SUA AREA DE ABRANGENCIA INDIRETA	23.12.03	26.12.03	27.05.05	72.222,22	7.222,22	65.000,00	45.000,00	a aprovar
518804	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, RECURS	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DE 8 VARZEAS DO BAIXO SÃO FRANCISCO: PAU FERRO E SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR; RESTINGA II E BARRA DO IPANEMA NO MUNICÍPIO DE	22.12.04	27.12.04	27.04.06	354.600,00	35.600,00	319.000,00	191.400,00	a comprovar
521047	SERVIÇO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS	ELABORAÇÃO DE UM CADASTRO E DIAGNÓSTICO DOS ATORES DE PISCICULTURA NO BAIXO SÃO FRANCISCO E DAS INSTITUIÇÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ATIVIDADE EM 23 MUNICÍPIOS DO ESTADO	20.12.04	31.12.04	19.12.05	84.375,20	39.375,20	45.000,00	45.000,00	a comprovar
521441	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	CAPACITAÇÃO DE PESCADORES, PEQUENOS IRRIGANTES E COMUNIDADES RIBEIRINHAS NA CRIAÇÃO DE PEIXES EM TANQUES-REDES, VIVEIROS E BENEFICIAMENTO DE PESCADO	31.12.04	06.01.05	26.05.06	38.250,00	3.825,00	34.425,00	28.665,00	a comprovar
522269	SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ALAGOAS	IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE PENEDO	20.12.04	10.01.05	27.05.06	544.000,00	54.400,00	489.600,00	342.720,00	a comprovar
523290	SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS	REALIZAÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA COM A SOCIEDADE CIVIL E ORGAOS DO GOVERNO, ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS QUE VIABILIZEM A PROTEÇÃO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS COM AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DE SOLO GESTÃO RACIONAL	03.01.05	10.01.05	02.01.09	222.220,00	22.220,00	200.000,00	200.000,00	a comprovar
526978	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	DESASSOREAMENTO DA TRAVESSIA PENEDO-NEÓPOLIS NO BAIXO SÃO FRANCISCO, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	30.09.05	18.10.05	29.05.06	453.377,48	30.000,00	423.377,48	211.688,74	a comprovar
530378	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PENEDO - SEGUNDA ETAPA	23.11.05	02.12.05	22.05.06	1.462.005,67	73.100,28	1.388.905,39	710.332,04	a comprovar
533179	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DE IGREJA NOVA NAS RUAS PROVIDENCIA, AV. 16 DE MAIO, CORONEL PEDRO FALCAO NO BAIRRO DO CENTRO E NOS POVOADOS DE IPIRANGA E PERUCABA, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	12.12.05	15.12.05	07.12.06	722.022,23	22.222,23	699.800,00	350.000,00	a comprovar
533181	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO	CANALIZAÇÃO DAS ÁGUAS DA LAGOA DA PORTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	12.12.05	15.12.05	07.12.06	329.281,44	9.878,44	319.403,00	200.000,00	a comprovar
533188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR RUI PALMEIRA	CANALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO RIACHO QUE CORTA A ZONA URBANA DA CIDADE, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	12.12.05	15.12.05	07.12.06	484.536,80	14.536,80	470.000,00	270.000,00	a comprovar
533524	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	MACRODRENAGEM URBANA NAS RUAS CÔNEGO JOSÉ BULHÕES, QUINZE DE NOVEMBRO, SEIS DE FEVEREIRO E DIVALDO SALES, BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA E RUA ESTUDANTE JOSÉ VIEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	09.12.05	15.12.05	04.12.06	422.036,08	12.661,08	409.375,00	209.375,00	a comprovar
534644	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	MACRODRENAGEM URBANA NOS BAIRROS DE VILA MATIAS, COHAB, MATADOURO. AV.WANDERLEY E AV. ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, COMO PARTE DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO	13.12.05	22.12.05	08.12.06	1.263.157,90	63.157,90	1.200.000,00	600.000,00	a comprovar
534681	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL - RDR, ENTRADAS DE SERVIÇO E PAINÉIS DE ACIONAMENTO DE MOTORES, NOS 37 LOTES AGRÍCOLAS DA AREA 1 DO PROJETO MARITUBA	19.12.05	22.12.05	14.12.06	563.841,06	28.192,05	535.649,01	535.649,01	a comprovar
535333	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	MACRODRENAGEM URBANA NA AVENIDA JOAQUIM GONÇALVES - SEGUNDA ETAPA	22.12.05	26.12.05	17.12.06	210.794,21	10.539,71	200.254,50	100.127,25	a comprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
535456	DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DO PERÍMETRO ITIÚBA	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM AQUICULTURA - CERAQUA-SF	22.12.05	23.12.05	21.01.07	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	a comprovar
538255	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO	AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO AMBIENTAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO	23.12.05	28.12.05	21.06.06	126.316,00	6.316,00	120.000,00	120.000,00	a comprovar
538262	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	MACRODRENAGEM URBANA (AGUAS PLUVIAIS) NO POVOADO DE ALAGOINHAS	23.12.05	28.12.05	18.12.06	300.172,68	9.005,18	291.167,50	145.583,75	a comprovar
538361	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA	26.12.05	28.12.05	25.11.06	126.000,01	7.334,83	118.665,18	118.665,18	a comprovar
538504	PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ADAPTAÇÃO DE OBRAS VISANDO FORNECER CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PESCADO DE PÃO DE AÇÚCAR	27.12.05	28.12.05	26.07.06	320.052,53	16.002,63	304.049,90	200.000,00	a comprovar
538586	ASSOCIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APOIO A TRABALHADORES RURAIS	COMPOSIÇÃO DAS MATAS CILIARES DOS ASSENTAMENTOS RENDEIRA, NOVA ESPERANCA II, MARCAÇÃO E SÍTIO NOVO NO ESTADO DE ALAGOAS	12.12.05	20.12.05	11.12.07	731.437,70	59.040,00	672.397,70	300.077,70	a comprovar
		T O T A L				13.767.594,63	608.764,97	13.158.829,66	8.975.994,15	
RELAÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA - UG 195011 - 6º SR										
396104	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA	30.07.00	01.08.00	30.11.00	94.050,00	8.550,00	85.500,00	0,00	inadimplência efetiva
396105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO DO CURRRAL	30.07.00	01.08.00	30.11.00	83.600,00	7.600,00	76.000,00	0,00	inadimplência suspensa
396128	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM TRATOR ESTEIRA E MOTONIVELADORA	30.07.00	01.08.00	30.09.00	679.250,00	61.750,00	617.500,00	0,00	inadimplência suspensa
402494	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	COOPERAÇÃO TÉCNICA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL PARA ATENDIMENTO A PEQUENOS PRODUTORES ASSENTADOS EM LOTES FAMILIARES NOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO DA CODEVASF, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	20.11.00	20.02.02	29.06.05	2.888.837,21	1.444.418,21	1.444.419,00	1.004.893,00	a comprovar
424861	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.11.01	28.12.01	27.04.02	209.000,00	19.000,00	190.000,00	0,00	inadimplência efetiva
477134	PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS	17.12.02	20.12.02	27.02.06	319.372,20	6.262,20	313.110,00	0,00	a liberar
477963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENTO SÉ	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE LINGUA DA VACA, TANQUINHO, CAPELA DO CRUZ, ITAPERÁ, TOMBADOR DE CIMA, RETIRO DE BAIXO E CAJUI	26.12.02	27.12.02	21.12.03	105.556,00	10.556,00	95.000,00	0,00	inadimplência efetiva
478345	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABARÉ	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO ABARÉ/VOLTA, ABARÉ/ICOZEIRA E IZOZEIRA/VARJOTA	13.12.02	19.12.02	30.05.05	149.625,00	7.125,00	142.500,00	0,00	inadimplência suspensa
478346	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	INSTALAÇÃO DE 13 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS PRESSURIZADORES, INCLUINDO ABRIGO DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO DE CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS	20.12.02	27.12.02	27.03.03	146.300,00	13.300,00	133.000,00	0,00	não liberado
478356	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS AGUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA	17.12.02	19.12.02	19.06.03	362.045,00	10.545,00	351.500,00	0,00	não liberado
478364	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ	RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS AGUADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA	20.12.02	27.12.02	07.06.06	98.759,75	3.000,00	95.759,75	0,00	a liberar
479037	PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ	PAVIMENTAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	13.12.02	19.12.02	28.02.06	969.000,00	19.000,00	950.000,00	0,00	a liberar
494552	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI	IMPLANTAÇÃO DE 38 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE SANTA ROSA À PILAR, BEM COMO CONSTRUÇÃO DE AGUADAS E BARREIROS EM POVOADOS	22.12.03	29.12.03	21.09.05	415.000,00	20.000,00	395.000,00	0,00	a liberar
494557	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.12.03	29.12.03	12.03.06	441.607,11	44.607,11	397.000,00	198.500,00	adimplente
494562	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO	OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22.12.03	29.12.03	20.08.05	190.400,00	17.726,00	172.674,00	0,00	a liberar
494568	SASOP SERVIÇO ASSESORIA A ORGANIZAÇÕES POPULARES	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	22.12.03	29.12.03	23.03.06	149.996,00	0,00	149.996,00	49.996,00	a comprovar
509134	ASSOC COMUNIT DOS PEQ PROD RURAIS DA FAZ DESCIDA	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS	Jul 1 04	02.07.04	26.06.05	101.000,00	1.000,00	100.000,00	100.000,00	a aprovar
511259	SASOP SERVIÇO ASSESORIA A ORGANIZAÇÕES POPULARES	ALAVANCAR UM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA APICULTURA A PARTIR DE UM ENFOQUE AGROECOLÓGICO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA	30.09.04	20.10.04	14.11.05	350.359,00	17.535,00	332.824,00	332.824,00	a comprovar
511272	SASOP SERVIÇO ASSESORIA A ORGANIZAÇÕES POPULARES	ALAVANCAR UM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA CAPRINOVINOCULTURA A PARTIR DE UM ENFOQUE AGROECOLÓGICO NOS MUNICÍPIOS DE REMANSO E CAMPO ALEGRE DE LOURDES	30.09.04	20.10.04	14.12.05	393.423,00	19.680,00	373.743,00	373.743,00	a comprovar
		T O T A L				8.147.180,27	1.731.654,52	6.415.525,75	2.059.956,00	
RELAÇÃO DE CONVÊNIO DE DESPESA - UG 195012 - 7º SR										
435792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE	27.12.01	07.01.02	23.03.06	504.356,18	26.567,72	477.788,46	308.020,00	a comprovar
445741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS TRECHOS DE TANQUE NOVO/BARRO BRANCO/BOM JARDIM/MALHADA ALTA	27.12.01	07.01.02	17.06.06	73.539,48	3.539,48	70.000,00	45.500,00	a liberar a comprovar
445744	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 150 M SOBRE O RIO GAMELEIRA E OBRAS DE ARTE PARA ACESSO ÀS CABECEIRAS DA PONTE	27.12.01	07.10.02	04.03.06	1.007.830,01	10.145,43	997.684,58	456.508,55	a liberar a aprovar
445757	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	27.12.01	07.01.02	26.02.05	84.000,00	4.000,00	80.000,00	80.000,00	a aprovar
455633	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO RURAL, NAS LOCALIDADES DE AREIAS, CARNAUBAS, PEDRA BRANCA E SACO	05.07.02	05.07.02	16.03.06	134.767,87	34.767,87	100.000,00	55.000,00	a liberar a comprovar
469317	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS	CONSTRUÇÃO DE 8 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS PAU D'ARCO ATÉ A MARGEM DIREITA DO RIO GAMELEIRA E RECUPERAÇÃO DE 17,50 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO DO POVOADO BANDARRA ATÉ A MARGEM ESQUERDA DO RIO GAMELEIRAS	06.12.02	11.12.02	02.08.04	155.682,01	1.556,82	154.125,19	154.125,19	a aprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
470749	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE BATEDOR E CARVALHO	06.12.02	11.12.02	24.09.05	75.247,61	757,61	74.490,00	74.490,00	a comprovar
470779	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL, PARA ATENDER A LOCALIDADE DE MALHADA	06.12.02	11.12.02	23.12.05	26.604,71	304,71	26.300,00	26.300,00	a comprovar a aprovar
470794	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DOS ALVES	RECOMPOSIÇÃO DE 50,00 KM DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DE COCAL DOS ALVES/POVOADO JACARANDA (10 KM), COCAL DOS ALVES/TAPERA (5 KM),POVOADO BELÉM/ LOCALIDADE PORCOS (14 KM),COCAL DOS ALVES	06.12.02	11.12.02	03.07.04	198.792,66	1.992,66	196.800,00	196.800,00	a aprovar
470821	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO	RECOMPOSIÇÃO DE 26 KM DE REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS, LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CALDEIRÃO	06.12.02	11.12.02	28.02.05	150.000,00	1.500,00	148.500,00	148.500,00	a aprovar
470824	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL C/ 19,895 KM E 14 SUBESTAÇÕES AÉREAS, PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE SIRIACO, LAGOA VERMELHA, PALMEIRAS E BREJO	06.12.02	11.12.02	25.11.05	256.595,58	6.595,58	250.000,00	250.000,00	a comprovar
470831	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA	CONSTRUÇÃO DE 1 PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ARABE, NA LOCALIDADE DE CANTO DO SOUSA	06.12.02	11.12.02	28.07.05	145.139,30	51.402,80	93.736,50	93.736,50	a aprovar
472504	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES	CONSTRUÇÃO DE 1 PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO CANINDE	15.12.02	24.12.02	06.06.06	1.161.634,80	11.634,80	1.150.000,00	1.150.000,00	a comprovar
472546	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS	CONSTRUÇÃO DE 6 SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA (REDE DE DISTRIBUIÇÃO) NAS LOCALIDADES PEQUI, LAGO, BREJINHO E BOA NOVA	16.12.02	24.12.02	08.03.06	149.029,41	2.239,41	146.790,00	0,00	a liberar
472570	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE 14.500 M DE ADUTORA E OBRAS COMPLEMENTARES PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE JORGE	15.12.02	24.12.02	15.06.04	228.152,58	3.152,58	225.000,00	225.000,00	a liberar a aprovar
472582	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL COM 22.941 KM E MUDANÇA DO SUPORTE DO BARRAMENTO, DE 3/6 PARA 4/2, DE MONOFÁSICO P/TRIFÁSICO NAS LOCALIDADES DE ÁGUAS BELAS, BELO HORIZONTE, MARRECCAS, EXU, ILHA E GOIABEIRAS	20.12.02	24.12.02	08.12.05	267.864,19	24.820,47	243.043,72	208.273,57	a comprovar
472733	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ	PAVIMENTAÇÃO DE 1.300 M DA RUA MANOEL MENDES NA SEDE MUNICIPAL	20.12.02	26.12.02	08.0-2.06	134.867,90	1.348,70	133.519,20	0,00	a liberar
472735	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ	PAVIMENTAÇÃO DE 770 M DA ESTRADA PI-224, QUE INTERLIGA OS MUNICIPIOS DE PRATA,BENEDITINOS E ALTO LONGA	20.12.02	24.02.03	08.02.06	83.860,76	860,76	83.000,00	0,00	a liberar
472738	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONCLUSÃO DA BARRAGEM ALGODÕES II	15.12.02	24.12.02	28.04.05	5.344.767,90	485.887,99	4.858.879,91	4.858.879,91	a aprovar
472744	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE 13,8 KM DE REDE DE ENRGA ELÉTRICA RURAL, INCLUINDO 79 POSTES AT, 62 POSTES BT, 10.910 M DE AT E 3.150 M DE BT, DA LOCALIDADE DE LAGOINHAS ATÉ BAIXA GRANDE	20.12.02	24.12.02	08.12.05	211.104,26	21.403,89	189.700,37	148.470,52	a comprovar
472746	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI	RESTAURAÇÃO DE 21,6 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO:FAZENDA DO SANGUE/VEREDA DO MATO	20.12.02	24.12.02	07.01.06	105.492,69	5.492,69	100.000,00	70.000,00	a liberar a comprovar
472754	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	CONSTRUÇÃO DE 1 PASSAGEM MOLHADA COM 141 M, NO POVOADO DE CARAÍBAS, EM OEIRAS	20.12.02	27.12.02	23.09.03	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	a aprovar
472756	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE 3 BARRAGENS EM PEDRA ARGAMASSA, NAS LOCALIDADES DE ÁGUAS BELAS, MARRECCAS E BELO HORIZONTE	20.12.02	24.12.02	08.03.06	101.283,86	1.013,00	100.270,86	100.270,86	a comprovar
473111	PREFEITURA MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS	CONSTRUÇÃO DE 2 AÇUDES NOS POVOADOS SABONETE E COQUINHO, EM BARRAGEM DE TERRA E SANGRADOURO DE CONCRETO CICLÓPICO	20.12.02	24.12.02	08.03.06	94.823,17	4.823,17	90.000,00	0,00	a liberar
473117	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE 1 PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO GURGUÉIA	15.12.02	24.12.02	06.06.06	505.975,91	5.975,91	500.000,00	0,00	a liberar
473119	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE DO	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS TRECHOS CUPINS E ATRAS DA SERRA NO MUNICIPIO DE INHUMA	20.12.02	27.12.02	04.02.05	25.546,05	0,00	25.546,05	25.546,05	a aprovar
473120	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL DO PIAUÍ	RESTAURAÇÃO DE 25 KM DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DE ARAÇA BONITO/SANTO ANTONIO, VELAME, LAGOA DA ENTRADA, PIÇARREIRA E SERRA DO ALECRIM	15.12.02	24.12.02	08.03.05	149.255,82	7.855,82	141.400,00	0,00	a liberar
483048	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	AQUISIÇÃO DE TANQUES-REDE PARA CRIAÇÃO DE PEIXES,BOLSÃO PARA ALEVINAGEM, E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA, CANOAS, MOTOR DE POPA, VEÍCULO, FREEZERS VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE PESCADO NO ESTADO	26.09.03	07.10.03	25.04.06	540.783,50	54.078,00	486.705,50	486.705,50	a comprovar
483078	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE 0,84 HA DE VIVEROS E 102 M² DE GALPÃO,VISANDO DOTAR A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ DE INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE ESPÉCIES ENDÊMICAS	26.09.03	07.10.03	09.04.05	151.900,00	15.190,00	136.710,00	136.710,00	a aprovar
483080	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LABORATORIO E VIVEIROS, ASSIM COMO CONSTRUIR ESTRUTURAS DE APOIO A REPRODUÇÃO NA ESTACÃO DE PISCICULTURA, COM O OBJETIVO DE DOBRAR A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS NO ESTADO	26.09.03	07.10.03	26.09.05	581.721,16	58.172,12	523.549,04	523.549,04	a aprovar
483273	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO DNOCS, LOCALIZADA NAS MARGENS DO AÇUDE CALDEIRÃO, NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI	13.10.03	15.10.03	09.10.04	316.980,01	31.698,00	285.282,01	285.282,01	a aprovar
488021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON	PROMOVER CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DIDÁTICOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO AMANHÃ/CODEVASF E DA CASA FAMILIAR RURAL	17.12.03	19.12.03	15.06.06	20.366,07	201,64	20.164,43	0,00	a liberar
490039	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE CAIÇARA, TINGUIS E CARNEIRO	22.12.03	29.12.03	21.02.05	214.307,00	14.307,00	200.000,00	200.000,00	a aprovar
490374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	RECUPERAÇÃO DE PONTE MISTA COM SUBSTITUIÇÃO DO TABULEIRO DE MADEIRA POR CONCRETO ARMADO E REESTRUTURAÇÃO DOS ACESSOS NO PERÍMETRO URBANO	29.12.03	29.12.03	18.03.06	247.500,00	10.000,00	237.500,00	237.500,00	a comprovar
490681	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 4.270 M2 DA AV. VALDECIR ALBUQUERQUE NA SEDE MUNICIPAL	22.12.03	29.12.03	10.04.06	100.000,00	5.000,00	95.000,00	28.500,00	a liberar a aprovar
490687	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NO TRECHO CURRAL VELHO, LISBOA, FAVELA, PIMENTEIRA, JUNCO, PE-DO-MORRO, ESPINHEIRO E SANTANA	29.12.03	29.12.03	17.04.06	166.752,13	16.752,13	150.000,00	150.000,00	a comprovar aprovar
490694	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS	CONCLUSÃO DAS OBRAS DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL DA CIDADE	29.12.03	29.12.03	17.04.06	485.300,00	4.853,00	480.447,00	480.447,00	a comprovar a aprovar
490716	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL COM 15.000M EM ALTA TENSÃO E 10.000M DE BAIXA TENSÃO	29.12.03	29.12.03	20.08.05	433.521,45	0,00	433.521,45	433.521,45	a aprovar
490732	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALTA E BAIXA TENSÃO NOS TRECHOS LAGOA DO MELO,MATA FRIA E MALHADA	29.12.03	29.12.03	21.02.05	284.026,26	0,00	284.026,26	284.026,26	a aprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
490740	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDER AS LOCALIDADES DE BREJO, MARTINS, PAU DE PENTE, CONTRATO NOVO E INGAZEIRA	22.12.03	29.12.03	18.12.05	243.136,53	12.156,82	230.979,71	230.979,70	a comprovar
490796	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALTA E BAIXA TENSÃO NAS LOCALIDADES DE BARRA DO MUCAMBO E COQUEIRO NO MUNICÍPIO DE OEIRAS E COMUNIDADE 35	29.12.03	29.12.03	21.02.05	266.118,89	0,00	266.118,89	266.118,89	a aprovar
490842	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL NAS LOCALIDADES DE TABOÇAS, CHICO SENHORINHA, SOIZAO E CASA PEDRA, NO MUNICÍPIO DE OEIRAS	29.12.03	29.12.03	21.02.05	119.651,48	0,00	119.651,48	119.651,48	a aprovar
493878	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONCLUSÃO DA PONTE SOBRE O RIO SAMBITO, NA RODOVIA PI-225, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-316/SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE/SÃO FÉLIX DO PIAUÍ/SAN-TA CRUZ DOS MILAGRES	23.12.03	31.12.03	23.06.05	1.226.729,01	94.818,00	1.131.911,01	1.131.911,01	a aprovar
493883	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONTENÇÃO DE ATERROS ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE GABÍAO, PLANTIO DE GRAMINEAS E ÁRVORES NATIVAS NAS MARGENS DO RIO POTI E RECUPERAÇÃO DE JAZIDAS NA ÁREA DA PONTE SOBRE O RIO POTI	23.12.03	31.12.03	15.06.05	150.000,00	13.636,00	136.364,00	136.364,00	a aprovar
493888	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE PISCICULTURA EM NÚCLEOS DAS ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS DOM EDILBERTO DINKELDOEG DOS MUNICÍPIOS PIAUIENSES DE COLÔNIA, CAJAZEIRAS, OEIRAS E SÃO JOÃO DA VARJOTA	23.12.03	31.12.03	12.03.06	154.000,00	14.000,00	140.000,00	140.000,00	a comprovar
493891	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE APOIO À PISCICULTURA INTENSIVA E EXTENSIVA DAS LAGOAS DO FIDALGO	23.12.03	31.12.03	10.06.06	489.500,00	44.500,00	445.000,00	445.000,00	a comprovar
493893	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	ESTRUTURAÇÃO DE UM ARRANJO PRODUTIVO LOCAL PARA OS CATADORES DE CARANGUEJO DO DELTA DO PARNAIBA, PROMOVENDO O MELHORAMENTO TECNOLÓGICO E O ASSOCIATIVISMO	23.12.03	31.12.03	10.06.06	184.130,49	16.739,13	167.391,36	167.391,36	a comprovar
493899	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO SEMI-ARIDA DO PIAUÍ, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA AQUICULTURA E DA PESCA, COMO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	23.12.03	31.12.03	17.12.04	231.000,00	21.000,00	210.000,00	210.000,00	a aprovar
493934	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA SOBRE O RIO PARNAIBA, QUE LIGARÁ O MUNICÍPIO DE LUZILANDIA AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO.	29.12.03	31.12.03	16.06.06	4.115.224,92	392.910,92	3.722.314,00	1.861.157,00	a comprovar
493939	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES NA ATIVIDADE DE PISCICULTURA, NO ESTADO	23.12.03	31.12.03	10.06.06	165.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	a comprovar
493973	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	PROSSEGUIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA DA PI 144, COM EXTENSÃO DE 27 KM, NOS MUNICÍPIOS DE JUREMA, ANÍSIO DE ABREU E SÃO BRAS DO PIAUÍ	31.12.03	31.12.03	29.03.05	2.674.854,10	243.168,55	2.431.685,55	2.431.685,55	a aprovar
493997	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE REFERENCIA EM MARICULTURA E PESCA DO VALE DO PARNAIBA, QUE CONTEMPLARÁ A CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS E VIVEIROS E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVER ESTUDOS COM ESPÉCIES NATIVAS	23.12.03	31.12.03	09.08.05	2.956.370,00	268.760,91	2.687.609,09	2.687.609,09	a comprovar
494011	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ	RECUPERAÇÃO DE ACUDE COM 249,25 M DE EXTENSÃO E CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO DE 55.793,59 M2 NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO	30.12.03	31.12.03	23.04.05	202.698,12	2.698,12	200.000,00	200.000,00	a aprovar
494012	COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUST	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	29.12.03	31.12.03	22.08.05	151.364,29	0,00	151.364,29	151.364,29	a aprovar
494017	COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUST	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	29.12.03	31.12.03	19.10.05	138.509,50	0,00	138.509,50	138.509,50	a comprovar
494044	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RODOVIA PI-397	23.12.03	31.12.03	25.04.06	1.667.001,60	151.545,60	1.515.456,00	1.515.456,00	a comprovar
494119	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E NOVE SUBESTAÇÕES AÉREAS	30.12.03	31.12.03	21.08.05	103.300,44	0,00	103.300,44	103.300,44	a aprovar
494120	SANTO INÁCIO DO PIAUÍ PREFEITURA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E SUBESTAÇÕES AÉREAS	30.12.03	31.12.03	15.02.06	376.253,30	7.525,07	368.728,23	294.820,66	adimplente
494121	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E SUBESTAÇÕES AÉREAS NAS LOCALIDADES TABULEIRO ALTO, BAIXA FRESCA, ANGICAL, GANGORRA E ABÓBORA	30.12.03	31.12.03	20.09.05	290.168,88	5.803,38	284.365,50	284.365,50	a aprovar
494133	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PROCAMARAO, COM LABORATORIO MÓVEL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES QUE SIRVA DE SUPORTE AO ORDENAMENTO DA CARCINICULTURA	23.12.03	31.12.03	10.06.06	220.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	a comprovar
494482	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE UM DESVIO DA ESTRADA PI 413, QUE LIGA A CIDADE DE JÚLIO BORGES AO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, BEM COMO DESVIO DA REDE ELÉTRICA NO MESMO TRECHO	28.06.03	24.09.04	24.04.05	1.113.799,00	101.254,45	1.012.544,55	1.012.544,55	a aprovar
507839	PREFEITURA MUNICIPAL DE WALL FERRAZ	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL POR MEIO DE POÇOS TUBULARES	02.07.04	03.07.04	18.09.05	91.081,63	992,79	90.088,84	90.088,84	a aprovar
510510	FUNDAÇÃO RURALISTA	PERFURAÇÃO DE 8 POÇOS TUBULARES, SENDO 7 COM USO DE CATAVENTOS E 1 COM BOMBA SUBMERSA, NAS LOCALIDADES DE TRANQUEIRA, LADEIRA, CAMPO LARGO, CHAPADA, SAL, SÍTIO DO MEIO E SÃO LUIZ	02.09.04	15.09.04	03.04.05	100.760,00	1.007,60	99.752,40	99.752,40	a aprovar
511081	ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DA MICRO REGIÃO DE	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE UMA SALA PARA HOMOGENEIZAÇÃO E DESUMIDIFICAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1 EMPILHADEIRA E 1 DESUMIDIFICADOR) PARA O CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE MEL E CERA NO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES	04.10.04	14.10.04	02.04.05	80.279,24	1.605,58	78.673,66	78.673,66	a aprovar
513531	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 38.000 MUDAS DE CAJU ANÃO PRECOCE NOS MUNICÍPIOS DE JOSE DE FREITAS, CAMPO MAIOR, JATOBÁ DO PIAUÍ, LAGOA DE SÃO FRANCISCO, DOMINGOS MOURÃO, PIRACURUCA, BOA HORA, COCAL DE TELHA, PEDRO II, PIRIPIRI, SIGIFREDO PACHECO, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E COCAL DOS ALVES	Dec 6 04	09.12.04	31.03.06	799.931,28	0,00	799.931,28	799.931,28	a comprovar a aprovar
513979	COOPERATIVA APÍCOLA DO MÉDIO PARNAIBA LTDA	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES APÍCOLAS NA REGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MEL E DERIVADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ	09.12.04	14.12.04	04.03.06	62.650,00	650,00	62.000,00	62.000,00	a comprovar a aprovar
514176	FUNDED - FUNDAÇÃO DOM EDILBERTO DINKELBORG	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA JOVENS RURAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MUNICÍPIO DE OEIRAS	07.12.04	20.12.04	03.09.05	73.689,20	2.210,68	71.478,52	71.478,52	a aprovar
514184	FUNDED - FUNDAÇÃO DOM EDILBERTO DINKELBORG	PROJETO DE PISCICULTURA NA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DE OEIRAS E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE OVINOCAPRINOCULTURA	07.12.04	20.12.04	02.03.06	77.970,00	2.339,10	75.630,90	75.630,90	a comprovar
514591	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUÍ	PROJETOS DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE NOS MUNICÍPIOS DE VALENÇA DO PIAUÍ, SÃO JOÃO DO PIAUÍ E BOCAINA	07.12.04	21.12.04	31.01.06	198.454,50	22.445,50	176.009,00	176.009,00	a comprovar
514597	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE NA RODOVIA PI-111, TRECHO:ENTRONCAMENTO BR 222/PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES/PIRACURUCA, SUB-TRECHO: BR 222/PARQUE NACIONAL DE SETE CIDADES	13.12.04	21.12.04	08.03.06	830.695,91	75.517,81	755.178,10	755.178,10	a comprovar
514684	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM AREIA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE NA RODOVIA PI 117, TRECHO:PIRIPIRI/AQUDE CALDEIRÃO COM EXTENSÃO DE 7,50 KM	13.12.04	21.12.04	08.03.06	767.565,52	69.778,69	697.786,83	697.786,83	a comprovar
514833	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA OVINOCAPRICULTURA E APICULTURA NA MESORREGIÃO DA CHAPADA DO ARARIPE	22.12.04	23.12.04	30.08.06	1.209.256,51	120.925,65	1.088.330,86	1.088.330,86	a comprovar
515351	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, COM 12.374 M E 6 SUBESTAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO	24.12.04	24.12.04	20.12.05	149.761,59	1.497,61	148.263,98	148.263,98	a aprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
515352	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE	CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS POVOADOS DE BAIXA DO MEL NO MUNICÍPIO DE JOSE DO PIAUI	24.12.04	24.12.04	23.04.05	147.960,00	1.479,60	146.480,40	146.480,40	a aprovar
515353	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA FAZENDA IRACE	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE CANAL NATURAL E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DA FAZENDA IRACEMA NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES	24.12.04	24.12.04	19.03.06	324.284,00	0,00	324.284,00	324.284,00	a comprovar
515354	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	ELEBORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE MACRODRENAGEM PLUVIAL E PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	24.12.04	24.12.04	24.03.05	121.580,06	1.215,80	120.364,26	120.364,26	a aprovar
515355	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE PORTO ALEGRE.	24.12.04	24.12.04	17.06.06	130.699,80	11.881,80	118.818,00	118.818,00	a comprovar
515356	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO PARA A ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO LOGO DE BOA ESPERANCA, EM PORTO ALEGRE	24.12.04	24.12.04	21.08.05	149.330,04	14.933,00	134.397,04	134.397,04	a aprovar
515357	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTE	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL COM 7.645M E 7 SUBESTAÇÕES	24.12.04	24.12.04	19.12.05	116.347,75	1.163,48	115.184,27	115.184,27	a aprovar
515358	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO DO APL DA OVINOCULTURA DA MESORREGIÃO DO ARARIPE	24.12.04	30.12.04	20.06.06	75.000,00	6.818,00	68.182,00	68.182,00	a aprovar
515359	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE BAIXA DO MEL EM SÃO JOSÉ DO PIAUI	24.12.04	24.12.04	19.03.05	229.275,00	1.792,75	223.482,25	227.482,25	a comprovar
516639	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EIA-RIMA DO SISTEMA DE BARRAMENTOS DA LAGOA DO BURITI E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM BARRA DO LONGÁ-1ª ETAPA	27.12.04	27.12.04	20.06.06	742.500,00	67.500,00	675.000,00	675.000,00	a comprovar
517268	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA/SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO	28.12.04	29.12.04	17.06.06	994.764,00	44.764,00	950.000,00	950.000,00	a comprovar
517318	PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM 15 LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	27.12.04	27.12.04	21.06.06	318.147,73	18.147,73	300.000,00	300.000,00	a comprovar
517432	GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CAXIAS	27.12.04	27.12.04	21.04.06	4.400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	a comprovar
517484	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SERRA DO BREJO E ADUTORA	28.12.04	29.12.04	21.06.06	453.805,86	4.438,67	449.367,19	453.805,86	a comprovar
517498	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	CONSTRUÇÃO DE 1 POÇO TUBULAR NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA	20.12.04	24.12.04	12.03.05	209.240,00	1.859,40	207.380,60	207.380,60	a comprovar
517514	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	CONSTRUÇÃO DE AGUADAS NAS UNIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA EM MUNICÍPIOS DA CHAPADA DO ARARIPE: PAULISTANA, AÇAÚ, QUEIMANA NOVA, CARIDADE, NOSSA SENHORA DE SANTA RITA, PICOS, ALAGOINHA, MASSAPÉ, PATOS, ISAIAS COELHO, CAMPINASI, CURRAL NOVO, MONSENHOR HIPÓLITO E BELA VISTA	28.12.04	30.12.04	22.04.06	95.039,01	8.639,91	86.399,10	86.399,10	a comprovar
517522	FUNDAÇÃO DE DESENVOLV. E APOIO A PESQUISA	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE, COM APOIO À FRUTICULTURA E CAPRINOCULTURA	28.12.04	30.12.04	25.08.06	315.422,54	0,00	315.422,54	313.460,62	a liberar a comprovar
517560	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	MANUTENÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE TANQUES-REDE NAS BARRAGENS PETRÔNIO PORTELA, SALINAS, PEDRA REDONDA E LAGOAS DO FIDALGO	27.12.04	30.12.04	20.06.06	129.006,85	11.727,89	117.278,96	117.278,96	a comprovar
517565	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE 2400M, 2 RESERVATÓRIOS COM CAPACIDADE DE 15.000 LITROS CADA, 1 RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, 2 CHAFARIZES E 3 BEBEDOUROS, NA COMUNIDADE	27.12.04	30.12.04	22.11.05	83.116,29	831,16	82.285,13	82.285,13	a comprovar
517601	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM TINGUIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA.	28.12.04	30.12.04	22.03.06	8.682.777,78	832.777,78	7.850.000,00	5.350.000,00	a comprovar
517700	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VA	IMPLANTAÇÃO DE 12 HA DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO, PLANTIO DE 12 HA DE CAPIM PARA PISOTÉIO E CONSTRUÇÃO DE CERCAS	27.12.04	30.12.04	25.06.05	137.753,46	1.377,53	136.375,93	136.375,93	a aprovar
517756	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES BOI MANSO, SÃO VICENTE, VARZEA MANSO, CRISTO REI E RETIRO.	29.12.04	30.12.04	23.04.06	198.000,00	1.980,00	196.020,00	196.020,00	a comprovar a aprovar
523866	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PISCICULTURA DE PARNAÍBA CONSTATANDO:ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E LICENÇAS, CONSTRUÇÃO DE 2,164 HA DE VIVEIROS DE TERRA, CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PARA BENEFICIAMENTO DE PESCA E ADMINISTRAÇÃO	15.06.05	16.07.05	10.06.06	780.626,65	39.031,33	741.595,32	741.595,32	a comprovar
526694	CERO-COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NAS LOCALIDADES DE CAPIM GROSSO E NO PROJETO SANTA ROSA, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO PIAUI E SANTA ROSA	10.10.05	13.10.05	08.04.06	90.620,28	0,00	90.620,28	90.620,28	a comprovar
526698	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUI	FORTALECIMENTO DA APL DE PISCICULTURA LOCALIZADA NA BARRAGEM MESA DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE VALENÇA DO PIAUI, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXE E CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS, MORADORES DA AGROVILA	10.10.05	13.10.05	08.04.06	15.150,00	150,00	15.000,00	0,00	a liberar
527174	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES APÍCOLAS DO PIAUI	FORTALECIMENTO DA APICULTURA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PEQUENOS PRODUTORES	21.10.05	25.10.05	18.02.06	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	a comprovar
527176	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES APÍCOLAS DO PIAUI	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA APICULTURA-CTA, NO MUNICÍPIO DE PICOS, ESPECIFICAMENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MEL E DERIVADOS	21.10.05	25.10.05	19.04.06	409.761,40	0,00	409.761,40	409.761,40	a comprovar
527177	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES APÍCOLAS DO PIAUI	FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE APÍCOLA NO ESTADO DO PIAUI, MEDIANTE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, APARELHAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO FÍSICO-QUÍMICO, NO MUNICÍPIO DE PICOS.	21.10.05	25.10.05	16.10.06	307.969,22	0,00	307.969,22	307.969,22	a comprovar
527179	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES APÍCOLAS DO PIAUI	SERVICIOS PRELIMINARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA APICULTURA-CTA, NO MUNICÍPIO DE PICOS	21.10.05	25.10.05	20.12.06	28.150,00	0,00	28.150,00	28.150,00	a comprovar
527581	ASSOCIAÇÃO DE DES. COM. DOS MOR. DA LOC. LIVRAMENTO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE CAJU E INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO, MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUI	03.11.05	04.11.05	02.05.06	101.165,80	0,00	101.165,80	101.165,80	a comprovar
527582	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ALTO BELO	IMPLANTAÇÃO DE 36 HA IRRIGADOS COM SISTEMA POR ASPERSÃO FIXO, COMPREENDENDO 9 MÓDULOS DE IRRIGAÇÃO COM 4,0 HA CADA, AQUISIÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, REDE DE ENERGIA, UNIDADES DE BOMBEAMENTO E CASAS DE PROTEÇÃO	03.11.05	04.11.05	02.05.06	328.852,84	0,00	328.852,84	328.852,84	a comprovar
527583	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES IRRIGANTES DE MARRECAS	FORTALECER AS ATIVIDADES DE FRUTICULTURA IRRIGADA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO MARRECAS EM SÃO JOÃO DO PIAUI, COM A IMPLANTAÇÃO DE 2 HA DA CULTURA DA UVA EM LATADA E AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE 12 HÁ	03.11.05	04.11.05	02.05.06	137.838,96	0,00	137.838,96	137.838,96	a comprovar
527584	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANI	FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA PROTUTIVA DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SANTA ROSA DO PIAUI, COM CONSTRUÇÃO DE REVERVATÓRIO, CASA PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E ADUTORA COM BOMBEAMENTO	03.11.05	04.11.05	02.05.06	149.397,39	1.479,19	147.918,20	147.918,20	a comprovar
527585	COAP COOPERATIVA AQUÍCOLA REGIONAL DE PICOS	ASSISTENCIA TÉCNICA E MONITORAMENTO AOS PROJETOS DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE EM SÃO JOÃO DO PIAUI, BOCAINA E SÃO MIGUEL DO FIDALGO	03.11.05	04.11.05	31.07.06	45.450,00	450,00	45.000,00	45.000,00	a comprovar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
527586	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE 2 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES PEREIRAS E BAIXAO DA IPUZEIRA	01.11.05	04.11.05	30.01.06	100.430,00	5.430,00	95.000,00	0,00	a liberar
527587	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES IRRIGANTES DE MARRECAS	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ATENDER O PROJETO DE IRRIGAÇÃO MARRECAS/JENIPAPO COM 1.000 HA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	03.11.05	04.11.05	02.05.06	1.320.585,68	0,00	1.320.585,68	1.320.585,68	a comprovar
527588	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ALTO BELO	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE ALTO BELO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	03.11.05	04.11.05	02.05.06	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	a comprovar
527591	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANI	CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS DE MEL NOS MUNICÍPIOS DE JACOBINA, WALL FERRAZ E SÃO JOÃO DO PIAUÍ	03.11.05	04.11.05	02.05.06	148.939,29	1.474,64	147.464,65	147.464,65	a comprovar
527593	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES IRRIGANTES DE MARRECAS	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, AR CONDICIONADO, REFRIGERAÇÃO E TELEFONIA RURAL ESTRUTURANDO A UNIDADE DE APOIO RPRODUTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	03.11.05	04.11.05	01.02.06	24.297,00	0,00	24.297,00	24.297,00	a comprovar
527599	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES IRRIGANTES DE MARRECAS	MONITORAMENTO DE PRAGAS NAS ÁREAS DE FRUTICULTURA IRRIGADA NO PROJETO MARRECAS	03.11.05	04.11.05	01.06.06	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	a comprovar
527601	COAP COOPERATIVA AQUICOLA REGIONAL DE PICOS	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE FRIO COMPOSTA DE TÚNEL DE CONGELAMENTO, CÂMARAS DE ESTOCAGEM E DE ESPERA E EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE DE PESCADOR DE BOCAINA	03.11.05	04.11.05	02.05.06	203.273,05	2.012,60	201.260,45	201.260,45	a comprovar
527617	ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DA LOCALIDADE TAMANDU	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPRINOCULTURA E AVICULTURA CAPIRA A SEREM DESENVOLVIDAS NA CASA FAMILIAR RURAL NO MUNICÍPIO DE TIMON - MA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE APRISCO E AVIÁRIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	03.11.05	04.11.05	02.05.06	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	a comprovar
527748	ASSOCIAÇÃO P.P.E CRIADORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JOÃO	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES ALEGRE E TRAVESSAO	04.11.05	09.11.05	05.02.06	97.970,00	2.970,00	95.000,00	95.000,00	a comprovar
527767	FUNDED - FUNDAÇÃO DOM EDILBERTO DINKELBORG	REFORMA DA ESCOLA FAMILIA AGRÍCOLA DOM EDILBERTO DINKELBORG E REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS JOVENS DAS EFADES	04.11.05	09.11.05	03.03.06	80.587,20	2.347,20	78.240,00	78.240,00	a comprovar
530050	FUNDAÇÃO ECOLÓGICA PIRIPIRI	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL PARA OS PROJETOS DE IRRIGAÇÃO COLÔNIA DO GURGUÉIA, SANTA ROSA E MARRECAS(JENIPAPO)	07.11.05	28.11.05	02.05.06	79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	a comprovar
530233	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS DE PEDREIRAS E BOA ESPERANÇA	21.11.05	01.12.05	20.05.06	315.500,00	15.500,00	300.000,00	300.000,00	a comprovar
530563	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO MARRECAS/JENIPAPO EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ	01.12.05	05.12.05	30.05.06	395.636,79	39.563,68	356.073,11	356.073,11	a comprovar
530564	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ISAÍAS COELHO, FRANCINÓPOLIS, SANTA LUZ E SÃO MIGUEL DO FIADALGO	01.12.05	05.12.05	30.05.06	440.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	a comprovar
530565	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE MARRECAS, JENIPAPO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ E COLÔNIA NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	01.12.05	05.12.05	30.05.06	480.000,00	43.636,00	436.364,00	436.364,00	a comprovar
530566	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE USO COMUM PARA O PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	01.12.05	05.12.05	30.05.06	442.645,85	44.264,59	398.381,26	398.381,26	a comprovar
530568	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENVASAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE CACHAÇA EM PALMEIRA DO PIAUÍ	01.12.05	05.12.05	30.05.06	375.050,00	34.175,00	340.875,00	340.875,00	a comprovar
531019	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ALTO BELO	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO PIAUÍ NA LOCALIDADE ALTO BELO	01.12.05	07.12.05	30.05.06	99.287,99	0,00	99.287,99	99.287,99	a comprovar
535114	PREFEITURA MUNICIPAL DE DON EXPEDITO LOPES PREFEITURA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES BALIZA E SERRA DO ZÉ BELO	20.12.05	23.12.05	19.04.06	148.293,02	4.448,79	143.844,23	143.844,23	a comprovar
537234	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS DO CENTRO TECNOLÓGICO DE APICULTURA DO PIAUÍ- CTA	01.12.05	27.10.05	29.07.06	834.837,31	83.483,73	751.353,58	751.353,58	a comprovar
538547	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	AQUISIÇÃO DE 350 MATIZES E 70 REPRODUTORES COM APTIDÃO LEITEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO A 70 FAMILIAS E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTAS FAMILIAS RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS DE WALL FERRAZ E PIO IX	01.12.05	28.12.05	30.05.06	151.450,00	30.290,00	121.160,00	121.160,00	a comprovar
540666	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANI	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS EM TRECHOS DA BACIA SEDIMENTAR DO PARNAÍBA NA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE IPIRANGA E OEIRAS	28.12.05	30.12.05	26.06.06	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00	a comprovar
540667	COFRUVALE-COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO VALE DO CANI	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO GERVASIO DE OLIVEIRA	28.12.05	30.12.05	26.06.06	496.305,30	14.889,16	481.416,14	0,00	a liberar
540696	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE ENERGIA NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	28.12.05	30.12.05	26.06.06	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	a liberar
540697	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SIMPLÍCIO MENDES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE SOBRAS DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES	28.12.05	30.12.05	27.04.06	73.271,16	732,71	72.538,45	0,00	a liberar
540700	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PRODUT RURAIS DAS COMUNIDADES ANHUMA	PERFURAÇÃO DE 3 POÇOS TUBULARES NAS LOCALIDADES ARACAS, ANHUMA E TORRE	28.12.05	30.12.05	28.03.06	108.145,00	1.081,45	107.063,55	0,00	a liberar
540701	FUNDAÇÃO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	REALIZAR O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS CADASTRAIS E DE TABULAÇÃO JUNTO AO PROJETO DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS NO ESTADO DO PIAUÍ	28.12.05	30.12.05	23.12.06	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	a liberar
540702	FUNDAÇÃO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	MAPEAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS NA REGIÃO DOS CERRADOS PIAUIENSES	28.12.05	30.12.05	23.12.06	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	a liberar
540703	FUNDAÇÃO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE PRAGAS NAS CULTURAS FRUTIFERAS NO PROJETO SANTA ROSA E MELHORAMENTO GENÉTICO DA CAPRINOCULTURA NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA EMBRAPA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	28.12.05	30.12.05	26.06.06	380.580,00	0,00	380.580,00	0,00	a liberar
540704	FUNDAÇÃO AGENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO	LEVANTAMENTO EM NÍVEL DE RECONHECIMENTO DE SOLOS, COM BASE NAS CARTAS PLANIALTIMÉTRICAS DA DSG, NA MESORREGIÃO DE OEIRAS, EM SALINAS, GURGUÉIA E BAIXO PARNAÍBA	28.12.05	30.12.05	27.04.06	178.173,26	0,00	178.173,26	0,00	a liberar
540705	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA LOCALIDADE SÃO JOÃO	RECUPERAÇÃO DE 8,6 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SALOBRO A TAPERA, NO MUNICÍPIO DE TANQUE DO PIAUÍ	28.12.05	30.12.05	27.04.06	101.010,10	1.010,10	100.000,00	0,00	a liberar
540706	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE SIMPLÍCIO MENDES	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE TANQUE NOVO, MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES	28.12.05	30.12.05	27.04.06	52.816,85	528,17	52.288,68	0,00	a liberar

Código SIAFI	Convenente	Objeto do Convênio	Data de Celebração	Data de Publicação	Fim da Vigência	Valor Total Pactuado	Valor da Contrapartida	Valor do Repasse	Valor Liberado	Situação SIAFI
540707	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE SEMENTES E MUDAS	PROGRAMA DE CADASTRO, ANÁLISE E SELEÇÃO DE FAMÍLIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE CAJU ANÃO PRECOCE	28.12.05	30.12.05	25.08.06	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	a liberar
540708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JULIÃO	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE CARNAUBINHA E AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM NA LOCALIDADE CACIMBA DA AREIA	28.12.05	30.12.05	28.03.06	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	a liberar
540709	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	RECUPERAÇÃO DE 6,3 KM DE ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE PEREIRA A LOCALIDADE BOQUEIRAO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE 67,28 M	28.12.05	30.12.05	28.03.06	150.000,00	7.500,00	142.500,00	0,00	a liberar
540710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	SERVICO DE RECUPERAÇÃO DE 15 KM DE ESTRADA VICINAL	28.12.05	30.12.05	27.04.06	101.010,10	1.010,10	100.000,00	0,00	a liberar
540711	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES RURAIS DO MÉDIO	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BURITI GRANDE	28.12.05	30.12.05	28.03.06	41.743,00	417,43	41.325,57	0,00	a liberar
540713	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DAS LOCALIDADES BOA	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM BOA ESPERANCA	28.12.05	30.12.05	28.03.06	32.618,00	326,18	32.291,82	0,00	a liberar
540717	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	RECUPERAÇÃO DE 9,74 KM DE ESTRADA VICINAL, SENDO 6,44 KM NO TRECHO MANGABEIRA A POÇOS D'ÁGUA, 1,57 KM NO TRECHO POÇOS D'ÁGUA A BEBEDOURO E 1,73 KM NO TRECHO POÇOS DO GASPAS A MORADA	28.12.05	30.12.05	28.03.06	100.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	a liberar
540722	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCÊNCIO	APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E VEIOS HIDRÍCOS NATURAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE ABASTECER POPULAÇÕES CARENTES DA ZONA RURAL	28.12.05	30.12.05	27.04.06	185.400,00	5.400,00	180.000,00	0,00	a liberar
540725	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO	IMPLANTAÇÃO DE 50 HA IRRIGADOS COM SISTEMA DE ASPERSAO FIXO, COMPREENDENDO 10 MODULOS DE IRRIGAÇÃO COM 5 HA CADA, COMPREENDENDO AQUISIÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO	28.12.05	30.12.05	26.06.06	399.984,20	0,00	399.984,20	0,00	a liberar
540729	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO	CONSTRUÇÃO DE 3 KM DE CERCA PERIMETRAL E CONSTRUÇÃO DE 1,5 KM DE ESTRADA VICINAL NO PERÍMETRO IRRIGADO DE COLÔNIA, NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	28.12.05	30.12.05	26.06.06	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	a liberar
540732	PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO COM 59,53 M2 E PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS TUBULARES	28.12.05	30.12.05	27.04.06	100.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	a liberar
		TOTAL				66.703.351,08	4.528.810,27	62.170.540,81	52.056.473,19	
		TOTAL GERAL				253.598.140,06	23.839.929,95	229.754.210,11	153.281.295,21	

Fonte: DA/CC

9 - FISCALIZAÇÃO SOBRE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

A documentação complementar, que atende todo o contexto estabelecido no inciso I, do artigo 5º da Decisão Normativa nº 71, de 07 de dezembro de 2005, do Tribunal de Contas da União, bem como as instruções contidas na Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, da Secretaria Federal de Controle Interno, é constante da Prestação de Contas da CODEVASF, mediante documentação da Área de Administração da Empresa e da Fundação São Francisco de Seguridade Social, com CNPJ 01.635.671.0001/91, que é a entidade fechada de previdência privada patrocinada pela Empresa.

Os documentos a seguir (Demonstrativo dos Repasses Efetuados à Fundação São Francisco em 2005 e Relatório de Auditoria nº 103/05) apresentam os montantes repassados e a fiscalização e o controle exercidos pela CODEVASF sobre a entidade de previdência privada.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES EFETUADOS À FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO EM 2005

Compe- tência	Folha salarial participantes em exercício	Folha salarial participantes Auxílio Doença	Folha salarial participantes demitidos	Base de contribuição patrocinadora	Diferença de contribuição	Contribuição dos participantes	Consignações	Contribuição da patrocinadora	Dívida Atuarial	Total Repassado
A	B	C	D	E=(B+C+D)	F	G	H	I=(E*8,31%)	J	K=SOMA(F...J)
JAN	3.452.117,75	39.026,19	0,00	3.491.143,94	1,21	412.572,34	238.039,57	279.291,52	378.517,28	1.308.421,92
FEV	3.363.916,83	38.834,12	5.430,54	3.408.181,49	167,32	397.879,43	240.413,58	272.654,52	380.674,83	1.291.789,68
MAR	3.329.353,42	27.360,01	3.537,38	3.360.250,81	821,28	394.302,79	240.810,01	268.820,07	382.349,80	1.287.103,94
ABR	3.461.840,78	24.859,55	1.379,28	3.488.079,61	508,15	405.291,90	239.729,34	279.046,37	385.140,95	1.309.716,70
MAI	3.394.706,47	26.312,35	0,00	3.421.018,82	-197,71	405.915,40	243.154,88	273.681,51	388.645,74	1.311.199,82
JUN	3.454.470,14	46.316,06	637,50	3.501.423,70	-1.197,69	408.407,82	246.212,40	290.968,31	391.366,26	1.335.757,10
JUL	3.345.047,34	58.415,94	6.768,39	3.410.231,67	0,00	400.276,46	252.428,49	283.390,25	391.366,26	1.327.461,45
AGO	4.435.883,80	38.085,94	1.791,37	4.475.761,11	829,38	507.439,05	250.538,75	371.935,75	391.483,67	1.522.226,59
SET	3.638.728,75	31.637,52	4.750,08	3.675.116,35	476,76	435.428,53	258.405,11	305.402,17	391.483,67	1.391.196,24
OUT	3.642.968,04	39.208,75	0,00	3.682.176,79	-303,75	433.007,18	261.285,19	305.988,89	392.070,89	1.392.048,40
NOV	3.677.861,03	37.371,03	1.824,10	3.717.056,16	44,35	438.468,94	261.251,25	308.887,37	394.344,90	1.402.996,80
DEZ	3.970.394,09	17.886,62	0,00	3.988.280,71	0,00	459.467,01	265.689,49	331.426,13	396.474,36	1.453.056,99
13°	3.555.199,40	26.185,19	0,00	3.581.384,59	0,00	423.527,05	0,00	297.613,06	0,00	721.140,11
TOTAL	46.722.487,84	451.499,27	26.118,64	47.200.105,75	1.149,30	5.521.983,90	2.997.958,06	3.869.105,91	4.663.918,61	17.054.115,73

Fonte: DAVRH



RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 103/05	TIPO DE AUDITORIA: Avaliação de Gestão	DATA BASE: 05/12/2005	FOLHA Nº 1
UNIDADE: Fund. São Francisco de Seguridade Social		RESPONSÁVEL: Cairo Roberto Guimarães	EXERCÍCIO: 2005
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA AUDITAGEM: André Luís Araújo e Leonardo de Frias Barbosa		PERÍODO DA AUDITAGEM: 05 a 16/12/2005	

Sr. Chefe da Auditoria,

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI – aprovado para o exercício 2005, realizamos Auditoria de Avaliação de Gestão na Fundação São Francisco de Seguridade Social – FSFSS, entidade de previdência complementar dos empregados da Codevasf.

Os trabalhos foram executados em cumprimento ao Programa de Trabalho preestabelecido, aplicando-se os princípios de amostragem, com a extensão e profundidade julgadas necessárias às circunstâncias requeridas, na documentação de pagamento e recebimento e balancetes mensais do período de janeiro à outubro/05, visando avaliar a adequação das atividades da Fundação à legislação e às normas vigentes na Empresa.

A seguir, relata-se detalhadamente os fatos merecedores de destaque, segundo os entendimentos desta Equipe de Auditoria, os quais submetemos à apreciação de Vossa Senhoria.

1. ACOMPANHAMENTO DA AUDITAGEM ANTERIOR

No relatório de auditoria nº 101/2004, processo nº 59500.000097/05-85, ficou pendente de regularização a inadimplência da patrocinadora do valor relativo ao aumento da contribuição decorrente da Resolução/CGPC nº 11/2002. Tendo em vista o depósito realizado pela patrocinadora de R\$ 330.362,53, em agosto de 2005, considera-se regularizada a questão.

2. AUDITAGEM ATUAL

.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL

Reune todas as atividades previdenciais da entidade, como recebimento de contribuições da patrocinadora/participantes, pagamento de benefícios e provisionamento de reservas matemáticas. Recebe do Programa de Investimentos o resultado mensal das aplicações financeiras.



2.1.1 FATOS CONSTATADOS

Número elevado de empregados não participantes da Fundação, devido ao baixo índice de adesão dos novos contratados pela Codevasf, pedidos de desligamento do atual plano de empregados participantes, e impossibilidade de empregados antigos aderirem à Fundação.

2.1.2 POSICIONAMENTO DA UNIDADE AUDITADA.

Conforme informado na ata 16ª, de 07/03/2005, há um processo em tramitação no DEST/MPOG para análise e manifestação, que trata da proposta de implantação do novo plano de benefícios, de interesse dos beneficiários, necessitando de ação direta da Codevasf para agilizar a sua aprovação. Ressalta-se que na ata 17ª, de 30/09/2005, consta que o processo ainda se encontrava no DEST/MPOG para manifestação.

2.1.3 POSICIONAMENTO DA EQUIPE DE AUDITORIA

Recomenda-se à Fundação, em conjunto com a Codevasf, fazer gestão junto ao DEST/MPOG para, conforme consta da ata nº 16, agilizar a sua aprovação, bem como informar a data prevista para manifestação pela aprovação.


2.2 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Destinado ao gerenciamento das aplicações financeiras dos recursos existentes na entidade. A Resolução CMN 3.121/03 de 25/09/03, que regula os investimentos das entidades fechadas de previdência privada, estabelece, dentre outras medidas, limites de enquadramento e diversificação a serem observados pelas fundações, nos segmentos, quando da aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas. Sendo assim, a Fundação exerce rígido controle e avaliação dos seus ativos no que se refere ao cumprimento da legislação, aos riscos inerentes aos investimentos, bem como aos retornos auferidos.

Em 14 de julho de 2005, conforme registro em ata da quinta reunião extraordinária do Conselho deliberativo da Fundação, foi contratado o estudo atuário de ALM – Asset Liability Management. Este estudo teve o objetivo de orientar a sistemática de aplicação de recursos da Fundação, de modo que os mesmos venham a adequar-se aos compromissos assumidos com o passivo. Este estudo orientou a política de investimentos 2006 – 2010 da Fundação conforme demonstrado a seguir.



Quadro 01 - Distribuição de Investimentos



Quadro 01 demonstra a distribuição dos investimentos da Fundação São Francisco em 30/09/05, nos segmentos supracitados:

No 3º trimestre 2005, o Programa de Investimentos da Fundação São Francisco, totalizou R\$ 182.292.727,29, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Acompanhamento dos Ativos

ATIVO
Realizado no Mês

Valores em R\$
%

Programa de Investimentos	182.292.727,29 100,00 %
1. Carteira de Renda fixa	137.751.581,61 75,57 %
1.1. Títulos	84.322.235,60 46,26 %
1.1.1 LTN	9.907.710,29 5,44 %
1.1.2 LFT	14.471.964,64 7,94 %
1.1.3 NTN	59.942.560,67 32,88 %
1.2 Outros	53.429.346,01 29,31 %
1.2.1 Letras Hipotecárias	3.289.839,26 1,80 %
1.2.2 CDB	

	31386.336,64
	17,22 %
1.2.2.1 CDB PRÉ	13.257.520,92
	7,27 %



2.2.1 FATOS CONSTATADOS

Não foram constatados obcices mercedores de destaque.

2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO

Em atendimento a “Norma de Avaliação de Desempenho”, aprovada pela Diretoria Executiva da Fundação em 17/11/2004, onde foram estabelecidas regras gerais, conforme previsto na Política de Recursos Humanos, aprovada pela deliberação nº 07/2004, cujo público alvo são os empregados da Fundação, foi realizada avaliação de desempenho dos empregados da Fundação, relativo ao período de dezembro/2003 à novembro/2004, concedendo sete níveis salariais aos seis empregados que obtiveram melhor desempenho, e tendo sido homologado pela resolução nº 13/2004. A avaliação relativa ao ano de 2005 está prevista para o início de 2006.

A fundação adquiriu em 2005 diversos bens e serviços, tais como software antivirus (R\$ 2.988,00), licenças de uso de softwares microsoft (R\$ 7.381,00), contratação de garantia para os microcomputadores (R\$ 1.530,51), aquisição de microcomputadores (R\$ 4.494,52 e R\$ 3.000,00) e aquisição de equipamento de máquina copiadora (R\$ 15.513,00). Essas aquisições são decorrentes da necessidade de integração dos diversos setores da Fundação em apenas um banco de dados, contratado com a Policentro Tecnologia da Informação S/A.

Os softwares adquiridos são aqueles indicados pela contratada para implantação do sistema e o Servidor foi adquirido em função da obsolescência detectada em um dos servidores em uso. Conforme estabelecido no contrato, foram pagos os valores de R\$ 22.152,00 – primeira parcela, R\$ 16.614,00 – segunda parcela e R\$ 7.218,63, referentes à licença de uso dos módulos administração e investimento, restando o valor de R\$ 9.395,37. Foram pagos desde abril R\$ 17.099,40 pela utilização dos módulos implantados.

No informativo nº 74, de setembro de 2005, é informado o processo de informatização em curso, com a expectativa de entrada em pleno funcionamento do novo site da Fundação (www.franweb.com.br) para dezembro, devendo então serem migradas as informações atualizadas quanto aos seguintes itens: “institucional; crédito mútuo; benefícios e cadastro; aplicações; e documentos”.

Em 2005 foi contratada a empresa MS & Associates Financial Consulting (Mário Serpa Consultoria Ltda.), a qual apresentou os documentos “Regimento Interno do Conselho Deliberativo”, “Regimento Interno do Conselho Fiscal” e Código de Ética e Conduta”, aprovados pelo Conselho Deliberativo em 16 de dezembro de 2005. Os demais documentos contratados junto à Consultoria em atendimento ao artigo 23 da Resolução CGPC nº 13/2004, estão em fase de elaboração, com previsão de entrega até o dia 30/12/2005.



2.3.1 FATOS CONSTATADOS

Não foram constatados óbices merecedores de destaque.

2.4. RELATÓRIO DO ATUÁRIO E AUDITORIA INDEPENDENTE

Foi expedido por Jessé Montello – Serviços Técnicos em Atuária e Economia Ltda o demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial da Fundação, na posição de 31/12/2004, conforme previsto na portaria SPC do MPAS n.º 140, de 13/10/1995.

Foram emitidos os relatórios de auditoria independente executados pela HLB Audilink Auditores e Consultores, quais sejam: n.º 08/05, revisão geral do exercício de 2004, e n.º 09/05, revisão do primeiro semestre de 2005.

2.4.1 FATOS CONSTATADOS

Não constam nesses relatórios fatos relevantes ou comprometedores das atividades da Fundação São Francisco de Seguridade Social.

3. CONCLUSÃO

A Fundação tem desenvolvido suas atividades em atendimento às normas e legislação pertinente, empregando critérios técnicos para gestão dos recursos sob sua responsabilidade, bem como celebrando contratos com empresas para modernização, normatização e adequação dos trabalhos da fundação às suas obrigações



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
Auditoria - PR/AU

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Nº 103/05

UNIDADE:
Fund. São Francisco de Seguridade Social

FOLHA Nº
6

4

ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, sugerimos encaminhar o presente relatório à Fundação São Francisco de Seguridade Social – FSFSS, para ciência e providências quanto ao subitem 2.1.3, e posterior restituição a esta PR/AU, no prazo de 15 dias, a contar da data de recebimento, para que se possa dar conhecimento tempestivo à SFC/CGU/PR.

Brasília, 23 de dezembro de 2005

André Luís Araújo
Leonardo de Frias Barbosa

Auditor
Auditor

1. De acordo.
2. Encaminhe-se à apreciação do Senhor Presidente da Codevasf.

Brasília, de dezembro de 2005

MÁRCIO DE SOUZA
Chefe da Auditoria

1. Concordo com os termos do Relatório de Auditoria nº 103/2005.
2. Retorne-se à Auditoria Interna, para adoção das medidas sugeridas.

Brasília, de dezembro de 2005

Luiz Carlos Everton de Farias
Presidente

ANEXO 1

METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

1 - Introdução

A avaliação é um processo que se realiza antes, durante e depois da execução de um programa ou projeto, que visa efetuar um juízo sobre o valor ou mérito de um empreendimento, com o apoio de dados e informações pertinentes, válidas e confiáveis com o propósito de medir efeitos e impactos, além da relevância ou pertinência dos objetivos, a eficácia no alcance dos objetivos e metas, a eficiência no uso dos recursos, a pertinência da organização, a contribuição/participação dos beneficiários e instituições envolvidas e a sustentabilidade da intervenção propondo recomendações a fim de serem tomadas decisões para melhorar, modificar, mudar ou terminar o programa ou projeto.

A ONU definiu a avaliação como um processo encaminhado a determinar sistemática e objetivamente a pertinência, eficiência, eficácia e impacto de todas as atividades à luz dos objetivos (do programa ou projeto). Trata-se de um processo organizacional para melhorar as atividades em andamento e ajudar a administração no planejamento, na programação e na tomada de decisões.

2 - Requerimento do TCU - Avaliação

A Decisão Normativa TCU nº 71, de 07 de dezembro de 2005, define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar contas. O anexo II dessa Decisão apresenta o conteúdo do Relatório de Gestão e, os itens 3 e 4 desse anexo requerem as seguintes informações no Relatório de Gestão:

Item	Documentos e informações gerais a constar do Relatório de Gestão
03	Descrição dos indicadores e outros parâmetros utilizados para gerenciar a conformidade e o desempenho dos programas governamentais e/ou das ações administrativas
04	Avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações administrativas, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento

Anexo X - Referências para composição das informações solicitadas nos anexos II e VI

Relatório de Gestão (anexo II)

Indicadores ou parâmetros de gestão:

- Nome do indicador ou parâmetro utilizado para avaliar o desempenho da gestão sob exame das contas;
- Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador (de Eficácia, de Eficiência ou de Efetividade);
- Fórmula de cálculo e método de medição;
- Responsável pelo cálculo/medição.

Análise crítica dos resultados alcançados:

- Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa;
- Indicadores ou parâmetros utilizados na análise;
- Metas físicas e financeiras realizadas (valor alcançado); e
- Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso.

Relatório de Auditoria de Gestão (Anexo VI)**Avaliação de Indicadores***

Nome do Indicador, acompanhamento da descrição e avaliação da qualidade** e da sua confiabilidade***

*Os indicadores deverão seguir o princípio da seletividade: deve-se estabelecer um número equilibrado de indicadores que enfoquem os aspectos essenciais do que se quer monitorar.

**Para ser satisfatório, o indicador deverá possuir as seguintes características:

- Representatividade: o indicador deve ser a expressão dos produtos essenciais de uma atividade ou função; o enfoque deve ser no produto: medir aquilo que é produzido, identificando produtos intermediários e finais, além dos impactos desses produtos;
- Homogeneidade: na construção de indicadores devem ser consideradas apenas variáveis homogêneas;
- Praticidade: garantia de que o indicador realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. Para tanto, deve ser testado;
- Validade: o indicador deve refletir o fenômeno a ser monitorado;
- Independência: o indicador deve medir os resultados atribuíveis às ações que se quer monitorar, devendo ser evitados indicadores que possam ser influenciados por fatores externos à ação do gestor;
- Simplicidade: o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolve dificuldades de cálculo ou de uso;
- Cobertura: os indicadores devem apresentar adequadamente a amplitude e diversidade de características do fenômeno monitorado, resguardado o princípio da seletividade e da simplicidade;
- Economicidade: as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser coletadas e atualizadas a um custo razoável, em outras palavras, a manutenção da base de dados não pode ser dispendiosa;
- Acessibilidade: deve haver facilidade de acesso às informações primárias bem como de registros e manutenção para o cálculo dos indicadores;
- Estabilidade: a estabilidade conceitual das variáveis componentes e do próprio indicador bem como a estabilidade dos procedimentos para sua elaboração são condições necessárias ao emprego de indicadores para avaliar o desempenho ao longo do tempo.

***Para que haja confiabilidade, precisa que a fonte dos dados utilizada para o cálculo do indicador seja confiável, de tal forma que diferentes avaliadores possam chegar aos mesmos resultados.

3 - Indicadores

Os efeitos e impactos da implementação de um programa/ação/projeto são medidos em relação aos seus objetivos (imediatos e de desenvolvimento). Por outro lado, quem mede o progresso no alcance desses objetivos são os indicadores dos objetivos. Assim, alguns autores assinalam que na avaliação, o indicador é uma unidade que permite medir o alcance de um objetivo específico.

Os indicadores são variáveis que ajudam a medir as mudanças, progresso ou resultado de uma ação em relação aos objetivos e metas definidos, num determinado período de tempo. Os indicadores podem ser expressos em percentuais, índices e/ou conceitos. Os indicadores facilitam a verificação de mudanças ou a ocorrência dos resultados que se esperam de um programa/ação. Os indicadores são as variáveis contra as quais a mudança pode ser medida.

Visando atender a citada Decisão nº 62 do TCU e proceder a uma avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações da CODEVASF, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, buscou-se embasamento técnico e teórico em vários estudos e trabalhos sobre o uso de indicadores, com destaque para o curso de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos Públicos do Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC, que detém mais de 10 anos de experiência na implementação de cursos relativos à formulação, condução, monitoramento e avaliação de programas e projetos do setor público.

3.1- Seleção de Indicadores

Para a seleção dos indicadores a serem adotados pela CODEVASF em seu Relatório de Gestão, tomou-se como base:

- a LOA (produtos e valores); e
- conceitos e parâmetros expressos no Manual de Avaliação Anual do Plano Plurianual 2004-2007 e no curso de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos Públicos do INFC.

3.2- Indicadores selecionados

Os indicadores selecionados e seus respectivos conceitos são:

- Utilização (U)
A Lei Orçamentária Anual apresenta os programas e seus valores, sendo esses subdivididos em ações, para as quais são definidos produto (meta a ser atingida) e valor (dotação). A relação entre o valor empenhado e aquele definido na LOA é denominada Utilização (sempre que o valor descontingenciado for igual à dotação). Quando o valor descontingenciado for inferior à dotação, adotar-se-á este.

$$U = (VE/V)*100$$

Onde: U = Utilização

VE = valor empenhado

V = valor (LOA ou descontingenciado)

- Cobertura (C)
A Lei Orçamentária Anual apresenta os programas e seus valores, sendo esses subdivididos em ações, para as quais são definidos produto (meta a ser atingida) e valor (dotação). A relação entre a quantidade (de produto) realizada e aquela definida na LOA é denominada Cobertura (sempre que o valor da dotação for igual ao descontingenciado). Quando o valor descontingenciado for inferior à dotação, ter-se-á uma quantidade (de produto) revisada, estabelecida por proporcionalidade.

$$C = (QR/Q)*100$$

Onde: C = Cobertura

QR = quantidade realizada

Q = quantidade (LOA ou revisada)

- **Eficácia (E)**

Definido como o grau em que se realiza a quantidade de produto de uma ação em relação à quantidade estabelecida na LOA ou revisada (vide critério em Cobertura), num determinado período de tempo, independente dos valores implicados. Em termos operacionais o cálculo da eficácia se obtém com a fórmula:

$$E = ((QR*TP)/(Q*TR))*100$$

Onde: E = Eficácia

QR = quantidade realizada

Q = quantidade (LOA ou revisada)

TR = tempo real (é o número de meses restantes para o final do exercício, a contar do 1º descontingenciamento do valor destinado à ação, incluindo o mês de descontingenciamento)

TP = tempo planejado (período de tempo referente ao número de meses do exercício; sempre igual a 12)

- **Eficiência (Ef)**

Conceito que se define a partir de duas perspectivas que são complementares: (a) se a quantidade de produto está definida previamente, trata-se de minimizar o custo total ou o meio que se requer para sua geração; (b) se o gasto total está previamente fixado, procura-se otimizar a combinação de insumos para maximizar o produto. Operacionalmente, a eficiência é definida como a relação existente entre os produtos e os custos dos insumos, sendo a sua fórmula de cálculo:

$$Ef = ((QR/VE)/TR) / ((Q/V)/TP) = (QR*V*TP) / (Q*VE*TR) = ((QR*TP)*V) / ((Q*TR)*VE) \\ = ((QR*TP)/(Q*TR)) * (V/VE) \text{ ou, simplificadamente: } Ef = (E*(V/VE))*100$$

Onde: Ef = Eficiência

E = Eficácia

QR = quantidade realizada

Q = quantidade (LOA ou revisada)

TR = tempo real (é o número de meses restantes para o final do exercício, a contar do 1º descontingenciamento do valor destinado à ação, incluindo o mês de descontingenciamento)

TP = tempo planejado (período de tempo referente ao número de meses do exercício; sempre igual a 12)

VE = valor empenhado

V = valor (LOA ou descontingenciado)

- **Efetividade (Et)**

Este conceito constitui uma relação entre a quantidade de produto realizada e a quantidade de produto estabelecida na LOA, ou seja, é a capacidade para alcançar os objetivos previstos em função do resultado obtido, conceito similar à eficácia. Neste caso, ações com resultados de 100% ou maiores são consideradas efetivas e menores que 100% correspondem a não efetivas. A fórmula operacional da efetividade é a seguinte:

$E_t = (QR/Q) \cdot 100$
 Onde: E_t = Efetividade
 QR = quantidade realizada
 Q = quantidade LOA

Obs: O resultado, para todos os indicadores, é expresso mediante as regras de arredondamento, com exclusão das casas decimais.

4 - Definição de parâmetros

Na definição dos parâmetros de avaliação, procurou-se um padrão para todas as ações e programas, levando em consideração o histórico do desempenho da CODEVASF relativo à execução orçamentária por programa, visto que a análise de resultados baseada no cumprimento das metas físicas não era prática aplicada pela Empresa. Assim sendo, o desempenho da CODEVASF relativo à execução orçamentária por programa tem como base o período 2000-2004. Cabe ressaltar que no decorrer desses anos, alguns programas tiveram seus nomes mudados, porém seus objetivos permaneceram, se não inalterados, com poucas mudanças substanciais.

Para fins de operacionalização, o parâmetro (ρ) corresponde à média aritmética, eliminadas as casas decimais, do desempenho da execução orçamentária anual por programa, no período citado. Após a determinação do parâmetro, definiu-se o intervalo de variação de 15% para determinação do conceito de avaliação de ação e programas.

Quando não foi possível o cálculo do (ρ) pela inexistência do programa em anos anteriores, foi considerada a média total da execução orçamentária da CODEVASF. Desta forma, foi estabelecido o seguinte esquema:

NOTA	Acima de 100% de (ρ)	Entre 85% de(ρ) a 100% de(ρ)	Entre 70% de(ρ) a 84% de(ρ)	Abaixo de 70% de(ρ)	
CONCEITO	A Acima do esperado	B Dentro do Esperado	C Abaixo do Esperado	D Muito abaixo do esperado	E Não se aplica

4.1 - Parâmetros por programa

Programas 2005	2000	2001	2002	2003	2004	(ρ)
Navegação Interior (0228)	100	100	100	100	100	100
Desenvolvimento da Bovideocultura (0359)	39	92	95	94	100	84
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada (0379)	71	90	88	82	96	86
Zoneamento Ecológico-Econômico (0512)	83	100				92
Proágua Infra-Estrutura (0515)	73	99	80	85	86	85
Apoio Administrativo (0750)	100	100	95	99	100	99
Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial (0757)					100	100
Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais (0901)	97	100	81	5	67	70
Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) (0906)	91	97	100	98	88	95
Promoção e Inserção Econômica de Sub-Regiões - PROMOVER (1022)					86	86
Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO (1025)					89	89
Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação (1038)					98	98
Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER (1047)					100	100
Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental (1305)					100	100
Primeiro Emprego (1329)			78	93	100	90
Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura (1343)	97	89	89	97	98	94
Média da Execução Orçamentária	81	95	90	91	94	90

5 - Considerações Finais

As equações apresentadas na definição dos indicadores são aplicáveis exclusivamente às ações. Para programas, foi considerada a média aritmética dos indicadores das ações a eles vinculadas. Essa diferenciação fez-se necessário, visto que os programas comportam ações com objetos e produtos (unidades de medida) diferentes, impossibilitando a utilização direta das equações. O desempenho global da CODEVASF foi obtido pela média aritmética dos indicadores dos programas.

Por fim, algumas especificidades, decorrentes do tipo ou origem da ação, devem ser comentadas:

- as ações Gestão e Administração do Programa, inerentes a vários programas, e Administração da Unidade e Contribuição à Previdência Privada, do Programa Apoio Administrativo, assim como os programas Cumprimento de Sentenças Judiciais e Serviço da Dívida Externa não são passíveis de quantificação do produto; para estas ações/programas foram obtidos apenas os indicadores de utilização;
- em se tratando de ação originada de destaque recebido, visto que o valor destacado não corresponde à totalidade da dotação e, conseqüentemente, não permitindo, a quantificação do produto, foi obtido apenas o indicador de utilização; a determinação dos demais indicadores foi considerada não aplicável; e
- diferentemente das ações originadas do Executivo, para aquelas originadas de Emendas Parlamentares deve-se levar em consideração que seus resultados não se balizam pela simples comparação dos produtos. Cada Emenda, é, antes de tudo, segundo o MTO-2005, um dispositivo pelo qual os parlamentares propõem modificação em um Projeto de Lei. Nesse dispositivo existe um espaço chamado

“justificação” onde são redigidas as razões que motivaram a apresentação da emenda, os resultados pretendidos ou efeitos que a justificam, bem como apresentar os dados complementares que sejam julgados essenciais à apreciação da proposição. Essa “justificação”, freqüentemente, apresenta uma variedade de ações que podem ser executadas para atingir o fim proposto pela Emenda. Sendo assim, apesar de apenas um produto publicado na LOA, a Emenda pode conter uma variedade de produtos que são priorizados de acordo com os recursos descontingenciados. Portanto, a utilização desses indicadores, que se baseiam nos produtos expressos na LOA, não refletem exatamente o cumprimento das “metas” planejadas, mas sim a conformidade, ou não, desses produtos e os resultados previstos na Emenda.

A tabela que se segue apresenta os dados básicos (programas, ações, previsão LOA e realização) e os resultados (indicadores e conceitos).

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
0228 NAVEGAÇÃO INTERIOR			500.000,00	500.000				500.000,00
26.784.0228.2869.0031 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias-No Estado de Minas Gerais (967851) (LC)	Veículo transportado (unidade)	58.000	500.000,00	500.000,00	10	58.000	64.237	500.000,00
0359 DESENVOLVIMENTO DA BOVIDOCULTURA			696.497,00	595.748,44				595.748,44
20.606.0359.2823.0001 - Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento-NA (967806) (LC)	Centro de produção mantido (unidade)	4	696.497,00	595.748,44	11	3	2	595.748,44
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA			21.303.002,00	16.293.842,90				16.292.690,81
20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967791) (LC)			315.000,00	311.359,13	11			311.359,13
20.607.0379.10BC.0020 - Implantação de Projetos de Irrigação no Vale do São Francisco-NA (979463) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	10	2.484.000,00	2.481.941,35	7	10	10	2.481.331,35
20.607.0379.11RR.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha-Colônia do Gurgueia-PI (976467) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	49	1.180.000,00	1.180.000,00	8	49	49	1.180.000,00
20.607.0379.11RU.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jenipapo com 200 ha-São João do Piauí-PI (976468) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	30	1.280.000,00	1.280.000,00	8	30	30	1.280.000,00
20.607.0379.1686.0027 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha-AL (909807) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	22	1.259.501,00	1.258.450,70	9	22	4	1.258.450,70
20.607.0379.1698.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha-Santa Rosa do Piauí-PI (967810) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	20	780.000,00	780.000,00	8	20	20	779.988,00
20.607.0379.1702.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha-São João do Piauí-PI (967811) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	20	1.780.000,00	1.779.965,32	8	20	20	1.779.965,32
20.607.0379.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha-PE (967812) (LE)	Projeto executado (% de execução física)	2	8.000.000,00	3.000.000,00	10	1	4	3.000.000,00
20.607.0379.5320.0031 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba-1ª Etapa-com 4.678 ha-MG (967815) (LC)	Projeto executado (% de execução física)	5	4.224.501,00	4.222.126,40	9	5	4	4.221.596,31
0512 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO			687.400,00	685.030,25				684.937,25
04.127.0512.8689.0021 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-MA (976438) (LC)	Zoneamento realizado (km²)	80.000	159.000,00	157.102,80	9	79.045	80.000	157.102,80
04.127.0512.8689.0022 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-PI (976439) (LC)	Zoneamento realizado (km²)	110.000	471.400,00	470.927,45	8	109.890	110.000	470.834,45
04.127.0512.8689.0023 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-CE (976440) (LC)	Zoneamento realizado (km²)	50.000	57.000,00	57.000,00	8	50.000	50.000	57.000,00
0515 PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA			37.077.705,86	26.571.214,03				26.571.214,02
18.122.0515.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967769) (LC)			190.000,00	189.788,68	11	0		189.788,68
18.544.0515.2822.0020 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-NA Região Nordeste (976449) (LC)	Obra mantida (unidade)	100	2.138.400,00	2.098.894,71	10	98	8	2.098.894,71
18.544.0515.2822.0031 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-No Estado de Minas Gerais (976450) (LCE)	Obra mantida (unidade)	101	387.684,00	367.950,35	8	96	234	367.950,35
18.544.0515.10CT.0027 - Construção da Adutora do Canal Sertão Alagoano-Delmiro Gouveia-AL (976447) (LC)	Obra executada (% de execução física)	17	5.390.001,00	0,00		0		0,00
18.544.0515.109H.0036 - Construção de Barragens-Jaguarari-BA (Vale do Curaçá) (979450) (LE)	Obra executada (unidade)	1	200.000,00	200.000,00	2	1	1	200.000,00
18.544.0515.109W.0002 - Construção da Barragem Boqueirão-Cabrobó-PE (967779) (LE)	Obra executada (% de execução física)	1	260.000,00	0,00		0		0,00
18.544.0515.109Z.0028 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos em Municípios do Estado de Pernambuco (979451) (LE)	Poço implantado (unidade)	3	150.000,00	150.000,00	2	3	19	150.000,00

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
18.544.0515.11ON.0022 - Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 km no Estado do Piauí (976448) (LC) (Destaque concedido ao DNOCS)	Obra executada (% de execução física)	5	5.100.001,00	5.100.001,00		5	5	5.100.001,00
18.544.0515.1851.0030 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (967782) (LE)	Obra executada (unidade)	45	4.148.000,00	839.369,00	2	9	117	839.369,00
18.544.0515.1851.0036 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica nos Municípios do Estado da Bahia (855880) (LE)	Obra executada (unidade)	4	800.000,00	496.238,80	2	2	35	496.238,80
18.544.0515.1851.0038 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (2ª Regional) (967784) (LE)	Obra executada (unidade)	3	400.000,00	381.216,65	2	3	182	381.216,65
18.544.0515.1851.0074 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado de Minas Gerais (967785) (LE)	Obra executada (unidade)	10	200.000,00	199.994,79	1	10	9	199.994,79
18.544.0515.1851.0750 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado de Minas Gerais (979452) (LE)	Obra executada (unidade)	20	620.000,00	619.590,43	2	20	14	619.590,43
18.544.0515.1851.0752 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado Pernambuco (Vale do Rio São Francisco) (979453) (LE)	Obra executada (unidade)	50	450.000,00	450.000,00	5	50	6	450.000,00
18.544.0515.1851.0754 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Santa Maria da Vitória-BA (979454) (LE)	Obra executada (unidade)	3	160.000,00	160.000,00	2	3	107	160.000,00
18.544.0515.1851.0756 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Baianópolis-BA (979455) (LE)	Obra executada (unidade)	3	200.000,00	0,00		0		0,00
18.544.0515.1851.0758 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Lamarão-BA (979456) (LE)	Obra executada (unidade)	3	200.000,00	0,00		0		0,00
18.544.0515.1851.0760 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Serra do Ramalho-BA (979457) (LE)	Obra executada (unidade)	3	250.000,00	250.000,00	1	3	1	250.000,00
18.544.0515.1851.0762 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Dom Inocêncio-PI (979458) (LE)	Obra executada (unidade)	75	120.000,00	120.000,00	1	75	80	120.000,00
18.544.0515.1851.0764 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado do Piauí (979459) (LE)	Obra executada (unidade)	3	300.000,00	299.768,46	1	3	82	299.768,46
18.544.0515.1851.0766 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-OrocóPE (979460) (LE)	Obra executada (unidade)	1	200.000,00	200.000,00	2	1	2	200.000,00
18.544.0515.1851.0788 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Interior do Estado de Minas Gerais (979461) (LE)	Obra executada (unidade)	1	100.000,00	99.825,39	1	1	5	99.825,39
18.544.0515.1E07.0002 - Construção da Adutora São Mateus-Lagoa Grande-PE (979449) (LE)	Obra executada (% de execução física)	1	100.000,00	100.000,00	2	1	1	100.000,00
18.544.0515.5308.0101 - Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais-No Município de Jequitai-MG (967789) (LC)	Obra executada (% de execução física)	15	4.224.501,00	3.459.468,41	9	12	4,5	3.459.468,40
18.544.0515.11PO.0020 - Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea - Região Nordeste (977895) (DR)			1.539.872,28	1.539.872,28	5		11	1.539.872,28
18.544.0515.11P5.0029 - Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia (977898) (DR)			6.250.000,00	6.250.000,00	4		20%	6.250.000,00
18.544.0515.2C10.0001 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Nacional (984278) (DR)			2.999.246,58	2.999.235,08	1		67	2.999.235,08
0750 APOIO ADMINISTRATIVO			133.041.558,00	132.530.682,50				132.530.256,68
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade-NA (855758) (LC)			115.544.409,00	115.184.285,71	12	0	100%	115.183.877,00
04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes-NA (967852) (LC)	Pessoa beneficiada (unidade)	5.254	2.206.470,00	2.206.087,91	11	5.253	4.639	2.206.070,80
04.365.0750.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados-NA (967744) (LC)	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	260	483.600,00	372.229,88	11	200	258	372.229,88
04.331.0750.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados-NA (963938) (LC)	Servidor beneficiado (unidade)	420	262.608,00	223.608,00	12	358	211	223.608,00
04.306.0750.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados-NA (963937) (LC)	Servidor beneficiado (unidade)	1.501	5.049.712,00	5.049.712,00	12	1.501	1.554	5.049.712,00

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
04.273.0750.0110.0001 - Contribuição à Previdência Privada-NA (804657) (LC)			9.494.759,00	9.494.759,00	12	0	100%	9.494.759,00
0757 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL			3.149.064,75	3.147.419,63				3.146.909,35
04.122.0757.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967738) (LC)			100.000,00	100.000,00	11	0		100.000,00
04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA (967742) (LC)	Servidor beneficiado (unidade)	120	380.000,00	379.462,53	11	120	648	379.432,53
04.121.0757.1856.0001 - Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba-PLANAP-NA (967737) (LC)	Plano elaborado (% de execução física)	5	1.170.000,00	1.168.892,35	11	5	5	1.168.412,07
18.544.0757.8621.0001 - Estudos para Projetos de Obras de Infra-estrutura Hídrica - Nacional (977902) (DR)			1.499.064,75	1.499.064,75	5			1.499.064,75
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			25.933.885,00	25.927.878,24				25.927.878,24
28.846.0901.0022.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista-NA (804673) (LC)			25.933.885,00	25.927.878,24	12	0	100%	25.927.878,24
0906 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA(Juros e Amortizações)			36.128.258,00	29.348.581,86				29.348.581,86
28.844.0906.0284.0001 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa-NA (804665) (LC)			36.128.258,00	29.348.581,86	12	0	100%	29.348.581,86
1022 PROMOÇÃO E INSERÇÃO ECONÔMICA DE SUB-REGIÕES - PROMOVER			4.959.319,20	4.326.254,16				4.168.210,43
23.691.1022.0682.0022 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado do Piauí (976471) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	3	1.917.000,00	1.807.731,54	11	3	3	1.649.878,04
23.691.1022.0682.0026 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Pernambuco (976472) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	1	135.650,00	131.886,73	11	1	2	131.886,73
23.691.1022.0682.0027 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Alagoas (976473) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	1	145.700,00	127.211,14	11	1	3	127.211,14
23.691.1022.0682.0028 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Sergipe (976474) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	1	637.800,00	137.232,95	11	0	2	137.232,95
23.691.1022.0682.0029 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado da Bahia (976475) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	1	334.300,00	333.822,60	11	1	2	333.632,60
23.691.1022.0682.0031 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Minas Gerais (976476) (LC)	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	1	173.600,00	173.100,00	11	1	2	173.099,77
23.691.1022.0682.0001 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-Nacional (977914) (DR)			1.395.569,20	1.395.569,20	4			1.395.569,20
11.128.1022.4640.0020 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - Na Região Nordeste (977849) (DR)			219.700,00	219.700,00	4		100%	219.700,00
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO			87.366.715,00	65.839.071,86				65.789.071,86
04.845.1025.005E.0002 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado da Bahia (967746) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	15	3.600.000,00	3.450.092,13	2	14	100%	3.450.092,13
04.845.1025.005E.0042 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Baixo São Francisco no Estado de Alagoas (979432) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	40	400.000,00	400.000,00	2	40	100%	400.000,00
04.845.1025.005E.0044 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado da Bahia (979433) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	13	900.000,00	0,00		0		0,00
04.845.1025.005E.0046 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado de Minas Gerais (979434) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	6	150.000,00	150.000,00	1	6	100%	150.000,00
04.845.1025.005E.0048 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979435) (LE) (Orçamento repassado ao 979442)	Projeto apoiado (unidade)	30						0,00
04.845.1025.005E.0050 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado-Estado da Bahia (979436) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	1.000.000,00	649.500,00	1	13	100%	599.500,00

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
04.845.1025.005E.0056 - Ações de Desenvolvimento Sustentável em Municípios do Vale do São Francisco - Estado de Pernambuco (979437) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	9.056.640,00	9.056.639,88	7	20	100%	9.056.639,88
04.845.1025.005E.0060 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado do Piauí (979438) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	30	14.280.000,00	9.149.017,00	7	19	100%	9.149.017,00
04.845.1025.005E.0062 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado do Piauí (979439) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	50	9.400.000,00	0,00		0		0,00
04.845.1025.005E.0064 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979440) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	50	11.280.000,00	9.000.000,00	1	40	100%	9.000.000,00
04.845.1025.005E.0066 - Apoio ao Desenvolvimento Regional da Bacia do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979441) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	11.317.600,00	10.100.000,00	1	18	100%	10.100.000,00
04.845.1025.005E.0068 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979442) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	12.780.000,00	11.500.000,00	1	18	100%	11.500.000,00
04.845.1025.005F.0006 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado da Bahia (967758) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	10	500.000,00	0,00		0		0,00
04.845.1025.005F.0008 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado do Piauí (Vale do Parnaíba) (979443) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	3.450.000,00	3.448.947,85	2	20	100%	3.448.947,85
04.845.1025.005F.0010 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba-Estado do Piauí (979444) (LE)	Projeto apoiado (unidade)	20	8.317.600,00	8.000.000,00	1	19	100%	8.000.000,00
04.121.1025.4646.0061 - Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-regiões Seleccionadas - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977807) (DR)			9.840,00	9.840,00	5	0	100%	9.840,00
04.128.1025.4644.0061 - Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-regionais Seleccionados - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977821) (DR)			48.850,00	48.850,00	5	0	100%	48.850,00
11.333.1025.6424.0061 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977868) (DR)			282.185,00	282.185,00	5	0	100%	282.185,00
11.333.1025.6424.0062 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais -Chapada do Araripe - PE (977869) (DR)			594.000,00	594.000,00	1	0	100%	594.000,00
1038 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO			107.799.603,66	82.433.724,25				82.429.694,06
20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976452) (LC)			1.899.000,00	286.252,59	11	0		286.203,14
20.607.1038.11UA.0020 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste (976469) (LC)	Perímetro irrigado transferido (unidade)	28	67.217.969,00	49.197.543,13	11	20	1	49.196.884,29
20.607.1038.11UA.0031 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-No Estado de Minas Gerais (976470) (LC)	Perímetro irrigado transferido (unidade)	4	8.692.313,00	3.317.778,57	6	2	100%	3.317.777,85
20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste (977911) (DR)			29.990.321,66	29.632.149,96	5		2	29.628.828,78
1047 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO SEMI-ÁRIDO-CONVIVER			8.468.882,50	8.082.115,04				8.082.115,04
18.122.1047.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976443) (LC)			230.000,00	227.349,84	11	0		227.349,84
18.544.1047.5336.0026 - Implantação do Canal do Sertão Pernambucano-No Estado de Pernambuco (967790) (LE)	Canal implantado (% de execução física)	9	5.300.000,00	5.300.000,00	8	9	11	5.300.000,00
18.544.1047.7766.0026 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado de Minas Gerais (979445) (LE)	Poço implantado (unidade)	20	500.000,00	498.582,70	5	20	34	498.582,70
18.544.1047.7766.0038 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado da Bahia (979446) (LE)	Poço implantado (unidade)	30	600.000,00	599.500,00	2	30	28	599.500,00
18.544.1047.7766.0058 - Implantação de Poços Públicos-Estado da Bahia (979447) (LE)	Poço implantado (unidade)	20	382.200,00	0,00		0		0,00
18.544.1047.7766.0062 - Implantação de Poços Públicos-Santana-BA (comunidade carente) (979448) (LE)	Poço implantado (unidade)	2	50.000,00	50.000,00	1	2	2	50.000,00
11.333.1047.6424.0020 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Nordeste (977882) (DR)			314.007,50	314.007,50	1		100%	314.007,50

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
11.333.1047.6424.0030 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Na Região Sudeste (977883) (DR)			800.000,00	800.000,00	1			800.000,00
18.121.1047.4654.0001 - Organização Social e da Gestão no Semi-Árido - NA (977887) (DR)			180.000,00	180.000,00	1			180.000,00
18.334.1047.4650.0001 - Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido - NA (977890) (DR)			112.675,00	112.675,00	1		100%	112.675,00
1305 REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL			100.738.763,00	76.500.461,78				76.498.616,05
18.542.1305.4538.0020 - Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco- Na Região Nordeste (976444) (LC)	Qualidade da água monitorada (m³)	500.000	1.120.000,00	1.093.908,08	8	488.352	500.000	1.093.908,08
18.543.1305.4540.0020 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco- Na Região Nordeste (976445) (LC)	Reflorestamento executado (ha)	125	5.732.161,00	5.675.559,55	2	124	215	5.675.559,55
18.543.1305.4540.0031 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco- No Estado de Minas Gerais (967773) (LC)	Reflorestamento executado (ha)	95	2.240.000,00	2.116.585,90	8	90	130,8	2.116.585,90
18.544.1305.3429.0001 - Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco- NA (976451) (LC)	Obra executada (% de execução física)	5	82.072.001,00	58.058.641,19	10	4	5	58.056.795,46
18.543.1305.5472.0020 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco- Na Região Nordeste (976446) (LC)	Leito recuperado (km)	125	4.796.121,00	4.777.287,06	7	125	125	4.777.287,06
18.543.1305.5472.0031 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco- No Estado de Minas Gerais (967774) (LC)	Leito recuperado (km)	95	4.778.480,00	4.778.480,00	8	95	95	4.778.480,00
1329 PRIMEIRO EMPREGO			1.007.000,00	886.928,75				886.928,75
11.333.1329.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)- Na Região Nordeste (976441) (LC)	Jovem capacidade (unidade)	800	907.000,00	787.103,46	10	694	580	787.103,46
11.333.1329.4786.0030 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)- Na Região Sudeste (976442) (LC)	Jovem capacidade (unidade)	80	100.000,00	99.825,29	8	80	730	99.825,29
1343 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA			4.955.399,81	4.652.943,03				4.652.942,04
20.122.1343.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa- NA (976453) (LC)			90.000,00	82.925,44	11	0		82.925,44
20.602.1343.2819.0022 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado do Piauí (976454) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	60.000,00	58.463,48	11	1	0	58.463,48
20.602.1343.2819.0026 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado de Pernambuco (976455) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	132.000,00	131.862,00	11	1	2,1	131.862,00
20.602.1343.2819.0027 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado de Alagoas (976456) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	195.000,00	194.985,00	11	1	6,4	194.985,00
20.602.1343.2819.0028 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado de Sergipe (976457) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	332.852,00	241.918,14	11	1	3,3	241.918,14
20.602.1343.2819.0029 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado da Bahia (976458) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	200.000,00	185.014,39	11	1	4,0	185.014,39
20.602.1343.2819.0031 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura- No Estado de Minas Gerais (976459) (LC)	Avelino produzido (milhão)	1	561.000,00	560.994,91	11	1	2,2	560.993,92
20.602.1343.5352.0002 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques- Rede em Rios e em Grandes Reservatórios- Itacuruba- PE (979462) (LE)	Produtor atendido (unidade)	100	50.000,00	0,00			0	0,00
20.602.1343.5352.0026 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques- Rede em Rios e em Grandes Reservatórios- No Estado de Pernambuco (976460) (LC)	Produtor atendido (unidade)	10	152.000,00	140.636,97	11	9	70	140.636,97
20.602.1343.5352.0029 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques- Rede em Rios e em Grandes Reservatórios- No Estado da Bahia (976461) (LC)	Produtor atendido (unidade)	20	248.000,00	248.000,00	11	20	24	248.000,00
20.602.1343.5356.0026 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura- No Estado de Pernambuco (976462) (LC)	Módulo implantado (unidade)	1	102.000,00	2.087,15	11	0	0	2.087,15
20.602.1343.5356.0029 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura- No Estado da Bahia (976463) (LC)	Módulo implantado (unidade)	1	107.040,00	97.536,71	11	1	1	97.536,71

PROGRAMA/Ação/Localização	Previsto LOA			Realizado				
	Produto	Quantidade	Dotação R\$	Disponibilizado R\$	TR (1)	Quantidade		Empenhado R\$
						Potencial	Realizado	
20.602.1343.5356.0031 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Minas Gerais (976464) (LC)	Módulo implantado (unidade)	1	156.000,00	155.990,03	11	1	1	155.990,03
20.602.1343.5372.0022 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado do Piauí (976465) (LC)	Unidade instalada (unidade)	1	330.000,00	328.996,00	8	1	1	328.996,00
20.602.1343.5372.0027 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado de Alagoas (976466) (LC)	Unidade instalada (unidade)	1	340.000,00	324.025,00	11	1	1	324.025,00
20.122.1343.1862.0001 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura - Nacional (975523) (DR)			399.507,81	399.507,81	2		100%	399.507,81
20.122.1343.7726.0001 - Implantação de Parques Aqüícolas - Nacional (975525) (DR)			161.471,70	161.471,70	1		100%	161.471,70
20.601.1343.09GM.0001 - Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola - Nacional (975543) (DR)			1.338.528,30	1.338.528,30	1		100%	1.338.528,30
0135 ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS PARA TRABALHADOR RURAL			479.876,10	479.876,10				479.876,10
21.631.0135.4296.0001 - Projeto de Assentamento Rural em Implantação (965545) (DR)			479.876,10	479.876,10	5		100%	479.876,10
0138 REGULARIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA			1.829.866,64	1.818.786,64				1.818.786,64
21.125.0138.0574.0001 - Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil - NA (977785) (DR)			1.829.866,64	1.818.786,64	2		100%	1.818.786,64
1015 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS			1.526.801,26	1.526.801,26				1.526.801,26
19.571.1015.09HH.0001 - Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais - Nacional (976710) (DR)			1.526.801,26	1.526.801,26	4		100%	1.526.801,26
1029 RESPOSTAS AOS DESASTRES			1.482.128,20	1.482.128,20				1.482.128,20
06.182.1029.4570.0001- Recuperação de Danos Causados por Desastres (973440) (DR)			1.482.128,20	1.482.128,20	7		100%	1.482.128,20
1138 DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL			4.200.000,00	4.200.000,00				4.200.000,00
15.451.1138.1662.0020 - Obras de Macrodrenagem - Na Região Nordeste (977886) (DR)			4.200.000,00	4.200.000,00	3		100%	4.200.000,00
1342 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA			261.464,00	261.464,00				261.464,00
20.122.1342.7616.0001 - Implantação de Entrepostos de Pescado - NA (975519) (DR)			261.464,00	261.464,00	1		100%	261.464,00

TR = tempo real

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
0228 NAVEGAÇÃO INTERIOR	100%	111%	133%	133%	111%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
26.784.0228.2869.0031 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias-No Estado de Minas Gerais (967851) (LC)	100%	111%	133%	133%	111%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
0359 DESENVOLVIMENTO DA BOVIDEOCULTURA	100%	58%	64%	64%	50%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.606.0359.2823.0001 - Operação e Manutenção de Unidades de Melhoria-NA (967806) (LC)	100%	58%	64%	64%	50%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	100%	141%	193%	193%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.122.0379.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967791) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
20.607.0379.10BC.0020 - Implantação de Projetos de Irrigação no Vale do São Francisco-NA (979463) (LE)	100%	100%	172%	172%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.11RR.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha-Colônia do Gurguéia-PI (976467) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.11RU.0101 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jenipapo com 200 ha-São João do Piauí-PI (976468) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.1686.0027 - Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha-AL (909807) (LC)	100%	18%	24%	24%	18%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.607.0379.1698.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha-Santa Rosa do Piauí-PI (967810) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.1702.0101 - Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha-São João do Piauí-PI (967811) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha-PE (967812) (LE)	100%	533%	640%	640%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.607.0379.5320.0031 - Implantação do Perímetro de Irrigação Jaiba-1ª Etapa-com 4.678 ha-MG (967815) (LC)	100%	80%	107%	107%	80%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
0512 ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	100%	100%	145%	145%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.127.0512.8689.0021 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-MA (976438) (LC)	100%	101%	135%	135%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.127.0512.8689.0022 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-PI (976439) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.127.0512.8689.0023 - Zoneamento Ecológico-Econômico Estadual na Escala 1:250.000-CE (976440) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
0515 PROÁGUA INFRA-ESTRUTURA	100%	972%	6913%	6913%	868%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.122.0515.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967769) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.2822.0020 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Na Região Nordeste (976449) (LC)	100%	8%	10%	10%	8%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
18.544.0515.2822.0031 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-No Estado de Minas Gerais (976450) (LCE)	100%	244%	366%	366%	232%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.10CT.0027 - Construção da Adutora do Canal Sertão Alagano-Delmirio Gouveia-AL (976447) (LC)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.109H.0036 - Construção de Barragens-Jaguarari-BA (Vale do Curaçá) (979450) (LE)	100%	100%	600%	600%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.109W.0002 - Construção da Barragem Boqueirão-Cabrobó-PE (967779) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.109Z.0028 - Perfuração e Equipamento de Poços Públicos em Municípios do Estado de Pernambuco (979451) (LE)	100%	633%	3.800%	3.800%	633%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.110N.0022 - Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 km no Estado do Piauí (976448) (LC) (Destaque concedido ao DNOCS)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
18.544.0515.1851.0030 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (967782) (LE)	100%	1.285%	7.709%	7.709%	260%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0036 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica nos Municípios do Estado da Bahia (855880) (LE)	100%	1.411%	8464%	8464%	875%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0038 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado da Bahia (2ª Regional) (967784) (LE)	100%	6.366%	3.8194%	3.8194%	6067%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0074 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado de Minas Gerais (967785) (LE)	100%	90%	1.080%	1.080%	90%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0750 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado de Minas Gerais (979452) (LE)	100%	70%	420%	420%	70%	Dentro de esperado	Abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Abaixo do esperado
18.544.0515.1851.0752 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Estado Pernambuco (Vale do Rio São Francisco) (979453) (LE)	100%	12%	29%	29%	12%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
18.544.0515.1851.0754 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Santa Maria da Vitória-BA (979454) (LE)	100%	3.567%	21.400%	21.400%	3567%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0756 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Baianópolis-BA (979455) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.1851.0758 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Lamarão-BA (979456) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.1851.0760 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Serra do Ramalho-BA (979457) (LE)	100%	33%	400%	400%	33%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado
18.544.0515.1851.0762 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Dom Inocêncio-PI (979458) (LE)	100%	107%	1.280%	1.280%	107%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0764 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Estado do Piauí (979459) (LE)	100%	2.735%	32.825%	32.825%	2733%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0766 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica-Orocó-PE (979460) (LE)	100%	200%	1.200%	1.200%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1851.0788 - Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica em Municípios do Interior do Estado de Minas Gerais (979461) (LE)	100%	501%	6.010%	6.010%	500%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.1E07.0002 - Construção da Adutora São Mateus-Lagoa Grande-PE (979449) (LE)	100%	100%	600%	600%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.0515.5308.0101 - Construção da Barragem Jequitai no Estado de Minas Gerais-No Município de Jequitai-MG (967789) (LC)	100%	37%	49%	49%	30%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
18.544.0515.11PO.0020 - Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea - Região Nordeste (977895) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.11P5.0029 - Construção da Adutora Guanambi com 60 km no Estado da Bahia (977898) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.0515.2C10.0001 - Manutenção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica - Nacional (984278) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0750 APOIO ADMINISTRATIVO	100%	95%	100%	100%	85%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
04.122.0750.2000.0001 - Administração da Unidade-NA (855758) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.301.0750.2004.0001 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes-NA (967852) (LC)	100%	88%	96%	96%	88%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Dentro de esperado
04.365.0750.2010.0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados-NA (967744) (LC)	100%	129%	141%	141%	99%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.331.0750.2011.0001 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados-NA (963938) (LC)	100%	59%	59%	59%	50%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.306.0750.2012.0001 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados-NA (963937) (LC)	100%	104%	104%	104%	104%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.273.0750.0110.0001 - Contribuição à Previdência Privada-NA (804657) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0757 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL	100%	320%	350%	350%	320%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
04.122.0757.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (967738) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.128.0757.4572.0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação-NA (967742) (LC)	100%	541%	590%	590%	540%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
04.121.0757.1856.0001 - Formulação do Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba-PLANAP-NA (967737) (LC)	100%	100%	109%	109%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
18.544.0757.8621.0001 - Estudos para Projetos de Obras de Infra-estrutura Hídrica - Nacional (977902) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
28.846.0901.0022.0001 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado Devida por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista-NA (804673) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0906 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA(Juros e Amortizações)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
28.844.0906.0284.0001 - Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa-NA (804665) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1022 PROMOÇÃO E INSERÇÃO ECONÔMICA DE SUB-REGIÕES - PROMOVER	99%	331%	361%	363%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0022 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado do Piauí (976471) (LC)	91%	106%	116%	127%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0026 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Pernambuco (976472) (LC)	100%	206%	224%	224%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0027 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Alagoas (976473) (LC)	100%	344%	375%	375%	300%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0028 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Sergipe (976474) (LC)	100%	930%	1.014%	1.014%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0029 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado da Bahia (976475) (LC)	100%	200%	218%	219%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0031 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-No Estado de Minas Gerais (976476) (LC)	100%	201%	219%	219%	200%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
23.691.1022.0682.0001 - Apoio a Arranjos Produtivos Locais-Nacional (977914) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.128.1022.4640.0020 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - Na Região Nordeste (977849) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO	99%	6%	57%	57%	6%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0002 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado da Bahia (967746) (LE)	100%	7%	42%	42%	7%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0042 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Baixo São Francisco no Estado de Alagoas (979432) (LE)	100%	3%	15%	15%	3%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0044 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado da Bahia (979433) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.845.1025.005E.0046 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado de Minas Gerais (979434) (LE)	100%	17%	200%	200%	17%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0048 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979435) (LE) (Orçamento repassado ao 979442)	Repasse de recursos	Repasse de recursos	Repasse de recursos	Repasse de recursos	Repasse de recursos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.845.1025.005E.0050 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal Integrado-Estado da Bahia (979436) (LE)	92%	8%	92%	100%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0056 - Ações de Desenvolvimento Sustentável em Municípios do Vale do São Francisco - Estado de Pernambuco (979437) (LE)	100%	5%	9%	9%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0060 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado em Municípios do Estado do Piauí (979438) (LE)	100%	5%	9%	9%	3%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0062 - Ações de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Estado do Piauí (979439) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
04.845.1025.005E.0064 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Vale do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979440) (LE)	100%	3%	30%	30%	2%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0066 - Apoio ao Desenvolvimento Regional da Bacia do Rio Parnaíba-Estado do Piauí (979441) (LE)	100%	6%	67%	67%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005E.0068 - Apoio ao Desenvolvimento Municipal-Estado do Piauí (979442) (LE)	100%	6%	67%	67%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005F.0006 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado da Bahia (967758) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.845.1025.005F.0008 - Apoio ao Desenvolvimento Rural-Estado do Piauí (Vale do Parnaíba) (979443) (LE)	100%	5%	30%	30%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.845.1025.005F.0010 - Apoio ao Desenvolvimento Integrado da Bacia do Parnaíba-Estado do Piauí (979444) (LE)	100%	5%	62%	62%	5%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
04.121.1025.4644.0061 - Organização Social e da Gestão Participativa de Sub-regiões Seleccionadas - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977807) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
04.128.1025.4644.0061 - Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-regionais Seleccionados - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977821) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.333.1025.6424.0061 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (977868) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.333.1025.6424.0062 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais -Chapada do Araripe - PE (977869) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1038 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO	100%	35%	68%	68%	14%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.122.1038.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976452) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
20.607.1038.11UA.0020 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste (976469) (LC)	100%	5%	5%	5%	4%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.607.1038.11UA.0031 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-No Estado de Minas Gerais (976470) (LC)	100%	65%	131%	131%	25%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Muito abaixo do esperado
20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação-Na Região Nordeste (977911) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1047 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO SEMI-ÁRIDO-CONVIVER	100%	122%	588%	588%	121%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.122.1047.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976443) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.1047.5336.0026 - Implantação do Canal do Sertão Pernambucano-No Estado de Pernambuco (967790) (LE)	100%	122%	183%	183%	122%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.1047.7766.0026 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado de Minas Gerais (979445) (LE)	100%	170%	409%	409%	170%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.1047.7766.0038 - Implantação de Poços Públicos em Municípios do Estado da Bahia (979446) (LE)	100%	93%	560%	560%	93%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
18.544.1047.7766.0058 - Implantação de Poços Públicos-Estado da Bahia (979447) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.544.1047.7766.0062 - Implantação de Poços Públicos-Santana-BA (comunidade carente) (979448) (LE)	100%	100%	1.200%	1.200%	100%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
11.333.1047.6424.0020 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Nordeste (977882) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
11.333.1047.6424.0030 - Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais - Na Região Sudeste (977883) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.121.1047.4654.0001 - Organização Social e da Gestão no Semi-Árido - NA (977887) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
18.334.1047.4650.0001 - Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido - NA (977890) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1305 REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	100%	127%	318%	318%	118%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
18.542.1305.4538.0020 - Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste (976444) (LC)	100%	102%	154%	154%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
18.543.1305.4540.0020 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-Na Região Nordeste (976445) (LC)	100%	174%	1.042%	1.042%	172%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.543.1305.4540.0031 - Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco-No Estado de Minas Gerais (967773) (LC)	100%	146%	219%	219%	138%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
18.544.1305.3429.0001 - Obras de Revitalização e Recuperação do Rio São Francisco-NA (976451) (LC)	100%	141%	170%	170%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
18.543.1305.5472.0020 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-Na Região Nordeste (976446) (LC)	100%	100%	172%	172%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
18.543.1305.5472.0031 - Recuperação e Controle de Processos Erosivos na Bacia do Rio São Francisco-No Estado de Minas Gerais (967774) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Dentro de esperado
1329 PRIMEIRO EMPREGO	100%	499%	736%	736%	493%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
11.333.1329.4786.0020 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Nordeste (976441) (LC)	100%	84%	100%	100%	73%	Dentro de esperado	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Abaixo do esperado
11.333.1329.4786.0030 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)-Na Região Sudeste (976442) (LC)	100%	914%	1.371%	1.371%	913%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
1343 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA	100%	250%	276%	276%	232%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.122.1343.2272.0001 - Gestão e Administração do Programa-NA (976453) (LC)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.2819.0022 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado do Piauí (976454) (LC)	100%	0%	0%	0%	0%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.602.1343.2819.0026 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Pernambuco (976455) (LC)	100%	210%	229%	229%	210%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.2819.0027 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Alagoas (976456) (LC)	100%	640%	698%	698%	640%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.2819.0028 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Sergipe (976457) (LC)	100%	454%	495%	495%	330%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.2819.0029 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado da Bahia (976458) (LC)	100%	432%	472%	472%	400%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.2819.0031 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura-No Estado de Minas Gerais (976459) (LC)	100%	220%	240%	240%	220%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5352.0002 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-Itacuruba-PE (979462) (LE)	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	recursos não liberados	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
20.602.1343.5352.0026 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado de Pernambuco (976460) (LC)	100%	757%	825%	825%	700%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5352.0029 - Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios-No Estado da Bahia (976461) (LC)	100%	120%	131%	131%	120%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5356.0026 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Pernambuco (976462) (LC)	100%	0%	0%	0%	0%	Dentro de esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado	Muito abaixo do esperado
20.602.1343.5356.0029 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado da Bahia (976463) (LC)	100%	110%	120%	120%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5356.0031 - Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura-No Estado de Minas Gerais (976464) (LC)	100%	100%	109%	109%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5372.0022 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado do Piauí (976465) (LC)	100%	100%	150%	150%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.602.1343.5372.0027 - Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado-No Estado de Alagoas (976466) (LC)	100%	105%	114%	114%	100%	Dentro de esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado
20.122.1343.1862.0001 - Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura - Nacional (975523) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
20.122.1343.7726.0001 - Implantação de Parques Aquícolas - Nacional (975525) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

PROGRAMA/Ação/Localização	Indicadores					Conceitos				
	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade	Utilização	Cobertura	Eficácia	Eficiência	Efetividade
20.601.1343.09GM.0001 - Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola - Nacional (975543) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0135 ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS PARA TRABALHADOR RURAL	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
21.631.0135.4296.0001 - Projeto de Assentamento Rural em Implantação (965545) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
0138 REGULARIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
21.125.0138.0574.0001 - Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil - NA (977785) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1015 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
19.571.1015.09HH.0001 - Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais - Nacional (976710) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1029 RESPOSTAS AOS DESASTRES	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
06.182.1029.4570.0001 - Recuperação de Danos Causados por Desastres (973440) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1138 DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
15.451.1138.1662.0020 - Obras de Macrodrenagem - Na Região Nordeste (977886) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1342 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
20.122.1342.7616.0001 - Implantação de Entrepostos de Pescado - NA (975519) (DR)	100%	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	Dentro de esperado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
GERAL DA CODEVASF	100%	226%	736%	736%	201%	Dentro do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado	Acima do esperado

ANEXO 2

DETALHAMENTO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO

DETALHAMENTO DO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO

O viés paternalista das políticas de irrigação, aplicado no decorrer de suas primeiras décadas, vem tendo reflexo no Programa de Irrigação, resultando na dependência da assistência financeira pública para o custeio dos gastos de operação e manutenção.

O Programa Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação, em plena sintonia com a diretriz do Governo (de que se conclua o processo de transferência da gestão de forma a desonerar completamente o Estado de qualquer responsabilidade financeira na administração dos perímetros), tem por objetivo preparar os perímetros públicos de irrigação para a autogestão administrativa e econômica, onde a diretriz da CODEVASF é de que a administração de cada perímetro seja assumida pela sua respectiva organização de produtores, constituída sob a forma de uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos.

O Programa busca preparar os projetos públicos de irrigação para atingir a autogestão, vez que é indispensável um período de adequação, denominado de operação inicial dos novos projetos e de reorganização nos projetos já em funcionamento, de modo a permitir que os produtores obtenham as condições mínimas para assumir os encargos financeiros decorrentes. Durante esse período, os agricultores são conscientizados do seu papel de empresários rurais, são capacitados em agricultura irrigada e para as tarefas de operação e manutenção dos sistemas.

As atividades desenvolvidas no sentido de efetuar a transferência de gestão dos projetos públicos de irrigação abrange os perímetros de irrigação implantados nos vales do São Francisco, situados no estado de Minas Gerais e na região Nordeste:

Em Minas Gerais, onde atua a 1ª SR, estão situados 4 perímetros:

- Jaíba, Gortuba, Lagoa Grande e Pirapora.

Na região Nordeste estão situados 24 perímetros:

- Barreiras Norte, Ceraíma, Estreito I/III, Estreito IV, Formosinho, Formoso, Mirorós, Nupeba, Riacho Grande e São Desidério/Barreiras Sul (Estado da Bahia-2ªSR);
- Bebedouro, Complexo Itaparica (Apolônio Salles, Barreiras, Brígida, Caraíbas, Icó-Mandantes e Manga de Baixo) e Senador Nilo Coelho (Estado de Pernambuco-3ªSR);
- Betume, Cotinguiba/Pindoba e Propriá (Estado de Sergipe-4ªSR);
- Boacica e Itiúba (Estado de Alagoas-5ªSR); e
- Complexo Itaparica (Glória, Pedra Branca e Rodelas), Curaçá I e II, Mandacaru, Maniçoba e Tourão (Estado da Bahia-6ªSR)

Cabe registrar que os perímetros Barreiras Norte, Formoso, Mirorós, Nupeba/Riacho Grande, Bebedouro, Senador Nilo Coelho, Curaçá I e II, Mandacaru, Maniçoba e Tourão, além de Jaíba, Gortuba, Lagoa Grande e Pirapora, foram contemplados com destaque oriundo do Ministério da Integração Nacional (20.607.1038.11UA.0001 - Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional) (977911), que muito contribuiu para o avanço verificado no processo de transferência de gestão.

No ano de 2005, estava prevista, para os perímetros Tourão, Lagoa Grande e Pirapora, a conclusão das atividades de revitalização para a efetivação da transferência da gestão, o que ocorreu. Em 2006, deverão ser providos recursos apenas para atividades referentes ao funcionamento desses perímetros. Com relação aos demais perímetros, suas transferências deverão ser efetivadas até 2008, à exceção dos perímetros do Baixo São Francisco (4ª SR/Sergipe e 5ª SR/Alagoas), pois ainda se encontram em processo de discussão.

Nesse mesmo Programa, estão também contemplados os perímetros de irrigação implantados pela CHESF para o reassentamento da população afetada pela implantação da usina hidrelétrica de Itaparica. São 9 perímetros, totalizando uma área irrigável de 13.505 hectares, ocupada por 4.049 produtores. A CODEVASF, por meio de convênio celebrado com a CHESF, executa as atividades relacionadas à administração, operação e manutenção, à assistência técnica e extensão rural e a obras complementares desses perímetros.

As principais ações desenvolvidas foram: administração, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum (funcionamento do perímetro, em especial o fornecimento de água aos usuários e a manutenção da infra-estrutura hidráulica, viária e predial); gestão fundiária (retomada, transferência e alienação de lotes e assentamento de produtores familiares); revitalização da infra-estrutura (execução de obras de modernização, de complementação e de reabilitação da infra-estrutura de irrigação de uso comum); e apoio à produção (assistência técnica e extensão rural, de comercialização, de associativismo, difusão de tecnologia e de pesquisa agrícola).

Em 2005, o Programa foi contemplado com recursos do Projeto Piloto de Investimento - PPI, no valor de R\$ 30.000.000,00. Trata-se de Projeto negociado pelo Governo Brasileiro com o FMI para aplicação de uma parcela do superávit primário em empreendimentos prioritários. No entanto, o forte contingenciamento de despesas correntes fez com que as atividades de gestão fundiária e de apoio à produção, lastreadas em sua maior parte com recursos dessa categoria econômica, ficassem bastante prejudicadas.

Emancipação

A CODEVASF considera "emancipação", o processo de consolidação da situação sócio-econômica dos perímetros irrigados, no qual os usuários (produtores) adquirem a capacidade de gerenciar seus negócios por meio de organizações associativistas e do estabelecimento de parcerias institucionais.

São 27 os perímetros administrados por organizações de produtores, dos quais apenas 2 não possuem autogestão, conforme demonstrado a seguir:

Situação de Emancipação dos Perímetros Irrigados da CODEVASF

Perímetros de Irrigação	Área Irrigável (ha)	Organizações Associativistas	Tipo de Administração
Gorutuba	5.286,0	Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba	Auto-Gestão
Pirapora	1.236,0	Associação dos Usuários do Projeto Pirapora	Auto-Gestão
Jaíba	19.080,0	Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba	Co-Gestão
Lagoa Grande	1.538,0	Associação dos Proprietários Irrigantes da Margem Esquerda do Rio Gorutuba	Auto-Gestão
Estreito I/III Estreito IV	2.735,0	Distrito de Irrigação do Projeto Estreito	Auto-Gestão
Ceraíma	408,0	Cooperativa Agrícola de Irrigação do Projeto Ceraíma	Auto-Gestão
Formoso "A"	8.448,0	Distrito de Irrigação do Projeto Formoso "A"	Co-Gestão
Formoso "H"	4.565,0	Distrito de Irrigação do Projeto Formoso "A"	Co-Gestão
Formosinho	1.219,0	CODEVASF	CODEVASF
São Desidério / Barreiras Sul	2.238,0	Distrito de Irrigação São Desidério/Barreiras Sul	Auto-Gestão
Mirrorós	2.145,0	Distrito de Irrigação do Projeto Mirrorós	Co-Gestão
Nupeba	1.081,0	Distrito de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande	Co-Gestão
Riacho Grande	1.209,0	Distrito de Irrigação de Nupeba e Riacho Grande	Co-Gestão
Barreiras Norte	1.724,0	CODEVASF	CODEVASF
Bebedouro	2.091,0	Distrito de Irrigação do Projeto Bebedouro	Auto-Gestão
Senador Nilo Coelho	18.857,6	Distrito de Irrigação do Projeto Senador Nilo Coelho	Auto-Gestão
Própria	1.177,0	Distrito de Irrigação do Projeto Propriá	Co-Gestão
Cotinguiba/ Pindoba	2.237,0	Distrito de Irrigação do Projeto Cotinguiba/Pindoba	Co-Gestão
Betume	2.865,0	Distrito de Irrigação do Projeto Betume	Co-Gestão
Boacica	3.334,0	Distrito de Irrigação do Projeto Boacica	Co-Gestão
Itiúba	894,0	Distrito de Irrigação do Projeto Itiúba	Co-Gestão
Curaçá Cp - I	3.432,0	Distrito de Irrigação do Projeto Curaçá	Auto-Gestão
Curaçá Cp - 2	918,0	União dos Produtores do Perímetro Curaçá	Co-Gestão
Maniçoba	5.031,0	Distrito de Irrigação do Projeto Maniçoba	Auto-Gestão
Mandacaru	419,0	Distrito de Irrigação do Projeto Mandacaru	Co-Gestão
Tourão	10.710,0	Associação dos Usuários do Perímetro Tourão	Auto-Gestão

Fonte: DO

Foram celebrados convênios com as respectivas organizações de produtores objetivando delegar-lhes a administração da infra-estrutura coletiva de irrigação para os seguintes perímetros Estreito I/III, Estreito IV, Formoso, Mirrorós, Nupeba/Riacho Grande, Bebedouro, Senador Nilo Coelho, Propriá, Cotinguiba/Pindoba, Betume, Boacica, Itiúba, Mandacaru, Maniçoba, Curaçá I e Tourão (Região Nordeste), e Gorutuba, Lagoa Grande, Jaíba e Pirapora (Região Sudeste).

Reabilitação e Obras de Melhoramento

Foram executados serviços de reabilitação, modernização e recuperação de estações de bombeamento, automação, adutoras, canais, estradas, redes de irrigação, etc, envolvendo obras civis, instalações e fornecimento de equipamentos elétricos e mecânicos. , montante este abaixo das necessidades que deveriam ser aplicadas nos perímetros, cujos equipamentos e infra-estrutura de irrigação de uso comum estão em operação há mais de 20 anos, necessitando, dessa forma, de investimentos para recuperação e modernização.

Assistência Técnica

A CODEVASF vem prestando serviços de assistência técnica e extensão rural (ATER) aos pequenos produtores dos perímetros irrigados por meio de convênios com instituições estaduais, contrato com empresas especializadas e também entidades privadas e universidades. Nos últimos cinco anos, a prestação de serviços de ATER estava sendo prestada, na maioria dos perímetros, pelos Distritos de Irrigação com recursos repassados pela CODEVASF. Os planos de trabalhos com os Distritos e os contratos com empresas especializadas que tiveram início em anos anteriores foram encerrados ao longo do exercício de 2004. Foi o que ocorreu nos Perímetros de Estreito, Ceraíma, Mirorós, Nilo Coelho, Bebedouro, Gorutuba e do Sistema Itaparica.

Diante desse quadro, a Empresa redesenhou a forma de prestação de serviços de ATER, procurando superar as falhas e vícios detectados durante a experiência anterior. Introduziu-se uma visão sistêmica e participativa para tais serviços com proposta de gestão compartilhada, onde se aumenta a responsabilidade da CODEVASF na execução dos contratos.

Dentro da nova forma de execução dos serviços, passou-se a focalizar as ações tendo por base a visão sistêmica do processo produtivo, ou seja, os serviços de ATER deverão incorporar a seu cotidiano, não apenas as atividades ligadas diretamente à produção, mas toda a cadeia produtiva dos diversos produtos. Isto naturalmente inclui questões relativas à pós-colheita, logística, mercado, comercialização, entre outros. Com isso, espera-se ampliar o tipo e a qualificação dos serviços prestados aos produtores. Entre as mudanças na prestação de serviços de ATER está a segmentação em Assistência Técnica Básica e Assistência Técnica Especializada. A segmentação tem o propósito de direcionar a forma de contratação para o atendimento das demandas específicas, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos humanos regionais, dentro de uma visão de conjunto da cadeia produtiva. A assistência técnica básica será prestada de forma contínua e sistêmica, através de uma equipe técnica permanente.

A assistência técnica especializada tem por finalidade dar apoio a ATER básica nas ações onde as necessidades de conhecimento são mais específicas e requerem maior grau de qualificação. Pode-se citar nesta linha as ações relativas às áreas de irrigação, mercado e comercialização e organização de produtores. Com base nesses novos preceitos de prestação de serviços de ATER, houve mudanças na forma de licitação, contratação e execução de serviços, cujos Termos de Referência buscaram facilitar e ampliar a participação de empresas locais.

No segmento de Assistência Técnica Básica, foram realizadas nove licitações para prestação de ATER aos pequenos produtores dos perímetros irrigados de Formoso e Formosinho; Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande e São Desidério/Barreiras Sul; Estreito e Ceraíma; Mirorós; Propriá, Betume e Cotinguiba/Pindoba; Itiúba e Boacica; Maniçoba, Curaçá, Mandacaru e Tourão; Glória, Pedra Branca e Rodelas (Perímetros do Sistema Itaparica, localizados no Estado da Bahia); Apolônio Salles, Barreiras, Brígida, Caraíbas, Icó-Mandantes e Manga de Baixo (Perímetros do Sistema Itaparica, localizados no Estado de Pernambuco).

Em 2005, a prestação de serviços de ATER, via contrato, iniciada nos perímetros de Curaçá, Maniçoba, Mandacaru, Tourão, Formoso (A e H), Formosinho, Barreiras Norte, Nupeba, Riacho Grande, São Desidério/Barreiras Sul, Itiúba e Boacica foi continuada e os nos demais teve seu início em 2005.

A seguir são apresentados os perímetros de irrigação que receberam assistência técnica via contrato e/ou plano de trabalho, o número de produtores assistidos e a área atendida no ano de 2005:

Perímetros	Produtores Assistidos	Área Atendida (ha)
Gorutuba	388	2.615
Jaíba	1.363	6.784
Formoso	926	4.480
Formosinho	40	352
Barreiras Norte	110	769
Nupeba	91	750
Riacho Grande	74	527
São Desidério/Barreiras Sul	310	2.099
Estreito (I, II, III e IV)	580	2.825
Ceraíma	112	262
Mirorós	150	750
Bebedouro	172	1.094
Nilo Coelho/Maria Teresa	2.063	12.681
Itiúba	193	833
Boacica	625	3.334
Curaçá	266	1.817
Maniçoba	240	1.807
Mandacaru	54	398
Tourão	37	189
Itaparica BA	(1.216)	(3.971)
Glória	120	385
Pedra Branca	699	2.422
Rodelas	397	1.164
Itaparica PE	(2.557)	(9.335)
Apolônio Salles	100	808
Barreiras	84	330
Brígida	428	1.435
Caraíbas	1.299	4.389
Icó-Mandantes	621	2.280
Manga de Baixo	25	93
TOTAL	11.567	57.672

Fonte: DO

No segmento de Assistência Técnica Especializada foi dada continuidade aos convênios com:

- Instituto Brasileiro da Fruta (IBRAF), objetivando dar suporte às equipes de assistência técnica básica e organizações através da condução de estudos de mercado e consultoria especializada nas áreas de mercado, pós-colheita e organização de produtores para comercialização. Em paralelo, as demandas levantadas pelas equipes de ATER básica, no sentido da sua capacitação para a solução de problemas agrônômicos de alta complexidade, poderão ser atendidas por consultorias específicas fornecidas por meio do convênio; e

- Fundação de Apoio a Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro (FAGRO), objetivando a implantação de campos demonstrativos de novos cultivos, variedades ou sistemas de produção que permitam aumentar as opções de exploração nos perímetros e a competitividade da produção. Com o suporte da EMBRAPA Uva e Vinho, serão ajustados os sistemas de produção de três variedades de uva sem semente. Com o suporte de equipe de fruticultura da UnB serão implantados campos de lichia, macadâmia, maracujá roxo e mamão enxertado.

Ao final de 2005, a CODEVASF encontrava-se com 29 perímetros, com um total de 118.183,6 ha. Desses, 114.835 ha estavam ocupados e em produção: 64.467 ha por pequenos produtores, parcelada em 13.325 lotes agrícolas familiares, e 50.368 ha, por empresas, parcelada em 981 lotes, perfazendo assim um total de 14.306 lotes ocupados e em produção. Esses montantes, quando excluídos os 2 perímetros do Complexo Itaparica (13.306 ha e 3.773 lotes familiares), passam a 27 perímetros irrigados em operação, com um total de 104.877,6 ha. Desses, 101.529 ha estavam ocupados e em produção: 51.161 ha por pequenos produtores, parcelada em 9.552 lotes agrícolas familiares, e 50.368 ha, por empresas, parcelada em 981 lotes, perfazendo assim um total de 10.533 lotes ocupados e em produção. No decorrer do ano, foram incorporados ao processo produtivo 7.786 ha, sendo 832 ha no Barreiras Norte, 2.309 ha no Formoso, 2.156 ha no Nupeba/Riacho Grande e 2.489 ha no Jaíba.

Complexo Itaparica

A construção da barragem para a instalação da usina hidrelétrica de Itaparica, atingiu as estruturas física, social e econômica dos municípios de Curaçá, Abaré, Chorrochó e Glória, na Bahia e de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Belém do São Francisco, Itacuruba, Floresta, Petrolândia e Tacaratu, em Pernambuco. Assim sendo, a CHESF concebeu o Complexo Itaparica (composto por várias manchas de solos irrigáveis), destinado ao reassentamento da população rural atingida.

A participação da CODEVASF ocorreu com a celebração do convênio nº 1.92.0.0153.00 celebrado em 10 de novembro de 1990 com a CHESF para atuar nas atividades relacionadas com a consecução da implantação, operação, manutenção, drenagem e emancipação dos perímetros irrigados do Complexo Itaparica. Em 2004, foi assinado novo convênio, de nº 1.92.2004.7750.00, compreendendo: operação, manutenção e obras de melhoria e complementação das infra-estruturas de irrigação e drenagem, e assistência técnica e extensão rural aos produtores, colocando os projetos em condições de produtividade compatível com os requisitos do mercado agrícola, possibilitando alcançar as condições necessárias à transferência de gestão.

São nove os projetos de irrigação administrados pela CODEVASF: Glória, Pedra Branca e Rodelas, localizados no Estado da Bahia; Apolônio Sales, Barreiras-Bloco I, Brígida, Caraíbas, Icó-Mandantes e Manga de Baixo, no Estado de Pernambuco. Os projetos Barreiras Bloco II (PE), Jusante (BA) e Itacoatiara (BA) encontram-se sob a responsabilidade da CHESF. Seus principais produtos são: amendoim, banana, cebola, coco, feijão, goiaba, mamão, manga, maracujá, melão, melancia, tomate e uva, além da produção de leite, carne de frango e ovos, entre outros.

Complexo Itaparica - no estado da Bahia

Em 2005, as atividades realizadas estão discriminadas a seguir, destacando-se a operação e manutenção de 3.971 ha e a prestação de assistência técnica a 1.216 produtores:

Especificações	Perímetros			
	Glória	Pedra Branca	Rodelas	TOTAL
Operação e manutenção de área irrigada (ha)	385	2.422	1.164	3.971
Assistência técnica a produtores	120	699	397	1.216

Complexo Itaparica - no estado de Pernambuco

Em 2005, as atividades realizadas estão discriminadas a seguir, destacando-se a operação e manutenção de 9.335 ha e a prestação de assistência técnica a 2.557 produtores assentados nos perímetros.

Especificações	Perímetros						TOTAL
	Apolônio Sales	Barreiras	Brígida	Caraibas	Icó-Mandantes	Manga de Baixo	
Operação e manutenção de área irrigada (ha)	808	330	1.435	4.389	2.280	93	9.335
Assistência técnica a produtores	100	84	428	1.299	621	25	2.557

Outras Ações Relativas à Transferência da Gestão

Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos e Atualização do Censo Frutícola

O Ministério de Integração Nacional efetivou acordo com a Agência Nacional de Águas objetivando a colaboração institucional para integrar o planejamento das ações do MI, relativas à implantação de infra-estrutura hídrica e de utilização de água na agricultura às ações da ANA, visando o ordenamento e regularização dos usos da água. A integração do planejamento da irrigação, ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, observará os seguintes objetivos específicos entre outros:

- cadastrar todos os usuários de recursos hídricos;
- apoiar o processo de regularização e ordenamento de usos de recursos hídricos;
- apoiar a estruturação do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos e do Cadastro Nacional de Irrigantes;
- apoiar a estruturação do Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada, por meio do estabelecimento de “marcos zero” para monitoramento do Programa de Otimização do Desempenho da Agricultura Irrigada; e
- integrar o Sistema Nacional de Informações sobre Agricultura Irrigada ao Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

O Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos e o Cadastro Nacional de Irrigantes, que teve seu início pela bacia hidrográfica do rio São Francisco e sua execução delegada à CODEVASF pelo MI foi finalizado e os números finais com relação a quantidade de pontos de interferência coletados por região levantada, são os seguintes:

Pontos cadastrados por região, no estado da Bahia	38.560
Barreiras	59
Irecê	10.435
Guanambi	5.959
Santa Maria da Vitória	11.795
Juazeiro	7.312
Pontos cadastrados por região, no estado de Minas Gerais	26.678
Paraopeba	10.608
Paracatu	4.770
Januária e Janaúba	11.300
Pontos cadastrados por região, no estado de Pernambuco	16.100
Petrolina	3.700
Moxotó e Pajeú	3.400
Perímetros	5.300
Ilhas	2.500
Poços	1.200
Pontos cadastrados por região, no estado de Alagoas	2.500
Região de Penedo e Arapiraca	900
Região do Sertão	450
Ilhas	200
Poços	950
Total de pontos cadastrados	81.338

A CODEVASF também iniciou o desenvolvimento de um sistema de informações para gestão, processamento e armazenamento dos dados e que proporcionará a distribuição das informações relativas à agricultura irrigada no vale do São Francisco. O Sistema não se limita ao cadastro dos usuários, abrange também as formas de uso da água. Conterá, ainda, informações detalhadas relativas a agricultura irrigada em geral (fruticultura, horticultura, pecuária, piscicultura), além de outras formas de uso, de interesse da ANA, como abastecimento, saneamento, usos industriais e lazer, entre outros.

Como subproduto do cadastro, foi iniciado o desenvolvimento do Módulo de Gestão da Produção do Sistema de Informações Gerenciais (SIG) da CODEVASF e do sistema de coleta de dados de produção para *palm top* (SISPRO Palm), além disso foi feita a atualização do Censo Frutícola do Vale do São Francisco com as informações do cadastro.

Receitas, Despesas e Inadimplências

Por meio da Portaria nº 573, de 28 de junho de 2005, o Ministro de Estado da Integração Nacional fixou, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005, os valores do componente K1 da tarifa d'água correspondente à amortização dos investimentos públicos nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum, em reais por hectare/ano, para os projetos públicos de irrigação abaixo relacionados, administrados direta ou indiretamente pela CODEVASF:

Perímetro de Irrigação	Valor da Parcela K1 (R\$/ha.ano)
Jaíba	79,36
Gorutuba	35,84
Lagoa Grande	45,41
Pirapora	68,76
Formoso A	79,36
Piloto Formoso	0
Mirorós	0
Barreiras Norte	0
Nupeba	0
Ceraíma	0
Riacho Grande	0
Formoso H	79,36
Estreito I/III	79,36
São Desidério/Barreiras Sul	0
Bebedouro	51,06
Nilo Coelho	79,36
Curaçá	70,23
Tourão	33,49
Maniçoba	70,23
Mandacaru	51,06

Foram adotadas diversas medidas para redução da inadimplência no pagamento da tarifa de água e na amortização dos lotes, tais como:

- Portaria n° 211, de 11 de agosto de 2001, do Ministro da Integração Nacional;
- Portaria n° 477, de 11 de julho de 2002, do Ministro da Integração Nacional;
- Portaria n° 650, de 30 de setembro de 2002, do Ministro da Integração Nacional;
- Resolução n° 742, de 24 de outubro de 2002, da Diretoria Executiva da CODEVASF;
- Fax/DA/SE/n° 230, de 28/10/2002, que encaminha a Resolução n° 742/2002 aos Superintendentes Regionais
- Carta/Circ/PR/GB/n° 049/2002, de 12 de dezembro de 2002, do Presidente da CODEVASF aos irrigantes, informando-os sobre a Resolução n° 742/2002;
- Fax/PR/GB/n° 010, de 11 de fevereiro de 2003, do Presidente da CODEVASF aos Superintendentes Regionais informando sobre as providências tomadas e a serem implementadas para cumprimento da Carta/Circ/PR/GB/n° 049/2002 e Resolução n° 742/2002;
- Resolução n° 108, de 19 de fevereiro de 2003, que rerratifica a Resolução n° 742/2002.
- Resolução n° 340, de 03 de fevereiro de 2003, que estabelece critérios para repactuação dos débitos dos irrigantes;
- Resolução n° 410, de 01 de agosto de 2003, que rerratifica a Resolução n° 340/2003;
- Resolução n° 641, de 03 de dezembro de 2003, que estabelece critérios para pagamentos de débitos vencidos para os ocupantes dos lotes familiares do Perímetro de Gorutuba-MG;
- Resolução n° 654, de 03 de dezembro de 2003, que rerratifica a Resolução n° 340/2003;
- Resolução n° 103, de 11 de março de 2004, que autoriza a exclusão dos nomes dos irrigantes do CADIN e estabelece critérios para a repactuação dos débitos dos irrigantes;
- Resolução n° 104, de 11 de março de 2004, que autoriza a prorrogação do prazo para a repactuação dos débitos, estabelecido na Resolução 654/2003;

- Decisão nº 393 de 20 de maio de 2004, que constitui grupo de trabalho para elaboração de proposta visando o estabelecimento de critérios e parâmetros para repactuação dos débitos dos irrigantes; e
- Portaria nº 573, de 28 de junho de 2005, do Ministro da Integração Nacional.

Nas tabelas 1, 2, 3 e 4, a seguir, estão discriminadas as taxas de inadimplência dos componentes K1 e K2 da tarifa de água, o montante acumulado de valores inadimplidos dos citados componentes, os montantes de K2 faturados e recebidos, e os montantes reinvestido da receita de k1 e de despesas realizadas pela CODEVASF em operação e manutenção por perímetro de irrigação.

Tabela 1			
Taxas de Inadimplência dos Componentes K1 e K2 da Tarifa de Água e da Amortização de Lotes Agrícolas por Perímetro de Irrigação			
Perímetro de Irrigação	Taxa de Inadimplência (%)		
	Componente K1	Componente K2	Amortização de Lotes Agrícolas
Gorutuba	83,76	2,91	57,50
Jaíba	90,25	13,14	55,67
Lagoa Grande	91,77	20,87	0,00
Pirapora	40,27	4,71	0,00
Barreiras Norte	0,00	0,00	93,94
Ceraíma	99,14	11,33	30,70
Estreito	95,73	2,40	81,23
Formoso A	96,70	36,78	86,82
Formoso H	99,26	36,78	98,01
Mirorós	23,88	24,68	68,02
Nupeba	100,00	59,19	98,81
Piloto Formoso	35,92	0,00	53,48
Riacho Grande	0,00	59,19	60,98
São Desidério/Barreiras Sul	75,88	46,87	84,57
Bebedouro	87,97	14,91	80,70
Maria Tereza	86,43	2,91	73,12
Nilo Coelho	77,49	2,91	67,13
Betume	94,26	14,88	94,98
Cotinguiba/Pindoba	96,32	21,41	96,16
Propriá	98,14	11,95	82,75
Boacica	89,59	43,97	74,36
Itiúba	79,20	0,12	78,52
Curaçá (CP-1)	71,76	-27,68	46,75
Curaçá (CP-2)	86,47	-3,24	82,21
Mandacaru	66,44	22,69	100,00
Maniçoba	68,56	35,98	38,19
Tourão	16,96	0,22	32,04

Fonte: DA/DO

Tabela 2			
Montante Acumulado de Valores Inadimplidos no Pagamento dos Componentes K1 e K2 da Tarifa de Água e da Amortização de Lotes Agrícolas			
Perímetro de Irrigação	Valores Inadimplidos (R\$ 1,00)		
	Componente K1 da Tarifa de Água	Componente K2 da Tarifa de Água (*)	Amortização de Lotes Agrícolas
Jaíba	857.690,00	936.710,00	299.978,00
Gorutuba	168.827,00	554.270,00	147.946,00
Lagoa Grande	61.974,00	155.856,00	0,00
Pirapora	21.033,00	189.247,00	0,00
Formoso A e H	833.682,00	2.325.079,09	2.835.523,00
Piloto Formoso	449,00	212.119,00	74.886,00
Mirorós	8.587,00	406.823,00	297.175,00
Barreiras Norte	0,00	540.000,00	607.896,00
Nupeba e Riacho Grande	260,00	778.963,00	718.678,00
Ceraíma	2.665,00	13.566,00	13.943,00
Estreito	160.714,00	312.859,00	156.864,00
São Desidério/Barreiras Sul	6.364,00	313.942,00	20.768,00
Bebedouro	119.279,00	579.046,00	14.103,00
Nilo Coelho	1.219.059,00	9.770.745,00	1.566.950,00
Propriá	58.781,00	433.224,00	2.653,00
Betume	78.295,00	306.432,00	43.912,00
Cotinguiba/Pindoba	95.961,00	798.068,00	319.882,00
Boacica	116.774,00	1.147.606,00	85.099,00
Itiúba	13.619,00	64.996,00	20.697,00
Curaçá (CP-1)	118.304,00	213.134,00	29.612,00
Curaçá (CP-2)	51.115,00	114.548,00	46.218,00
Tourão	19.301,00	113.846,00	6.506,00
Maniçoba	132.366,00	1.601.711,00	102.405,00
Mandacaru	8.366,00	119.145,00	905,00
TOTAL	4.153.465,00	22.001.935,09	7.412.599,00

(*) Refere-se ao passivo do Distrito, desde sua fundação.

Fonte: DA/DO

Tabela 3		
Valores Faturados e Recebidos de K2 por Perímetro de Irrigação (2005) (R\$ 1,00)		
Perímetro de Irrigação	Faturado	Recebido
Pirapora	961.635,00	916.363,00
Lagoa Grande	234.386,00	185.463,00
Gorutuba	757.357,00	735.319,00
Jaíba	2.125.871,00	1.840.071,00
Estreito	999.501,00	975.477,00
Ceraíma	51.459,00	45.629,00
Piloto Formoso	0,00	0,00
Formoso A eH	5.846.708,00	3.696.130,00
Barreiras Norte	0,00	0,00
Nupeba/Riacho Grande	339.180,00	138.428,00
Mirrorós	260.970,00	196.573,00
São Desidério/Barreiras Sul	136.420,00	72.478,00
Bebedouro	738.407,00	628.336,00
Nilo Coelho	13.618.351,00	13.222.593,00
Propriá	203.812,00	179.458,00
Betume	392.056,00	333.718,00
Cotinguiba/Pindoba	187.306,00	147.209,00
Boacica	312.670,00	175.179,00
Itiúba	100.293,00	100.168,00
Maniçoba	2.273.300,00	1.455.410,00
Curaçá I	2.356.097,00	3.008.330,00
Curaçá II	495.906,00	511.963,00
Mandacaru	421.834,00	326.100,00
Tourão	10.938.500,00	10.914.900,00
TOTAL	43.752.019,00	39.805.295,00

Fonte: DO/OM

Tabela 4		
Montante Reinvestido da Receita de K1 e Montante de Despesas Realizadas pela CODEVASF em Operação e Manutenção por Perímetro de Irrigação (2005) (R\$ 1,00)		
Perímetro de Irrigação	Receita de K1 reinvestida	Despesa com operação e manutenção
Jaíba	0,00	2.535.300,00
Gorutuba	0,00	0,00
Lagoa Grande	0,00	0,00
Pirapora	0,00	50.000,00
Barreiras Norte	0,00	743.132,00
Ceraíma	0,00	0,00
Estreito	0,00	490.000,00
Formoso A e H	0,00	768.365,00
Mirorós	0,00	208.000,00
Nupeba/Riacho Grande	0,00	680.000,00
Piloto Formoso	0,00	0,00
São Desidério/Barreiras Sul	0,00	0,00
Bebedouro	0,00	0,00
Nilo Coelho	0,00	0,00
Betume	0,00	450.000,00
Cotinguiba/Pindoba	0,00	343.000,00
Propriá	0,00	365.000,00
Boacica	0,00	860.307,00
Itiúba	0,00	263.130,00
Curaçá (Cp-01)	0,00	0,00
Curaçá (Cp-02)	0,00	0,00
Mandacaru	0,00	0,00
Maniçoba	0,00	0,00
Tourão	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.756.234,00

Fonte: DO/OM