



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ATA EXTRAORDINÁRIA DO CGE (118ª), DE 31 DE MARÇO DE 2026.

Assunto: Andamento das obras do escritório de São Paulo e ocupação provisória das instalações atualmente utilizadas no MGI.

A reunião foi iniciada por Cíntia Moura (SAD), que informou terem sido empreendidos esforços para finalizar a obra do escritório sede até a presente data, 31 de março, com o objetivo de encerrar a ocupação provisória em instalações do MGI. Informou, ainda, que o Secretário Executivo da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo do Estado de São Paulo, Leonardo Sultani, disponibilizou, de forma alternativa, outro espaço para eventual utilização, caso seja necessário desocupar o MGI após o prazo máximo concedido (10 de abril).

Foi registrada a ocorrência de intercorrência relacionada ao contrato de cabeamento lógico. Sobre o andamento da obra, Cíntia informou que a empresa responsável pela parte arquitetônica apresentou atraso em seu cronograma, entretanto, há previsão de conclusão dos serviços até a próxima segunda-feira.

Na sequência, Bruno Gomes relatou que a estrutura provisória atende a necessidade mais imediata, apesar de não ser a ideal (ex.: falta de sala para vídeo conferência e monitores para os notebooks). Em razão disso, solicitou a priorização da permanência no MGI, a fim de evitar nova mudança antes da conclusão integral das obras.

Daniel Valadão (SDE) informou que irá tentar a prorrogação do prazo de permanência no prédio do MGI, com o objetivo de evitar uma nova mudança provisória. Inicialmente, havia a possibilidade de permanência até o dia 10 de abril. Daniel também destacou que diversos problemas enfrentados ao longo do processo decorreram da burocracia inerente às contratações públicas, o que impactou diretamente no cronograma da obra.

Restou consignado que o plano principal consiste em permanecer nas instalações do MGI até a conclusão das obras e que, como plano alternativo, será considerada a utilização de outro espaço disponibilizado pelo Secretário Leonardo Sultani.

Bruno Cesar Alves esclareceu os acontecimentos relacionados ao processo de contratação do cabeamento lógico, informando que a primeira empresa vencedora apresentou problemas de documentação. Em razão disso, foram realizadas alterações nos artefatos do processo e aberta nova rodada de propostas no mês de fevereiro, ocasião em que novamente as empresas participantes não atenderam integralmente aos requisitos de habilitação. Após o cumprimento de todos os prazos legais junto à CVM, uma empresa conseguiu comprovar todos os requisitos exigidos, tendo sido realizado o empenho na presente data, com previsão de assinatura do contrato. Após a formalização contratual, a empresa terá o prazo de vinte dias para a realização da instalação.

Cíntia informou que a obra se encontra em fase de finalização, com início do cabeamento lógico, o que permitirá a disponibilidade do escritório para uso.

Destacou que o impedimento para a mudança imediata está relacionado exclusivamente à conclusão do cabeamento lógico e à estruturação das baias, ressaltando que ajustes menores poderão ser realizados mesmo após a mudança da equipe.

Por fim, foi informado que a previsão é de que todas as instalações estejam prontas para utilização até o dia 30 de abril.

Tópico apenas informativo, sem deliberações.

Membros do CGE:

1. João Carlos de Andrade Uzêda Accioly - Presidente (PTE) interino - Presente
2. Marina Palma Copola - Diretora (DMC) - Presente
3. Alexandre Pinheiro dos Santos - Superintendente Geral (SGE) - Presente
4. Daniel Valadão de SousaCorgozinho-Superintendente Seccional de Desenvolvimento e Modernização Institucional (SDE) - Presente
5. Vera Lucia Simões Alves Pereira - Superintendente de Planejamento e Inovação (SPL) - Presente
6. Andréa Araujo Alves de Souza - Superintendente de Gestão de Pessoas (SGP) - Presente
7. Antônio CarlosBerwanger- Superintendente de Desenvolvimento de Mercado (SDM) - Presente
8. Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues - Superintendência de Securitização e Agronegócio (SSE) - Presente
9. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas (SEP) - Presente

Demais participantes:

10. André Francisco Luiz de Alencar Passaro-Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI)
11. Bruno Barbosa de Luna - Chefe da Assessoria de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade (ASA)
12. Bruno Cesar Barbosa Alves - Gerente de Tecnologia
13. Bruno Heine Peixoto - Inspetor Federal do Mercado de Capitais GDN-1
14. Carlos Guilherme de Paula Aguiar - Superintendente de Processos Sancionadores (SPS)
15. Cintia de Miranda Moura - Superintendente Administrativo-Financeira (SAD)

16. Daniel Coachman Kolouboff – Chefe de Gabinete da Presidência
17. Egmon Henrique de Oliveira Costa – Inspetor Federal do Mercado de Capitais DJA
18. Fabio Pinto Coelho – Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria (SNC)
19. Felipe Memolo Portela – Subprocurador da Subprocuradoria Jurídica 1(GJU1)
20. Felipe Martins Paes Barretto - Inspetor Federal do Mercado de Capitais GDN-1
21. Florisvaldo Justino Machado Gonçalves – Superintendente de Desenvolvimento de Inteligência (SDI)
22. Gabriel Belli Komessu - Assessor Técnico DMC
23. João Carlos Mançal Monteiro – Chefe da Assessoria de Comunicação Social (ASC)
24. João Gabriel de Oliveira Freitas - Assessor Técnico DJA
25. José Alexandre Cavalcanti Vasco – Superintendente de Orientação aos Investidores e Finanças Sustentáveis (SOI)
26. Letícia de Zan Garcia Martins e Silva – Assessora Técnica DMC
27. Letícia Veloso dos Santos Gomes - Assistente Técnico DMC
28. Luis Felipe Marques Lobianco – Superintendente Supervisão de Riscos Estratégicos - SSR
29. LuisMiguel Jacinto Mateus Rodrigues Sono-Superintendente de Registro de Valores Mobiliários (SRE)
30. Luiza de Souza Motta Moura - Assistente Técnico PTE
31. Marcelo Mello Alves Pereira – Procurador-Chefe substituto da Procuradoria Federal Especializada
32. Marcos Galileu Lorena Dutra – Gerente de Infraestruturas e Mercados Organizados
33. Maria Lúcia Maceira de Mello – Gerente Geral de Processos (SGE)
34. Margareth Noda - Gerente de Infraestruturas e Mercados Organizados
35. Matheus Carvalho Alexandrino – Inspetor Federal do Mercado de Capitais DMC
36. Mauricio Novaes de Faria – Superintendente-Adjunto de Processos Sancionadores (SPS)
37. Michelle da Rocha Faria Correa – Gerente de Inovação e Finanças Sustentáveis
38. Ovidio Rovella - Inspetor Federal do Mercado de Capitais SIN
39. Paulo Ferreira Dias da Silva – Auditor-Chefe (AUD)
40. Felipe Claret – Corregedor (COR)
41. Ricardo Maia – Ouvidor (OUV)

42. Thais Santos Pacheco - Inspetor Federal do Mercado de Capitais SPL
43. Thiago Paiva Chaves – Superintendente de Relações Institucionais (SRL)
44. Tomas Silveira Fernandes – Assessor Técnico CGP
45. Wagner Silveira Neustaedter - Superintendente de Supervisão de Mercado, Derivativos e Riscos Sistêmicos substituto (SMD)



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 07/04/2026, às 10:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 07/04/2026, às 16:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Berwanger, Superintendente**, em 07/04/2026, às 16:07, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Araujo Alves de Souza, Superintendente**, em 08/04/2026, às 15:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno de Freitas Gomes Condeixa Rodrigues, Superintendente**, em 09/04/2026, às 11:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Valadão de Sousa Corgozinho, Superintendente Seccional**, em 13/04/2026, às 15:48, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Copola, Diretor**, em 15/04/2026, às 19:33, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Presidente interino**, em 22/04/2026, às 19:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **2666984** e o código CRC **438AC971**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **2666984** and the "Código CRC" **438AC971**.*
