



- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - - - Não pavimentada
 - ⊃ Planejada



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obra Direta

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	00 00761/2020	CONSORCIO TECON / ARDO / RC	BR-319	198,20 250,00	51,8	Reconstrução do Lote C	18/12/2020	02/12/2023	R\$ 236.724.337,74	6,72%	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUPER. PLANEJ.	Contrato de obras rescindido em 30/11/2023. Supervisora será reativada para levantamento de remanescentes

Obra a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO
L1	BR-319	575,73 601,05	Ponte sobre os Igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	50600.031623/2022-57			Minuta do Edital encaminhada para PFE

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.