


**Legenda:**

- Sede municipal
- ⊙ Capital Estadual
- Limite de contrato
- Rodovia Estadual
- Rodovia Federal
- Pavimentada
- Não pavimentada
- Planejada
- Concedida

**Tipos de Intervenção**

- IMPLANTAÇÃO 107,20 Km
- CONTORNO RODOVIÁRIO 26,50 Km
- A LICITAR
- Total 133,70 Km**



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.



Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obras Diretas

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	1	19 00587/2017	CONSÓRCIO CAIAPÓ / PAVISERVICE / GEOSISTEMAS	BR-419	11,30 63,80	52,5	Implantação da BR-419/MS	11/09/2017	29/08/2024	R\$ 154.402.938,31	98,17%	19 00716/2017	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUP.	Concluídos sinalização horizontal e recuperações pontuais do pavimento. A RPFO (fechamento dos serviços) necessita de adequações.
2	4	19 00194/2021	CONSÓRCIO CAIAPÓ/MME-BR-419/MS	BR-419	189,30 244,00	54,7	Implantação do Lote 4	29/06/2021	10/09/2024	R\$ 208.012.100,92	31,96%	19 00345/2022	CONSÓRCIO HOUER - ENECON/DNIT/MS	Serviços de terraplenagem, OACs e pavimentação em andamento. O RMA segue em análise.
3	Único	19 00934/2020	CONSÓRCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-262	0,00 16,20	16,2	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	19/03/2024	R\$ 200.861.908,18	5,20%	19 00644/2021	CONSÓRCIO JDS - PROGAIA	Supressão vegetal, terraplenagem e OAE da estaca 482 em andamento.
3	Único	19 00934/2020	CONSÓRCIO CONTORNO DE TRÊS LAGOAS	BR-158	0,00 10,30	10,3	Contorno rodoviário de Três Lagoas	05/01/2021	19/03/2024	R\$ 200.861.908,18	5,20%	19 00644/2021	CONSÓRCIO JDS - PROGAIA	Supressão vegetal, terraplenagem e OAE da estaca 482 em andamento.

Obras a licitar

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-419	11,00 63,80	Ação 7557 - Lote 1				Remanescente - Prevista a licitação da rotatória em Rio Verde de Mato Grosso, já com projeto executivo	
L2	BR-267	678,10 691,20	Ação 7XG6 - Acesso a Porto Murinho	50619.000969/2023-95		0362/23-19	Licitação adjudicada e homologada ao Consórcio PDC Fronteira (CAIAPÓ - DP BARRIOS - PAULITEC)	

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.