



- Legenda:**
- Sede municipal
  - ⊙ Capital Estadual
  - Limite de contrato
  - Rodovia Estadual
  - Rodovia Federal
  - Pavimentada
  - - - Não pavimentada
  - ⊞ Planejada



\* Contrato específico para construção de Obra de Arte Especial.



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária  
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126  
 Atualizado em: Dezembro de 2023

Obra Direta														
OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	00 00939/2015	IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S/A	BR-304	281,00 308,00	27	Adequação na BR-304/RN - Reta tabajara e OAE's.	29/01/2014	19/03/2024	R\$ 376.561.894,76	69,86%	14 00335/2022	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUP.	Executando terraplenagem, pavimentação e sinalização, além de duas pontes sobre o Rio Jundiá nas marginais da rodovia.

Obra a licitar												
A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL				
L1	BR-304		Remanescente Reta Tabajara (Travessia de Macaíba, ponte s/ rio Jundiá e viaduto do aeroporto)				Anteprojetos entregues pela Gerenciadora e em análise pela SR					

\* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.