


- Legenda:**
- Sede municipal
 - ⊙ Capital Estadual
 - Limite de contrato
 - Rodovia Estadual
 - Rodovia Federal
 - Pavimentada
 - Não pavimentada
 - ▭ Planejada

- Tipos de Intervenção**
- ▲ OAE
 - A LICITAR



Porcentagem calculada com base na extensão das obras.

Mapa elaborado pela Coordenação Geral de Construção Rodoviária
 Contato: (61) 3315 - 4341 / 4126
 Atualizado em: Dezembro de 2023

OBRA	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT.	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PI+A+R)	EXEC. FINANC.*	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	SITUAÇÃO DA OBRA (NOVEMBRO 2023)
1	Único	23 00217/2017	CONSÓRCIO	BR-153	0,00 1,73 1,73		Ponte sobre o rio Araguaia (Xambioá)	10/05/2017	15/12/2024	R\$ 204.292.366,46	93,16%	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Executando superestrutura (concretagem da laje superior e inferior da aduela balanço sucessivo, injeção de calda de cimento nas lajes e protensão dos cabos das aduelas)
2	Único	23 00658/2023	TETO CONSTRUTORA	BR-153	151,56 151,87 0,31		Acesso à ponte sobre rio Araguaia (Xambioá)	13/11/2023	13/02/2025	R\$ 28.000.000,00	0,00%	23 00565/2012	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	Ordem de início emitida em 29/11/2023

A LICITAR	BR	SEGMENTO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DOU	EDITAL	SITUAÇÃO	SUPERVISÃO - EDITAL
L1	BR-010		Ação 13OZ - Aparecida do Rio Negro a Goiatins - trechos descontinuos		31/12/2023		Em fase de projetos na DPP. Orçamento deve ser atualizado pela SR e edital deve ser publicado até dezembro de 2023. A SR irá solicitar delegação de competência para licitar os projetos	
L2	BR-010		Ação 15ZW - Paraná a Príncipe		31/12/2023		Abertura de crédito especial aprovada. Licitação prevista para 12/2023, condicionada à obtenção de licença. Caso não consiga a licença, o recurso será remanejado na próxima janela.	

* Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.