




Obra Direta

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	CONTRATO	EMPRESA	BR	TRECHO	EXT	OBJETO RESUMIDO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR OBRA (PIA+R)	EXEC. FINANC.¹	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
1	123663	1248	2	C1	00 00563/2024	LOM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	BR-319	198,20	218,20	20,00	Remanescente de implantação do Lote C - Segmento 1	16/09/2024	04/03/2027	R\$ 163.496.132,10	42,98%	Obra em andamento, com trecho de 10,89 km concluídos.	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUP.
2		1248	2	Único	00 00389/2024	TECNICA RONDONIA DE OBRAS	BR-319	575,73	601,20	0,23	Projetos e execução das pontes sobre os igarapés Fortaleza, Realidade e Santo Antônio	07/11/2024	23/06/2027	R\$ 19.406.463,80	0%	Entida Ordem de Serviço para execução de elaboração dos projetos básico e executivo.	Edital 0145/25-00	EM LICITAÇÃO
3		1248	2	Único	01 00198/2026	CONSTRUTORA ETAM LTDA.	BR-319	250,70	261,10	0,32	Ponte sobre o rio Igapó Água	10/04/2026	10/03/2028	R\$ 44.187.047,57	0%	Contrato 198/26 assinado e em fase de elaboração de projetos.	A LICITAR	A LICITAR

Obra a licitar

OBRA	ID PAC	AÇÃO	RP	LOTE	BR	TRECHO	OBJETO	PROCESSO DA LICITAÇÃO	EDITAL	SITUAÇÃO DA OBRA (MAIO 2026)	SUPERVISÃO	EMPRESA SUPERVISORA	
L1		1248	2		BR-319	103,50	665,70	Implantação dos Portais Terrestres de Fiscalização Integrada	50600.036417/2021-52	0222/25	Contratação na modalidade integrada. Edital de Obra (Edital 222/25-01) fracassou. Novo lançamento está previsto para Jul/26.	A LICITAR	A LICITAR
L2	140977	1248	2	C	BR-319	218,20	248,20	Remanescente de implantação do Lote C - Segmento 2	50601.001268/2025-24	0326/25-01	Edital 0326/25-01 de contratação publicado com abertura das propostas em Maio/26.	01 00425/2021	PROSUL - PROJETOS SUP.
L3		1248	2		BR-319	433,1	656,40	Construção de 14 OAEs - Trecho do meio	50600.005608/2026-87	0215/26-00	Projetos básicos aprovados. Previsão de licitação no 2º Sem/26.	A LICITAR	A LICITAR

¹ Percentual de Execução Financeira considerando o valor PI+A+R.

² Percentual de Execução Financeira considerando apenas o Valor Total DNIT.